Outlook

# CPE No. 70-9-2025-011913 - SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 8740267 DE 2025

**Desde** grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
**Fecha** Mié 31/12/2025 11:02
**Para** Jose Gregorio Suarez Contreras <jgsuarez@sena.edu.co>
**CC** Jose Alexander Manjarres Marquez <jamanjarresm@sena.edu.co>; John Mario Acuña Martinez <jacuna@sena.edu.co>; Francisco Antonio Amed Martinez <famedm@sena.edu.co>; NAYARA MERCEDES MONTES MENDOZA <nmontesm@sena.edu.co>; Diego Alberto Tuiran Ruiz <datuiran@sena.edu.co>; Natalia Marcela Navarro Julio <nanavarro@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 70-9-2025-011913-(70)-701010 + (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS.tif; SOLICITUD DE MODIFICACIÓN - RESERVA COCINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011913.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-011913-(70)-701010-+ (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS--SOL.html;

Apreciado(a) * (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

| Radicado | N.I.S. | Fecha |
|---|---|---|
| 70-9-2025-011913 | 2025-02-599624 | 12/31/2025 11:01:51 AM |

| Asunto | Descripción del asunto |
|---|---|
| SOLICITUDES SENA | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 8740267 DE 2025 |

701060
Sincelejo

Doctor:
José Gregorio Suarez Contreras
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios
Calle 25B No. 31-260
Sincelejo

Asunto: Solicitud de modificación, RESERVA PRESUPUESTAL
Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025
Cordial saludo,
En mi condición de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025, cuyo objeto es ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL PROYECTO CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL OBJETO CENTRO DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA REGIONAL SUCRE, de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de modificación del plazo contractual

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS

**Código Dependencia Destinatario**
701010

**Dependencia Destinatario**
DIRECTOR REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
70

**Regional Destinatario**
SUCRE

**Email Destinatario**
JGSUAREZ@SENA.EDU.CO

**Fecha**
12/31/2025 11:01:51 AM

**Radicado**
70-9-2025-011913

**NIS**
2025-02-599624

## Asunto

**Asunto** *
SOLICITUDES SENA

**Descripción del Asunto** *
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 8740267 DE 2025

## Texto

*
701060
Sincelejo

Doctor:
José Gregorio Suarez Contreras
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios
Calle 25B No. 31-260
Sincelejo

Asunto: Solicitud de modificación, RESERVA PRESUPUESTAL
Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025
Cordial saludo,
En mi condición de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025, cuyo objeto es ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL PROYECTO CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL OBJETO CENTRO DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA REGIONAL SUCRE, de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de modificación del plazo contractual

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
701060

**Dependencia Remitente**
GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO

**Código Regional Remitente**
70

**Regional Remitente**
SUCRE

**Funcionario Remitente**
* JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ

**Email Remitente**
JAMANJARRESM@SENA.EDU.CO

## Anexos (1)

| Document Name | Attachment Type |
| --- | --- |
| SOLICITUD DE MODIFICACIÓN - RESERVA COCINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011913 | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

**Digite el nombre del funcionario destino:** *
* JOHN MARIO ACUÑA MARTINEZ

**Código Dependencia Destinatario**
701040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

**Código Regional Destinatario**
70

**Regional Destinatario**
SUCRE

**Email Destinatario**
JACUNA@SENA.EDU.CO

## Copias Externas

**Nombre Destinatario** *
FRANCISCO AMED

**Email Destinatario** *
FAMEDM@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
NAYARA MONTES

**Email Destinatario** *
NMONTESM@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
DIEGO TUIRAN

**Email Destinatario** *
DATUIRAN@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
NATALIA NAVARRO

**Email Destinatario** *
NANAVARRO@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

| N.I.S | No. Radicado Relacionado |
|---|---|

OnBase

Comunicación Producida

**Radicado No** 70-9-2025-011913 **Fecha** 12/31/2025 11:01:51 AM **No. Interno Sena (N.I.S):** 2025-02-599624

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : SI NO TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

**Medio de Ingreso** FÍSICO E-MAIL FAX CALL CENTER WEB ELECTRÓNICO

**Tipo de Digitalización** TOTAL PARCIAL NO DIGITALIZADO

**DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO**

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL

**REMITENTE**

Dependencia: 701060 Nombre: GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO

Funcionario: * JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ

**DESTINATARIO**

Interno

Otros Destinatarios Internos

| | | |
|---|---|---|
| Regional: | 70 | SUCRE |
| Dependencia: | 701010 | DIRECTOR REGIONAL |
| Funcionario: | * (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS | |

701060

Sincelejo

Doctor:
**José Gregorio Suarez Contreras**
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios
Calle 25B No. 31-260
Sincelejo

Asunto: Solicitud de modificación, RESERVA PRESUPUESTAL
Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025

Cordial saludo,

En mi condición de **Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025**, cuyo objeto es **ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL PROYECTO CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL OBJETO CENTRO DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA REGIONAL SUCRE**, de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de **modificación del plazo contractual**, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. **JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.

Se requiere prórroga del contrato a la vigencia 2026 debido a que la ejecución completa del objeto contractual está vinculada al calendario académico, cuyo cierre se hizo efectivo en diciembre de 2025, por lo que es necesario prorrogar para la vigencia 2026, para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento integral de las obligaciones de suministro de equipo a las formaciones, asegurando así la calidad del servicio y la finalización adecuada de lo contratado.

En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita **garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad**.

2. **MODIFICACIÓN: PRORROGA:**

Que el **Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025** tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.

Que la empresa **CARLOS MARIO ALVAREZ DUEÑAS**, identificada con cedula de ciudadanía 15679865, actúa como contratista del referido contrato.

Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera **viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato**, hasta el **veintiocho (28) de febrero de 2026**, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.

La presente solicitud se formula con el propósito de **salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato**, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

3. **JUSTIFICACION JURIDICA:**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la **Ley 80 de 1993**, las entidades estatales podrán modificar los contratos durante su ejecución cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 consagra el principio del **equilibrio económico del contrato**, el cual debe preservarse cuando se presentan circunstancias no imputables al contratista que afectan la ejecución normal del mismo.

En el caso que nos ocupa, la prórroga solicitada tiene como finalidad evitar una afectación al servicio público, garantizar el cumplimiento del objeto contractual y asegurar la correcta inversión de los recursos públicos, resultando procedente su otorgamiento mediante acuerdo de voluntades entre las partes.

Para que la modificación contractual adquiera plena eficacia, existencia y validez, deberá formalizarse mediante el instrumento contractual correspondiente, suscrito por las partes, en los términos previstos por la normativa vigente.

Cordialmente,

**Jose Alexander Manjarres Marquez**
**Supervisor del contrato**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA POSCONTRACTUAL**
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**
**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Sena Regional Sucre, Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8740267 de 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | *29/12/2025* |
| **OBJETO** | ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL PROYECTO CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL OBJETO CENTRO DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA REGIONAL SUCRE. |
| **CONTRATISTA** | CARLOS MARIO ALVAREZ DUEÑAS |
| **NIT** | 15679865 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Sincelejo, Sucre |
| **FECHA DE INICIO** | *10/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito* |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 30 dias hasta el 31/12/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 79.953.428 |
| **PRÓRROGA NRO.** 0 | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | *31/12/2025* |
| **ADICIÓN NRO. 0** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 79.953.428 |
| **FORMA DE PAGO** | El valor del contrato será cancelado una vez sean entregados los elementos objeto del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y con la presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad. la certificación del pago de los aportes para fiscales, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la Ley 1150 de 200, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, estos desembolsos estarán sujetos, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 1 |

| | |
|---|---|
| **PERIODO DEL INFORME** | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| Entregar los materiales de formación objeto del presente contrato de acuerdo a las características técnicas descritas. | Hasta la fecha el contratista ha cumplido con lo pactado | Hasta la fecha el contratista ha cumplido con lo pactado |
| Entregar elementos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica y normas de calidad y seguridad. | | |
| Entregar manuales de operación y mantenimiento de los bienes que lo requieran, sin costos adicionales para el SENA. | | |
| Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes en el lugar indicado por el SENA. | | |
| Asumir el riesgo y propiedad de los bienes hasta su entrega total y aceptación por parte del SENA. | | |
| Adjuntar ficha técnica del fabricante a los elementos entregados, conforme a las características técnicas pactadas. | | |
| Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y bajo las obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación. | | |
| Cumplir con las especificaciones técnicas presentadas en la oferta. | | |
| Informar al SENA cualquier reclamación, petición u orden de terceros que afecte la ejecución del contrato. | | |
| Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. | | |
| Cumplir los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras pactadas en el contrato y su propuesta. | | |
| Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente, cualquier causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. | | |
| Efectuar pagos oportunos al sistema de seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cajas de Compensación) y acreditar paz y salvo para cada pago. | | |
| Responsabilizarse por la vinculación de personal y subcontratos, asumiendo salarios, prestaciones, afiliaciones a salud/pensiones/ARL, sin generar responsabilidad al SENA. | | |
| Suministrar información al supervisor para elaborar la liquidación del contrato, conforme a la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012. | | |
| Responder ante autoridades por actos u omisiones que causen perjuicio al SENA o terceros (Art. 52, Ley 80 de 1993). | | |
| Guardar reserva de la información generada durante el contrato, salvo requerimiento de autoridad competente. | | |
| Cumplir con obligaciones de seguridad social (salud, pensiones, ARL) según Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, y normativa vigente. | | |
| Pagar salarios, prestaciones sociales y cargas laborales del personal vinculado, con afiliación a ARL según leyes colombianas. | | |
| Garantizar que el personal cumpla normativas y protocolos de entrega establecidos por el SENA y el Gobierno Nacional. | | |
| Facturar electrónicamente (si aplica) según Resolución 000042 de 2020 (DIAN), presentando factura validada para el pago. | | |
| Asumir gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados del contrato, incluida la garantía única. | | |
| Allegar documentos requeridos para iniciar el contrato, sin dilaciones injustificadas. | | |
| Cumplir obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo según el estudio de impacto del contrato. | | |
| Entregar certificación del SG-SST (Decreto 1072 de 2015), excepto para personas naturales. | | |
| Cumplir todas las obligaciones inherentes al contrato para su correcta ejecución. | | |
| Entregar los bienes dentro de los 3 días hábiles posteriores a la solicitud del SENA, so pena de incumplimiento. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Adjuntar fichas técnicas de cada elemento entregado, cumpliendo especificaciones mínimas requeridas. | | |
| Reemplazar sin costo productos defectuosos o que no cumplan especificaciones técnicas ofertadas. | | |
| Restituir a su costa productos defectuosos sin modificar plazos; de no hacerlo, el SENA podrá declarar incumplimiento. | | |
| Entregar bienes personalmente o mediante autorizado, en el lugar indicado por el supervisor (Centro de Innovación, Regional Sucre). | | |
| Asumir transporte, cargue, descargue, riesgo y propiedad hasta entrega total aceptada por el SENA. | | |
| Mantener el precio de los elementos ofertados durante la ejecución del contrato. | | |
| Reportar inmediatamente novedades o anomalías al supervisor. | | |
| Atender observaciones de la supervisión. | | |

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

N/a

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **31/12/2025** | **-** | $0 | $0 | **$0** | **0%** |

## 4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.

Se requiere prórroga del contrato a la vigencia 2026 debido a que la ejecución completa del objeto contractual está vinculada al calendario académico, cuyo cierre se hizo efectivo en diciembre de 2025, por lo que es necesario prorrogar para la vigencia 2026, para garantizar la continuidad operativa y el

cumplimiento integral de las obligaciones de suministro de equipo a las formaciones, asegurando así la calidad del servicio y la finalización adecuada de lo contratado.

En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita **garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad**.

### 4.1 Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DE ESTADO S.A | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 75-44-101150336 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 30/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 30/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/12/2025 | 30/04/2026 | $19.988.357,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 29/12/2025 | 30/04/2026 | $19.988.357,00 |

### 4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 4.3 Solicitud de modificación

Que el **Contrato No. CO1.PCCNTR. 8740267 de 2025** tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.

Que la empresa **CARLOS MARIO ALVAREZ DUEÑAS**, identificada con cedula de ciudadanía 15679865, actúa como contratista del referido contrato.

Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera **viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato**, hasta el **veintiocho (28) de febrero de**

**2026**, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.


La presente solicitud se formula con el propósito de **salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato**, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

## 5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 6. OBSERVACIONES

ara constancia se firma 31/12/2025



**Jose Alexander Manjarres Marquez**
**Supervisor del contrato**

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHtjorge | TONY ENRIQUE JORGE VILORIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-070-954210 | CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE |
| Fecha y Hora Sistema: | 23/10/2025 12:00:00 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 10625 | **Fecha Registro:** | 2025-10-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-070-954210 CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 80.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 80.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 80.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 10625 | **Fecha Registro:** | 2025-10-23 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954227 CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE-MODERNIZACION AMBIENTES | C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MAQ INDUSTRIAL: ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL PROYECTO "CAFETERIAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1-02977 RADCPE No. 70-9-2025-009731 |

**Firma Responsable**

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHtjorge | TONY ENRIQUE JORGE VILORIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-070-954210 | CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE |
| Fecha y Hora Sistema: | 30/12/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 10625 de fecha 2025-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 761425 | **Fecha Registro:** | 2025-12-30 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-070-954210 CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 79.953.428,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 79.953.428,00 | **Saldo x Obligar:** | 79.953.428,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 15679865 | **Razón Social:** | CARLOS MARIO ALVAREZ DUEÑAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 68757677184 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 72312550 | **Nombre:** | JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS - SUCRE |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.8740267 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2025-12-29 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954227 CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE-MODERNIZACION AMBIENTES | C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 79.953.428,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 79.953.428,00 | 0,00 | 79.953.428,00 | 79.953.428,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MAQ INDUSTRIAL: ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL PROYECTO CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL OBJETO CENTRO DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA REGIONAL SUCR rad CPE No. 70-9-2025-011896 |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-070-954210 | CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-31 | 79.953.428,00 | 79.953.428,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**