ACTA N° __4_ DE MODIFICACIÓN N° 1									
CONTRATO	DE OBRA	N°.	004	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2025

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE"
DERIVADO DEL	00AD-2101-1900-2024-00585-0127
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAFETERA R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
NIT:	901902370-1
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	08 DE ENERO DE 2025
VALOR:	$ 7.317.074.940,00
VALOR ANTICIPO	$ 2.926.829.976,00
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACION:	17 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	17 de diciembre de 2025
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024 R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecisiete (17) días de mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 47.436.168 de YOPAL en calidad de R/L de la empresa CONSORCIO CAFETERA con NIT 901.902,370-1, el ingeniero AUDENAR FLOREZ SANABRIA R/L de CONSORCIO INTER GAS-TAMARA 2024 en calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de modificación No. 1. Se deja constancia por las partes que las razones que fundamentan la presente modificación de mayores y menores cantidades producto de las condiciones topograficas del terreno las cuales fueron revisadas y avaladas por parte de la interventoria previo al concepto tecnico del diseñador se soportan mediante OFICIO T-065 CONCEPTO ACTA DE MODIFICACION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	UND	532,00	$ 565.505,00	$ 300.848.660,00		$ -	532,00	$ 565.505,00	$ 300.848.660,00
B1	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	M	188.374,00	$ 2.736,00	$ 515.391.264,00	-10.184,00	-$ 27.863.424,00	178.190,00	$ 2.736,00	$ 487.527.840,00

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA N° __4_ DE MODIFICACIÓN N° 1												
CONTRATO	DE OBRA		N°.	004	DE	2025		Fecha	DD	MM	AAAA	
									17	12	2025	
OBJETO:			"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE"									
B2	Excavacion Mecanica en Zanja (0-15 m)	M3	2.850,00	$ 21.141,00	$ 60.251.850,00	-88,87	-$ 1.878.800,87	2.761,13	$ 21.141,00	$ 58.373.049,33		
B3	Excavacion a Mano en Material Comun linea de gas	M3	39.131,00	$ 47.946,00	$ 1.876.174.926,00	-7.571,67	-$ 363.026.495,22	31.559,43	$ 47.946,00	$ 1.513.148.430,78		
B4	Excavacion a Mano en Conglomerado linea de gas	M3	338,00	$ 73.642,00	$ 24.890.996,00	4.860,00	$ 357.900.120,00	5.198,00	$ 73.642,00	$ 382.791.116,00		
B5	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 2" para gas. Suministro e Instal.	M	8.966,00	$ 38.191,00	$ 342.420.506,00	-8.966,00	-$ 342.420.506,00	-	$ 38.191,00	$ -		
B6	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instal.	M	25.403,00	$ 13.523,00	$ 343.524.769,00	7.447,00	$ 100.705.781,00	32.850,00	$ 13.523,00	$ 444.230.550,00		
B7	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instal.	M	42.577,00	$ 10.631,00	$ 452.636.087,00	-2.787,00	-$ 29.628.597,00	39.790,00	$ 10.631,00	$ 423.007.490,00		
B8	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 1/2" para gas. Suministro e Instal.	M	111.428,00	$ 8.644,00	$ 963.183.632,00	-5.878,00	-$ 50.809.432,00	105.550,00	$ 8.644,00	$ 912.374.200,00		
B9	Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para linea de gas.	M3	42.263,00	$ 34.276,00	$ 1.448.606.588,00	-2.800,44	-$ 95.987.881,44	39.462,56	$ 34.276,00	$ 1.352.618.706,56		
B10	Solado y encamado tuberia de gas con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	56,00	$ 66.760,00	$ 3.738.560,00	-	$ -	56,00	$ 66.760,00	$ 3.738.560,00		
B11	Polivalvula 2" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 1.558.767,00	$ 1.558.767,00	-1,00	-$ 1.558.767,00	-	$ 1.558.767,00	$ -		
B12	Polivalvula 1" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	6,00	$ 1.025.572,00	$ 6.153.432,00	1,00	$ 1.025.572,00	7,00	$ 1.025.572,00	$ 7.179.004,00		
B13	Polivalvula 3/4" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	10,00	$ 1.037.704,00	$ 10.377.040,00	-	$ -	10,00	$ 1.037.704,00	$ 10.377.040,00		
B14	Polivalvula 1/2" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	3,00	$ 1.022.017,00	$ 3.066.051,00	-	$ -	3,00	$ 1.022.017,00	$ 3.066.051,00		
B15	Prueba de hermeticidad Red de Gasoducto	M	188.374,00	$ 428,00	$ 80.624.072,00	-10.184,00	-$ 4.358.752,00	178.190,00	$ 428,00	$ 76.265.320,00		
B16	Cruce aereo encamisado H Ø 2"	M	1.059,00	$ 460.777,00	$ 487.982.843,00	1.026,00	$ 472.757.202,00	2.085,00	$ 460.777,00	$ 960.720.045,00		
B17	Paso elevado sobre canales menores	M	130,00	$ 313.460,00	$ 40.749.800,00	186,00	$ 58.303.560,00	316,00	$ 313.460,00	$ 99.053.360,00		
B18	Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor Ø 2".	M	96,00	$ 277.743,00	$ 26.663.328,00	-86,00	-$ 23.885.898,00	10,00	$ 277.743,00	$ 2.777.430,00		

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° __4_ DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO	DE OBRA	N°.	004	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2025

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE"

B19	Mojon de Señalizacion Rural. Suministro e instal.	UND	471,00	$ 319.897,00	$ 150.671.487,00	-154,00	-$ 49.264.138,00	317,00	$ 319.897,00	$	101.407.349,00
B20	Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07	M2	168,63	$ 87.946,00	$ 14.830.530,00	-1,00	-$ 88.142,02	167,63	$ 87.946,00	$	14.742.387,98
C1	SKID DE REGULACION	UND	2,00	$ 81.374.876,00	$ 162.749.752,00	-	$ -	2,00	$ 81.374.876,00	$	162.749.752,00
				TOTAL COSTOS (INCLUIDO AIU 34%)	$ 7.317.074.940,00		-$ 78.598,35			$	7.316.996.341,65
				Ajuste al peso (A favor de la entidad)	$ -		$ -			$	-
				VALOR TOTAL	$ 7.317.074.940,00		$ 78.598,35			$	7.316.996.341,65

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.

Firma

CONSORCIO CAFETERA
R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
CONTRATISTA

Firma

CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024
R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
INTERVENTOR

Firma

NUBIA ESTELA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Enterado

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró JUAN CARLOS CABRERA ORTIZ
Residente de Interventoría

Revisó DIANA GONZALEZ
Oficina Jurídica

Enterado

LUIS RENE GRANADOS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

Original oficina Contratación **1era copia: Interventor** **2da copia: Contratista**

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN