## ACTA N° 002 SUSPENSIÓN N° 01

| | |
|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **CONTRATO No:** | CT-OP-2025-006 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO |
| **CARGO:** | ALCALDE MUNICIPAL |
| **NIT.** | 800.099.206-8 |
| **CONTRATISTA:** | AQUACIVIL S.A.S BIC. |
| **NIT:** | 900.930.173-0 |
| **R. LEGAL:** | JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ |
| **CEDULA:** | 1.057.595.417 DE SOGAMOSO |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | SANDRA LILIANA NIÑO MORALES |
| | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
| **OBJETO:** | REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y RED DE ACUEDCUTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA. |
| **VALOR INICIAL:** | TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M. CTE. ($392.211.778,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | NOVIEMBRE 20 DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL:** | FEBRERO 19 DE 2026 |

En el municipio de LabranzaGrande, Departamento de Boyacá, a los VEINTITRES DÍAS (23) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la Doctora JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.057.595.417 DE SOGAMOSO-BOYACA, quien actúa como contratista y la Ingeniera **SANDRA LILIANA NIÑO MORALES** en calidad de supervisora de municipio, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN No 01** del CONTRATO DE OBRA No. CT-OP-2025-006 cuyo objeto es la "REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y RED DE ACUEDCUTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA." de acuerdo a los siguientes considerandos:

## CONSIDERANDOS

Que, según oficio allegado por parte del contratista, solicita la suspensión Nº 01 del contrato de la referencia, por los siguientes motivos:

1. Con ocasión de las festividades de fin de año, se presenta una afectación operativa generalizada, reflejada principalmente en la reducción significativa de la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, así como en la limitación en la disponibilidad de maquinaria y equipos, situación que obedece al desplazamiento del personal a diferentes regiones del país para atender compromisos familiares propios de la temporada, a la finalización de contratos temporales y a la disminución en la oferta de servicios de alquiler de maquinaria durante este periodo.

   Estas circunstancias impiden garantizar la conformación de frentes de trabajo completos y la continuidad normal de las actividades contractuales, lo cual podría generar ineficiencias en la ejecución, riesgos en materia de seguridad y dificultades para asegurar la calidad técnica de las obras, razón por la cual resulta procedente adoptar una medida temporal que permita preservar el adecuado desarrollo del contrato.

Por la razón anteriormente expuesta las partes,

## ACUERDAN

**Primero:** Realizar la suspensión 01 del CONTRATO DE OBRA No. CT-OP-2025-006 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y RED DE ACUEDCUTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACA." a partir del 23 de diciembre de 2025 por un término de veinte (20) días.

**Segundo:** Se aclara que la suspensión no genera reajustes de precios.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año veinticinco (2025).

Por parte del Municipio:

**SANDRA LILIANA NIÑO MORALES**
Supervisora del contrato

Por parte del contratista:

**JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ**
Contratista