GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
ACTA No. 01 DE SUSPENSIÓN
09 DE ENERO DE 2026

DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.797.370 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Secretario de Despacho, nombrado mediante Resolución No. 003045 del 28 de diciembre de 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en acta N° 000005 del 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Ordenanza No. 406 del 06 de noviembre de 2024 y el Decreto 424 de 2024 del 20 de noviembre de 2024, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE,** con NIT 899999114-0; **JEANIE VALERIA CORDOBA SANABRIA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.651.784 , Bogotá D.C, quién ejerce la supervisión del **Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-223 de 2025** por una parte; y por la otra, **NORBERTO NOREÑA BERMEO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.208.222, actuando en calidad de representante legal de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE PARATEBUENO** identificada con NIT 800074120-5, quién en adelante se denomina **EL MUNICIPIO**, hemos acordado suspender ***el Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-223 de 2025*** , hasta el día 08 de marzo de 2026 o hasta que se superen los hechos motivo de la presente que se relacionan más adelante.

CONTRATO/CONVENIO	PARTES	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
SBV-CD-CVI-223 de 2025		ALCALDIA MUNICIPAL DE PARATEBUENO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y RESTAURACION ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMATICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN" 2024-2028.

APORTE DEPARTAMENTO:	**$166.498.277**	**APORTE MUNICIPIO DE PARATEBUENO:**	**$15.000.000**
		VALOR TOTAL	**$181.498.277**

VALOR DESEMBOLSADO ACTUAL (100%):	**$181.498.277**	**VALOR EXCEDENTE DE GIRO:**	$ 0

CONDICIONES INICIALES: (PLAZO)									
	DIA	**MES**	**AÑO**				**DIA**	**MES**	**AÑO**
FECHA DE INICIO	07	10	2025	**PLAZO INICIAL:**	CINCO (5) MESES.	**FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES):**	06	03	2026

NUEVAS CONDICIONES: SUSPENSIÓN N° 1 DE VEINTICINCO (25) DÍAS											
	DIA	**MES**	**AÑO**		**DIA**	**MES**	**AÑO**		**DIA**	**MES**	**AÑO**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA SUSPENSION:	09	01	2026	**FECHA DE REINICIO**	09	03	2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	06	05	2026

MOTIVO(S) DE LA SUSPENSION
1. Que el convenio SBV-CD-CVI-223 de 2025 se encuentra vigente.
2. Que una vez firmado el suscrito convenio con fecha del Acta de Inicio del 07 de octubre de 2025, se iniciaron inmediatamente labores administrativas, financieras y jurídicas para la apertura de cuenta y la solicitud a la entidad del desembolso de los recursos, así como la elaboración de los estudios previos, lo cual requirió de la respectiva incorporación de los recursos al presupuesto municipal.
3. Que mediante Acta de comité No. 2 y 3 del convenio SBV-CD-CVI-223 de 2025, se manifestó contar con la documentación requerida para la publicación del contrato derivado por parte del municipio de Paratebueno.
4. Que, durante la etapa de alistamiento técnico, jurídico, administrativo y financiero del proyecto, se realizó la respectiva verificación técnica en el sitio que permitiera evaluar con detalle las condiciones hidráulicas, hidrológicas, de socavación y del subsuelo en la zona de intervención, con el fin de verificar la idoneidad de los diseños iniciales y determinar las medidas constructivas necesarias para garantizar seguridad, funcionalidad y durabilidad de la obra.
5. El municipio de Paratebueno informa que el pasado 8 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda del Municipio generó un certificado donde mencionan que los recursos del convenio No.SBV-CD-CVI-223-2025 fueron incorporados al presupuesto municipal mediante el Decreto 086 del 16 de octubre de 2025;debido a que estos recursos no se ejecutaron en dicha vigencia y al realizar el cierre fiscal pasan para la vigencia 2026 como recursos del Balance General y se debe adicionar como superávit a través de acuerdo municipal a través de sesiones ordinarias, programadas para la segunda y tercer semana del mes de Febrero del 2026, motivo importante que expone la administración municipal para que sea suspendido el convenio, por dos (2) meses para lograr llevar a cabo las actividades contractuales y adicionales sin generar repercusiones o afectaciones al desarrollo efectivo del convenio.
7. Que los hechos y motivaciones descritos constituyen causa suficiente, técnica y jurídicamente fundada, para acceder a la suspensión solicitada, en protección del interés público, la seguridad de la obra y la adecuada inversión de los recursos asignados.

DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA

SECRETARÍO DE BIENESTAR VERDE

NORBERTO NOREÑA BERMEO
R/L ALCALDIA DE PARATEBUENO

Elaboró:. Jessy Johana Mosquera Moreno – Supervisora del convenio
Revisó: Hollmyn Salamanca Mora - Dir. Operativo Dir. Biodiversidad HSM
: