PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE SUSPENSIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SENA - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL SENA REGIONAL BOYACA			
CONTRATISTA	CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS			
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8651877 de 2025			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de noviembre de 2025			
REP. LEGAL.	YENY ESPERANZA BAEZ GIL			
INTERVENTORÍA [Si aplica]	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA [Si aplica]	N/A			
SUPERVISOR SENA	LILIA YANETH GRANADOS GONZÁLEZ – profesional grado 2			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS ($398.728.062,00) M/CTE			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS ($398.728.062,00) M/CTE			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A			
VALOR DE ANTICIPO	N/A			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	1 MES			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	2 de diciembre de 2025			
SUSPENSIÓN NRO.	1			
PRÓRROGA NRO.	N/A			
ADICIÓN NRO.	N/A			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	X	CONDICIÓN	
TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN	16 días			

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 de enero 2026

En la ciudad de Duitama el 29 de diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá del SENA, en representación del contratante, la señora LILIA YANETH GRANADOS GONZÁLEZ y, por parte del contratista, el señor(a) YENY ESPERANZA BAEZ GIL, en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8651877 de 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

Que, teniendo en cuenta que el centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial suscribió el contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8651877 de 2025. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ENITH YADIRA RAMÍREZ CAMARGO y CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS, cuyo objeto es: *"CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ".* Se verificaron los siguientes hechos:

1. Durante el mes de diciembre y el inicio del mes de enero, varios de los proveedores de materiales, insumos y servicios indispensables para la ejecución de la obra entran en período de vacaciones colectivas y receso de fin de año, situación que limita o imposibilita el suministro oportuno de los mismos.
2. Adicionalmente, durante este período se ve afectada la operación logística y el transporte de materiales, debido a la reducción de servicios de transporte, cierres parciales, restricciones opera vas y menor disponibilidad de personal, lo cual dificulta la movilización oportuna de los insumos requeridos para la ejecución de la obra.
3. Estas circunstancias afectan directamente la continuidad normal de las actividades programadas, generando riesgos de incumplimiento del cronograma contractual, sin que dicha situación sea atribuible al contratista.
4. Las condiciones descritas corresponden a un hecho previsible pero no controlable, ajeno a la voluntad del contratista, que impide la adecuada ejecución técnica y logística del contrato durante dicho período.
5. De igual manera, la indisponibilidad temporal de proveedores, insumos y personal especializado impide la ejecución adecuada de actividades críticas del contrato, tales como las demoliciones y desmontes de elementos existentes, el suministro e instalación de redes hidrosanitarias (tuberías, accesorios, válvulas y registros), la instalación de aparatos y puntos sanitarios, así como la construcción de nuevos muros y adecuaciones locativas. La ejecución parcial o fragmentada de estas actividades, sin contar con la totalidad de los materiales y recursos necesarios, podría comprometer la calidad técnica de la obra, la correcta secuencia constructiva, la seguridad del personal y la funcionalidad final de las instalaciones, razón por la cual resulta técnicamente inviable continuar con dichas labores durante el periodo señalado.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo anterior, se hace necesario suspender la ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8651877 de 2025, dado que las condiciones citadas en la solicitud por parte del contratista, no permiten avanzar en la ejecución del proyecto, por falta de insumos que imposibilitan realizar las actividades para dar cumplimiento al objeto contractual.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita desde la supervisión:

Suspender el contrato por el término de dieciséis (16) días, es decir, desde el 29 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato de obra No.CO1.PCCNTR.8651877 de 2025 será hasta el 14 de enero de 2026.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8651877 de 2025, a partir desde el 29 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Revisó: Lilia Yaneth Granados González – profesional grado 2

Elaboró: Edgar Oswaldo Jiménez Patiño – apoyo de supervisión