INFORME FINAL DE AVANCE DE OBRA

ESTADO TECNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA No. 058– 2024 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 058 DE 2024.

CONTRATISTA DE OBRA:
SALUPAISMA S.A.S

INTERVENTORIA:
MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

PERIODO DEL INFORME:
DEL 22 AL 30 DE DICIMEBRE DE 2024

YONDO, ANTOQUIA DICIEMBRE DE 2024

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION

2 ALCANCE

3 OBJETIVOS

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
4.2 CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
4.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
4.5 INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO.

5 ANEXOS

5.1 FORMATO F-GPI-SIN-34 INFORME EJECUTIVO MENSUAL.
5.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE INTERVENTORÍA (F-GPI-SIN-29).
5.3 LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

6 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
6.2 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL (F-GPI-SIN-16).
6.3 MEMORIAS DE CÁLCULO (F-GPI-SIN-38)

7 CONTROL DE CALIDAD.

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
7.2 CONTROL DE EQUIPOS (F-GPI-SIN-13).
7.3 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (F-GPI-SIN-14).
7.4 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (F-GPI-SIN-10).

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS.

8.1 PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO
8.2 PERSONAL DE OBRA.
8.3 HOJAS DE VIDA.
8.4 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.
8.5 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
8.6 ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

9 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
9.2 ACTAS DE VECINDAD

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
10.2 ACTAS SUSCRITAS.
10.3 RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

10.4 CONTROL DE GARANTÍAS.
10.5 CONTROL DE PAGOS PARAFISCALES.
10.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO (F-GPI-SIN-21).
10.7 REGÍSTRO DIARIO DE OBRA (BITÁCORA).

OBSERVACIONES A LA EJECUCCION DEL PROYECTO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1 INTRODUCCION

La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, desde hace tiempo inicio un proceso de transformación social y económica, con lo cual busca consolidar un Municipio con equilibrio social y desarrollo sostenible, donde prime la inclusión y las oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos sus habitantes.

Entendiendo que el bienestar de tener fuentes hídricas limpias y sin focos de contaminación es un derecho porque el agua ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana y en el entorno de todo ser humano, adulto o niño se resalta la importancia de crear y/o emprender proyectos, programas y políticas públicas encaminadas a brindar dicho servicio especial, de establecer acciones eficientes que mitiguen la dificultades y necesidades que aquejan a la población más vulnerables, y de generar proyectos de gran magnitud e inversión que propendan por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Yondó.

Para ello, el Municipio de Yondó, trazó en su plan de desarrollo una serie de actividades que buscan dar los primeros pasos para emprender dicho proceso y establecer una ruta que logre mitigar dicha falencia y mejorar esta situación a la población del Municipio de Yondó volviendo a sus habitantes productivos e inculcando el cuidado de sus fuentes hídricas.

Con base en lo mencionado y como solución propuesta a mejorar la condición o ambiente de salubridad que padecen los habitantes, se da inició la ejecución del contrato de obra 058 del 2024, celebrado entre la empresa **SALUPAISMA S.A.S** y el la empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.,** cuyo objeto es la **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024**, por un valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE** con un plazo de 02 meses partir de la suscripción del acta de inicio, donde se busca dar cobertura a las principales fuentes hídricas del municipio.

De la misma forma La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, a través de un PROCESO DE INVITACION A COTIZAR adjudico a **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** el Contrato de **"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y**

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024." para realizar las actividades de Interventoría por un valor de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($188.260.380,00) M/CTE** dentro del termino inicialmente pactado

Al ejecutarse el 90% del valor contractual en el primer mes de ejecución se observó la necesidad de adicionar recursos para ampliar el alcance del contrato de obra por lo cual surgió el Otro Si No 3 el cual adiciono $1.082.925.459,00.

En este sentido el siguiente informe describe las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales realizadas por partes intervinientes en el proyecto para el periodo del 22 al 30 de diciembre de 2024.

Dentro de las principales actividades de este periodo tenemos:

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos.
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo.

2 ALCANCE

El presente informe tiene como alcance establecer el estado físico y financiero de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del contrato de Obra **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024".**


Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

3 OBJETIVOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento claro y efectivo de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecución.
- ✓ Cuantificar el costo de las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo de corte.

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 Localización del Proyecto



Localización General, Municipio Yondó, Antioquia

Año de constitución	1978
Inauguración como municipio	1 enero de 1979
Ordenanza departamental	N° 38 del 23 de noviembre de 1978
Primer Alcalde	Rubén Darío Arango Vélez
Primera empresa	Shell filial de la Royal Duech de Holanda
Primeros pobladores	Indígenas de la etnia Yariguies.

El municipio de Yondó se encuentra localizado en la zona Nororiente del departamento de Antioquia, dentro de la región denominada del Magdalena Medio Antioqueño en la República de Colombia a los 7° 06´ 24" latitud Norte y a los 74° 52´ 46" Longitud Occidental, a una altura promedio de 80 M.S.N.M, con una temperatura promedio de 28°C (fuente Atlas regional Andino IGAC).

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

El casco urbano está situado sobre una llanura aluvial del Río Magdalena entre las cordilleras Central y Oriental, en terrenos muy bajos e inundables formando depresiones pantanosas o anegadas, las cuales han sufrido procesos de relleno con tierra, material conglomerado, arena y material de sedimentación.

El Municipio de Yondó, presenta en las zonas altas unos suelos ácidos y levemente erosionados, con baja fertilidad clasificados por el ICA como Eutropets de pobre evolución y en las zonas bajas unos suelos de fertilidad moderada clasificados por el ICA como Fluvaquents; pero con problemas de drenaje debido a las bajas pendientes, lo cual permite que el agua se estanque fácilmente en épocas de lluvia por el desbordamiento de los ríos.

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo segundo establece los fines esenciales del estado, entre los cuales se encuentran servir a la comunidad y promover la prosperidad en general. De él se deriva la gestión administrativa que debe cumplirse en los términos del Art. 209 de la Carta Magna; de igual forma en el Artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; atendiendo a esta aseveración, se hace necesario el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos educativos con los que cuenta el municipio garantizando de este modo ambientes propicios que reúnan las condiciones necesarias para atender y garantizar la permanencia de los estudiantes.

El Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo vigente fueron diseñados para atender las expectativas y demandas más sentidas por los habitantes del Municipio de Yondó.


Uno de los principales sectores a fortalecer es el saneamiento básico, la administración municipal, a través de La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P** tiene como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así como el mantenimiento y cuidado de los sistemas hídricos del municipio.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024**". Se encuentra ubicado en el Municipio de Yondo en el departamento de Antioquia, este municipio tiene una extensión aproximada de 1.881 kilómetros cuadrados. Para el presente contrato se realizará la vigilancia y control en la vereda la represa, caño carmelitas.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Municipio de YONDO
Departamento de ANTIOQUIA



4.2 Condiciones Técnicas del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo el mantenimiento y cuidado de los cuerpos hídricos en el municipio de Yondó, Antioquia

A continuación, se muestran las actividades inicialmente contratadas del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00
2	Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00
3	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00
				TOTAL PRODUCTO 1:	***$ 2.958.797.035,00***
				TOTAL EJECUCION	***$ 2.958.797.035,00***
				ADMINISTRACIÓN 24,0%	***$ 710.111.288,40***
				UTILIDAD 5,0%	***$ 147.939.851,75***
				TOTAL VALOR CONTRATO DE OBRA:	***$ 3.816.848.175,15***

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Se realizo el otro Si No 3 adicionando un valor de $1.082.925.459,00 dando como nuevo valor del contrato $ 4.899.773.634,15 y actualizando cantidades de la siguiente forma:

1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos	M2	40.835,00	$	85.305,00	$	3.483.429.675,00
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$	4.676,00	$	190.944.460,00
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$	73.750,00	$	123.900.000,00
					TOTAL PRODUCTO 1:	$	*3.798.274.135,00*
					TOTAL EJECUCION	$	*3.798.274.135,00*
					ADMINISTRACIÓN	*24,0%*	$ *911.585.792,40*
					UTILIDAD	*5,0%*	$ *189.913.706,75*
					TOTAL COSTO OBRA FISICA:		$ *4.899.773.634,15*

4.3 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del proyecto se mantuvo de Dos (02) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Aprobación de Garantía Única, expedición del Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio).

4.4 Antecedentes del Proyecto.

El municipio de Yondó se encuentra sobre la margen izquierda del rio Magdalena en su región media, a su vez cuenta con una amplia variedad de recursos hídricos que hacen parte de la cuenca de este importante cauce, estos cuerpos de agua se han visto afectados en gran medida por la acción antrópica de comunidades que se han asentado en sus periferias y la expansión de las fronteras agrícolas de estas áreas.

Toda la región Este del municipio de Yondó presenta un área superficial considerable de espejos de agua que son alimentados por la presencia del río Magdalena, estos complejos Cenagosos son a su vez hábitats de diferentes tipos de especies de animales y plantas la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de obras ilegales no autorizadas de canalización, taponamientos y desvíos de caños y/ o afluentes y la alta presencia de vegetación flotantes y otro tipo de residuos orgánico e inorgánicos sobre sus aguas.

El contexto territorial del Municipio de la referencia presenta un área superficial considerable de espejos de agua alrededor de 263 humedales que en su mayoría bifurcan sus aguas a la cuenca del río Grande de la Magdalena, estos complejos Cenagosos son a su vez hábitats de diferentes tipos de especies de animales acuáticos como el manati (Trichecus Manatus), bocachico Prochilodus magdalenae, bagre rayado Pseudoplatystoma fasciatum, doncella Pseudoplatystoma

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

fasciatum, blanquillo Sorubim cuspicaudus , mojarra crilla Caquetaia kraussii (=Petenia kraussii) , pacora Plagioscion magdalenae (=P. surinamensis) dorada Brycon sinuensis, barbudo Polynemidae, y plantas comoroble Quercus robur, Orejero Enterolobium cyclocarpum, campano Albizia saman, árbol del pan Artocarpus altilis , a, abarco Cariniana pyriformis, caoba Swietenia, solera Cordia gerascanthus, Zapan entre otros la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de obras ilegales no autorizadas de canalización, taponamientos y desvíos de caños y/ o afluentes y la alta presencia de vegetación flotantes y otro tipo de residuos orgánico e inorgánicos sobre sus aguas

Las subcuencas del colector Shell y Caño La Rompida pertenecen a estas áreas que tienen contacto directo con el río Magdalena, estas cuentan con una serie de cuerpos hídricos que van desde ciénagas hasta caños o brazos del río que tienden a funcionar como aliviaderos en periodos de invierno y crecientes de este, situación que beneficia en gran medida a los pobladores de estas zonas.

La subvaloración y la falta de gestión ambiental frente a los recursos naturales en el territorio de Yondó a través del tiempo, ha venido generando el deterioro paulatino del ecosistema hídrico y sus componentes asociados como el suelo, el aire, la fauna y la flora silvestre, debido a los vertimientos de aguas residuales domésticas y a la inadecuada disposición de residuos sólidos. Lo anterior contribuye al crecimiento de plantas invasoras causante de la perdida de espejos de agua y reducen la demanda de oxígeno disuelto DBO5, PH, OD, como factores preponderantes para el desarrollo de la vida ictiológica.

La importancia de los humedales no solo radica en la función reguladora de flujos hídricos son también un soporte esencial para desarrollo de la vida de múltiples especies lo cual representa un servicio ambiental directo para la sociedad en términos de Alimentación, control de inundaciones, retienen sedimentos, controla la erosión, contribuyen a la recarga y descarga de acuíferos y pueden contribuir a la estabilización micro climática, por el aumento en las cuencas hidrográficas, y como espacios para la conservación de la biodiversidad, siendo además importantes para el desarrollo de una identidad cultural regional y un sentido de pertenencia.

El Estado Colombiano ha asignado funciones a los municipios, en torno a la protección de los recursos naturales y la gestión de los ecosistemas, a través de estrategias de conservación de la biodiversidad y de la creación de áreas protegidas de carácter regional.

Así mismo la política nacional para Humedales interiores, que fue aprobada por el comité Nacional Rasmar del 5 de diciembre de 2001, contempla dentro de sus metas la formulación de planes de manejo ambiental para estos ecosistemas con el fin de garantizar el mantenimiento de sus características ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales.

La alta presencia de vegetación flotante y otro tipo de materiales orgánicos e inorgánicos sobre los cuerpos de aguas y canales (naturales - artificiales) da paso a la eutrofi.zación, proceso que permite la proliferación de todo tipo de algas acuáticas que a su vez impide el ingreso de la luz a las zonas bajas de los cuerpos de agua mayormente, disminuyendo de esta manera la cantidad de oxígeno necesario para la eliminación de los desechos orgánicos, esto sumado al bajo intercambio de sus aguas por manipulación de los flujos hídricos están permitiendo la acumulación excesiva de materia orgánica en diferentes zonas. Por lo anterior, se hace necesario realizar las obras para el retiro, limpieza y disposición de este material de cada uno de los canales y superficie de cuerpos hídricos de agua para su recuperación y permitir que se surtan los diferentes procesos biológicos en su interior que brinden unas condiciones óptimas para el desarrollo de la vida acuática y mejore la calidad del agua.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Debido al estado actual de las Ciénagas y su importancia como hábitat natural de diversas especies de animales e incluso fuente de recursos para pobladores de esta región del Municipio de Yondó, se hace necesario realizar acciones para su protección y restablecimiento de este mediante el mejoramiento de su conectividad hídrica que permita el intercambio de aguas y nutrientes necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos biológicos al interior de esta. De tal forma que se plantea realizar actividades por medio del retiro de material vegetal de retiro de material y su disposición final para su posterior manejo.

La limpieza de los complejos cenagosos, canales y caños colectores del municipio de Yondó es esencial para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales de las zonas. así como para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad de la región.

La proliferación de microorganismos y algas en la ciénaga puede causar un desequilibrio ecológico y afectar la calidad del agua de varias maneras.

En primer lugar, la abundancia de microorganismos y algas puede consumir gran parte del oxigeno disuelto en el agua, lo que puede llevar a la muerte de organismos acuáticos que dependen de él para respirar. Esto puede generar una disminución significativa en la biodiversidad de las zonas y afectar el equilibrio ecológico.

Además, algunos tipos de algas pueden producir toxinas que son perjudiciales para la salud de los seres humanos y animales que utilizan el agua de las ciénagas y los canales para sus actividades diarias. Estas toxinas pueden acumularse en los tejidos de los organismos acuáticos y representar un riesgo para la salud de las personas que los consumen.

La proliferación de microorganismos y algas también puede disminuir la transparencia del agua, lo que afecta la penetración de la luz solar y reduce la capacidad de las plantas acuáticas para realizar la fotosíntesis. Esto puede afectar el equilibrio ecológico de la zona, ya que muchas especies de animales dependen de las plantas acuáticas para su alimentación y refugio.

En resumen, la proliferación de microorganismos y algas puede tener efectos negativos en el equilibrio ecológico y la calidad del agua de las ciénagas y los diferentes cuerpos de agua, y es importante tomar medidas para prevenir su crecimiento excesivo y controlar su presencia en las zonas.

La necesidad de limpieza de estas ciénagas y canales surge como una medida para revertir los efectos negativos y recuperar su equilibrio ecológico.

La realización de mantenimiento de cuencas hidrográficas y de caños colectores con sus vertientes es esencial para garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, debido a varios factores clave:

- Conservación de la calidad del agua: La vegetación de las cuencas actúa como un filtro natural, reteniendo sedimentos y contaminantes que pueden afectar la pureza del agua. Esto reduce los costos de tratamiento para el consumo humano.
- Regulación del ciclo hidrológico: Un manejo adecuado permite la regulación del flujo de agua, evitando la escasez en épocas secas y las inundaciones en temporadas lluviosas. Esto facilita un suministro constante y confiable de agua potable.
- Los caños colectores y sus vertientes cumplen un papel importante en la recolección y conducción de aguas pluviales y residuales. Su mantenimiento, como la limpieza regular y la gestión de desechos, previene la acumulación de basura y sustancias tóxicas, que podrían contaminar tanto las fuentes de agua potable como los cuerpos de agua circundantes.

En resumen, el mantenimiento adecuado de cuencas hidrográficas y caños colectores no solo es vital para garantizar la disponibilidad de agua potable de calidad, sino que también facilita la gestión de residuos y la infraestructura de alcantarillado, protegiendo el medio ambiente y la salud pública.

Por lo tanto, es fundamental realizar una limpieza y mantenimiento exhaustivos para eliminar no solo los obstáculos y residuos acumulados al interior de los mismos sino también para reducir los

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

riesgos de eutrofización, asegurando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema hidráulico y minimizando el impacto ambiental negativo en la región.

El mantenimiento y limpieza de los canales colectores, como el canal Shell, sus vertientes y otros que conducen residuos líquidos industriales o domiciliarios, así como aguas pluviales en redes públicas es crucial para:

- Prevenir obstrucciones y garantizar las dinámicas de los flujos de agua al interior de los caños.
- Reducir el riesgo de inundaciones y daños a la infraestructura.
- Minimizar la contaminación ambiental y proteger la salud pública.
- Alargar la vida útil de la infraestructura hidráulica.
- Reducir la carga en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
- Mejorar la eficiencia en la gestión de aguas pluviales y residuales.
- Prevenir la sedimentación y acumulación de lodos y residuos.
- Disminuir los costos por tratamiento del agua para consumo humano
- Reducir riesgo de eutrofización del agua.

Realizar el mantenimiento y limpieza periódicos de estos canales:

- Evita la acumulación de residuos y reduce el riesgo de vertidos no controlados.
- Ayuda a mantener la calidad del agua en ríos, lagos y acuíferos.
- Contribuye a la protección de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos.
- Reduce los costos asociados con reparaciones y rehabilitación de la infraestructura.
- Mejora la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

4.5 Información soporte del Proyecto.

Este proyecto cuenta con los siguientes soportes técnicos:

- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.).
- ✓ Estudios Previos.
- ✓ Especificaciones Técnicas de construcción.
- ✓ Presupuesto detallado.
- ✓ Análisis de Precios Unitarios.
- ✓ Pliegos de Condiciones.
- ✓ Propuesta económica del proponente.
- ✓ Acta de adjudicación del contrato.
- ✓ Minuta de Contrato de obra.
- ✓ Aprobación de Pólizas de Garantías.
- ✓ Certificado Registro presupuestal (C.R.P.)
- ✓ Acta de inicio.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

5 Anexos

5.1 FORMATO F-GPI-SIN-34 INFORME EJECUTIVO A LA FECHA DE CORTE.

Las actas de Informe Ejecutivo Mensual (F-GPI-SIN-34), se anexan en este informe donde se refleja en un balance presupuestal el avance de la ejecución del contrato.

5.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE INTERVENTORÍA (F-GPI-SIN-29).

Las Actas de seguimiento semanales se envían a la supervisión donde se evidencia el control de la programación que se realiza de las actividades de Obras ejecutadas durante el periodo a cobrar, para determinar el avance o atraso del proyecto; el seguimiento Semanal se realiza con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios para evitar atrasos en el proyecto.

5.3 LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

Para el presente proyecto, no requiere ningún tipo de licencias o permisos de construcción ya que los trabajos a realizar son del tipo de mantenimiento de las estructuras y no de construcción.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1803

INFORME MENSUAL

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22 DE DICIEMBRE	Y EL	30 de diciembre de 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024				
LOCALIZACIÓN	Yondó Antioquia				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	059 de 2024		CONTRATO No.:	058 de 2024	
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S	
PLAZO INICIAL:	60		PLAZO INICIAL:	60	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024	
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	60 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	60 DIAS	
VALOR INICIAL :	$	188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$	3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):			VALOR ADICION(ES):	$	1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$	169.434.342,00	VALOR PAGADO:	$	4.409.796.270,74
VALOR POR PAGAR:	$	18.826.038,00	VALOR POR PAGAR:	$	489.977.363,41

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	31/10/2024	1/07/2025	$ 18.826.038,00
Salarios y prestaciones sociales	31/10/2024	31/12/2027	$ 9.413.019,00
Calidad del servicio	31/10/2024	1/07/2025	$ 18.826.038,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Predios labores y operaciones	29/10/2024	10/01/2025	$ 520.000.000,00
Cumplimiento	29/10/2024	10/07/2025	$ 489.977.363,42
Pago anticipado	29/10/2024	10/07/2025	$ 2.449.886.817,71
Salario y prestaciones sociales	29/10/2024	10/01/2028	$ 244.988.681,71
Calidad del servicio	29/10/2024	10/07/2025	$ 489.977.363,42

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA DE AVANCE No 1	5/12/2024	$ 94.130.190,00
ACTA DE AVANCE No 2	21/12/2024	$ 75.304.152,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO ANTICIPADO	4/11/2024	$ 1.908.424.087,58
ACTA PARCIAL No 1	19/12/2024	$ 1.526.739.270,06
PAGO ANTICIPADO DEL ADICONAL No 1	19/11/2024	$ 541.462.729,50
ACTA PARCIAL No 2	21/12/2024	$ 433.170.183,60

1804

4. CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el proyecto se adelantaron las actividades a un excelente ritmo de trabajo, se recominenda realizar revision de los sitios de acopia de residuos para verificar que no quede nada por retirar.

Vicky Sotto

DIRECTOR DE OBRA

1905

1806

INFORMES SEMANALES

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

E. S. P.	**AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P** **811.021.151-6**		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	8	DEL	22-dic-24	AL	30-dic-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIV.	100%	PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIV.	100%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$		169.434.342,00	VALOR PAGADO:	$		4.409.796.270,74
VALOR POR PAGAR:	$		18.826.038,00	VALOR POR PAGAR:	$		489.977.363,41
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	86,14%	90,00%	3,86%
Durante el periodo	13,86%	10,00%	-3,86%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	60	0	0,00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,0%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,5%
4	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.358,28	70,1%
5	$ 2.385.530.109,45	$ 3.740.511.211,65	76,3%
6	$ 3.703.611.284,34	$ 3.985.511.211,65	81,3%
7	$ 4.899.773.634,15	$ 4.409.796.270,74	90,0%
8	$ 4.899.773.634,15	$ 4.899.773.634,15	100,0%
TOTAL	$ 4.899.773.634,15	$ 4.899.773.634,15	100,0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



1808

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	8	DEL	22-dic-24	AL	30-dic-24

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se continuan las actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio logrando un avance significativo en respecto con lo programado programado

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con un pago anticipado del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se trabajo a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja en el porcentaje de ejecucion del 100% Vs el 100,00%

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se debe mostrar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. b. Análisis y estudio de viabilidad técnica, ambiental y financiera de la(s) actividad(es) no prevista(s) por parte de la Interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldía. Nota: En caso de no haber actividades no previstas o mayores cantidades, por favor registrar N/A (No aplica).

N/A


6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO

DIRECTORA DE OBRA
Nombre: VICKY PATIÑO OSPITIA

6 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se presenta evidencias mediante un cuadro de actividades desarrolladas durante el periodo y acumuladas.

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL
1.01	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	3.135.086.707,50	$ 348.342.967,50	$ 3.483.429.675,00
1.02	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	171.850.014,00	$ 19.094.446,00	$ 190.944.460,00
1.03	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	1.512,00	168,00	1.680,00	111.510.000,00	$ 12.390.000,00	$ 123.900.000,00
									-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 3.798.274.135,00				3.418.446.721,50	$ 379.827.413,50	$ 3.798.274.135,00
	ADMINISTRACIÓN				$ 911.585.792,40				820.427.213,16	$ 91.158.579,24	$ 911.585.792,40
	IMPREVISTOS				$ -				-	$ -	$ -
	UTILIDAD				$ 189.913.706,75				170.922.336,08	$ 18.991.370,68	$ 189.913.706,75
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				1.082.925.459,00	$ 4.899.773.634,15				4.409.796.270,74	$ 489.977.363,42	$ 4.899.773.634,15
AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO	50%				$ 2.449.886.817,08				2.449.886.817,08		$ 2.449.886.817,08
VALOR A PAGAR									1.959.909.453,66	**$ 489.977.363,42**	$ 2.449.886.817,08

CORTE FINAL – (22/12/2024 hasta 30/12/2024).

El día 31 de octubre del año 2024, se firma el Acta de Inicio entre las partes que intervienen en el proceso (Contratista, Interventoría y Supervisión)

Una vez firmada la Acta de Inicio, la interventoría solicito la información del proyecto, como son estudios, propuesta técnica del contratista, manual de interventoría y demás documentos soporte del contrato, esto con el fin de entrar a revisar el alcance de los trabajos e iniciar con la revisión de los diseños. Posteriormente, se inicia con el replanteo e inspección con equipos de precisión de todos los lineamientos, cotas niveles del proyecto y áreas de intervención.

Se iniciaron actividades inicialmente se realizó el levantamiento topográfico de la zona a intervenir, donde se pudieron apreciar las áreas de los caños y sus áreas de influencia.

El contratista de obra durante este tercer corte final de labores realizo actividades de

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

6.2 Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal (F-GPI-SIN-16).

En el presente informe se anexa copia del acta de corte realizada conjuntamente con el contratista y con la cual realizara cobro de las actividades ejecutadas.

6.3 MEMORIAS DE CÁLCULO (F-GPI-SIN-38)

Se diligencia en este formato las medidas y localizaciones correspondientes a cada una de las actividades con el fin de realizar un control sobre las cantidades de cada actividad ejecutada del contrato a la fecha correspondiente al periodo de cobro.

7 CONTROL DE CALIDAD.

7.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El contratista durante el periodo correspondiente al presente corte ha cumplido ejecutado las actividades de ejecución de obra donde la interventoría realiza un seguimiento riguroso de estas actividades como lo son:

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos.
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo.

Todo esto se realiza bajo los lineamientos de las especificaciones técnicas y observaciones que realiza la interventoría.

7.2 Control de equipos (F-GPI-SIN-13).

En el formato F-GPI-SIN-13 se evidencia el control de equipos durante los periodos comprendidos entre el 22/12/2024 AL 30/12/2024 del presente informe de corte.

7.3 Control de Seguridad Industrial (F-GPI-SIN-14).

En el formato F-GPI-SIN-14 se evidencia el control y seguimiento de seguridad industrial durante los periodos comprendidos entre el 22/12/2024 AL 30/12/2024 del presente informe.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com


MEMORIAS DE CALCULO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 3 final	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,01 Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2,80			
		2,65	100,00	265,00
K0+100	2,50			
		2,80	100,00	280,00
K0+200	3,10			
		3,00	100,00	300,00
K0+300	2,90			
		3,55	100,00	355,00
K0+400	4,20			
		4,00	100,00	400,00
K0+500	3,80			
		3,75	100,00	375,00
K0+600	3,70			
		3,60	100,00	360,00
K0+700	3,50			
		3,45	100,00	345,00
K0+800	3,40			
		3,30	100,00	330,00
K0+900	3,20			
		3,10	35,00	108,50
K0+935	3,00			
LATERALES		2,00	482,50	965,00

TOTAL	4083,50	M2

1912

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 3 final	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,02 Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO





DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (SI aplica)

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2,80			
		2,65	100,00	265,00
K0+100	2,50			
		2,80	100,00	280,00
K0+200	3,10			
		3,00	100,00	300,00
K0+300	2,90			
		3,55	100,00	355,00
K0+400	4,20			
		4,00	100,00	400,00
K0+500	3,80			
		3,75	100,00	375,00
K0+600	3,70			
		3,60	100,00	360,00
K0+700	3,50			
		3,45	100,00	345,00
K0+800	3,40			
		3,30	100,00	330,00
K0+900	3,20			
		3,10	35,00	108,50
K0+935	3,00			
LATERALES		2,00	482,50	965,00

TOTAL	4083,50	M2

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 3 final	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,03 Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo
UNIDAD:	M3

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	AREA M2	ESPESOR	VOL
K 0+00			
	265,00	0,08	21,20
K0+100			
	280,00	0,05	14,00
K0+200			
	300,00	0,05	15,00
K0+300			
	355,000	0,05	17,75
K0+400			
	400,00	0,05	20,00
K0+500			
	375,00	0,05	18,75
K0+600			
	360,00	0,05	18,00
K0+700			
	345,00	0,06	19,18
K0+800			
LATERALES	965,00	0,025	24,13

TOTAL	168,0	M3

1814

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

INFORME No. 03 DE TOPOGRAFIA

CONTRATO DE OBRA No. 058– 2024 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 058 DE 2024.

CONTRATISTA DE OBRA:
SALUPAISMA S.A.S

INTERVENTORIA:
MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

CONTRATANTE:
AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P

PERIODO DEL INFORME:
DEL 22 AL 30 DE DICIMEBRE DE 2024

YONDO, ANTOQUIA DICIEMBRE DE 2024

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1 INTRODUCCION

La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, desde hace tiempo inicio un proceso de transformación social y económica, con lo cual busca consolidar un Municipio con equilibrio social y desarrollo sostenible, donde prime la inclusión y las oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos sus habitantes.

Entendiendo que el bienestar de tener fuentes hídricas limpias y sin focos de contaminación es un derecho porque el agua ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana y en el entorno de todo ser humano, adulto o niño se resalta la importancia de crear y/o emprender proyectos, programas y políticas públicas encaminadas a brindar dicho servicio especial, de establecer acciones eficientes que mitiguen la dificultades y necesidades que aquejan a la población más vulnerables, y de generar proyectos de gran magnitud e inversión que propendan por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Yondó.

Para ello, el Municipio de Yondó, trazó en su plan de desarrollo una serie de actividades que buscan dar los primeros pasos para emprender dicho proceso y establecer una ruta que logre mitigar dicha falencia y mejorar esta situación a la población del Municipio de Yondó volviendo a sus habitantes productivos e inculcando el cuidado de sus fuentes hídricas.

Con base en lo mencionado y como solución propuesta a mejorar la condición o ambiente de salubridad que padecen los habitantes, se da inició la ejecución del contrato de obra 058 del 2024, celebrado entre la empresa **SALUPAISMA S.A.S** y el la empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P., cuyo objeto es la MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024, por un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE con un plazo de 02 meses partir de la suscripción del acta de inicio, donde se busca dar cobertura a las principales fuentes hídricas del municipio.

Dentro de las principales actividades de este periodo tenemos:

- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir), esto segun las condiciones del adicional 001 de 2024.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

2 ALCANCE


El presente informe tiene como alcance establecer el estado de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 22 al 30 de diciembre de 2024 del contrato de Obra **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024".**

3 OBJETIVOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecución.
- ✓ Cuantificar el costo de las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo de corte.

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 Localización del Proyecto



Localización General, Municipio Yondó, Antioquia

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

5 METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO EN CAMPO

se ubica el equipo en el primer vértice materializado (R.T.K.) y se amarra al sistema de coordenadas brindado por el I.G.A.C. y se procede el levantamiento topográfico general que comprende el área de incidencia para el proyecto anteriormente mencionado. se tiene en cuenta todas las características en las que se encuentra actualmente el sitio en intervención y se levantan de tal manera que se pueda tener claridad de cómo está el sitio al día de hoy.

EN OFICINA

Para el procesamiento de la información primero se descargan los datos del equipo (R.T.K.) a una PC donde se realiza un preproceso y filtro de los datos para poder elaborar los planos y los cálculos topográficos. Se trabaja con nubes de puntos de todos los detalles tomados en campo. El procesamiento de los datos se realiza en software especializado y posteriormente se continúa con el dibujo de todos los detalles y planos en general con el programa AutoCAD.

Los detalles y demás procesos y post procesos se llevan en medio magnético. Se realiza con el programa AutoCAD plano topográfico del sitio con todos los detalles localizados.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

A continuación, se muestran los puntos de las áreas de topografía levantada inicialmente, luego la ejecutada y verificada conjuntamente con la interventoría del proyecto.

TOPOGRAFIA INICIAL CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2,80			
		2,65	100,00	265,00
K0+100	2,50			
		2,80	100,00	280,00
K0+200	3,10			
		3,00	100,00	300,00
K0+300	2,90			
		3,55	100,00	355,00
K0+400	4,20			
		4,00	100,00	400,00
K0+500	3,80			
		3,75	100,00	375,00
K0+600	3,70			
		3,60	100,00	360,00
K0+700	3,50			
		3,45	100,00	345,00
K0+800	3,40			
		3,30	100,00	330,00
K0+900	3,20			
		3,10	100,00	310,00
K1+000	3,00			
		3,50	70,00	245,00
K1+070	4,00			
				3565,00
LATERALES		2,00	2144,00	4288,00
			TOTAL AREAS	**7853,00**

Al realizar este trabajo pudimos conocer el área total del caño carmelitas, la cual superaba el área por ejecutar en las cantidades contractuales.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

TOPOGRAFIA DEL AREA INTERVENIDA

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2.80			
		2.65	100.00	265.00
K0+100	2.50			
		2.80	100.00	280.00
K0+200	3.10			
		3.00	100.00	300.00
K0+300	2.90			
		3.55	100.00	355.00
K0+400	4.20			
		4.00	100.00	400.00
K0+500	3.80			
		3.75	100.00	375.00
K0+600	3.70			
		3.60	100.00	360.00
K0+700	3.50			
		3.45	100.00	345.00
K0+800	3.40			
		3.30	100.00	330.00
K0+900	3.20			
		3.10	35.00	108.50
K0+935	3.00			
LATERALES		2.00	482.50	965.00
TOTAL				4083.50 M2

Luego de realizar la limpieza general del caño y sus orillas, realizamos el levantamiento de las cantidades ejecutas.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

CALCULO DE VOLUMENES SEGÚN AREA INTERVENIDA Y ESPESORES DE CAPA VEGETAL RETIRADOS

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS				
ABSCISA	**AREA M2**	**ESPESOR**	**VOL**	
K 0+00				
	265,00	0,08	21,20	
K0+100				
	280,00	0,05	14,00	
K0+200				
	300,00	0,05	15,00	
K0+300				
	355,000	0,05	17,75	
K0+400				
	400,00	0,05	20,00	
K0+500				
	375,00	0,05	18,75	
K0+600				
	360,00	0,05	18,00	
K0+700				
	345,00	0,06	19,18	
K0+800				
LATERALES	965,00	0,025	24,13	

TOTAL	168,0

Un total de 168 m3 de material vegetal fue extraído de la fuente hídrica.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

INFORME

A lo largo del informe y en las actividades previas realizadas al levantamiento, se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones con base en los estudios llevados a cabo por el equipo. De acuerdo a las actividades de topografía realizadas en campo y en oficina, se concluye que:

- Se logra realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio, con los detalles requeridos como lo son: taludes, postes, cuerpos de agua, linderos, paramentos, apocamientos de agua, entre otros.

- El equipo utilizado para el levantamiento es un sistema R.T.K., el cual cuenta con programas básicos de medición de distancia entre dos puntos, elevación remota, cálculo de coordenadas en 3D, cálculo de áreas, entre otras características, lo cual hace que el levantamiento cuente con una gran precisión en sus medidas y localizaciones.

- El levantamiento está amarrado al sistema de referencia geocéntrico vigente para Colombia (MAGNA SIRGAS), coordenadas oficiales IGAC.

Como recomendaciones generales al levantamiento topográfico y posterior realización de trabajos a partir de este:

Es necesario complementar la información obtenida en este informe con información tomada en campo, el cual debe dar mejor claridad si en determinado caso no hay un punto de referencia fácilmente ubicable.

Roy Castillo Ardila.
Topógrafo

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Registro fotográfico aéreo áreas intervenidas
Caño denominado caño carmelitas



Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

CONTROL DE EQUIPOS

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

CONTROL DE EQUIPOS

Código:	F-GPI-SIN-13
Fecha de Aprobación:	01/12/2014
Versión: 1	Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE 2024 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: SALUPAISMA S.A.S

INTERVENTOR: MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. 058 DE 2024

CONTRATO No. 058 DE 2024

EQUIPO	FECHAS DE USO		PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	INICIO	FIN					
VOLQUETA	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO
CAMION DE ESTACA	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO
CAMION TIPO FURGON	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	DISTRIBUCION HIELO Y AGUA	EN BUEN ESTADO
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO

Firma: Vicky Parra

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-14	
		Fecha de Aprobación:01/12/2014	
	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA				
NÚMERO DE CONTRATO:	059 DEL 2024	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	22/12/20224	Y EL	30/12/2024
CONTRATISTA:	SALUPAISMA SAS				
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA SAS				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	N/A		
- Diurna	N/A		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL PROYECTO

Firma: Vicky Patiño

Nombre: VICKY PATIÑO OSPITIA

DIRECTOR DE OBRA

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS.

8.1 PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO

El proyecto cuenta con un Plan de Trabajo Detallado (PDT) actualizado con el adicional en valor realizado, mediante el cual se evalúa periódicamente la ejecución de las actividades del proyecto que permite determinar los avances y atrasos respectivamente.

Se anexa en este informe.

8.2 PERSONAL DE OBRA.

Dentro del presente informe, se relaciona el personal que labora para el proyecto.

Personal inicial

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
1	LINA MARIA SANCHEZ MURCIA	1001814858	OBRERO
2	JAIDER ANDRES MORALES CASTRO	1042215028	OBRERO
3	DIANA MARIA MEDINA INFANTE	1042211429	OBRERO
4	ELBIA HERRERA GOMEZ	63462346	OBRERO
5	CARLOS JOSUE DIAZ MORALES	1001815806	CADENERO
6	JANETH ZAPATA CANO	43652967	OBRERO
7	JEISON VARGAS PEREZ	1005177155	OBRERO
8	EVANGELINA MARROQUIN CAICEDO	28154628	OBRERO
9	LILLETH ALEXANDRA LEON	1001815791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10	BRANDON SMITH GUZMAN FUENTES	1043124944	AYUDANTE DE VOLQUETA
11	DANY MILENA SANCHEZ	1042212671	OBRERO
12	LEANDRO ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ	1001815732	OBRERO
13	MARTHA CECILIA VANEGAS	21950152	OBRERO
14	KALED OCTAVIO OROZCO	1096191351	OBRERO
15	AMALIA RODRIGUEZ TREJOS	1042212903	OBRERO
16	MAIDIS SEIJA PIMIENTA	1002446712	OBRERO
17	NEDER YENEVIS ARIAS CASTANEDA	1096228829	OBRERO
18	YESSICA TATIANA GUERRERO BLANCO	1001815926	OBRERO
19	JHON JAIRO LOPEZ HERRERA	1126126332	OBRERO
20	JACKELINE JIMENEZ CARPIO	37581459	OBRERO
21	EDILMA MILENA RIANO LEON	28070089	OBRERO
22	EMELYS CASTRO SEIJA	1042212312	OBRERO
23	LINEY DAYANA TELLEZ AGUIRRE	1097184507	OBRERO
24	ROBER ANTONIO QUIROGA MORENO	1050544332	OBRERO
25	LUIS FERNANDO AGUILAR CARRILLO	15452500	OBRERO
26	SAMUEL PALENCIA CASTRO	15452001	OBRERO
27	EVA SANDRID OROZCO MARTINEZ	1005189008	OBRERO
28	YULIE FERNANDEZ ALMENDRALES	1001815392	OBRERO
29	VIVIANA ESTHER GUERRERO	37576322	OBRERO
30	MARISOL CASTRO JARAMILLO	1042211977	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
31	LILIA SUSANA VILLAR HERNANDEZ	1148944064	OBRERO
32	GLORIA INES ENCISO CASTRO	1096221078	ALMACENISTA
33	GLORIA AMPARO RODAS	28336158	OBRERO
34	JORGE LUIS FLOREZ MORATOS	1042212258	OBRERO
35	KEVIN MANUEL RODRIGUEZ	1007567729	OBRERO
36	EDWIN ANDRES JIMENEZ	1042210290	OBRERO
37	ANGIE PAOLA VERGARA ESCOBAR	1042215122	OBRERO
38	OSCAR DE JESUS CARDONA TABARES	13892791	OBRERO
39	LUCELY SAAVEDRA GIRALDO	1042212425	OBRERO
40	TANIA ELVIRA THOMAS MARTINEZ	28484170	OBRERO
41	LIBIA GIRALDO HOYOS	21949968	OBRERO
42	PAOLA ANDREA MUNOZ BLANDON	1001814730	OBRERO
43	JHAN CARLOS RUA RESTREPO	1001815607	OBRERO
44	BETSABE RODRIGUEZ CASTRO	37575140	OBRERO
45	SEBASTIAN BERNAL VARGAS	1001815512	OBRERO
46	LUZ AIDE COTERIO MONTOYA	1042213893	OBRERO
47	YARILUZ BERMUDEZ BOHORQUEZ	1042211341	OBRERO
48	YEIMI KATHERINE CASTELLANOS LUNA	1005289808	OBRERO
49	MIGUEL ANDRES SALCEDO	1096226906	OBRERO
50	CARLOS GUALDRON AGUDELO	1005155013	OBRERO
51	ANGELES DISNEY OSORIO CASTANEDA	1056768193	OBRERO
52	ELIAS MORALES FLOREZ	3557595	OBRERO
53	GLORIA ESTER GARCIA VANEGAS	1148944038	OBRERO
54	ROSA ELVIRA MOSQUERA	43656476	OBRERO
55	MERCEDES MARIA PALOMINO	1126121871	OBRERO
56	MIGUEL ANGEL MORA	15451673	OBRERO
57	YISELA YULIETH MARTINEZ A	1001814628	OBRERO
58	NATALIA BERRIO	1042211595	OBRERO
59	JAROLD MARIA PENA	52905774	OBRERO
60	ANTONIO MURILLO MURILLO	13881219	OBRERO
61	ALDAIR VEGA BELENO	1001814934	OBRERO
62	KARINA MARTINEZ LOPEZ	21950897	OBRERO
63	MARIA ISABEL SALGADO	63459623	OBRERO
64	MARIA ALEJANDRA AGREDO	1096253602	OBRERO
65	ANDREA JULIETH HERNANDEZ	1039679021	OBRERO
66	JAVIER SOLIS RIANO SALAZ	1042210651	OBRERO
67	ELIANA RODRIGUEZ MORENO	1042210855	OBRERO
68	LUIS FERNANDO RUIZ LEAL	1104094396	OBRERO
69	YESENIA DIAZ CARDENAS	21950783	OBRERO
70	JOHANNA HERRERA MADRID	33223337	OBRERO
71	VICENTE HERNANDO SANTA	13889845	OBRERO
72	YURIAN ALEXANDRA MONTOYA	1096184135	OBRERO
73	EDILMA LEON	37925342	OBRERO
74	AIDE DEL CAMELO COTERIO	42937786	OBRERO
75	BLANCA MARIA FUNEZ	37575102	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
76	JUAN DAVID RICARDO	1042210521	OBRERO
77	YURLADIS AGUDELO	1096211787	OBRERO
78	MAIRA PAEZ ZAPATA	1001815812	OBRERO
79	ALEYDA GONZALEZ	1096190651	OBRERO
80	ROSA MARIA SANCHEZ	63462513	OBRERO
81	DUBAN ALFREDO GIRALDO	1001815643	OBRERO
82	LUIS OBED SOSA PEDROZO	1005180011	OBRERO
83	CARLOS HELI DIAZ MELGAREJO	1042212040	OBRERO
84	EMILCE GALVAN MANTILLA	21950123	OBRERO
85	SORANI ALEJANDRA FONCE POVEDA	1005190659	OBRERO
86	KELLY SOLANY AGUIRRE POVEDA	1096248472	OBRERO
87	DOMINGO MANUEL QUIROZ	3806527	OBRERO
88	INGRID LISBET RAMIREZ CASTELLANOS	1096261512	OBRERO
89	ASTRID KATHERINE LOPEZ MURCIA	1001204559	OBRERO
90	MARIA YULEINE MEZQUIDA PENATE	1096234313	OBRERO
91	SANDRA PATRICIA CONTRERAS SERRANO	37578512	OBRERO
92	SONILDA ROBLES RENDON	1042212666	OBRERO
93	ERICA MARCELA DURAN RUEDA	1032379188	OBRERO
94	KAROL ANDREA RINCON AMARIS	1097182252	OBRERO
95	ONIX DANIELA JIMENEZ PENA	1005182654	OBRERO
96	YURLEIDIS CARDENAS CASTANEDA	1001815666	OBRERO
97	MARIA CAMILA PENA CASTANEDA	1001815658	OBRERO
98	RUBEN MACIAS RAMIREZ	15452205	OBRERO
99	MARTA LUZ MONTIEL ROJAS	21950224	OBRERO
100	CARLOS JULIO MIRANDA BETANCUR	1096230911	OBRERO
101	CARLOS ALBERTO MONTESINO GUZMAN	12503344	OBRERO
102	MARIA CAROLINA RICARDO ARRIETA	1042214981	PALETERA
103	KOREIMA OLAYA AGUDELO	1001815196	OBRERO
104	ADRIAN MENDEZ CARPIO	1001815785	OBRERO
105	LUIS FERNANDO ACONCHA NIETO	1096229965	OBRERO
106	KAROL JISELA RODRIGUEZ JIMENEZ	1042210904	OBRERO
107	KELLY VIVIANA GUERRERO FERNANDEZ	1096226438	OBRERO
108	YOHANA MARCELA DUARTE VANEGAS	1001443147	OBRERO
109	MARTHA CECILIA CARPIO RODRIGUEZ	21950297	OBRERO
110	IVAN ENRIQUE PALLARES PALENCIA	1003267413	OBRERO
111	LUDI ORQUIDIA MONSALVE SIERRA	1005181787	OBRERO
112	ALEJANDRO FRAGOSO AGAMES	1042213583	OBRERO
113	WILMAR URRUTIA CHACON	13569412	OBRERO
114	NORIDA MILEDYS ARCE CERVERA	1042212453	OBRERO
115	EDGAR YESID CIFUENTES MENDOZA	1005184816	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
116	MARITZA ALEJANDRA RAMOS CARDENAS	1005182488	OBRERO
117	JHON ALEX GALVIS CARPIO	1042214721	OBRERO
118	VALENTINA JARAMILLO MARIN	1027802576	OBRERO
119	DIANA PAOLA LONDONO RINCON	21950793	OBRERO
120	OMAIRA DEL CARMEN MARTINEZ BALDOVINO	1102580165	OBRERO
121	EFRAIN BENAVIDES	10157106	OBRERO
122	GLORIA ESTHER DURAN LORA	21931870	OBRERO
123	MARIA GABRIELA MORALES VASQUEZ	21665251	OBRERO
124	GERSON DANIEL ROJAS ROMERO	1005190548	OBRERO
125	SOLMARINA ROJAS SIERRA	23151104	OBRERO
126	JOSE MIGUEL BETANCOURT VANEGAS	5594391	OBRERO
127	SOLANGEL NAYHOSCA GUARIA RODRIGUEZ	1258295	OBRERO
128	OMAIRA LOZANO MACHUCA	21950417	OBRERO
129	YULIER PAOLA MESTRA TORO	1005180303	OBRERO
130	MARIA FABIOLA MACIAS PINEDA	21950238	OBRERO
131	NORELIA ENSUENO VILLA SUAREZ	21950114	OBRERO
132	IVETH KATHERINE LOPEZ HERNANDEZ	1005190010	OBRERO
133	EVA LONEY YAIMA GARATEJO	52455196	OBRERO
134	MARELVIS PEDROZO CADAVID	37577419	OBRERO
135	BRENDA LITH ORTIZ CASTANO	1096183607	OBRERO
136	JULIANA ANDREA AGUDELO GARCIA	1193413272	OBRERO
137	AURA DAHYANA APONTE HERNANDEZ	1096248599	OBRERO
138	ROMER CARDENAS AGUDELO	13568430	OBRERO
139	MARIO DE JESUS FRAGOSO LOPEZ	13892370	OBRERO
140	YULIETH TATIANA TEJADA ESPINOSA	1005182963	OBRERO
141	SANDRA MILENA ORTEGA CELIS	40051319	OBRERO
142	DUBERNEY CARDONA	91444019	CAPATAZ
143	MARIA MARGARITA DELGADO SIERRA	21950263	OBRERO
144	LEIDY SULGEY PAEZ BERNAL	1042212708	OBRERO
145	LUCY MARIN PULGARIN	52222368	OBRERO
146	WENDY DAYANA SUAREZ GIRALDO	1005182624	OBRERO
147	KEVIN DANIEL RUIZ GENI	1005184375	OBRERO
148	NULIALBA ZAPATA GRANADA	63466253	OBRERO
149	ADELA GONZALEZ SERNA	63468205	OBRERO
150	YAJAIRA PAOLA VARGAS MARTINEZ	1065592685	OBRERO
151	DUVAN BRAVO JEREZ	1001814876	OBRERO
152	GREIS PATRICIA RODRIGUEZ MORALES	1042212524	OBRERO
153	SANDRA MILENA CIFUENTES PEDRAHITA	1096203894	OBRERO
154	JUAN DIEGO MOREIRA AVILA	1042214422	OBRERO
155	MAURICIO ALFONSO MANCIPE ARROLLAVE	13568357	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
156	ROSA MERY SERRANO CARDENA	60383628	OBRERO
157	TEOBALDO MARTINEZ GUZMAN	91422853	CAPATAZ
158	YINETH ISABEL MARTINEZ DURAN	1042214848	PALETERA
159	AMBAR YARITZA MARTINEZ GUTIERREZ	1042214346	OBRERO
160	MARIA JOVITA MORALES AGUIIRE	21950365	OBRERO
161	MAICOL STUART CORREDOR JIMENEZ	1039679222	OBRERO
162	JUAN LISANDRO VILLA JIMENEZ	15452335	OBRERO
163	OMAIRA CHACON RAMIREZ	21950408	OBRERO
164	YULDER RINCON AGUDELO	1001814968	OBRERO
165	KENIA ALEJANDRA MUNETON GARCIA	1039686203	OBRERO
166	LUISA FERNANDA NAVARRO GUERRA	1148685200	OBRERO
167	STEFANY CARDONA AMAYA	1036220470	PALETERA
168	HECTOR ARMANDO POSADA	71181354	OBRERO
169	FANY ORTIZ LOZANO	32729136	OBRERO
170	YURLADIS CABRALES MARROQUIN	1001814758	OBRERO
171	LUDILVIA MEDINA CALERO	21950216	OBRERO
172	MANUEL ANDRES GIL ARIAS	1094832086	OBRERO
173	IGNACIO SILVARA MEDINA	13854825	OBRERO
174	LEON JULIO ANAYA	91440800	CONDUCTOR
175	YIMI ROY BENAVIDEZ JARAMILO	91445624	OBRERO
176	VICKI YURANY PATINO ESPITIA	1054543056	DIRECTORA DE OBRA
177	KELLY JOHANA FARFAN BALLESTEROS	1096214774	OBRERO
178	DULCINA RODRIGUEZ ROJAS	21950195	OBRERO
179	ANGELICA RODRIGUEZ ROJAS	1042212057	OBRERO
180	JUAN DAVID LOPEZ SANTOS	1082351523	OBRERO
181	SOL FANETH MENDOZA	1042211511	OBRERO
182	ROCIO DE LA OSSA MORALES	63465590	OBRERO
183	ELIZABETH CASTRO OVIEDO	37575353	OBRERO
184	ERIKA TATIANA ANTOLINEZ BENAVIDES	1042214005	OBRERO
185	ANA LUCIA RICO CRUZATE	1096234778	OBRERO
186	DAMARIX ROSA RODRIGUEZ TREJOS	21950088	OBRERO
187	YAILETH HERNANDEZ JARAMILLO	1005180731	OBRERO
188	DEIVIS LOPEZ MARTINEZ	80022053	OBRERO
189	ZHARICK XIBELLE CUERVO APARICIO	1005240015	OBRERO
190	ELIZABETH ROMERO BALMACEDA	1096219716	OBRERO
191	JOSE YIMMI MORENO BENITEZ	4854222	OBRERO
192	LIBORIO ORTEGA CANTILLO	3557880	OBRERO
193	LUIS FELIPE BELTRAN LOPEZ	1063959626	OBRERO
194	YESICA PAOLA CARRILLO ARROYAVE	1042214087	OBRERO
195	DIANA CAROLINA CHACON ECHAVARRIA	1096228002	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
196	PAULA ANDREA ARRIETA RIVAS	1042214382	OBRERO
197	ILVA MARIA NIETO RODRIGUEZ	21949422	OBRERO
198	ANDREA JOHANA DIAZ CASTELLANO	1096204724	OBRERO
199	YUMNARA JAZBLEIDY GIL GONZALEZ	1096190744	OBRERO
200	RUBIELA IZABEL GUERRERO ZULETA	28488406	OBRERO
201	NORIS JEREZ LOPEZ	21950434	OBRERO
202	JOSE LEONARDO FRANCO CAMPOS	1096207153	VIGILANTE
203	ALLISON VALENTINA VEGA RAMOS	1005221813	OBRERO
204	VICENTE ESCOLASTICO BENAVIDES ORTEGA	17370023	VIGILANTE
205	MAROLIZ ANDREA GUERRA RODRIGUEZ	1042210074	OBRERO
206	ANDRES FELIPE GAMARRA HIGUINIO	1005188000	OBRERO
207	LUZ ANDREA LOPEZ OROZCO	1193473817	OBRERO
208	JUBY SMIT LONDONO GARZON	1042214880	OBRERO
209	MARISOL RUIZ GIL	30572723	HSE
210	ZENEIDA MORENO ALVARADO	1085171327	VIGILANTE
211	ROSELIA VILORIA LOPEZ	1042213467	OBRERO
212	MARIA ALEJANDRA MORALES	1001815165	OBRERO
213	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS	19247420	OBRERO
214	ROY CASTILLO ARDILA	91424510	TOPOGRAFO
215	KATERINE GUTIERREZ	1001815273	RESIDENTE DE OBRA
216	DIEGO BELENO RODRIGUEZ	1042210357	AYUDANTE DE VOLQUETA
217	DARCY CARDONA AMAYA	1036220471	OBRERO
218	FERNANDO PINERES LERMA	91426792	OBRERO
219	JACKLYN KATERINE CARDENAS CAMPO	37440917	OBRERO
PERSONAL ADICIONAL (93)			
220	SAMUEL CAMARGO RODRIGUEZ	15451761	OBRERO
221	NILSON DANIEL CRESPO*	1148944080	OBRERO
222	NANCY BERNAL ROMERO*	21950792	OBRERO
223	MARTHA LILIANA PEREZ AGUDELO*	1104130380	OBRERO
224	ROSA MARITZA ALFONSO TORRES*	1118546237	OBRERO
225	LILI ARANGO VASQUEZ	1039702224	OBRERO
226	DOMINGO ROJAS CUADROS*	13889736	OBRERO
227	MANUEL SANTOS ESPITIA MADERA	13565932	OBRERO
228	MARYORIS MEJIA MONTOYA	1096802785	OBRERO
229	YOLIMA CASTELLAR OTALVAREZ	28489460	OBRERO
230	JHON FREDY RAVELO ROMERO	15452260	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
231	LILIANA ANDREA BEDOYA PEREZ	1042210587	OBRERO
232	JORGE ELIECER JIMENEZ CIFUENTES	15452324	OBRERO
233	YORLENY FERNANDEZ ALMENDRALES	1042210903	OBRERO
234	HERMES MOYANO MAHECHA	15452498	OBRERO
235	MYRIAM ROJAS SIERRA	30783131	OBRERO
236	NELCIDA JIMENEZ SANDOVAL	36585211	OBRERO
237	MARIA CRISTINA HERREÑO LOPEZ	21949761	OBRERO
238	NEREYDA AMAYA MARIN	21950243	OBRERO
239	ROSELIA HERNANDEZ SUAREZ	30003974	OBRERO
240	NICOL DANIELA PEREZ HUESO	1096185384	OBRERO
241	LUZ MERY CARDONA TABARES	37928561	OBRERO
242	LAUDIS ASTRID BERNAL DIAZ	1050918515	OBRERO
243	MAICOL YESID LEON MELGAREJO	1042210223	OBRERO
244	NATALY PATRICIA FRAGOSO CASTELLAR	1096190906	OBRERO
245	LUZ MARY GARAY MALDONADO	1042212704	OBRERO
246	ELIANA MILENA PIEDRAHITA GUARNICA	28069774	OBRERO
247	YENNY MARIN ZABALA	1017190974	OBRERO
248	RONALDO ALBERTO MARIN RICO	1042210636	OBRERO
249	LUZ ARGENES MARTINEZ UILES	21950690	OBRERO
250	OTILIA YASOS BERNAL	63459696	OBRERO
251	REYES MANUEL NISPERUZA CORRALES	92512059	OBRERO
252	LEIDY YANETH MARTINEZ UILES	1042212218	OBRERO
253	ANA ISABEL GUTIERREZ	23151498	OBRERO
254	JOSE FERNANDO LEON BOHORQUEZ	15451850	OBRERO
255	ROSA MARIA RICO	37579039	OBRERO
256	LIDIS EMILIA ZABALA SANCHEZ	21949581	OBRERO
257	WENDY YARIZA FLORIDO OROZCO	1001815541	OBRERO
258	MAYERLI SIERRA AGUILAR	1096210154	OBRERO
259	LUZ DARY TOVAR CAMPO	63462209	OBRERO
260	CARLOTA HERNANDEZ PALACIOS	28489173	OBRERO
261	MARIA LILLANA PIÑERES PRIETO	21950728	OBRERO
262	SANTIAGO RAMIREZ CARDENAS	91320362	OBRERO
263	MARIA VICTORIA MARQUEZ RUIZ	1002643412	OBRERO
264	BASILICA PEDROZO CAMPO	37934718	OBRERO
265	YESICA PEÑA OSPINO	1048556070	OBRERO
266	MARELIS LERMA DIAZ	63463423	OBRERO
267	ZULEIMA PAOLA MENCO PIÑERES	1052987217	OBRERO
268	YAZMIN YULIET CORDOBA MORALES	21950798	OBRERO
269	MARITZA CARRASCAL VELASQUEZ	32007741	OBRERO
270	JHOAN SEBASTIAN PAEZ FONCE	1128464014	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
271	MARIA MONICA PUENTES GUAPACHA	1096194594	OBRERO
272	WILLIAM GAVIRIA RAMIREZ	1096210618	OBRERO
273	DORIS MORENO ORTIZ	26270688	OBRERO
274	GISELLA ANDREA IBARRA BRAN	1001815978	OBRERO
275	MANUEL FERNANDO ESPITIA MOLINA	1042211085	OBRERO
276	YAI DANER CASTAÑEDA ZAPATA	15452396	OBRERO
277	NORAIMA CARPIO	1042214051	OBRERO
278	JESUS ANTONIO LOPEZ	1022400762	OBRERO
279	ISABELLA SANCHEZ HERNANDEZ	1005182416	OBRERO
280	XIOMARA SANCHEZ BENAVIDES	24717371	OBRERO
281	SANDRA MILENA APARICIO RINCON	28020339	OBRERO
282	ESTEFANIA CHACON JARABA	1001814708	OBRERO
283	DIANA LUCIA PAREDES DIAZ	1078247260	OBRERO
284	YENNY MORALES	43657665	OBRERO
285	JONNIER ALEXIS CABEZAS MEJIA	1001271537	OBRERO
286	BERTHA JULIANA QUEJADA PALACIO	1042213523	OBRERO
287	LUIS ROBERTO DE LA ROSA GOMEZ	18911151	OBRERO
288	OLGA BALLESTROS MORALES	21950613	OBRERO
289	DANIELA LOPEZ SIERRA	1042210662	OBRERO
290	NEUDIS LERMA FRANCO	26766703	OBRERO
291	CARMEN ANA MEJIA	21949449	OBRERO
292	LEONEL HERNANDEZ SANCHEZ	1042215286	OBRERO
293	JAMES SOTO RANGEL	1096239201	OBRERO
294	FRANCISCO JAVIER PEDROZO RANGEL	5172800	OBRERO
295	IDALIDES NAVARRO FLOREZ	30874459	OBRERO
296	CRISTIAN CAMILO MESA GUERRA	1096241220	OBRERO
297	ORTENCIA YULIETH ORTIZ LLORENTE	1001815023	OBRERO
298	GISELL NATALIA MOYANO CASALLAS	1042210988	OBRERO
299	NANCY ELVIRA GUTIERREZ ARROLLO	37927798	OBRERO
300	MAROIDYS CARDONA TORRES	1096189303	OBRERO
301	YESSICA TATIANA CASTRO MORENO	1054564044	OBRERO
302	YOREIDYS BOHORQUEZ RODRIGUEZ	1042212730	OBRERO
303	LUZ MERY VIDES MORA	22820196	OBRERO
304	JOSE DE JESUS AVENDAÑO	71185259	OBRERO
305	LUIS ARMANDO ROBLES RONDON	1096199954	OBRERO
306	NATALIA CAICEDO ORTIZ	1096801732	OBRERO
307	YERLINTH JAIDITH SANCHEZ HERNANDEZ	1148944059	OBRERO
308	YULI ESTEFANIA ROJAS MEDINA	1001814830	OBRERO
309	LILIAN YORLADIS TAPIAS ESTRADA	1065243718	OBRERO
310	ATILANO FLOREZ CARBALLIDO	1001814819	OBRERO
311	YESSICA MILDRED RINCON	1005186073	OBRERO
312	LINA MARCELA SANABRIA MACIAS	1001815224	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

PROGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
FECHA:	DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCION	VR. ACTIVIDAD		MES 1				MES 2			
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Etapa Precontractual											
1. Objetivo Especifico 1: SERVCIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA											
1.1. Producto 1: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos											
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos	$ 4.493.624.280,75	CAÑO COLECTOR Y RAMALES								
			CAÑO AGRIO EL TIGRE								
			CANAL BRISAS DE ORIENTE								
			BARRIOS 3 DE OCTUBRE, PROGRESO, POP CASABE								
			BOCATOMA LAGUNA Y ACUEDUCTO RURAL								
			CAÑO CARMELITAS								
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir).	$ 246.318.353,40									
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	$ 159.831,00									
				$ 1.908.424.088				$ 2.991.349.547			
TOTALES		***$ 4.740.102.465,15***		***$ 1.908.424.087,58***				***$ 2.991.349.546,58***			

1839

ORGANIGRAMA DE OBRA



8.3 Hojas de Vida.

En este Capítulo se anexan las hojas de vida del personal No profesional vinculado para la ejecución del contrato, las hojas de vida de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

8.4 Contratos Individuales de trabajo.

En este Capítulo se anexan los contratos individuales de trabajo del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

8.5 Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social.

En este Capítulo se anexan las afiliaciones y certificaciones al régimen de seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.


Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

8.6 Actas de Entrega de Dotación.

Con el fin de brindar seguridad y protección a los trabajadores al momento de ejecutar las actividades del contrato, el contratista hace entrega de los implementos y vestuarios, es por eso que se le solicita al contratista la elaboración de un acta de entrega de dotación del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

A continuación, presentamos un desglose de los grupos poblacionales que se encuentran dentro del personal que desarrolla el proyecto.

POBLACIÓN							
TOTAL BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	ADULTO MAYOR +58 AÑOS	ADULTOS ENTRE 29 Y 57 AÑOS	JOVENES ENTRE 18 - 27 AÑOS	COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE	PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	COMUNIDAD LGTBIQ+	VICTIMAS DEL CONFLICTO
312	32	68	125	28	9	5	45



Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

9 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

9.1 Socialización del proyecto.

Se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad en general del Municipio de Yondó donde asistieron diferentes personas de diferentes sectores, la Interventoría, personal de la empresa de servicios públicos, el contratista y su equipo de trabajo.

En esta socialización la comunidad planteo sus inquietudes respecto a la parte laboral: en cuanto a salarios, tipo de contrato, prestaciones y cantidad de personal requerido para la obra, en este punto el tema se centró en la necesidad de utilización de la mano de obra local.

Este documento se anexo en el informe anterior.

9.2 Actas de Vecindad

No se realizaron estas actas de vecindad debido a que los trabajos se realizaron durante este periodo no afectaron viviendas cercanas.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

10.1 Información General del Contrato

CONTRATANTE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
CONTRATO DE OBRA:	No 058 - 2024
CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
OBJETO	OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE
VALOR ADICIONADO:	MIL OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1.082.925.459,00) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($4.899.773.634,15) M/CTE.
PLAZO:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

OFICINA RESPONSABLE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
FECHA ACTA DE INICIO:	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

10.2 Actas Suscritas.

NOMBRE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
Otro Si No 01	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
Otro Si No 02	PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 1	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
Otro si No 03	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 2	VEINTI UNO (21) DE DICIEMBRE DE 2024

10.3 Relación de Pagos Parciales

A la fecha se han efectuado dos pagos parciales, pero con el presente informe se realizará el corte final.

ACTA PARCIAL No	VALOR DEL ACTA	DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO 50%	VALOR NETO A PAGAR	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO
1	$ 3.435.163.357,64	$ 1.908.424.087,58	$ 1.526.739.270,06	$ 3.435.163.357,64	$ 381.684.817,52
2	$ 974.632.913,10	$ 541.462.729,50	$ 433.170.183,60	$ 4.409.796.270,74	$ 489.977.363,42

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

10.4 Control de Garantías.

El contratista presento a la Administración Municipal de póliza de Cumplimiento No 11-45-10101153670 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. Para amparar los riesgos de Cumplimiento de Contrato, Estabilidad de Obra, Pago de Salarios prestación Sociales y Responsabilidad Civil Extracontractual No 11-40-101069764, para la Legalización del contrato de Obra No. 058 DE 2024. Una vez revisadas las pólizas, AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P mediante acta de aprobación de garantías da aceptación.

Actualización de pólizas del contrato

SEGÚN OTRO SI No 3 EN VALOR					
POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO	%
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$489.977.363,42	10%
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$2.449.886.817,08	50%
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/01/2028	$244.988.681,71	5%
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$489.977.363,42	10%
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/01/2025	$520.000.000,00	

10.5 Control de Pagos Parafiscales.

En el presente informe, se adjunta el pago de aportes parafiscales del personal de obra, correspondientes al periodo del presente cobro.

10.6 Registro Fotográfico (F-GPI-SIN-21).

En el presente informe se anexa el formato F-GPI-SIN-21 donde se verifican las actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato en el periodo de cobro.

10.7 Regístro Diario de Obra (Bitácora).

En el presente informe, se anexa la bitácora de Obra en donde se registran las actividades realizadas día a día en Obra en la cual se evidencia el avance en la ejecución del proyecto.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
VALOR:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)
CONTRATISTA:	SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLORES OLIVERA
FECHA DEL REGISTRO:	22 AI 30 DE DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 1



FOTOGRAFÍA No. 2



FOTOGRAFÍA No. 3



FOTOGRAFÍA No. 4



DESCRIPCIÓN: Jornada de recolección de residuos para su debida disposición final.

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	

FOTOGRAFÍA No. 5



FOTOGRAFÍA No. 6



FOTOGRAFÍA No. 7




DESCRIPCIÓN: Limpieza y des taponamiento caño carmelitas.

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	


FOTOGRAFÍA No. 8



FOTOGRAFÍA No. 9




FOTOGRAFÍA No. 10




DESCRIPCIÓN: Se realizan labores de limpieza en caño carmelitas.

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	


FOTOGRAFÍA No. 11



FOTOGRAFÍA No. 12



FOTOGRAFÍA No. 13



DESCRIPCIÓN: Se realiza labores de limpieza sector caño carmelitas.

BITACORA

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 22 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por: Katerine Gutierrez CONTRATISTA	Aprobado por: Dayana Medina INTERVENTORIA

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 23 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	910			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	910			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	45			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de recolección de residuos.

Elaborado por: Katerine Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001
Fecha de Aprobación:
Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 24 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por festejo navideño.

Elaborado por:	Aprobado por:
Katerin Gutierrez	Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 25 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia festivo.

Elaborado por: Rodrigo Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001
Fecha de Aprobación:
Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 26 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	722			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	722			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	38			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de limpieza caño carmelitas. Sin novedad.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

61

1857

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 27 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	756			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	756			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	25			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Jornada de limpieza caño carmelitas. Sin novedad.

Elaborado por: Katerine Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

62

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 28 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	725,50			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	725,50			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	29.			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Jornada de topografia sector caño carmelitas.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

1859

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

E. S. P.

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 29 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
Katerine Gutierrez	Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

1860

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 30 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	970			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRÍA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	970			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	31			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Jornada de limpieza y des taponamiento caño carmelitas.

Elaborado por: Katerine Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

65

OBSERVACIONES EJECUCCION DEL PROYECTO

- Revisión de proyecto: Durante la revisión final del proyecto, se observó que el equipo de trabajo presento un ritmo de avance mucho más del previsto, lo que facilito cumplir el plazo de entrega.

- Situación actual: En las reuniones realizadas con el grupo de trabajo, se observó siempre que los miembros del equipo están trabajando de manera coordinada, lo que llevo a mejorar el rendimiento y la comunicación.

- Desempeño: Se observó que el desempeño de los grupos durante el periodo de trabajo ha mejorado significativamente, el rendimiento en las últimas semanas, lo que ha llevado a una mayor eficiencia en el proceso de trabajo.

- Finalmente, todas las áreas intervenidas se entregan libres de maleza, limpias y sin residuos, por lo que se invita a la empresa de servicios públicos a realizar campañas de concientización del cuidado de estos cuerpos hídricos y sus sectores aledaños.

VICKY PATIÑO OSPITIA
DIRECTORA DE OBRA

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SOPORTES ADMINISTRATIVOS

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	Codigo:	
		Version:	
		Fecha:	

FECHA: 22 al 30 Dic. 2024

PROYECTO: Plan avanza.

AREA INSPECCIONADA: Rural

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yimi Gil

B: BUENO M: MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
1	11 Ganchos.			
2	10 Rastrillos.			6 Dañados.
3	6 Escobas.			
4	11 Rulos.			
5	5 colombinas			
6	1 caba.			
7	1 Mampara			
8	30 MTS. de lazo			
9	1 Guaraña.			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES GENERALES

Edwin Almendrales
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

HSE interventoria.
SST

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	Codigo:	
		Version:	
		Fecha:	

FECHA: 22 al 30 Dic. 2024

PROYECTO: Plan Avanza

AREA INSPECCIONADA: Rural

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Hector.

B: BUENO M: MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
1	Escobas 10	✓		1 escoba partida
2	Ganchos 10	✓		
3	Rastrillos 10	✓		2 Rastrillos partidas
4	Canas 4	✓		
5	Carpa 1	✓		
6	Palas 10	✓		
7	Cava 1	✓		
8	Guadaña 1	✓		
9	Mampara 1	✓		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES GENERALES

Karen Almendrales
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

HSE interventoria.
SST

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	Codigo:	
		Version:	
		Fecha:	

FECHA: 22 DIC. 2024

PROYECTO: plan avanza

AREA INSPECCIONADA: Rural

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Hector.

B: BUENO M: MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
1	Escobas 10	✓		escoba partida
2	Ganchos 10	✓		
3	Rastrillos 10	✓		2 Rastrillos partidos
4	Conos 4	✓		
5	Carpa 1	✓		
6	Rulas 10	✓		
7	Cava 1	✓		
8	Guadaña 1	✓		
9	Mampara 1	✓		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES GENERALES

Karen Almendrales
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

HSE interventoria.
SST

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	Codigo:	
		Version:	
		Fecha:	

FECHA: 22 al 30 DIC. 2024

PROYECTO: plan avanza

AREA INSPECCIONADA: Rural

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Guberney

B: BUENO M: MALO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
1	14 Garchal			
2	11 Rulal			
3	10 escobal			
4	10 Rastrillos			
5	1 Hazo			
6	4 colombinas			
7	1 letrero			
8	1 Caibo			
9	1 plastico			
10	3 lonas Verdes			
11	1 guarana			
12	1 manpara.			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES GENERALES

Edwen Almendrals
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

HSE interventoria.
SST

NIT 900904251 - 7

INSPECCION DE MINICARGADOR

CODIGO	
VERSION	
FECHA	

FECHA DE INSPECCION	DIA 22 MES Diciembre 2024	LICENCIA CONDUCCION	
NOMBRE DEL OPERADOR	Wil Bautista	CERTIFICADO DE EMISION DE GASES	
EPS	Nueva EPS	REVISION TECNICO MECANICA	
ARL	Positiva	SERIAL	
UBICACION	Rural		

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA
	LUCES																						
1	De trabajo delanteras y traseras		X			X			X			X			X			X			X		
2	Proteccion antivuelco (Certificado)		X			X			X			X			X			X			X		
3	Cinturon de seguridad		X			X			X			X			X			X			X		
4	Extinguidor de incendios		X			X			X			X			X			X			X		
5	Botiquin de primeros auxilios		X			X			X			X			X			X			X		
6	Cabina,guardas,guardas de proteccion		X			X			X			X			X			X			X		
7	Condiciones de los frenos de servicio y de emergencia		X			X			X			X			X			X			X		
8	Asiento		X			X			X			X			X			X			X		
ID	CABINA	CANTIDAD	CABINA																				
1	Vidrios		X			X			X			X			X			X			X		
2	Limpia vidrio (plumilla, agua)		X			X			X			X			X			X			X		
3	Indicadores(refrigerante,horometro,amperimetro, aceite del motor)		X			X			X			X			X			X			X		
4	Pito		X			X			X			X			X			X			X		
5	Alarma de retroceso		X			X			X			X			X			X			X		
6	Equipos de senalizacion de la maquina		X			X			X			X			X			X			X		
7	Escalera y apoyos de acceso		X			X			X			X			X			X			X		
8	Espejos laterales		X			X			X			X			X			X			X		
9	Radio		X			X			X			X			X			X			X		
10	Palancas de mando de avance y retroceso		X			X			X			X			X			X			X		
11	Estado de instrumentos y de mando		X			X			X			X			X			X			X		
ID	ESTADO MECANICO	CANTIDAD	ESTADO MECANICO																				
1	Balde y movimiento		X			X			X			X			X			X			X		
2	Freno del balde		X			X			X			X			X			X			X		
3	Cuchilla y soporte		X			X			X			X			X			X			X		
4	Estado del brazo y movimiento		X			X			X			X			X			X			X		
5	Freno del brazo		X			X			X			X			X			X			X		
6	Estado de lubricacion		X			X			X			X			X			X			X		
7	Llantas		X			X			X			X			X			X			X		
8	Tanque de combustible,tapa (fugas)		X			X			X			X			X			X			X		
9	Freno de la tornamesa (de giro)		X			X			X			X			X			X			X		
10	Puertas del motor		X			X			X			X			X			X			X		
11	Bateria		X			X			X			X			X			X			X		
12	Radiador		X			X			X			X			X			X			X		
13	Tapa superior del motor		X			X			X			X			X			X			X		
14	Motor (fuges, ruido, ruidos raros, etc)		X			X			X			X			X			X			X		
15	Hidraulico (fugas)		X			X			X			X			X			X			X		
16	Mallacates y diferenciales		X			X			X			X			X			X			X		
17	Mangueras y acoples del hidraulico		X			X			X			X			X			X			X		
18	Orugas o llantas (zapatas,sprokets, pasadores)		X			X			X			X			X			X			X		
19	Rotacion de orugas en el giro(ambos sentidos)		X			X			X			X			X			X			X		
20	Giro de las orugas en el piso(ambos sentidos)		X			X			X			X			X			X			X		
21	Control de ingreso de humo(tubo de escape)		X			X			X			X			X			X			X		

OBSERVACIONES

Firma: Karen Almendrales

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCIÓN DE MOTOSIERRA	CODIGO: VERSIÓN: FECHA:

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 27 Al 30 Mes Oct. 2024	ÁREA: Rural
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Karen Almendral		GRUPO DE TRABAJO:
ITEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X	REVISION BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ SI-NO.	

ITEM	REVISION	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Fugas de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de tanque	X		X		X		X		X		X			
	Sistema eléctrico bujía	X		X		X		X		X		X			
	Exhosto con guarda y silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de encendido	X		X		X		X		X		X			
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		X		X		X		X		X			
	Acelerador y ralentí calibrados	X		X		X		X		X		X			
ANTI - VIBRACIÓNES	Manubrio firme	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cadena	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la espada	X		X		X		X		X		X			
	Esta correctamente afilado a mano	X		X		X		X		X		X			
	No tiene grietas o fisuras	X		X		X		X		X		X			
	Se ajusta adecuadamente a la espada	X		X		X		X		X		X			
	El sistema de acople de la cadena funciona adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Comprobó y lubrico el sistema de de la cadena.	X		X		X		X		X		X			
	La cadena se encuentra en perfectas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Tornillos y elementos de sujeción se encuentran desajustados.	X		X		X		X		X		X			
	Existe pérdida de combustible en la zona del tapón del tanque, cerca del carburador o en la base del motor	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo del freno de la cadena se encuentra en perfectas condiciones, (si existe).	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco careta, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, canilleras, , botas de segurida, guantes de vaqueta).		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (MOTOSIERRA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

Karen Almendral FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Oscar Tabares FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

INSPECCIÓN DE MOTOSIERRA

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 22 Al 30 Mes Dic. 2024 ÁREA: Rural

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Karen Almendariz GRUPO DE TRABAJO:

ÍTEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X — REVISION BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ SI-NO.

ITEM	REVISION	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Fugas de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de tanque	X		X		X		X		X		X			
	Sistema eléctrico bujía	X		X		X		X		X		X			
	Exhosto con guarda y silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de encendido	X		X		X		X		X		X			
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		X		X		X		X		X			
	Acelerador y ralentí calibrados	X		X		X		X		X		X			
ANTI - VIBRACIÓNES	Manubrio firme	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cadena	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la espada	X		X		X		X		X		X			
	Esta correctamente afilado a mano	X		X		X		X		X		X			
	No tiene grietas o fisuras	X		X		X		X		X		X			
	Se ajusta adecuadamente a la espada	X		X		X		X		X		X			
	El sistema de acople de la cadena funciona adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Comprobó y lubrico el sistema de de la cadena.	X		X		X		X		X		X			
	La cadena se encuentra en perfectas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Tornillos y elementos de sujeción se encuentran desajustados.	X		X		X		X		X		X			
	Existe pérdida de combustible en la zona del tapón del tanque, cerca del carburador o en la base del motor	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo del freno de la cadena se encuentra en perfectas condiciones, (si existe).	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco careta, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, canilleras, , botas de segurida, guantes de vaqueta).		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (MOTOSIERRA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

Karen Almendariz	Oscar Tabares.	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCIÓN DE MOTOSIERRA	CODIGO: VERSION: FECHA:

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 22 Al 30 Mes OCTUBRE 2024 ÁREA: Rural

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Karen Almendarez GRUPO DE TRABAJO:

ÍTEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X — REVISIÓN BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ SI-NO.

ITEM	REVISION	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Fugas de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de tanque	X		X		X		X		X		X			
	Sistema eléctrico bujía	X		X		X		X		X		X			
	Exhosto con guarda y silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de encendido	X		X		X		X		X		X			
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		X		X		X		X		X			
	Acelerador y ralentí calibrados	X		X		X		X		X		X			
ANTI - VIBRACIÓNES	Manubrio firme	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cadena	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la espada	X		X		X		X		X		X			
	Esta correctamente afilado a mano	X		X		X		X		X		X			
	No tiene grietas o fisuras	X		X		X		X		X		X			
	Se ajusta adecuadamente a la espada	X		X		X		X		X		X			
	El sistema de acople de la cadena funciona adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Comprobó y lubrico el sistema de de la cadena.	X		X		X		X		X		X			
	La cadena se encuentra en perfectas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Tornillos y elementos de sujeción se encuentran desajustados.	X		X		X		X		X		X			
	Existe pérdida de combustible en la zona del tapón del tanque, cerca del carburador o en la base del motor	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo del freno de la cadena se encuentra en perfectas condiciones, (si existe).	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco carota, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, canilleras, , botas de segurida, guantes de vaqueta).		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las Inspecciones pre operacional de máquina (MOTOSIERRA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

Karen Almendarez FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Oscar Tabares. FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

INSPECCIÓN DE MOTOSIERRA

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA DE INSPECCIÓN: 22 al 30 | Semana Del 22 Al 30 Mes DICIEMBRE | AREA: area rural
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Kasen almendrales | GRUPO DE TRABAJO: plan avanza.

ÍTEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X | REVISION BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ SI-NO.

ITEM	REVISION	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Fugas de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de tanque	X		X		X		X		X		X			
	Sistema eléctrico bujia	X		X		X		X		X		X			
	Exhosto con guarda y silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de encendido	X		X		X		X		X		X			
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		X		X		X		X		X			
	Acelerador y ralentí calibrados	X		X		X		X		X		X			
ANTI - VIBRACIÓNES	Manubrio firme	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cadena	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la espada	X		X		X		X		X		X			
	Esta correctamente afilado a mano	X		X		X		X		X		X			
	No tiene grietas o fisuras	X		X		X		X		X		X			
	Se ajusta adecuadamente a la espada	X		X		X		X		X		X			
	El sistema de acople de la cadena funciona adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Comprobó y lubrico el sistema de de la cadena.	X		X		X		X		X		X			
	La cadena se encuentra en perfectas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Tornillos y elementos de sujeción se encuentran desajustados.	X		X		X		X		X		X			
	Existe pérdida de combustible en la zona del tapón del tanque, cerca del carburador o en la base del motor	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo del freno de la cadena se encuentra en perfectas condiciones, (si existe).	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco careta, gafas de seguridad, tapa oídos, delantal de carnaza, canilleras, , botas de segurida, guantes de vaqueta).		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (MOTOSIERRA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

Kasen Almendrales	Oscar Tabares	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO

1891

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	INSPECCIÓN DE MOTOSIERRA	CODIGO: VERSION: FECHA:

FECHA DE INSPECCIÓN: 22 al 30 | Semana Del 22 Al 30 Mes DICIEMBRE | ÁREA: area forestal

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Karen Almendrales | GRUPO DE TRABAJO: Plan avanza.

ÍTEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X | REVISION BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ SI-NO.

ITEM	REVISION	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Fugas de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de tanque	X		X		X		X		X		X			
	Sistema eléctrico bujía	X		X		X		X		X		X			
	Exhosto con guarda y silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de encendido	X		X		X		X		X		X			
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		X		X		X		X		X			
	Acelerador y ralentí calibrados	X		X		X		X		X		X			
ANTI-VIBRACIÓNES	Manubrio firme	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cadena	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la espada	X		X		X		X		X		X			
	Esta correctamente afilado a mano	X		X		X		X		X		X			
	No tiene grietas o fisuras	X		X		X		X		X		X			
	Se ajusta adecuadamente a la espada	X		X		X		X		X		X			
	El sistema de acople de la cadena funciona adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Comprobó y lubrico el sistema de de la cadena.	X		X		X		X		X		X			
	La cadena se encuentra en perfectas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Tornillos y elementos de sujeción se encuentran desajustados.	X		X		X		X		X		X			
	Existe pérdida de combustible en la zona del tapón del tanque, cerca del carburador o en la base del motor	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo del freno de la cadena se encuentra en perfectas condiciones, (si existe).	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco careta, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, canilleras, , botas de seguridad, guantes de vaqueta).		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (MOTOSIERRA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

Karen Almendrales	Oscar Tabares	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO

NIT 900904251 - 7

	INSPECCIÓN DE GUADAÑA	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 22 al 30 Mes DICIEMBRE	ÁREA:	rural
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin Almendrales		GRUPO DE TRABAJO:	Plan avanza.
ÍTEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X	REVISIÓN BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/ SI-NO		

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Bujia	X		X		X		X		X		X			
	Tirador de arranque	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Tapon de depósito de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Bomba manual de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Deposito o tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
ANTI-VIBRACIÓNES	Manillar doble y Estable	X		X		X		X		X		X			
MANUBRIO	Gatillo de acelerador	X		X		X		X		X		X			
	Interruptor de encendido	X		X		X		X		X		X			
	Bloqueo del gatillo del acelerador	X		X		X		X		X		X			
	Punto de suspensión de arnes	X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de manillar	X		X		X		X		X		X			
ARNÉS	Tiras ajustables de las que cuelga el equipo	X		X		X		X		X		X			
	Almohadilla para cadera	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Protector plástico, (Protección de contacto accidental Con el cabezal del corte)	X		X		X		X		X		X			
	Cuchilla	X		X		X		X		X		X			
	Yoyo de nylon	X		X		X		X		X		X			
	Pieza de fijación	X		X		X		X		X		X			
	Otro	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Limpia el exterior de la máquina finalizando o iniciando la actividad del día ya que la hierba actúa como un agente corrosivo	X		X		X		X		X		X			
	La empuñadura, el manillar, el mando de detención y los casquillos aislantes del mango estén intactos	X		X		X		X		X		X			
	Rotar el eje de posición mensualmente, así el desgaste se da de forma pareja en ambos lados, lo que alarga su vida útil	X		X		X		X		X		X			
	otro	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco, careta, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, canilleras, botas de seguridad, overol, guantes de vaqueta)		X		X		X		X		Y		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las Inspecciones pre operacional de máquina DESBROZADORA (GUADAÑA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO
	Manuel S	

SALUPARMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

	INSPECCIÓN DE GUADAÑA	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 22 al 30 Mes DICIEMBRE	ÁREA:	Rural
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Karen Almendrales	GRUPO DE TRABAJO:	Plan avanza
ÍTEM DE CALIFICACIÓN, MARQUE CON UNA X	REVISIÓN BUENO (B) - MALO (M) / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/ SI-NO		

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
MOTOR	Bujia	X		X		X		X		X		X			
	Tirador de arranque	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Tapon de depósito de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Tapa de silenciador	X		X		X		X		X		X			
	Bomba manual de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Deposito o lanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
ANTI-VIBRACIÓNES	Manillar doble y Estable	X		X		X		X		X		X			
MANUBRIO	Gatillo de acelerador	X		X		X		X		X		X			
	Interruptor de encendido	X		X		X		X		X		X			
	Bloqueo del gatillo del acelerador	X		X		X		X		X		X			
	Punto de suspensión de arnes	X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de manillar	X		X		X		X		X		X			
ARNÉS	Tiras ajustables de las que cuelga el equipo	X		X		X		X		X		X			
	Almohadilla para cadera	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTAS DE CORTE Y PROTECTORES ADECUADOS	Protector plástico, (Protección de contacto accidental Con el cabezal del corte)	X		X		X		X		X		X			
	Cuchilla	X		X		X		X		X		X			
	Yoyo de nylon	X		X		X		X		X		X			
	Pieza de fijación	X		X		X		X		X		X			
	Otro	X		X		X		X		X		X			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Limpia el exterior de la máquina finalizando o iniciando la actividad del día ya que la hierba actúa como un agente corrosivo	X		X		X		X		X		X			
	La empuñadura, el manillar, el mando de detención y los casquillos aislantes del mango estén intactos	X		X		X		X		X		X			
	Rotar el eje de posición mensualmente, así el desgaste se da de forma pareja en ambos lados, lo que alarga su vida útil	X		X		X		X		X		X			
	otro	X		X		X		X		X		X			
El operador tiene sus EPP completos (Casco, careta, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, canilleras, botas de seguridad, overol, guantes de vaqueta)		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las Inspecciones pre operacional de máquina DESBROZADORA (GUADAÑA) , debe realizarla un integrante de los siguientes cargos; Ingeniero mecánico/ Coordinador - Técnico Operativo / Conductores/ Operario/ Operario Calificado, Profesional SST - Técnico SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO
	Manuel S	

SALUPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD	VER	FECHA
	FORMATO INSPECCIÓN CAMILLA			

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Fecha: 22 al 30 2024 Dic

Área: Rural

Encargado: Karen almendrales

B: Buen Estado, todas las condiciones de seguridad sin hallazgos

M: Mal Estado, con hallazgo especifico

ELEMENTO	CONDICION		FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
	B	M		
Las correas se encuentran libres y de facil acceso (sin enredos o nudos)	X		22-30-2024/12	
Camilla Rigida	X		22/30-12-2024	
Correas sin desgaste, cortes o costuras sueltas	X		22/30-12-2024	
Señal de camilla visible	X			
Obstaculos en el area de la camilla	X			
Tiene a la mano el inmovilizador de cabeza	X			
Condiciones de limpieza	X			
Fijadores laterales	X			

Karen almendrales.

Firma de quien realiza la inspección
Cargo:
Nombre:

SATURNISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	FORMATO INSPECCIÓN EXTINTORES	Código: Versión: Fecha:

Proyecto: plan avanza. Fecha: 22 al 30 Oic 2024

EXTINTORES

N.°	UBICACION	AGENTE EXTINTOR	TIPO*		CILINDRO		PASADOR		SELLO DE SEGURIDAD		MANOMETRO/ CONDICION DE CARGA		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACION		FECHA			TARJETA SEGUIMIENTO MENSUAL		METODOS DE CONTROL				
			S	P	B	M	T	NT	B	M	B	M	B	M	B	M	ULTIMA CARGA	RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA	T	N.T PERFORADA	1	2	3	4	5
1	Volqueta			X	X		X		X		X		X		X		18 NOV 2024	Anual	N/A	X	NT			X		
2	furgon			X	X		X		X		X		X		X		12 Sep. 2024	Anual	N/A	X	NT			X		
3	oficina			X	X		X		X		X		X		X		01 abril 2024	Anual	N/A	X	NT			X		
4	Volqueta			X	X		X		X		X		X		X		23 OCTUBRE 2024	Anual	N/A	X	NT			X		
5	Pajarita.			X	X		X		X		X		X		X		22 OCT 2024	Anual	N/A	X	NT			X		

TIPO: S (SATELITAL) P(PORTATIL)

B: BUENO M: MALO

T: TIENE NT: NO TIENE

METODOS DE CONTROL	
1	RECARGAR
2	SEÑALIZAR Y DEMARCAR
3	LIMPIAR
4	NO OBSTRUIR / MANTENER DESPEJADO
5	CAMBIAR

EXTINTOR	RECARGA	MANTO
P.Q.S.	ANUAL	ANUAL O CUANDO SEA NECESARIO
CO2	CADA 3 AÑOS	ANUAL O CUANDO SEA NECESARIO
SOLKAFLAM	CADA 5 AÑOS	ANUAL O CUANDO SEA NECESARIO

Observaciones

Inspeccionado por: Karen Almendrale

Firma Karen Almendrale.

Revisado por: Yicky Yuany Patiño

Firma:

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Código:
Versión:
Fecha: 22 al 30 Dic

EQUIPO: BOTIQUÍN

RESPONSABLE DELA INSPECCION: Karen Almendrales

ÁREA: Rural

FECHA INSPECCIÓN:

ELEMENTO	CANT.	UNID	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Tijeras	1	1	X		
Pinzas	1	1	X		
gel antibacterial	1	1	X		
alcohol	1	1	X		
gasas	1	5	X		
Vendas elastica.	2	2	X		
Suero fisiologico	1	1	X		
algodon	1	1	X		
alfileres de gancho	1	12	X		
guantes desechables	1	50	X		
Termometro	1	1	X		
manuel de 1 auxilios	1	1	X		
Solucion antiseptica	1	1	X		
agua oxigenada	1	1	X		
Curitas	1	50	X		
Mascarillas	1	100	X		
esparadrapo	1	1	X		

Karen Almendrales
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

22 DIC - 2024

CRIERIOS PARA INSPECCIÓN DE EPP

CASCO DE SEGURIDAD			BOTAS DE SEGURIDAD		ROPA DE DOTACIÓN	
No tiene perforacioanes			Suelas con labrado		Manga larga	X
Higiene			Puntera	X		
No posee objetos dentro del casco					Botones completos	X
Ajustado a la medidad			Estado del cuero		Tela drilk u overol	X
Posee tafilete en buen estado			Bota dieléctrica no tiene costura ni elementos metálicos		No se encuentra deteriorada (Rota)	
No tiene labrados			Adecauda para la labor	X		
Cuerda antitrauma tensionada						
Menos de tres años de fabricación						
Usa el casco de seguridad						
GUANTES			**GAFAS DE SEGURIDAD**		**PROTECTORES AUDITIVOS**	
			No posee fisuras	X	Se encuentra limpios	X
Costuras selladas	X		Limpieza	X	Usa la proteccion auditiva en el momento de la inspección	X
Talla correspondiente	X				**PROTECCION RESPIRATORIA**	
Adecaudo para la labor	X		Adecuado para la labor	X		
Usa los guantes de seguridad	X		Usa las gafas de seguridad en el momento de la inspección	X	Son adecuados para la labor	X
					Usa la proteccion respiratoria	X

Kayen Almendrales

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

PROYECTO:
FECHA DE INSPECCION: 22 - 30 - Dic - 24 NUMERO DEL PROYECTO: AREA A INSPECCIONAR: Frente de trabajo
Inspección: Diaria: Semanal: Quincenal: Mensual: X

DESCRIPCION / NO APLICA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
VIAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO																					
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO	X			X			X			X			X			X			X		
ÁREA DE PARQUEO	X			X			X			X			X			X			X		
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS Y HERRAMIENTAS-SEÑALIZADAS	X			X			X			X			X			X			X		
UBICACIÓN E IDENTIFICACION DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HTAS	X			X			X			X			X			X			X		
ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA	X			X			X			X			X			X			X		
LIMPIEZA E HIGIENE																					
DISPONEN LOS TRABAJADORES DE UN ÁREA PARA EL CAMBIO DE ROPA Y GUARDARLA	X			X			X			X			X			X			X		
DISPONEN DE UN ÁREA PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS	X			X			X			X			X			X			X		
DISPONEN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS. ORDENADO Y LIMPIO	X			X			X			X			X			X			X		
DISPONEN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO Y DE VASOS DESECHABLES	X			X			X			X			X			X			X		
LIMPIEZA DE CARPA, MESA Y SILLAS	X			X			X			X			X			X			X		
DISPONEN DE ELEMENTOS PARA EL ASEO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	X			X			X			X			X			X			X		
ÁREA Y CONDICIONES DE TRABAJO																					
UBICACION E IDENTIFICACION DE PUNTO ECOLOGICO DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA	X			X			X			X			X			X			X		
ÁREA DE TRABAJO LIMPIA Y ORDENADA	X			X			X			X			X			X			X		
UBICACION E IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	X			X			X			X			X			X			X		
IDENTIFICACION DE RECIPIENTES ROTULADO DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO	X			X			X			X			X			X			X		
SE ENCUENTRA EXTINTOR Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EL ÁREA DE TRABAJO	X			X			X			X			X			X			X		
SE ENCUENTRA SEÑALIZADO E IDENTIFICADO EL ÁREA DE TRABAJO	X			X			X			X			X			X			X		

COMENTARIOS

Karen Miranda HSE INSPECCIONO-CARGO	Residente de Obra. REVISO-CARGO

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

INSPECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS

REALIZADO POR: Karen. P. FRECUENCIA DE INSPECCION: MES: Diciembre. AÑO: 2024.

Contrato: mensual 22 al 30 Dic 2024. AREA: No. Trabajadores:

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																				
	18-24			19-24			20-24			21-24			22-24			23-24			OBSERVACIONES		
GUIA PARA LA INSPECCION	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC			
No se presentan Practicas inseguras		X			X			X			X			X			X				
Mantiene la concentración en la tarea que está desarrollando.		X			X			X			X			X			X				
Identifica y controla peligros y riesgos.		X			X			X			X			X			X				
Operar equipos o herramientas de forma adecuada		X			X			X			X			X			X				
Usa adecuadamente los elementos de protección personal requeridos para la labor que está desempeñando		X			X			X			X			X			X				
Se aplican o siguen los procedimientos o controles de seguridad establecidos		X			X			X			X			X			X				
Se encuentran señalizadas las áreas y riesgos significativos		X			X			X			X			X			X				
Conocimientos para realizar la labor.		X			X			X			X			X			X				
Habilidades para realizar la tarea		X			X			X			X			X			X				
Conserva y mantiene en buen estado las herramientas y equipos.		X			X			X			X			X			X				
No se evidencia Acoso laboral			X			X			X			X			X			X				
Motivación y participación		X			X			X			X			X			X				
Realiza el trabajo después de verificar que las estructuras están armadas y certificadas según normativa, si aplica.		X			X			X			X			X			X				
Trabajador sin tendencias a la violencia en el trabajo		X			X			X			X			X			X				
Ejecución de pausas activas y descansos		X			X			X			X			X			X				
Mantiene orden y aseo durante y después del desarrollo de la labor.		X			X			X			X			X			X				
OTROS:		X			X			X			X			X			X				
		X						X			X			X			X				
		X									/										
FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCION:																					

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

INSPECIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS

FECHA:	22 al 30 -11-24.	**AREA:**	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Karen Almendrales		

INSTRUCCIONES PARA LA INSPECCIÓN

1. Se deben revisar los puntos ecológicos de manera individual verificando los siguientes criterios:

Separación: Verificar que los residuos sean acordes con el código de colores bajo la normatividad legal vigente y/o especificaciones descritas por cliente establecido para cada recipiente.

Condiciones sanitarias: Identificar que los recipientes se encuentren en las condiciones apropiadas de almacenamiento, sin roturas, sin riesgo de liberación de posibles lixiviados o líquidos presentes, al igual que libres de posible presencia de vectores

Señalización: Detallar que cada punto ecológico se encuentre debidamente señalizado y coherente con el código de colores utilizado, de forma que pueda ser identificado y ubicado fácilmente.

Estado: Observar que los recipientes se encuentren en condiciones físicas adecuadas (averiados, sin tapa, rotos, etc), bajo techo y/o protegid del agua y sol.

2. Diligenciar marcando con una **X indicando si:** C: Cumple NC: No Cumple
En las observaciones redactar los aspectos relevantes de cada punto ecológico

PUNTOS ECOLOGICOS

Ubicación del punto ecológico	Fecha (DD/MM)	Separación		Condiciones sanitarias		Señalización		Estado		Observaciones
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Frente de obra.		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		
		X		X		X		X		

NOTA: La ejecución de la inspección se debe realizar acorde al programa de inspecciones, se establecerán las acciones a seguir en caso de que no se cumpla algunos de los ítems mencionados anteriormente y se generarán acciones de mejora conforme a lo establecido en el procedimiento de oportunidades de mejora con el respectivo seguimiento en la matriz de hallazgos y desviaciones (F-GC-01-02)

Karen Almendrales

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA: 22 - 30 - DIC - 2024

No.	NOMBRE	GUANTES DE SEGURIDAD		CASCO DE SEGURIDAD		BOTAS DE SEGURIDAD		ROPA DE DOTACIÓN		PROTECTOR AUDITIVO		PROTECTOR RESPIRATORIO		PROTECCION VISUAL		OTROS		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Carlos Diaz	X		X		X		X		X		X		X		X		
2	ERIKA Duran	X		X		X		X		X		X		X		X		
3	Sandra Contreras	X		X		X		X		X		X		X		X		
4	Onix Jimenez	X		X		X		X		X		X		X		X		
5	Marta Rojas	X		X		X		X		X		X		X		X		
6	Maila Peña.	X		X		X		X		X		X		X		X		
7	Juan Ricardo	X		X		X		X		X		X		X		X		
8	Daniel Romero.	X		X		X		X		X		X		X		X		
9	Brenda ortiz.	X		X		X		X		X		X		X		X		
10	Margarita Delgado	X		X		X		X		X		X		X		X		
11	Carlos Gualdron.	X		X		X		X		X		X		X		X		
12	Manuel Gil.	X		X		X		X		X		X		X		X		
13	adela Serna.	X		X		X		X		X		X		X		X		
14	Rober quiroga	X		X		X		X		X		X		X		X		
15	Rosa Mosquera.	X		X		X		X		X		X		X		X		
												X						

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karen Almendrales

1592

SOPORTE DISPOSICION DE RESIDUOS

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

Introducción a la temática

El presente documento describe el proceso técnico y ambiental implementado para el aprovechamiento del material vegetal extraído del interior de los cuerpos hídricos del municipio de Yondó, como la laguna del miedo, caño colector, caño carmelitas y caño agrio.

A través de la aplicación de técnicas de compostaje, este material orgánico —principalmente conformado por taruya, pasto de agua, lechuga de aguas y carrizos— se transforma en abono natural, permitiendo no solo la recuperación ambiental de las cuencas y canales, sino también el aprovechamiento responsable de los residuos orgánicos, generando beneficios sociales, ambientales y culturales dentro del territorio.

El proceso busca cerrar el ciclo de restauración ecológica mediante la conversión del material vegetal extraído en un recurso útil para la educación ambiental y la mejora de los suelos locales.

Objetivos

1. Establecer un proceso técnico adecuado para el tratamiento y transformación del material vegetal acuático en composta estable y segura para su aprovechamiento.
2. Garantizar el manejo ambientalmente responsable del material, evitando impactos negativos sobre los ecosistemas intervenidos.
3. Favorecer el aprovechamiento de los residuos orgánicos como estrategia de educación ambiental, restauración ecológica y fortalecimiento cultural comunitario.
4. Asegurar la reducción de riesgos sanitarios mediante un tratamiento controlado del material.

Metodología operativa del proceso de composta

Durante el proceso de compostaje, el material vegetal puede perder entre un 50 % y un 60 % de su volumen inicial, aunque algunos estudios registran reducciones de hasta el 80 %. La reducción se debe a la descomposición biológica de la materia orgánica, la pérdida de agua y la compactación de la pila.

Factores que influyen en la reducción de volumen

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Varios elementos pueden afectar la cantidad de volumen que se pierde:

- Contenido de agua: Los materiales "verdes" (restos de césped, recortes de jardín) tienen un alto contenido de humedad y tienden a reducirse más que los materiales "marrones" (ramas, hojas secas). La pérdida de agua es una de las principales causas de la disminución de volumen.
- Compactación: La gravedad y el peso del propio material hacen que la pila de compost se comprima a medida que se descompone, lo que reduce el espacio de aire y el volumen total.
- Tipo de material: Los materiales más blandos y fibrosos se descomponen más rápido y reducen su volumen con mayor velocidad. Los materiales más duros, como ramas y madera, tardan más en descomponerse y, por lo tanto, la reducción de volumen es más lenta.
- Gestión del proceso: Un compostaje bien gestionado, con la mezcla adecuada de materiales ricos en carbono y nitrógeno, y con la aireación y humedad óptimas, acelera la descomposición y, por tanto, la reducción del volumen. Un proceso ineficiente o desordenado, en cambio, puede resultar en una reducción menor.
- Microorganismos: La actividad de los microorganismos en la pila de compost es lo que provoca la biodegradación de la materia orgánica, liberando dióxido de carbono y otros subproductos, lo que contribuye a la pérdida de masa y volumen.

A. Recepción y preclasificación

El material vegetal extraído se transporta en volquetas hacia la zona de procesamiento, ubicada en un área con suelo compactado y pendiente controlada (relleno sanitario las americas).

Allí se realiza la **preclasificación manual**, separando residuos inorgánicos y elementos no aprovechables. Posteriormente se dispone el material en pilas ordenadas.

B. Correcciones de textura y mezcla inicial

Debido al alto contenido de humedad y baja estructura del material acuático, se incorpora material vegetal seco como hojas, paja o viruta, en proporciones que garanticen una adecuada aireación.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Se busca una textura suelta y homogénea, con humedad cercana al 60%, permitiendo la circulación del aire dentro de la pila. Este equilibrio favorece el inicio de la actividad microbiológica aeróbica.

C. Aplicación de cal hidratada

Durante las primeras fases del proceso, se aplica **cal hidratada ($Ca(OH)_2$)** cada quince (15) días, con el fin de estabilizar el material, reducir la presencia de patógenos y contribuir a la neutralización de la acidez.

La cal se adiciona en capas delgadas sobre la superficie del material, seguida de una mezcla uniforme que garantice su distribución. Este manejo permite mantener condiciones higiénicas controladas sin alterar significativamente el desarrollo biológico del compost.

D. Formación de pilas y cubrimiento

El material se organiza en **pilas trapezoidales** de aproximadamente 1,2 m de altura, cubiertas con **carpa negra**.

La cobertura ayuda a conservar la humedad, aumentar la temperatura interna y proteger el proceso de la lluvia directa. La carpa se mantiene colocada de forma que permita el paso de oxígeno y evite la acumulación de gases.

Esta fase permite que el material alcance temperaturas adecuadas para la descomposición biológica y la eliminación de microorganismos indeseables.

E. Aireación y volteo

El proceso de **volteo periódico** o *volcado sobre sí mismo* se realiza cada 7 días durante las primeras semanas y cada 15 días en etapas posteriores.

El volteo es una operación fundamental para garantizar la oxigenación de la pila, distribuir la humedad y homogenizar la temperatura, manteniendo un ambiente aeróbico y controlado.

De esta manera, se evita la generación de olores y se promueve una descomposición eficiente del material vegetal.

F. Monitoreo técnico

Durante el proceso de compostaje se realiza seguimiento a los siguientes parámetros:

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

- **Temperatura interna:** se busca mantener entre 55 y 65 °C durante varios días para favorecer la desactivación de patógenos.
- **Humedad:** se controla para permanecer entre 50% y 60%, ajustando con agua o material seco según sea necesario.
- **pH:** se mantiene entre 6.5 y 8.5, garantizando condiciones óptimas para la actividad microbiana.

Una vez estabilizado el compost, el producto adquiere color oscuro, textura homogénea y olor a tierra húmeda, indicando que está listo para su uso.

1. Contexto del proceso:

Se llevó a cabo la adecuación de cuerpos hídricos y canales mediante la remoción de material vegetal, tanto verde como seco. El material retirado, con un volumen aproximado de 1.680 m^3, fue sometido a un proceso de compostaje. El proceso incluyó trituración, aplicación de cal para regular el pH y acelerar la descomposición, y el cubrimiento con plástico para controlar la temperatura y la humedad.

2. Proporciones obtenidas:

Tras el periodo de compostaje, el volumen inicial del material se redujo significativamente, resultando en un volumen final de 252 m^3 de abono compostado. La reducción de volumen es un indicador clave de la eficacia del proceso de descomposición biológica.

La proporción de reducción de volumen se puede expresar con la siguiente fórmula:

Reducción (%) = (Volumen Inicial - Volumen Final) / Volumen Inicial * 100

Aplicando los datos de su proceso:

Volumen Inicial (Vi): 1.680 m^3

Volumen Final (Vf): 252 m^3

Reducción (%) = (1.680 m^3 - 252 m^3) / 1.680 m^3 * 100 = 85 %

3. Conclusiones:

El proceso de compostaje resultó en una reducción de volumen del 85 %. Esto significa que el material vegetal inicial se compactó y descompuso eficientemente, transformando 1.680 m^3 de residuos en 252 m^3 de abono útil. El elevado porcentaje de reducción es consistente con el uso de material mayormente seco, el cual tiende a compactarse más y perder más volumen por la degradación de la materia orgánica y la pérdida de aire.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Uso final del abono

El abono orgánico obtenido se destina principalmente a las **huertas escolares y zonas verdes** del municipio de Yondó, promoviendo la educación ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Una vez culminado el proceso de compostaje, **el material resultante es entregado al Municipio de Yondó, en cabeza de la Secretaría de Agropecuaria y de Medio Ambiente**, entidad responsable de su **disposición final y aprovechamiento según las necesidades y planes ambientales del territorio**.

De esta manera, el material vegetal, inicialmente considerado un residuo, se reincorpora al ciclo natural como fertilizante biológico, mejorando la calidad del suelo y contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la gestión ambiental local.

Asimismo, el proceso se constituye en una herramienta pedagógica y cultural que integra a estudiantes, docentes y comunidad en general en actividades de educación y sensibilización sobre la protección ambiental.

Impactos sociales, ambientales y culturales

- **Social:** se promueve la participación comunitaria en procesos de recuperación ambiental, fortaleciendo la conciencia ecológica y la apropiación de prácticas sostenibles.
- **Ambiental:** se reduce la carga orgánica de los cuerpos hídricos, disminuyendo la eutrofización y mejorando la calidad del agua, mientras se obtiene un producto útil para la recuperación de suelos.
- **Cultural:** se fomenta la transmisión de saberes locales sobre el manejo de suelos y agricultura orgánica, integrando la experiencia de los habitantes en la protección de los ecosistemas.
- **Educativo:** se fortalece la formación ambiental en las instituciones educativas, generando aprendizajes prácticos sobre el ciclo natural de los nutrientes y la importancia de la restauración ecológica.

Conclusiones

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

El proceso de compostaje implementado a partir del material vegetal extraído de los cuerpos hídricos del municipio de Yondó ha demostrado ser una práctica ambientalmente sostenible y socialmente enriquecedora.

Mediante la aplicación controlada de cal, el uso de carpas negras, el volteo periódico y el manejo técnico adecuado, se logra la transformación del material orgánico en un abono de calidad, útil para la restauración de suelos y el fortalecimiento de la educación ambiental.

Esta práctica constituye una estrategia de aprovechamiento integral, donde la limpieza y recuperación de los ecosistemas hídricos se complementa con la producción de un recurso natural aprovechable, evidenciando una gestión ambiental.

VICKY PATIÑO OSPITIA
DIRECTORA DE OBRA

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
DISPOSICIÓN RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

CARGUE DE MATERIAL ORGANIZO BIODEGRADABLE





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com





Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com



Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

MANEJO DE COMPOST







Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1847

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

Yondó Antioquia, 30 de diciembre de 2024

LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que se ha prestado el servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de residuos ordinarios no aprovechables dispuestos en el Relleno Sanitario Las Américas, durante el periodo del 31 de octubre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024 a la empresa SALIPAISMA S.A.S. identificada con NIT. 900.904.251-7.

A continuación, se relaciona las cantidades recolectadas:

RESIDUOS NO APROVECHABLES		
MES	CANTIDAD KG	TIPO DE RESIDUO
noviembre	115	Ordinarios No aprovechables
diciembre	135	Ordinarios No aprovechables

Cordialmente,

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
Gerente Aguas & Aseo S.A. E.S.P.

1898

SEGURIDAD SOCIAL

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo **NORALBA OREJARENA PLATA** identificada con cedula de ciudadanía No 63.471.634 de Barrancabermeja, en mi condición de contador público de la sociedad **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** identificada con NIT 900.488.751 bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** representada Legalmente por **LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.594.307 expedida en Barrancabermeja, Santander, quienes ejecutan el CONTRATO No 059 - 2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.
Durante el mes de DICIEMBRE de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2024

Sin otro particular.

NORALBA OREJARENA PLATA
CONTADORAPUBLICA
MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

974BF930D924FF5B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORALBA OREJARENA PLATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63471634 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 111006-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Quita marcas de agua
Wondershare PDFelement

1901

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

111006-T



NORALBA
OREJARENA PLATA
C.C. 63471634
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

PRESIDENTE LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 120744

31072

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900904251	7	SALUPAISMA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 18 # 56-57 BARRIO PUEBLO NUEVO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6026075	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1226605480	9480955862	E	2025/01/15	2025/01/29	BANCO DE BOGOTA	14	$166,668,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
SUCURSAL: 01 (317 Afiliados)																						$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (317 Afiliados)																						$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (317 Afiliados)																						$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
1	CC	1096229965	ACONCHA NIETO LUIS FERNANDO		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
2	CC	1096253602	AGREDO AYALA MARIA ALEJANDRA		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
3	CC	1193413272	AGUDELO GARCIA JULIANA ANDREA		X							X									25-14	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
4	CC	1096211787	AGUDELO VALENCIA YURLADIS MILENA		X							X									23100 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS005	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
5	CC	15452500	AGUILAR CARRILLO LUIS FERNANDO		X							X									23100 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
6	CC	1096248472	AGUIRRE POVEDA KELI SOLANYI		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
7	CC	1118546237	ALFONSO TORRES ROSA MARITZA		X							X									23030 1	30	$1,769,596	$283,200	EPS005	30	$1,769,596	$70,800	CCF40	30	$1,769,596	$70,800	14-4	30	$1,769,596	6.960%	$123,200	30	$0	$0	SI	$548,000
8	CC	21950243	AMAYA MARIN NEREIDA	X	X							X									23030 1	30	$1,499,097	$239,900	EPS037	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
9	CC	91440800	AMAYA PEREZ LEON JULIO		X							X									23030 1	30	$1,779,652	$284,800	EPS041	30	$1,779,652	$71,200	CCF40	30	$1,779,652	$71,200	14-4	30	$1,779,652	6.960%	$123,900	30	$0	$0	SI	$551,100
10	CC	1042214005	ANTOLINEZ BENAVIDES ERIKA TATIANA		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS037	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
11	CC	28020339	APARICIO RINCON SANDRA MILENA	X	X							X									23030 1	30	$1,499,097	$239,900	EPS002	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
12	CC	1096248599	APONTE HERNANDEZ AURA DAHYANA		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
13	CC	1039702224	ARANGO VASQUEZ LILI		X							X									23030 1	30	$1,709,314	$273,500	EPS040	30	$1,709,314	$68,400	CCF40	30	$1,709,314	$68,400	14-4	30	$1,709,314	6.960%	$119,000	30	$0	$0	SI	$529,300
14	CC	1042212453	ARCE CERVERA NORIDA MILEDYS		X							X									23020 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
15	CC	1096228829	ARIAS CASTAÑEDA NEDER YEVENIS		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS041	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
16	CC	1042214382	ARRIETA RIVAS PAULA ANDREA		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS017	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
17	CC	71185259	AVENDAÑO JOSE DE JESUS	X	X							X									25-14	30	$1,499,097	$239,900	EPS041	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
18	CC	21950613	BALLESTEROS MORALES OLGA	X	X							X									23030 1	30	$1,499,097	$239,900	EPS040	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
19	CC	1042210587	BEDOYA PEREZ LILIANA ANDREA		X							X									23030 1	30	$1,640,915	$262,600	EPS037	30	$1,640,915	$65,700	CCF40	30	$1,640,915	$65,700	14-4	30	$1,640,915	6.960%	$114,300	30	$0	$0	SI	$508,300
20	CC	1042210357	BELEÑO RODRIGUEZ DIEGO		X							X									23030 1	30	$1,779,652	$284,800	EPS040	30	$1,779,652	$71,200	CCF40	30	$1,779,652	$71,200	14-4	30	$1,779,652	6.960%	$123,900	30	$0	$0	SI	$551,100
21	CC	1063959626	BELTRAN LOPEZ LUIS FELIPE		X							X									23100 1	30	$2,327,438	$372,400	EPS040	30	$2,327,438	$93,100	CCF40	30	$2,327,438	$93,100	14-4	30	$2,327,438	6.960%	$162,000	30	$0	$0	SI	$720,600
22	CC	10157106	BENAVIDES EFRAIN																X			0	$0	$0	EPS040	3	$130,000	$5,200	CCF40	0	$0	$0	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$5,200
23	CC	10157106	BENAVIDES EFRAIN		X							X										0	$0	$0	EPS040	27	$1,659,711	$66,400	CCF40	27	$1,659,711	$66,400	14-4	27	$1,659,711	6.960%	$115,600	27	$0	$0	SI	$248,400
24	CC	17370023	BENAVIDES ORTEGA VICENTE ESCOLASTICO		X							X										0	$0	$0	EPS017	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$267,800
25	CC	91445624	BENAVIDES JARAMILLO YIMI ROY		X							X									23030 1	30	$1,949,886	$312,000	EPS040	30	$1,949,886	$78,000	CCF40	30	$1,949,886	$78,000	14-4	30	$1,949,886	6.960%	$135,800	30	$0	$0	SI	$603,800
26	CC	1042211341	BERMUDEZ BOHORQUEZ YARILUZ		X							X									23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900904251	7	SALUPAISMA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 18 # 56-57 BARRIO PUEBLO NUEVO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6026075	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1226605480	9480955862	E	2025/01/15	2025/01/29	BANCO DE BOGOTA	14	$166,668,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				295	$81,776,500	$716,200	$0	$82,492,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$4,955,700	$43,400	$0	$4,999,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$7,599,800	$66,600	$0	$7,666,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	229	$63,515,900	$556,200	$0	$64,072,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$5,705,100	$50,000	$0	$5,755,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				317	$38,054,300	$333,200	$0	$38,387,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	317	$38,054,300	$333,200	$0	$38,387,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				317	$21,804,400	$191,000	$0	$21,995,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	317	$21,804,400	$191,000	$0	$21,995,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				315	$22,925,400	$201,400	$0	$23,126,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,000	$600	$0	$60,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$446,400	$4,000	$0	$450,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$600	$0	$60,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,123,700	$9,900	$0	$1,133,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$71,600	$700	$0	$72,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$112,000	$1,000	$0	$113,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	82	$5,503,900	$48,200	$0	$5,552,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,551,300	$13,600	$0	$1,564,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$699,400	$6,200	$0	$705,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$891,600	$7,900	$0	$899,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	158	$12,405,500	$108,700	$0	$12,514,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$396,000	$3,500	$0	$399,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$396,000	$3,500	$0	$399,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,000	$2,400	$0	$266,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$264,000	$2,400	$0	$266,400
TOTAL				317	$165,220,600	$1,447,700	$0	$166,668,300

1913

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 9 1 E 1 R 2 F 5 F 4 F E 7 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA PATRICIA AVILA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22739842 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 127932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrita MARTHA PATRICIA ÁVILA MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 22.739.842 portadora de la Tarjeta Profesional No. 127.932 en mi calidad de CONTADORA PUBLICA de la SALUPAISMA SAS con NIT. 900.904.251-7 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

MARTHA PATRICIA ÁVILA MARTÍNEZ
C.C. 22.739.842
T.P. 127.932
SALUPAISMA SAS
Barrancabermeja (Santander), 30/12/2024

Cel 3133751672
recursohumanoconsor@gmail.com





FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1983
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-JUN-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P-0900100-22739842-F-0022739842-20011213 0020001347A 01 1004058900


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
127832-T
RESOLUCION INSCRIPCION 211
UNIVERSIDAD DE BOLIVAR
LUIS ALONSO CORRERA ES RODRIGUEZ


98749
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores

PAZ Y SALVO PROVEEDORES

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

PAZ Y SALVO

El suscrito JOSE DAVID VELANDIA LEÓN con cedula de ciudadanía N° 13.620.542 que la empresa SALUPAISMA Identificado con NIT 900.904.251-7 PAZ Y SALVO por concepto de pago por Facturación Total de DOTACIÓN cumpliendo así, con todas sus obligaciones contractuales correspondiente a las transacciones comerciales y servicios prestados dentro de la ejecución del Contrato PLAN AVANZA.

Este certificado se expide a solicitud de la empresa cliente para fines pertinentes a los 22 días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

JUAN DAVID LEÓN

JOSE DAVID VELANDIA LEÓN
CC 13.620.542

1919

EMBOTELLADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE YONDÓ S.A.S
NIT 900.771.973-3

PAZ Y SALVO

La suscrita Representante Legal de **EMBOTELLADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCILIZADORA DE YONDÓ S.A.S** con NIT. **900.771.973-3** certifica que la Empresa **SALUPAISMA S.A.S** con NIT. **900.904.251-7**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago por Facturación Total de Bienes y Servicios cumpliendo así, con todas sus obligaciones contractuales correspondiente a las transacciones comerciales y servicios prestados dentro de la ejecución del **Contrato PLAN AVANZA**.

Este certificado se expide a solicitud de la empresa cliente para fines que estime conveniente a los 23 días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

Ana Tilsia Rincon Londoño
ANA TILSIA RINCÓN LONDOÑO
Representante Legal

1920

FERRETERIA
& DOTACIONES

PAZ Y SALVO

Yo, **MOISES VASQUEZ MARIN** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.128.278.913** actuando como propietario del establecimiento de comercio **FERRETERIA Y DOTACIONES** me permito certificar que la empresa **SALUPAISMA S.A.S,** identificada con NIT. **9 0 0 9 0 4 2 5 1-7** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con nosotros.

El presente documento se expide en el municipio de Yondó Antioquia al día 28 del mes de Enero del 2025.

Cordialmente;

MOISES VASQUEZ MARIN
C.C. 1.128.278.913
Tel: 3137613012

1921

Barrancabermeja, 28 de enero de 2024

PAZ Y SALVO

Se hace constar por el presente documento que la empresa **SALUPAISMA SAS** identificada con **Nit.900.904.251**, se encuentra **PAZ Y SALVO** por concepto de transporte De personala las diferentes zonas del proyecto plan avanza 2024.

Atentamente,

JOSE ELIAS MORENO TAVERA
CC 91.424.778 de

1922

29/01/2024

PAZ Y SALVO

Yo, MARIBEL DEL CARMEN OSPINA ZAPATA

NIT: 37.685.746-1

Mediante la presente me permito certificar que la empresa SALUPAISMA SAS NIT: 900.904.251 se encuentra a paz y salvo hasta la fecha de expedición del documento por el concepto de servicio de alquiler de maquinaria correspondiente al plan avanza 2024..

Maribel Ospina Zapata

MARIBEL DEL CARMEN OSPINA ZAPATA

NIT.: 37.685.746-1

Cel.:3212812360

1923

Yondó Antioquia, 20 de enero de 2024

PAZ Y SALVO

Se hace constar por el presente documento que la empresa **SALUPAISMA SAS** identificada con **Nit.900.904.251**, se encuentra **PAZ Y SALVO** por concepto de Alquiler de oficina para el proyecto plan avanza 2024.

Atentamente,

Nitida Tovar Sierra

NITIDA ELENA TOVAR SIERRA
CC 22.819.839

SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

PAZ Y SALVO TRABAJADORES

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1925

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Lina Maria. Sanchez Murcia.	1001814858.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01 Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Lina Maria Sanchez

Firma:
Nombre: Lina Maria Sanchez Murcia.
Documento de Identidad: C.cc. 814.858.

1926

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Jaider Andrés Morales Castro	1042215028.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024.

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma: JAIDER MORALES
Nombre:
Documento de Identidad: 1042215028

7427

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Diana Maria Medina Infante	1042211429.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Diana Medina
Firma: Diana M.
Nombre: Diana María Medina
Documento de Identidad: 1042211429

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Carlos Josue Diaz Morales	1001815806.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 04-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Carlos Josue D.

Firma:
Nombre: Carlos Josue Diaz M.
Documento de Identidad: 1001815806.

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Janeth Zapata Cano	43652967

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Janeth Zapata

Firma: Janeth del Socorro Zapata Cano
Nombre:
Documento de Identidad: 43652967

1930

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Jeison Vargas Perez	1005177155

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24.

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma: Jeison Vargas
Nombre: Jeison V
Documento de Identidad: 1005 177 155

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Evangelina Marroquin (corrección)	28154628

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024.

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Evangelina Marroquin Chaux.
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 28154628.

1932

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Brandon smith Guzman Fuentes	1043124944

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma: Brandon b
Nombre: Brandon smith Guzman
Documento de Identidad: 1043124944

7433

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Martha Cecilia Vanegas	21950152

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Martha Vanegas
Firma:
Nombre: Martha Vanegas
Documento de Identidad: 21'950.152.

1939

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Kaleb Octavio Orozco	1096191351.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembe-24.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Kaled octavio Orozco
Documento de Identidad: 1096141357

1935

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Maidis Sejia Pimienta	1002446712

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Maidis Sejia Pimienta
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 1002446712

1936

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

nombre mal

Trabajador	Documento de Identidad
Neider Yeneris Arias Cartañeda	1096228829

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: NEIDER ARIAS C.
Documento de Identidad: 1.096.228.829.

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Yessica Tatiana Guerrero Blanco	1001815926

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Yessica Guerrero

Firma:
Nombre: Yessica Tatiana G.B
Documento de Identidad: 1001815926

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Edilma Milena Riaño Leon.	28070089.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembe-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Edilma Riaño

Firma:
Nombre: Edilma Milena Riaño León
Documento de Identidad: 28070089

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Liney Dayana Tellez Aguirre.	1097184.507

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Liney Tellez Aguirre
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 1097184507

1940

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Rober Antonio Quiroga Moreno	1050544332

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembe-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Rober Antonio
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 1050544332

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Luis Fernando Aguilar Carrillo	1545250O

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Luis Fdgui
Firma:
Nombre: luis Fernando Aguilar.
Documento de Identidad: 1545250

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Samuel Atencia Castro.	15452001

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma: SAMUEL ATENCIA
Nombre:
Documento de Identidad: 15452001

1943

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Eva Sandrid Orozco Martinez	1005189008.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 1-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Eva Sandryth Orozco
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 1005189008

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Yulie Fernandez Almendrales.	1001815392

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Yulie fernandez

Firma:
Nombre: Yulie fernandez
Documento de Identidad: 1001815392

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
viviana Esther Guerrero	37576322

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Viviana Guerrero
Firma:
Nombre: Viviana Esther Guerrero C.
Documento de Identidad: 37576322.

1946

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Manisol Castro Jaramillo.	1042211977

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembe-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Manisol Castro
Documento de Identidad: 1'042'211.977

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Lilia Susana Villar Hernandez	1148944064

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- Noviembe-24

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

LILIA SUSANA VILLAR
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 1148944064

1948

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Gloria Inés Enciso Castro	1096221078

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Gloria Inés Enciso Castro
Firma:
Nombre: Gloria Inés Enciso Castro
Documento de Identidad: 1096221078

1949

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Gloria Amparo Rodas	28336158

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Novembe-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.



Firma: Gloria Amparo Rodas
Nombre:
Documento de Identidad: 28336158

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Jorge Luis Florez Morato	1042212258

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- Noviembre- 2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Jorge Flor

Firma:
Nombre: Jorge Flor
Documento de Identidad: 1042212258

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Kevin Manuel Rodriguez	1007567729

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Kevin manuel Rodriguez Lopez
Documento de Identidad: 1007567729

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Edwin Andres Jimenez	1042210290.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- Noviembe-2024

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: 1042210290
Documento de Identidad:
EDWIN Andrés Jiménez Mendoza

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Tabares

Trabajador	Documento de Identidad
Oscar de Jesús Cardona.	13892791

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 1 - Noviembre - 2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Oscar Cardona.

Firma:
Nombre: Oscar 13892791
Documento de Identidad:

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Lucely Saavedra Giraldo	1042 212 425

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Lucely Saavedra Giraldo
Documento de Identidad: 1042212425

1955

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Tania Elvira Tomas	28484170

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- Noviembre- 24

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Tania Thomas R.
Documento de Identidad: 28484170

1956

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Libia Giraldo Hoyos	21949968

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Libia Giraldo H
Documento de Identidad:
21949968.

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Paola Andrea Muñoz Blandon.	1001814730

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Paola Muñoz
Firma:
Nombre: Paola muñoz
Documento de Identidad:
1001814730

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Jhan Carlos Rua Restrepo	1001815607

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- NOV- 2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Jhan Carlos Rua R.
Documento de Identidad: 1001815607

1959

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Betsabe Rodriguez Castro	37575140

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Batsaba R.
Firma:
Nombre: Batsaba Rodriguez castro
Documento de Identidad: 37575790

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Sebastian Bernal Vargas	1001815512

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Sebastian Vargas

Firma:
Nombre: Sebastian Bernal Vargas
Documento de Identidad: 1001815512

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Luz Aide Cotero Montoya	1042213893

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

luz aide cotero
Firma: luz aide cotero
Nombre: luz aide cotero
Documento de Identidad: 1042213893

1962

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Yaniluz Bermudez Bohorquez	1042211341

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 1 Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Yaniluz Bermudez B
Firma:
Nombre: Yaniluz Bermudez Bohorquez
Documento de identidad:
1042211341

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Miguel Andres Salcedo	1096226906

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 1-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre:
Documento de Identidad:

1969

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

agudelo

Trabajador	Documento de Identidad
Carlos Manuel Gualdron.	1005155013.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- NOV- 2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Carlos Manuel G
Firma:
Nombre: Carlos Manuel Gualdron
Documento de Identidad: 1.005755075

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

castañeda

Trabajador	Documento de Identidad
Angeles Disney Osorio	1056768193.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Angeles Osorio.
Firma:
Nombre: Angeles Disney Osorio
Documento de Identidad: 1056768193.

1960

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Elos morales flores	3557595

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

3557595

Firma: Elos morales
Nombre: Elos
Documento de Identidad:

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Gloria Ester Garcia Vanegas	1148944038.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Gloria Garcia
Firma: Gloria Esther Garcia Vanegas
Nombre:
Documento de Identidad: 1148944038

1968

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Rosa Elvira Mosquera.	43656476

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembe-2024.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Rosa elvira
Firma:
Nombre: Rosa elvira Mosquera Andrade
Documento de Identidad: 43656476

1969

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Miguel Angel Mora.	1545673

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Miguel Angel Mora V
Firma: Miguel Angel Mora V
Nombre:
Documento de Identidad: 15'451673.

1970

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Yisela Yulieth Martinez	1001814628

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Yisela Martinez Ar
Firma: Yisela Yulieth Martinez Ariela
Nombre:
Documento de Identidad: 1.007.814.628

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Natalia Berrio	1042 211595.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Natalia Berrio S
Firma: Natalia B.S
Nombre:
Documento de Identidad:
1042211595

1972

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Aldair vega Beleño.	1001814934.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Aldair Vega Beleño
Firma: Aldair Vega Beleño
Nombre:
Documento de identidad: 1001 814 934

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Karina Martinez Lopez	21950897

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01 - Noviembre 2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Karina Martinez Lopez
Firma: 21950897
Nombre:
Documento de Identidad:

Yondó, Diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Maria Alejandra Morales	1001815165

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- Noviembre-24

Con la firma de la presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Maria Alejandra Morales
Firma:
Nombre: Maria Alejandra Morales N
Documento de Identidad: 1001815165

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Javier Solis Riaño Salas	1042210651.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Javier Solis Riaño
Firma: Javier Solis Riaño
Nombre:
Documento de Identidad: 1042210651

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Eliana Rodriguez Moreno	1042210855.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Eliana 1042210855
Firma: Eliana
Nombre:
Documento de Identidad:

1977

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Leal

Trabajador	Documento de Identidad
Luis Fernando Ruiz	1104094396.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Luis Fernando Ruiz Leal
Documento de Identidad: 1104094396

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Yesenia.

Trabajador	Documento de Identidad
Yesica Diaz Cardenas.	21950783.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01- NOVIEMBRE- 2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Yesenia Diaz C
Firma:
Nombre: Yesenia Diaz C
Documento de Identidad: 21950783

1979

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Vicente Hernando Santa.	13889845

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Vicente Santa
Documento de Identidad:
13.889.845

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Yurian Alexandra Montoya	1096184135

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma:
Nombre: Yurian Alexandra Montoya Vasquez
Documento de Identidad: 1096184135

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Aide Del Carmen Cotero	42937786.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.



Firma: Aide del Carmen Cotero
Nombre:
Documento de Identidad: 42 937.786.

7982

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Blanca Mavio Funez	37575102

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Blanca Maria Funez cueto
Firma:
Nombre: Blanca Maria Funez cueto.
Documento de Identidad:
37575102.

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Juan David Ricardo Estrada	1042210521.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Juan David Ricardo Estrada
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 1042210521

1984

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Yorladis Agudelo.	1096211787.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Yorladis Agudelo.
Firma: Yorladis
Nombre: Yorladis
Documento de Identidad: 1096211787.

1985

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Aleyda Gonzalez	1096190651.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Aleyda Gonzalez Anaya
Firma:
Nombre: 1096190651
Documento de Identidad:

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Rosa María Sánchez	63462513

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Rosa S.
Firma: ROSA MARIA SANCHEZ
Nombre:
Documento de Identidad:
63462513

1987

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Carlos Heli Diaz Melgarejo	1042212040

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Carlos Heli Diaz.
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad:

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Emilse Galvan Mantilla.	21950123

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Emilce Galvan M.
Firma:
Nombre: Emilce Galvan M.
Documento de Identidad: 21.950.123

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Sorani Alejandra Fonce	1005190659.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Sorani Alejandra
Firma:
Nombre: Sorani Alejandra Fonce
Documento de Identidad: 1005190659

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Kelly Solany Aguirre.	1096248472

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01 - Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Kelly Solany A P.
Firma: Kelly Solany A P.
Nombre:
Documento de Identidad:
1096248472

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Domingo Manuel Quiroz.	3806527.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Firma: Domingo Manuel Quiroz Bohorquez
Nombre:
Documento de Identidad: 3'806527

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Ingrid Lisbeth Ramirez Castellanos	1096261512

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Ingrid R

Firma:
Nombre: Ingrid L. Ramirez C.
Documento de Identidad: 1096261514

1993

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

murcia

Trabajador	Documento de Identidad
Astrid Katerine Lopez	1001204559.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Astrid Lopez
Firma:
Nombre: Astrid Katherine Lopez
Documento de Identidad: 1001204559

1999

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Sandra Patricia Contreras Serrano	37578512

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Sandra Patricia contreras
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad: 37578512

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Sonilda Robles Rendon.	1042212666.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del. contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Sonilda Robles Rondón
Firma:
Nombre: Sonilda Robles Rondón
Documento de Identidad: 1042212666

1496

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó
E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Karol Andreg Rincon Amaris	1097182252

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Karol Rincon Amaris
Firma: Karol Rincon
Nombre:
Documento de Identidad: 1097182252

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Onix Daniela Jimenez Peña.	1005182654.

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-NOV-2024

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Onix Jimenez
Firma:
Nombre: Onix Daniela Jimenez Peña
Documento de Identidad: 1005182654.

Yondó, diciembre 30 de 2024

Señores:
Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. / Municipio De Yondó E.S.D.

Trabajador	Documento de Identidad
Maria Camila Montiel	1001815658

Por medio del presente escrito declaro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a **SALUPAISMA NIT. 900.904.251-7**, por todo concepto derivado del contrato de obra o labor suscrito el 01-Noviembre-24.

Con la firma del presente paz y salvo, el trabajador afirma haber recibido la liquidación y el pago total de los valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones pagos por horas extras, recargos, entre otros; y declara que el empleador no la deuda ningún otro valor relacionado con la relación de trabajo del cual a la fecha se declara su terminación.

Camila Castañeda

Firma:
Nombre: Maria Camila Peña Castañeda
Documento de Identidad: 1001815658