PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.7972737 DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL GUAINÍA
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7972737
OBJETO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LOS ANDENES DE CONEXIÓN ENTRE EL BLOQUE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO HASTA EL BIENESTAR AL APRENDIZ Y AMBIENTES DE FORMACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO REGIONAL GUAINÍA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE AGOSTO DE 2025
RAZÓN SOCIAL	SGIN SAS
CC o NIT	901512205-9
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.020.827.748
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO
VALOR INICIAL	OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 83.468.510)
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO. El pago se hará contra entrega del servicio objeto del presente contrato
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8025 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	27925 DEL 24 DE JUNIO DE 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 116.932.980,00)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 116.932.980,00)
SUPERVISOR	HÉCTOR MAURICIO PÁEZ GAVIRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ
MODIFICACIÓN NRO.	01
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	8025 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	27925 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
	[Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	[Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]

1	Garantizar que los bienes utilizados en desarrollo del contrato sean de primera calidad y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	**SI**	Se presenta informa
2	El transporte, cargue, descargue de los materiales serán asumidos por el contratista	**SI**	Se presenta certificado
3	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejerza la supervisión.	**SI**	cumple
4	Presentar de manera oportuna las facturas para el trámite de pago, con los precios ofertados.	**SI**	Se presenta facturas
5	Cumplir con las políticas que en materia ambiental tenga implementada la Entidad.	**SI**	Cumple
6	Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los Intereses legítimos del SENA.	**SI**	Cumple
7	Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.	**SI**	Entrega informe
8	Reemplazar los productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que Implique modificación al plazo de entrega, los productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	**SI**	Entrega garantía

9	Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	**SI**	Se presenta informe
10	EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos por lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	**SI**	Se presenta informe
11	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**SI**	Se presenta paz y salvo
12	En el caso que se requiera trabajo en alturas, garantizar el suministro de los andamios y elementos de protección al personal, el cual debe contar preparación y /o entrenamiento para trabajo en alturas de acuerdo a la normatividad vigente.	**SI**	Se presenta certificado
13	El contratista entregará cronograma de actividades con la fecha de finalización del proyecto.	**SI**	Se presenta cronograma
14	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	**SI**	Se presenta inform
Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo			
1	Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir los controles para los mismos.	**SI**	se presenta informe

2	Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud	**SI**	se presenta política
3	Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	**SI**	se presenta certificado
4	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL., donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	**SI**	se presenta planillas
5	Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: a. Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad b. Acta de entrega de elementos de protección personal c. Charlas preoperacionales d. Gestión del SISO de la obra e. Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra f. Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo.	**SI**	se presenta matriz
6	Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.	**SI**	se presenta foto
7	Cuando se haga uso o entrega de productos	**SI**	se presenta lista

	químicos se entrega Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.		
8	Cuando se haga uso o entrega de productos químicos, Entregar o estar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	**SI**	se presta informa
9	Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal.	**SI**	se presenta política
10	Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal.	**SI**	se presenta política
11	Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados.	**SI**	se presenta matriz
12	Matriz Legal actualizada.	**SI**	se presenta matriz
13	Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.	**SI**	se presenta matriz
14	Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	se presenta acta
15	Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral.	**SI**	se presenta acta
16	Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción	**SI**	se presenta plan
17	Plan de Emergencias.	**SI**	se presenta plan
18	Pagos *de* seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	**SI**	se presenta pagos

Obligaciones ambientales del contratista			
1	Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas	**SI**	se presenta informe
2	Garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado.	**SI**	se presenta informe
3	Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como: - manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de disposición de los escombros generados durante la obra. - Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)	**SI**	se presenta soportes
4	Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales.	**SI**	se presenta programa
5	Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)	**SI**	se presenta informe
6	Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando que, en caso de ser adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de los consumos de agua que se generen durante la construcción/adecuación.	**SI**	se presenta declaración
7	Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM. (este certificado será expedido por la empresa/negocio donde se compren los materiales)	**SI**	se presenta certificación

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍAS CONFORME ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	21-44-101473050		
CERTIFICADO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	24/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	26/06/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/06/2025	24/02/2026	$ 8,346,851.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	24/06/2025	24/08/2028	$ 4,173,426.00
Calidad del servicio	24/06/2025	24/02/2026	$16,693,702.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	21-40-101257167		
CERTIFICADO O No. ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	24/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	26/06/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	24/06/2025	24/08/2025	$ 284,700,000.00

GARANTIAS CONFORME ACTA DE INICIO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	21-44-101473050
CERTIFICADO	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2025

FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/07/2025	03/03/2025	$8,346,851.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	01/07/2025	31/08/2028	$4,173,426.00
Calidad del servicio	01/07/2025	03/03/2025	$16,693,702.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	21-40-101257167		
CERTIFICADO O No. ANEXO	ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2025		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	01/07/2025	31/08/2025	$284,700,000.00

GARANTIAS CONFORME ACTA ADICION

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	21-44-101473050		
CERTIFICADO	ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN	02/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	08/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/07/2025	03/03/2026	$11,693,298.00
Devolución del pago anticipado			

Salarios y prestaciones sociales	01/07/2025	31/08/2028	$ 5,846,649.00
Calidad del servicio	01/07/2025	03/03/2026	$23,386,596.00

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a los señalado en el contrato como consta en el acta de recibo final.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se dio cumplimiento a las políticas de la entidad, tanto ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas, teniendo en cuenta el formato "GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe FINAL de supervisión, suscrito por HÉCTOR MAURICIO PÁEZ GAVIRIA, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: septiembre de 2025 empleados**	**Planillas nro. 34658661- 34541536**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: octubre y noviembre de 2025 contratista**	**Planillas nro. 35415311 - 35415780**

[Seleccione:

Mediante certificación emitida del día 27 de octubre de 2025 la representante legal, MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA, identificada con C.C. 1020827748 de Bogotá, certifica que la empresa SGIN SERVICIO

GLOBAL DE INGENIERIA SAS con Nit. 901512205-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a HÉCTOR MAURICIO PÁEZ GAVIRIA con comunicación/mediante SECOP II de fecha 20 de junio de 2025, desde el 01 de julio de 2025, hasta la liquidación del contrato.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N/A

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$83.468.510

Valor adición o disminución del contrato	$ 33.464.470
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$116.932.980
Valor ejecutado	$116.932.980
Valor pagado	$0
Valor por pagar acta FINAL	$ 116.932.980
Valor a liberar	$ 0,00

En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el valor del acta FINAL, correspondiente al 100 %, una vez se cumplan con las condiciones de pago].

Para constancia se firma el 05 de diciembre de 2025.



Firmado digitalmente por Hector Mauricio Paez Gaviria

[**HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA**]
Supervisor del contrato

Elaboró: Holmer Ricardo Erazo Ortiz. Apoyo a la supervisión.



Firmado digitalmente por Holmer Ricardo Erazo Ortiz

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato [Cuando aplique.
- Copia de los modificatorios generados [Cuando aplique.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CIELO RAZO







EXCAVACIONES





CIMENTACION









CUBIERTA PASILLOS





CUBIERTA PASILLOS





ESTRUCTURA METALICA







MUROS SUPERBOARD







DESMONTE Y REHUBICACION DE LUMINARIAS





MARCOS DE ALUMINIO PARA LUMINARIAS





CANALES EN LAMINA GALVANIZADA









BAJANTES AGUAS LLEVIAS PVC





PLACA EN CONCRETO ANDEN



