## ACTA DE SUSPENSION NO. 01 SAMC-PNITA-05-2025

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** SAMC-PNITA-05-2025 | **FECHA:** 3 DE DICIEMBRE 2025 | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE PAMPLONITA | |
| **CONTRATISTA** | OBRAAMBIENTE SAS | |
| **SUPERVISOR** | YENY YURLEY CRUZ MONTES | |
| **CONTRATO:** | SAMC-PNITA-05-2025 | |
| **OBJETO** | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | NÚMERO | 12120307 |
| | FECHA | 03 DICIEMBRE 2025 |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | NÚMERO | 07 071201 |
| | FECHA | 12 DE JULIO DE 2025 |
| **POLIZA** | NUMERO | 475 47 994000074984 |
| | FECHA | 03-12-2025 |
| | AMPARO | Cumplimiento y Estabilidad de la Obra |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | VEINTE (20) DÍAS | |
| **FECHA DE INICIACION** | 05 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| **PRORROGA 01** | TREINTA (30) DIAS | |
| **FECHA DE PROGRAMADA TERMINACION INICIAL** | 23 DE ENERO DE 2026 | |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 21 DE ENERO DE 2026 | |

En el municipio de Pamplonita se reunieron el representante de OBRAAMBIENTE SAS, HENRY LIZCANO BAUTISTA y supervisor secretaria de planeación YENY YURLEY CRUZ MONTES, con el fin de llevar a cabo la suspensión de la ejecución del contrato SAMC-PNITA-05-2025.

Los motivos de la presente suspensión se dan a causa de retrasos debido a que los proveedores de materiales requeridos para la ejecución del contrato se encuentran reiniciando labores de manera progresiva, debido al período de vacaciones colectivas de inicio de año, situación que ha generado retrasos en la disponibilidad y suministro oportuno de los insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades contractuales. y se encuentran plasmadas en la solicitud de suspensión hecha por el contratista anexa al presente proceso.

Las partes contratantes en común acuerdo deciden suspender por un término, de quince (15) días o hasta que sean superados todos los percances y las consideraciones planteadas en el acta de comité.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**HENRY LIZCANO BAUTISTA**
R/L OBRAAMBIENTE SAS

YURLEY CRUZ M

**YENY YURLEY CRUZ MONTES**
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal
Supervisor

Proyecto: YENY YURLEY CRUZ MONTES. /Secretario de Planeación YCM
Aprobó: ANDRES PALENCIA. /asesor jurídico