1. DATOS GENERALES			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 400 DE 2025			
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", Y "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" PROYECTOS REGISTRADOS Y VIABILIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO LOS RADICADOS 13243 2025-EY 13242 2025-E		
CONVENIENTES	CAMILO OSPINA MARTINEZ – Alcalde del Municipio de La Plata (H). ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA - representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P. ALBERTO VARGAS ARIAS – Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TRES MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.087.774.514 MCTE).		
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del Convenio es de doce (12) meses contados a partir de la firma por las partes del Acta de Inicio.		
FECHA DEL ACTA DE INICIO	Diecinueve (19) de agosto de 2025		
SUPERVISOR DESIGNADO CAM	LEONEL FERNANDO OBREGON S - Profesional Especializado SGA		
SUPERVISOR DESIGNADO ALCALDIA	DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL –Directora Departamento Administrativo de Planeación Municipal		
No. DE PLANILLA APORTES SALUD, PENSIÓN y ARL	9491679902		
PERIODO EJECUTADO	19/09/2025 al 18/10/2025	**INFORME**	002 -2025
2. INFORMACIÓN FINANCIERA			
APORTE ALCALDIA	$ 639.312.833	RP No. 2025001286	
APORTE CAM	$ 2.398.461.681	RP No 2025001271 – RP 2025000008	
APORTE EMSERPLA	$ 50.000.000	RP No 430 - 431	
TOTAL CONTRATO	**$ 3.087.774.514**		

Cuenta Bancaria- Banco Davivienda	
No.	0772-0019-0872
Nombre	EMSERPLA - CONVENIO 400-2025
Clase	AHORROS

PAGOS REALIZADOS

DETALLE	VALOR	FECHA DE TRANSFERENCIA
DESEMBOLSO No.1 (CAM)	$ 783.489.790	11/09/2025
DESEMBOLSO No. 1 (ALCALDIA)	$639.312.833	08/09/2025
DESEMBOLSO No. 1 (EMSERPLA)		

3. DATOS CONTRATACION EMSERPLA ESP

PROYECTO 1 "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA"

CONTRATISTA	**CARLOS MARIO URRUTIA BASTIDAS 1.061.690.418 DE POPAYAN**	
No. de contrato	**CONTRATO DE OBRA 68 de 2025**	
OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".**	
VALOR	**MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**	**$ 1.390.508.297**
Plazo de Ejecución	**OCHO (08) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de Suscripción	**01 DE OCTUBRE DE 2025**	
Fecha de inicio	15 DE OCTUBRE	
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA- CUMPLIMIENTO 560-47-994000193863 RCE-560-994000036087	
FECHA DE TERMINACION	14 DE JUNIO DE 2026	
ESTADO	**EN EJECUCION**	

CONTRATISTA	**DANIEL TORRES BETANCOURTH** 14.135.682 DE IBAGUE- TOLIMA
No. de contrato	INTERVENTORIA 073 DE 2025
OBJETO	***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA N°068 PÚBLICA CUYO OBJETO ES:*** **"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES DE**

	ALCANTARILLADO SANITARIO EN QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.”	
VALOR	**NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA DEL 19%.**	**$ 97.378.850,00**
Plazo de Ejecución	**NUEVE (09) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de Suscripción	09 DE OCTUBRE DE 2025	
Fecha de inicio	15 DE OCTUBRE DE 2025	
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA-CUMPLIMIENTO 560-47-994000193974-REC-560-74-994000036129	
FECHA DE TERMINACION	14 DE JULIO DE 2026	
ESTADO	EN EJECUCION	

PROYECTO 2 “CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”

CONTRATISTA	**INVERSIONES NOVA ING S.A.S. NIT: 901.468.292-1 YEISON DUVAN VARÓN TRIANA 1.110.562.481 DE IBAGUÉ (T)**	
No. de contrato	CONTRATO DE OBRA 089 DE 2025	
OBJETO	**“CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”.**	
VALOR	**MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE**	**$ 1.493.985.822**
Plazo de Ejecución	**OCHO (08) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de Suscripción	**01 DE OCTUBRE DE 2025**	
Fecha de inicio	**10 OCTUBRE DE 2025**	
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA-CUMPLIMIENTO-560-47-99400013860-RCE-560-74-994000036085	
FECHA DE TERMINACION	**09 DE JUNIO DE 2026**	
ESTADO	EN EJECUCION	

CONTRATISTA	**MAIKOL ESTITH CANTOR QUIMBAYA**	
No. de contrato	INTERVENTORIA 072 DE 2025	
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.069 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA."**	
VALOR	**CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA DEL 19%.**	$ 104.625.090
Plazo de Ejecución	**NUEVE (09) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha de Suscripción	09 DE OCTUBRE DE 2025	
Fecha de inicio	10 DE OCTUBRE DE 2025	
GARANTIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA-560-47-9940000193881	
FECHA DE TERMINACION	09 DE JULIO DE 2026	
ESTADO	EN EJECUCION	

4. CUADRO DE CANTIDADES CONTRACTUALES ACTUALIZADO

PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA 068-2025, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL BARRIO TRANSPORTADORES HASTA PUENTE DE LA CALLE 12A EN EL BARRIO 7 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA					
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,1,1	Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles permanente y planos finales de la obra en formato CAD)	ML	479,54	$ 4.766,00	$ 2.285.488,00
1,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED PRINCIPAL**				
1,2,1	Excavación manual en material común. Incluye mano de obra, materiales y equipo	M3	330,23	$ 39.346,00	$ 12.993.230,00
1,2,2	Excavación a todo costo en roca. Incluye mano de obra, materiales, herramientas y equipos	M3	770,53	$ 152.468,00	$ 117.481.168,00
1,2,3	Relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra	M3	764,91	$ 29.342,00	$ 22.443.989,00
1,2,4	Recolección y cargue de material sobrante en lugar de obra. Incluye: herramienta menor, mano de obra, factor de expansión, transporte, desechos de botadero y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	261,25	$ 35.027,00	$ 9.150.804,00

1,2,5	Transporte de materiales sobrantes provenientes de la misma excavación y escombros de demolición de estructuras en concreto. Incluye factor de expansión	M3/KM	8.621,36	$ 2.080,00	$ 17.932.429,00
1,2,6	Entibado en tablero continuo de madera para profundidades entre 1.5 y 3.0m, comprende transporte, bajada, montaje e incluye tacos para apuntalamiento y todo lo necesario para garantizar la ejecución de la actividad	M2	1.710,27	$ 41.024,00	$ 70.162.116,00
1,3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA RED PRINCIPAL**				
1,3,1	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 10" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	487,94	$ 141.388,00	$ 68.988.861,00
1,3,2	Relleno con gravilla para cama de tubería diámetro de Ø1/2"-Ø1", incluye transporte al sitio de la obra, extendido y aplicación a la brecha.	M3	236,93	$ 192.213,00	$ 45.541.026,00
1,4	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN**				
1,4,1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	19,00	$ 5.030.250,00	$ 95.574.750,00
1,4,2	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De 2.0m a 4,0m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	3,00	$ 7.494.803,00	$ 22.484.409,00
1,5	**OTRAS ACTIVIDADES**				
1,5,1	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para encofrado de tubería y estructuras en concreto. Incluye suministro y transporte de materiales hasta el sitio de obra, herramientas, equipos y mano de obra.	M3	100,97	$ 1.072.361,00	$ 108.276.290,00
1,5,2	Acero figurado de 60,000 psi para reforzamiento de estructuras de protección y cimentación.	KG	7.061,30	$ 9.061,00	$ 63.982.439,00
		SUB TOTAL 1 COSTOS DIRECTOS			**$ 657.296.999,00**
2. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR QUEBRADA LOS MUERTOS SECTOR DIEGO DE OSPINA					
2,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
2,1,1	Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles permanente y planos finales de la obra en formato CAD)	ML	254,01	$ 4.766,00	$ 1.210.612,00
2,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED PRINCIPAL**				
2,2,1	Excavación manual en material común. Incluye mano de obra, materiales y equipo	M3	140,62	$ 39.346,00	$ 5.532.835,00
2,2,2	Excavación a todo costo en roca. Incluye mano de obra, materiales, herramientas y equipos	M3	328,10	$ 152.468,00	$ 50.024.751,00
2,2,3	Relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra	M3	313,60	$ 29.342,00	$ 9.201.651,00
2,2,4	Recolección y cargue de material sobrante en lugar de obra. Incluye: herramienta menor, mano de obra, factor de	M3	117,04	$ 35.027,00	$ 4.099.560,00

	expansión, transporte, desechos de botadero y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.				
2,2,5	Transporte de materiales sobrantes provenientes de la misma excavación y escombros de demolición de estructuras en concreto. Incluye factor de expansión	M3/KM	3.862,30	$ 2.080,00	$ 8.033.584,00
2,2,6	Entibado en tablero continuo de madera para profundidades entre 1.5 y 3.0m, comprende transporte, bajada, montaje e incluye tacos para apuntalamiento y todo lo necesario para garantizar la ejecución de la actividad	M2	482,50	$ 41.024,00	$ 19.794.080,00
2,3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA RED PRINCIPAL**				
2,3,1	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 8" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	173,39	$ 97.551,00	$ 16.914.368,00
2,3,2	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 10" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	86,22	$ 141.388,00	$ 12.190.473,00
2,3,4	Relleno con gravilla para cama de tubería diámetro de Ø1/2"-Ø1", incluye transporte al sitio de la obra, extendido y aplicación a la brecha.	M3	42,88	$ 192.213,00	$ 8.242.093,00
2,4	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN**				
2,4,1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	14,00	$ 5.030.250,00	$ 70.423.500,00
2,4,2	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De 2.0m a 4,0m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	1,00	$ 7.494.803,00	$ 7.494.803,00
2,5	**OTRAS ACTIVIDADES**				
2,5,1	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para encofrado de tubería y estructuras en concreto. Incluye suministro y transporte de materiales hasta el sitio de obra, herramientas, equipos y mano de obra.	M3	87,16	$ 1.072.361,00	$ 93.466.985,00
2,5,2	Acero figurado de 60,000 psi para reforzamiento de estructuras de protección y cimentación.	KG	6.288,67	$ 9.061,00	$ 56.981.639,00
2,5,3	Suministro e instalación de cercha metálica estructural según diseño en celosía con ángulo 3/16" con acabado en anticorrosivo y esmalte. Incluye transporte y sobreacarreo hasta sitio de instalación.	KG	822,53	$ 40.600,00	$ 33.394.718,00
		SUB TOTAL 2 COSTOS DIRECTOS			**$ 397.005.652,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1.054.302.651,00**
				ADMINISTRACIÓN. 22%	$ 231.946.583,00
				IMPREVISTOS. 1%	$ 10.543.027,00

				UTILIDAD. 2%	$ 21.086.053,00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS (25%)	$ 263.575.663,00
				COSTO SUBTOTAL	$ 1.317.878.314,00
4,0	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	UN	1,00	$72.629.983,00	$ 72.629.983,00
				COSTO TOTAL DE OBRA	$ 1.390.508.297,00

PRESUPUESTO INICIAL CONTRATO DE OBRA 069 DE 2025, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA".

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1. CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE MUSEÑAS SECTOR MIRADOR HASTA LA CARRERA 3E AVENIDA LIBERTADORES					
1,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1,1	Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles permanente y planos finales de la obra en formato CAD)	ML	763,70	$4.766,00	$ 3.639.794,00
1,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED PRINCIPAL				
1,2,1	Excavación mecánica en material común. Incluye mano de obra, materiales y equipo	M3	955,17	$ 19.471,00	$ 18.598.115,00
1,2,2	Excavación a todo costo en roca. Incluye mano de obra, materiales, herramientas y equipos	M3	1.432,76	$ 152.468,00	$ 218.450.052,00
1,2,3	Relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado en capas. incluye: equipo, herramienta y mano de obra	M3	1.789,19	$ 29.342,00	$ 52.498.413,00
1,2,4	Recolección y cargue de material sobrante en lugar de obra. Incluye: herramienta menor, mano de obra, factor de expansión, transporte, desechos de botadero y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	499,44	$ 35.027,00	$ 17.493.885,00
1,2,5	Transporte de materiales sobrantes provenientes de la misma excavación y escombros de demolición de estructuras en concreto. Incluye factor de expansión	M3/KM	16.481,38	$2.080,00	$ 34.281.270,00
1,2,6	Entibado en tablero continuo de madera para profundidades entre 1.5 y 3.0m, comprende transporte, bajada, montaje e incluye tacos para apuntalamiento y todo lo necesario para garantizar la ejecución de la actividad	M2	3.051,12	$ 41.024,00	$ 125.169.147,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA LA RED PRINCIPAL				
1,3,1	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 14" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	772,10	$ 278.848,00	$ 215.298.541,00
1,3,2	Suministro e instalación de Tubería PVC diámetro 8" Incluye: Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	ML	54,05	$ 97.551,00	$ 5.272.632,00
1,3,3	Relleno con gravilla para cama de tubería diámetro de Ø1/2"-Ø1", incluye transporte al sitio de la obra, extendido y aplicación a la brecha.	M3	436,89	$ 192.213,00	$ 83.975.938,00
1,4	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN				
1,4,1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico	UND	11,00	$ 5.030.250,00	$ 55.332.750,00

	pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.				
1,4,2	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. De 2.0m a 4,0m. desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de 40 kg. en hierro de 3/8", de diámetro interno 1,20 m. de espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF certificada de seguridad tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	11,00	$ 7.494.803,00	$ 82.442.833,00
1,5	**OTRAS ACTIVIDADES**				
1,5,5	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para encofrado de tubería y estructuras en concreto. Incluye suministro y transporte de materiales hasta el sitio de obra, herramientas, equipos y mano de obra.	M3	72,31	$ 1.072.361,00	$ 77.542.424,00
1,5,6	Acero figurado de 60,000 psi para reforzamiento de estructuras de protección y cimentación.	KG	16.458,12	$9.029,00	$ 148.600.365,00
		SUB TOTAL 1 COSTOS DIRECTOS			**$ 1.138.596.159,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1.138.596.159,00**
ADMINISTRACION. 22%	$ 250.491.155,00
IMPREVISTOS. 1%	$ 11.385.962,00
UTILIDAD. 2%	$ 22.771.923,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (25%)	**$ 284.649.040,00**
COSTO SUBTOTAL	**$ 1.423.245.199,00**

2,0	**PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (PGIO)**	UN	1,00	$ 70.740.623	$ 70.740.623,00
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 1.493.985.822,00**

5. BALANCE FINANCIERO CONTRATACION EMSERPLA

PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA No. 068-2025				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**AMORTIZACION**	**VALOR PAGADO**
ANTICIPO	**16/10/2025**	**$ 417.152.489**	**N/A**	**$ 417.152.489**

PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 073-2025				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**AMORTIZACION**	**VALOR PAGADO**
ANTICIPO				

PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA 069 DE 2025				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**AMORTIZACION**	**VALOR PAGADO**
ANTICIPO	**10/10/2025**	**$ 448.195.747**	**N/A**	**$ 448.195.747**

PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072 DE 2025			
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**AMORTIZACION**
ANTICIPO			

6. INFORME DE ACTIVIDADES

1. Durante el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, se llevó a cabo el proceso de contratación de los dos interceptores, conforme a lo establecido en el Convenio Interadministrativo. Una vez surtidos los trámites contractuales correspondientes, se procedió a la suscripción de las actas de inicio, dando apertura formal al desarrollo y ejecución de los proyectos, en cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y legales previstos.
2. A su vez los contratos de obra contaban con acta de inicio presentaron la respectiva de documentación según los requerimientos de la entidad para cobrar los anticipos del 30% como lo establece las causulas tercera

7. OBSERVACIONES

1- Una vez suscritas las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, se procedió a la ejecución de los componentes técnicos del proyecto, en los cuales se evaluaron diversos aspectos relevantes para su adecuado desarrollo. Dentro de las obligaciones contractuales de los contratistas se establece que todos los permisos y licencias requeridos para la ejecución de las obras deben ser tramitados directamente por el contratista. En este sentido, para la ejecución de los dos interceptores resulta indispensable la obtención del permiso de ocupación de cauce, requisito previo y necesario para el inicio de las actividades en campo.

8. CONCLUSIONES

2- Durante el período evaluado se adelantaron de manera oportuna los procesos contractuales de los dos interceptores, cumpliendo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 400 de 2025 y permitiendo dar inicio formal a los proyectos mediante la suscripción de las respectivas actas de inicio.

3- Con la firma de las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, se dio paso al desarrollo de los componentes técnicos del proyecto, verificando aspectos fundamentales para la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


4- Se estableció que la gestión y obtención de permisos y licencias, en especial el permiso de ocupación de cauce, constituye un requisito indispensable y de responsabilidad directa de los contratistas, siendo condición previa para el inicio de las actividades en campo.

5- Los contratistas de obra presentaron la documentación exigida por la Entidad, lo que permitió adelantar el trámite para el desembolso del anticipo del 30 %, conforme a lo estipulado en la Cláusula Tercera de los contratos, garantizando la disponibilidad de recursos para la ejecución inicial de los proyectos.

NOTA: Se anexa documentos soportes	**SI**	X	**NO**	

Relación anexos:

1. Planilla de seguridad social EMSERPLA ESP, dos (2) folios.
2. Contrato y acta de inicio de obra 069 de 2025, Soporte pago anticipo, Contrato y acta de inicio de interventoría 072 de 2025
3. Contrato y acta de inicio de obra 068 de 2025, Soporte pago anticipo, Contrato y acta de inicio de interventoría 073 de 2025
4. Extracto bancario.

ELABORADO POR		
LUIS GUILLERMO DEVIA	INGENIERO CIVIL DE APOYO	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	
VISADO POR		
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA	GERENTE	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813002781	2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUN DE LA PLATA HUILA EM	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA PLATA	CRA 3 No 2 04 ESQUINA	LA PLATA-HUILA	8370029	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1767604136	9491679902	E	2025/09/17	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$19,123,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LA PLATA (33 Afiliados)						$73,763,097	$11,865,500			$73,763,097	$3,056,700			$73,146,247	$2,927,100			$73,763,097	$1,212,200		$1,233,700	$61,800
Centro de Trabajo: 0.522 (11 Afiliados)						$29,849,154	$4,838,200			$29,849,154	$1,299,000			$29,849,154	$1,194,100			$29,849,154	$156,400		$1,233,700	$61,800
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (11 Afiliados)						$29,849,154	$4,838,200			$29,849,154	$1,299,000			$29,849,154	$1,194,100			$29,849,154	$156,400		$1,233,700	$61,800
1	CC	26424349	ACEVEDO DIANA	25-14	30	$3,727,432	$596,400	EPS037	30	$3,727,432	$149,100	CCF32	30	$3,727,432	$149,100	14-23	30	$3,727,432	$19,500	30	$0	$0
2	CC	34559488	BECOCHE LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	36376171	BONILLA MARIA	25-14	30	$3,727,432	$596,400	EPS037	30	$3,727,432	$149,100	CCF32	30	$3,727,432	$149,100	14-23	30	$3,727,432	$19,500	30	$0	$0
4	CC	1002981405	GUGU YESSICA	25-14	26	$1,233,700	$197,400	ESSC62	26	$1,233,700	$154,300	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$6,500	26	$1,233,700	$61,800
5	CC	1081397805	HERNANDEZ ANDRES	25-14	30	$6,209,658	$1,055,800	EPS005	30	$6,209,658	$248,400	CCF32	30	$6,209,658	$248,400	14-23	30	$6,209,658	$32,500	30	$0	$0
6	CC	1081399690	NEQUIPO MONICA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	1081404511	PERALTA ISABEL	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
8	CC	55064377	RAMIREZ INGRID	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
9	CC	36384244	VINASCO DIOSELINA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
10	CC	36383132	YASNO NANCY	25-14	30	$3,727,432	$596,400	EPS037	30	$3,727,432	$149,100	CCF32	30	$3,727,432	$149,100	14-23	30	$3,727,432	$19,500	30	$0	$0
11	CC	1081411636	YULE MARIA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.43600 (22 Afiliados)						$43,913,943	$7,027,300			$43,913,943	$1,757,700			$43,297,093	$1,733,000			$43,913,943	$1,055,800		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (22 Afiliados)						$43,913,943	$7,027,300			$43,913,943	$1,757,700			$43,297,093	$1,733,000			$43,913,943	$1,055,800		$0	$0
12	CC	12280907	ARBOLEDA DIEGO	25-14	30	$1,927,602	$308,500	EPS037	30	$1,927,602	$77,200	CCF32	30	$1,927,602	$77,200	14-23	30	$1,927,602	$47,000	30	$0	$0
13	CC	1081412957	ARDILA DIEGO	230301	30	$1,837,807	$294,100	EPS037	30	$1,837,807	$73,600	CCF32	30	$1,837,807	$73,600	14-23	30	$1,837,807	$44,800	30	$0	$0
14	CC	1081408715	ASTUDILLO YERSON	230301	30	$1,582,338	$253,200	EPS037	30	$1,582,338	$63,300	CCF32	30	$1,582,338	$63,300	14-23	30	$1,582,338	$38,600	30	$0	$0
15	CC	12283395	CASTAÑEDA WILSON	230201	17	$1,019,172	$163,100	EPS005	17	$1,019,172	$40,800	CCF32	17	$1,019,172	$40,800	14-23	17	$1,019,172	$24,900	17	$0	$0
16	CC	12283395	CASTAÑEDA WILSON	230201	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	0	$0	$0	14-23	13	$616,850	$0	0	$0	$0
17	CC	12278153	CEBALLES JESUS	230301	30	$1,892,780	$302,900	EPS005	30	$1,892,780	$75,800	CCF32	30	$1,892,780	$75,800	14-23	30	$1,892,780	$46,200	30	$0	$0
18	CC	12276109	CUELLAR FRANCY	230301	30	$1,834,795	$293,600	EPS005	30	$1,834,795	$73,400	CCF32	30	$1,834,795	$73,400	14-23	30	$1,834,795	$44,700	30	$0	$0
19	CC	12277939	DURAN MARCO	230301	30	$1,869,126	$299,100	EPS005	30	$1,869,126	$74,800	CCF32	30	$1,869,126	$74,800	14-23	30	$1,869,126	$45,600	30	$0	$0
20	CC	1081410423	HERNANDEZ CESAR	230301	30	$1,837,800	$294,100	EPS005	30	$1,837,800	$73,600	CCF32	30	$1,837,800	$73,600	14-23	30	$1,837,800	$44,800	30	$0	$0
21	CC	12282255	LOSADA CESAR	230201	30	$2,514,039	$402,300	EPS037	30	$2,514,039	$100,600	CCF32	30	$2,514,039	$100,600	14-23	30	$2,514,039	$61,300	30	$0	$0
22	CC	12280343	MEDINA WILFRAND	230301	30	$1,971,458	$315,500	EPS037	30	$1,971,458	$78,900	CCF32	30	$1,971,458	$78,900	14-23	30	$1,971,458	$48,100	30	$0	$0
23	CC	1081417599	MEDINA YEISSON	25-14	30	$2,295,145	$367,300	EPS037	30	$2,295,145	$91,900	CCF32	30	$2,295,145	$91,900	14-23	30	$2,295,145	$56,000	30	$0	$0
24	CC	1075296925	MEJIA ALBEIRO	25-14	30	$1,573,966	$251,900	EPS037	30	$1,573,966	$63,000	CCF32	30	$1,573,966	$63,000	14-23	30	$1,573,966	$38,400	30	$0	$0
25	CC	12280176	MORAN HARRISON	231001	30	$2,094,215	$335,100	EPS037	30	$2,094,215	$83,800	CCF32	30	$2,094,215	$83,800	14-23	30	$2,094,215	$51,100	30	$0	$0
26	CC	1081412166	ORTEGA BRAHIAN	230301	30	$2,384,431	$381,600	EPS005	30	$2,384,431	$95,400	CCF32	30	$2,384,431	$95,400	14-23	30	$2,384,431	$58,100	30	$0	$0
27	CC	1081392543	PAJOY HECTOR	230301	30	$1,515,361	$242,500	EPS037	30	$1,515,361	$60,700	CCF32	30	$1,515,361	$60,700	14-23	30	$1,515,361	$37,000	30	$0	$0
28	CC	1004303348	POLO DIEGO	230301	30	$1,834,795	$293,600	EPS037	30	$1,834,795	$73,400	CCF32	30	$1,834,795	$73,400	14-23	30	$1,834,795	$44,700	30	$0	$0
29	CC	12281436	POLO JOSE	230301	30	$2,626,763	$420,300	EPS005	30	$2,626,763	$105,100	CCF32	30	$2,626,763	$105,100	14-23	30	$2,626,763	$64,000	30	$0	$0
30	CC	1081421264	SANCHEZ HECTOR	230301	30	$2,629,691	$420,800	EPS037	30	$2,629,691	$105,200	CCF32	30	$2,629,691	$105,200	14-23	30	$2,629,691	$64,100	30	$0	$0
31	CC	12278903	TELLEZ WILLIAM	25-14	30	$2,050,272	$328,100	EPS037	30	$2,050,272	$82,100	CCF32	30	$2,050,272	$82,100	14-23	30	$2,050,272	$50,000	30	$0	$0
32	CC	12277550	TORRES ALEXANDER	230301	30	$1,887,922	$302,100	EPS037	30	$1,887,922	$75,600	CCF32	30	$1,887,922	$75,600	14-23	30	$1,887,922	$46,000	30	$0	$0
33	CC	12269813	TRUJILLO ALVARO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
34	CC	1081419788	VARGAS MIGUEL	230301	30	$2,694,115	$431,100	EPS037	30	$2,694,115	$107,800	CCF32	30	$2,694,115	$107,800	14-23	30	$2,694,115	$65,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(33)**			$73,763,097	$11,865,500			$73,763,097	$3,056,700			$73,146,247	$2,927,100			$73,763,097	$1,212,200		$1,233,700	$61,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813002781	2	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUN DE LA PLATA HUILA EM	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA PLATA	CRA 3 No 2 04 ESQUINA	LA PLATA-HUILA	8370029	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1767604136	9491679902	E	2025/09/17	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$19,123,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$11,865,500	$0	$0	$11,865,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$335,100	$0	$0	$335,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$4,618,200	$0	$0	$4,618,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,700,300	$0	$0	$5,700,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,211,900	$0	$0	$1,211,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,212,200	$0	$0	$1,212,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	33	$1,212,200	$0	$0	$1,212,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,927,100	$0	$0	$2,927,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	33	$2,927,100	$0	$0	$2,927,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$3,056,700	$0	$0	$3,056,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$154,300	$0	$0	$154,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,873,400	$0	$0	$1,873,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,029,000	$0	$0	$1,029,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$0	$0	$37,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$37,100	$0	$0	$37,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,700	$0	$0	$24,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$24,700	$0	$0	$24,700
TOTAL				**33**	**$19,123,300**	**$0**	**$0**	**$19,123,300**

2025/09/17 09:45 AM