NOCAIMA	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Código	
		Versión	1
		Fecha	28/09/2020
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	ACTA DE SUSPENSION		

SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	
PROCESO	Concurso de méritos abierto CMA 002-2025
CONTRATO No:	**CONTRATO DE OBRA No. 134 - 2025**
CONTRATISTA:	**CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS**
NIT:	901.224.769 - 5
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN MAURICIO RINCON TORRES
C.C.N°:	1.010.215.382 de Bogotá
OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 6 Y CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y TRANSVERSAL 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	$ 77.141.441,71
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 77.141.441,71
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	martes, 22 de julio de 2025
FECHA DE INICIO:	miércoles, 1 de octubre de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	martes, 30 de diciembre de 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	lunes, 29 de diciembre de 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	UN (1) mes
FECHA REINICIO:	miércoles, 28 de enero de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 30 de enero de 2026
FECHA ACTA AMPLIACIÓN N°1 DE SUSPENSIÓN N°1	lunes, 29 de diciembre de 2025
TIEMPO AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	UN (1) MES
FECHA REINICIO:	miércoles, 28 de enero de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 30 de enero de 2026

En Nocaima Cundinamarca, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: El ingeniero **JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE** en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, el contratista **CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS** identificado con nit 900.641.841-2 , representado legalmente por **FABIAN MAURICIO RINCON TORRES** identificado con **C.C.N°: 1.010.215.382 de Bogotá,** en calidad de **CONTRATISTA;** para dar **SUSPENSION** al contrato de obra **N° 134 de 2025.**

Observaciones: Oficio allegado por FABIAN MAURICIO RINCON TORRES, representante legal de CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS , donde se informa que el contratista de obra ha solicitado formalmente la suspensión temporal del contrato, debido a circunstancias operativas y logísticas que imposibilitan la continuidad de las actividades constructivas.
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de interventoría se encuentra directamente supeditada al desarrollo del contrato de obra, y que la suspensión de este último implica la inexistencia de actividades susceptibles de supervisión, control y seguimiento, se hace necesario suspender de manera concomitante el Contrato de Interventoría No. 134-2025, con el fin de mantener la coherencia técnica,administrativa y financiera entre ambos contratos, se hace indispensable realizar la suspensión del contrato de la referencia.

Para constancia se firma en Nocaima a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de 2025.

FIRMANTES:

JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Fabián Rincón T

CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS
FABIAN MAURICIO RINCON TORRES
(CONTRATISTA)

Elaboró:	DANIELA VILLAMIZAR SOLANO /APOYO PROFESIONAL SPIP
Proyectado por:	JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE/ SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
Revisado y Aprobado por:	JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE/ SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS