ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 – Ampliación 1
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA	No. 003 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. N° 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**FABIAN SUAREZ MARTINEZ** C.C. N° 7.164.637 de Tunja
SUPERVISORES	**TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** Secretaria de Planeación y Obras Públicas **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ** Jefe Unidad Servicios Públicos
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($99.365.000,00)
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
PRORROGA N° 1	SESENTA (60) DÍAS
PRORROGA N° 2	SESENTA (60) DÍAS
PRORROGA N° 3	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA N° 4	SESENTA (60) DÍAS
PRORROGA N° 5	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA REINICIO N° 1	OCHO (08) DE ABRIL DE 2025
FECHA SUSPENSIÓN N° 2	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025

A los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** Secretaria de Planeación y Obras Públicas, **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ** Jefe Unidad Servicios Públicos, en calidad de **SUPERVISORES** y **FABIAN SUAREZ MARTINEZ** identificado con C.C. N° 7.164.637 de Tunja, en su calidad de **CONTRATISTA** del presente contrato de consultoría N° 003 de 2024, para suscribir la presente acta de ampliación 1 a la suspensión No. 2 y:

CONSIDERANDO:

1. Que la totalidad de los productos exigidos en la cláusula segunda del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, han sido entregados al Municipio de Pauna.

2. Que el día 19 de noviembre de 2025 mediante oficio MDEVP-202572 el Mecanismo Departamental emitió lista de chequeo No. 3 para efectuar ajustes técnicos al proyecto.
3. Que el día 05 de diciembre de 2025 se dio respuesta a estos requerimientos y se remitió el enlace correspondiente al proyecto.
4. Que el día 24 de diciembre de 2025 mediante oficio MDEVP-202586 el Mecanismo Departamental emitió lista de chequeo No. 4 para efectuar nuevos ajustes técnicos al proyecto.
5. Que el día 21 de enero de 2026 se dio respuesta a estos requerimientos y se remitió el enlace correspondiente al proyecto debidamente ajustado.
6. Que el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - Boyacá necesita un plazo para llevar a cabo la evaluación técnica del estudio y su posterior aprobación
7. Que los supervisores del contrato avalan las razones expuestas por el contratista en el oficio radicado.

Por lo anterior,

ACUERDAN

1. Fijar como fecha de ampliación N° 1 de la suspensión N° 2 desde el día 23 de enero de 2026 por un término máximo treinta (30) días, del Contrato de consultoría No. 003 del 26 de septiembre de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA".
2. El contrato será reanudado una vez se superen las dificultades manifestadas anteriormente.

En constancia de lo anterior firma la presente acta de ampliación a la suspensión por lo que en ella intervinieron.

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
Contratista

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ G.
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Jefe Unidad Servicios Públicos
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre		**Nombre**		**Nombre**	
Quilian Villamil		TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.		TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.	
Nombre del documento	Acta de ampliación 1 a la suspensión N° 2 Contrato de Consultoria No. 003 de 2024			**Versión**	
Dependencia	Secretaria de Planeación y Obras	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:	Gestión Contractual		**Procedimiento:**	A.S.G.CDNJ.003	