	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — ACTA No: 3

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1562 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, RUTA 2902 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR

RESOLUCIÓN No.: 58 DE 2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1657 DE 2022 — CONTRATISTA: DRECO INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 01/02/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 62,318,002.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 62,318,002.00

PLAZO ACUMULADO: 3.25 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 04/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 21/03/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21/3/2023			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha MARZO		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 4,700,000.00		1.00	$ 4,700,000.00			2.00	$ 9,400,000.00	+	0.90	$ 4,230,000.00	0.83	$ 3,901,000.00	2.90	$ 13,630,000.00
2	1	Tecnólogo y/o inspector vial	$ 1,600,000.00		1.00	$ 1,600,000.00			2.00	$ 3,200,000.00	-	-1.50	$ (2,400,000.00)	0.00	$ -	0.50	$ 800,000.00
3	1	Conductor	$ 1,250,000.00		1.00	$ 1,250,000.00			2.00	$ 2,500,000.00	-	-2.00	$ (2,500,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
4	1	Recargo para actividades Nocturnas				$ 1,920,000.00				$ 3,840,000.00	-		$ (1,500,000.00)	0.10	$ 249,100.00	0.10	$ 2,340,000.00
		NO PREVISTOS															
NP1	1	Director de Interventoria	$ 6,000,000.00						0.40	$ 2,400,000.00	+	0.20	$ 1,200,000.00	0.10	$ 600,000.00	0.60	$ 3,600,000.00
NP24	1	Especialista Ambiental	$ 5,500,000.00						0.20	$ 1,100,000.00	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.20	$ 1,100,000.00
NP3	1	Especialista en Geotecnia	$ 5,500,000.00						0.20	$ 1,100,000.00	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.20	$ 1,100,000.00
NP4	1	Especialista en Pavimentos	$ 5,500,000.00						0.20	$ 1,100,000.00	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.20	$ 1,100,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 9,470,000.00**				**$ 24,640,000.00**			**$ (970,000.00)**		**$ 4,750,100.00**		**$ 23,670,000.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				1.90				$ 1.90			1.90		$ 1.90		1.90
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 17,993,000.00**				**$ 46,816,000.00**			**$ (1,843,000.00)**		**$ 9,025,190.00**		**$ 44,973,000.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
5	1	Vehiculo mayor a 2000 cc (Incluye combustible)	$ 3,900,000.00	mes	1.00	$ 3,900,000.00			2.00	$ 7,800,000.00	+	0.90	$ 3,510,000.00	0.83	$ 3,237,000.00	2.90	$ 11,310,000.00
6	1	Topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 2,000,000.00	Global (S/comprobante)	1.00	$ 2,000,000.00			2.00	$ 4,000,000.00	-	-1.40	$ (2,800,000.00)	0.00	$ -	0.60	$ 1,200,000.00
7	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1,000,000.00	mes (S/comprobante)	1.00	$ 1,000,000.00			2.00	$ 2,000,000.00	+	1.00	$ 1,000,000.00	0.83	$ 830,000.00	3.00	$ 3,000,000.00
8	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 50,000.00	mes (S/comprobante)	1.00	$ 50,000.00			3.00	$ 150,000.00	+	2.00	$ 100,000.00	2.00	$ 100,000.00	5.00	$ 250,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 24/04/2023 (Día / Mes / Año)

9	1	Comunicaciones	$ 25,000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 25,000,00			2,00	$ 50,000,00	+	1,00	$ 25,000,00	0,83	$ 20,750,00	3,00	$ 75,000,00
		NO PREVISTOS															
NP 5	1	Viaticos Directos y/o especialistas	$ 250,000.00	mes (S/comprobante)					6,00	$ 1,500,000.00			$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1,500,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 2,002,00			$ 8,000,00				$ 10,002,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6,975,000,00**				**$ 15,502,002,00**			**$ 1,843,000,00**		**$ 4,187,750,00**		**$ 17,345,002,00**
		VALOR FRENTE ADICIONAL				**$ 37,350,002,00**				**$ -**							**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 62,318,002,00**				**$ 62,318,002,00**			**$ -**		**$ 13,212,940,00**		**$ 62,318,002,00**
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ -				$ -							
		VALOR TOTAL obras e implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19 (H)= (E+F+G)				**$ 62,318,002,00**				**$ 62,318,002,00**			**$ -**		**$ 13,212,940,00**		**$ 62,318,002,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 62,318,002,00		$ 62,318,002,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:	$ 13,212,940,00		$ 13,212,940,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -		$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 49,105,062,00		$ 49,105,062,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,25
ADICIONAL	3
ACUMULADO	3,25
FALTANTE	1,17

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por Prorroga No 2 solicitada por 30 dias

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ZAIDA RAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 63202-212361 QND

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Revisión: Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Director Territorial — Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS — Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND — Firma (Suscribe segun su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A — Matrícula Profesional No. — Firma (Suscribe segun su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.