RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

El Doncello Caquetá, 26 de enero del 2026

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DONCELLO - CAQUETÁ
RECIBIDO
No. Radicado: 072
Fecha: 27-01-26 Hora: 10:28 am
Asunto: Subsanación informe
Anexos: 32 y 1 Libro de actas
Firma:

Ingeniera,
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las TIC
Municipio de El Doncello
Supervisora

ASUNTO: **Subsanación de informe final del contrato de obra pública No. COP-2025-006**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo **RAÚL POPO CARABALÍ**, identificado como representante legal de la empresa **RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, me permito hacer entrega formal de la documentación correspondiente al **informe final de obra**, en cumplimiento de los ajustes solicitados por parte de la supervisión del contrato. Dentro de los ajustes solicitados se encuentran:

- En el numeral 3 "Descripción física del municipio" no se consideró pertinente al contrato, por tal razón en el ajuste realizado **se modificó este ítem a "Descripción del proyecto" siendo la información suministrada en este ítem completamente pertinente al proyecto en mención.**
- En el Numeral 6.1 "discriminaci6n de AIU", se tenía una diferencia con los totales constatados donde indican que el valor total del costo directo con el total del AIU da $ 59.996.877,62 diferente al valor del contrato que es $59.996.878,00. **Este valor fue completamente ajustado al valor total del contrato.**
- En el informe siso, se hizo una relación de inducción al personal del día 14 11-2025, pero en los soportes la capacitación de ese día tiene como tema "uso adecuado de elementos de protección", la cual no corresponde a la que menciona en el presente jnforme. **Este ajuste se realizó modificando la fecha de 14 de noviembre por el 03 de noviembre que fue la fecha que se realizó la inducción al personal. Adicionalmente, se incluyeron más fotografías al registro fotográfico del informe SISO, tal y cómo fue solicitado por su despacho.**
- Las planillas adjuntas se presentan por un valor total y se deja los valores individuales de las personas afiliadas sin discriminado del valor pagado, se debe de discriminar uno a uno cual fue el valor pagado. Así, se presenta un cuadro relación con las planillas de María Camila Escobar Lozano, donde no aparece ninguna planilla en la documentación adjunto en el Numeral 6.4 "planillas de seguridad social ". De igual

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

manera, se relaciona una señora Angie Tobon Duarte. **Para solucionar esto, se discriminó el valor pagado de seguridad social de cada persona tal y como lo solicitaron, adicionalmente, se adjuntaron las planillas de María Camila Escobar y es importante mencionar, que la señora Angie Tobón no pertenece a la obra en mención, pero sí pertenece a la empresa, y al momento de liquidar la planilla no se separó, sin embargo se aclara que LA SEÑORA ANGIE NO PERTENECE A ESTA OBRA.**

- En el Numeral 6.5 "contratos del personal independiente", falta la firma del ingeniero Residente. **En esta nueva entrega se adjunta el contrato debidamente firmado.**
- En el Numeral 6.7 "Justificación de gastos de administración", se debe ajustar los numerales 1.1 y 1.2, donde mencionan que el personal de obra (ingeniero residente y maestro de obra), corresponde al 4% de la administración cuando este es diferente. **Ya se ajustaron los porcentajes, toda vez que el 96,20 % de los gastos de administración cuantificados en el discriminado a continuación, corresponden a los impuestos municipales (estampillas) para los contratos de obra y son de estricto cumplimiento, por ende son retenidos por el municipio antes de cualquier tipo de pago al contratista, mientras que el 3,80 % restante corresponde a una parte del salario del maestro de obra y el residente.**
- Se menciona factura de elementos de protecci6n del personal, no la adjunta. **Se adjunta dicha factura en esta entrega.**
- En el Numeral 7.1 "Acta de mayores y menores No.01", se debe de ajustar el texto. **Se ajustó el texto explicando lo realmente sucedido con la modificación de altura de la malla contra impacto.**
- Se debe de presentar bitácora diligenciada a mano y debe venir con las firmas del ingeniero residente y la SISO en los días que estuvo en obra. **Junto a este oficio se entrega la bitácora diligenciada a mano y debidamente firmada por el ingeniero residente y la profesional SST los días que estuvo en obra.**
- Se requiere ajustar los planos record en formato horizontal de tal manera que el del texto que sea legible y deben de venir firmado. **Se entrega el plano en horizontal y debidamente firmado por el representante legal.**

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

Raúl Popo Carabali
RL. RJC Grupo Empresarial S.A.S

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto corresponde al **mejoramiento integral de la cancha de mini fútbol del barrio Olímpico**, ubicada en el **municipio de El Doncello, departamento del Caquetá**. La ubicación exacta del área intervenida se presenta en la **imagen adjunta**, donde se identifica el entorno inmediato, los accesos principales y la relación de la cancha con las viviendas y vías cercanas del barrio.

La intervención tiene como objetivo principal **mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y aprovechamiento comunitario del escenario deportivo**, mediante la ejecución de obras civiles y la instalación de elementos complementarios que permitan un uso adecuado tanto en horario diurno como nocturno. El proyecto fue desarrollado considerando las condiciones reales del terreno, el uso previo del espacio por parte de la comunidad y la necesidad de controlar afectaciones externas como escorrentías superficiales provenientes de una cuneta existente.

Dentro de las actividades ejecutadas se incluyen trabajos de **limpieza y replanteo del área**, excavaciones manuales, rellenos con material seleccionado, construcción de **vigas de cimentación** con secciones variables ajustadas a la topografía del terreno, instalación de **tubos estructurales**, soldadura y fijación de **malla metálica perimetral**, así como la **aplicación de pintura mediante equipo de aspersión**, garantizando protección y durabilidad del cerramiento.

Adicionalmente, se construyó un **muro de contención** con el fin de evitar que el agua proveniente de la cuneta colindante ingrese a la cancha, protegiendo la superficie de juego y prolongando la vida útil de las obras ejecutadas. Como parte del fortalecimiento del uso comunitario del espacio, se realizó la **instalación de cuatro (4) reflectores** con su respectivo cableado eléctrico para iluminación nocturna y la **instalación de seis (6) bancas en PVC**, cada una sobre placas de concreto, brindando comodidad a los usuarios y espectadores.

El proyecto se ejecutó bajo supervisión técnica y con acompañamiento en seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los horarios establecidos, las condiciones climáticas del sector y las necesidades manifestadas por la comunidad del barrio Olímpico. Con estas intervenciones se busca consolidar la cancha como un **espacio seguro, funcional y adecuado para la recreación y el deporte**, contribuyendo al bienestar social del sector.




Ilustración 1. Ubicación del proyecto – Fuente: Google Earth.

4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

JAIR DIAZ DIAZ

Alcalde de El Doncello

REPRESENTANTE DEL CONSTRATISTA:

RAÚL POPO CARABALI

SUPERVISOR DEL CONTRATO

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

El municipio de El Doncello llevó a cabo un proceso de contratación estatal, con el fin de seleccionar un contratista de obra, que para este caso fue la empresa RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, quien fue la encargada de ejecutar el contrato de Obra Pública No COP-2025-006, que tenía como alcance el MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ. El contrato de obra cuenta con características específicas las cuales se detallan a continuación, y deben ser cumplidas por el contratista; dentro de los involucrados en la ejecución del contrato en referencia, se encuentra la máxima autoridad del municipio de El Doncello como ordenador del gasto y la secretaria de Planeación y de las TIC como supervisora del contrato de obra No COP-2025-006.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**JAIR DIAZ DIAZ** Alcalde Municipal
SUPERVISOR DEL CONTRATO	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATISTA

NÚMERO DEL CONTRATO	**COP – 2025 – 006**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ
NOMBRE CONTRATISTA	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	08 de octubre de 2025
FECHA DE INICIO	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION EFECTIVA	24 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (02) meses
VALOR INICIAL	$ 59.996.878

VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00
Valor Acta Final	$ 59.996.878
Valor a amortizar en el Acta Final	$ 0,00
Valor a pagar Acta Final	$ 59.996.878
Avance Ejecutado acumulado Porcentual en valor total	100%

Mediante Resolución No. 0572 del 08 de octubre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato No COP-2025-006 a RJC Grupo Empresarial S.A.S y se dio acta de inicio el 31 de octubre del mismo año, y se finalizó el 24 de diciembre del 2025, dando cumplimiento al plazo establecido contractualmente.

Es importante mencionar, el contrato fue ejecutado en su totalidad, es decir, que se dio cumplimiento al 100% de las actividades contratadas, ejecutando los CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 59.996.878) que se pactaron en la firma del contrato.

Finalmente, el contrato fue ejecutado en un (01) mes y veinticuatro (24) días.

6. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el desarrollo de la obra se realizaron algunos aspectos administrativos que se resumen a continuación:

- ✓ Revisión y estudio de documentos generados en la etapa precontractual
- ✓ Revisión del contrato de obra
- ✓ Chequeo equipo de trabajo
- ✓ Se realizó socialización del proyecto con comunidad beneficiada

6.1 Discriminación de AIU

El AIU es clave para garantizar la viabilidad económica del proyecto, pues permite cubrir los costos indirectos, gestionar riesgos y asegurar que el contratista obtenga una utilidad razonable. De esta manera en la propuesta económica se presentó un porcentaje del 25.00% correspondiente a la Administración, el cual se discrimina así:

DESGLOSE DE A.I.U							
	COSTO DIRECTO TOTAL						**$ 46.151.444,62**
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD P**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1	**PERSONAL DE OBRA**						
1,1	Residente de obra	Mes	1	50%	200.000	2,00	200.000
1,2	Maestro de obra	Mes	1	100%	119.219	2,00	238.439
	TOTAL PERSONAL DE OBRA						**438.438,72**
2	**OTROS - GASTOS GENERALES**						
2,1	Estampillas y descuentos						
2.1.1	Pro-universidad	Porcentaje	0,5%		59.996.878	1	299.984,39
2.1.2	Pro-Cultura	Porcentaje	2,0%		59.996.878	1	1.199.937,56
2.1.3	Pro-Ancianto	Porcentaje	4,0%		59.996.878	1	2.399.875,12
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder	Porcentaje	1,5%		59.996.878	1	899.953,17
2.1.5	Pro Electrificación	Porcentaje	1,0%		59.996.878	1	599.968,78
2.1.6	Pro Deporte	Porcentaje	2,5%		59.996.878	1	1.499.921,95
2.1.7	Pro Justicia	Porcentaje	2,0%		59.996.878	1	1.199.937,56
2.1.8	Fondo de Seguridad	Porcentaje	5,0%		59.996.878	1	2.999.843,90
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:						**11.099.422,43**
	TOTAL ADMINISTRACION				**25,00%**		**11.537.861,15**
	IMPREVISTOS				0%		0
	UTILIDAD				5%		2.307.572,23
	TOTAL AIU				**30%**		**13.845.433,38**

6.2 Discriminación de Factor Prestacional

El factor prestacional es el porcentaje del salario integral que corresponde a las prestaciones sociales que reciben los trabajadores, donde las prestaciones sociales corresponde a los beneficios adicionales que la empresa debe pagar a sus empleados, para el caso de las obras civiles, es común ver este factor afectando el salario base del personal ofrecido como equipo mínimo requerido, esto con el fin de que estos costos hagan parte de los gastos de administración, que para este caso no se aplica, toda vez, que no se tuvo en cuenta para la discriminación de la administración del contrato de obra No COP-2025-006.

ANALISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL				
1	**SALARIO**			
1.1	Mensual	$ 1.423.500,00	**A**	
1.2	Subsidio de Transporte	$ 200.000,00	**B**	
1.3	Salario Mensual	$ 1.623.500,00	**C**	
1.4	Anual (A/30x360)	$ 17.082.000,00	**D**	
1.5	Subsidio de Transporte anual (incluido en E)	$ 2.400.000,00		
1.6	Anual con Subsidio de Transporte	$ 19.482.000,00	**E**	
2	**SALARIO NOMINAL**			**114,05%**
2.1	Salario anual (360 días)	$ 17.082.000,00		100,00%
2.2	Subsidio de Transporte	$ 2.400.000,00		14,05%
3	**PRESTACIONES SOCIALES**			**21,83%**
3.1	Cesantias anuales	$ 1.623.500,00	30/360	8,33%
3.2	Intereses de Cesantías	$ 194.820,00	Cesantias 12%	1,00%
3.3	Pima - 30 días	$ 1.623.500,00	C x 100%	8,33%
3.4	Vacaciones - 15 días	$ 711.750,00	A x 50%	4,17%
4	**SEGURIDAD SOCIAL**			**22,96%**
4.1	Pensiones	$ 2.049.840,00		12,00%
4.2	Salud (afectado por la reforma tributaria)	$ 683.280,00		4,00%
4.3	Riesgos profesionales (ARL)	$ 1.188.907,20		6,96%
5	**APORTES PARAFISCALES**			**4,00%**
5.1	Caja de compensación familiar (Tener en cuenta Ley 1429 de 2010)	$ 683.280,00		4,00%
5.3	ICBF	$ -		0,00%
5.4	SENA	$ -		0,00%
6	**IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**			**1,00%**

6.2	Implementos de seguridad industrial	$ 170.820,00		1,00%
	VALOR REAL DEL SALARIO - 2025	**$ 28.411.697,20**		
	FACTOR PRESTACIONAL			**164,00%**

6.3 Relación pagos de seguridad social

La seguridad social es la protección que proporciona la empresa RJC GRUUPO EMPRESARIAL S.A.S a las personas involucradas en la ejecución del contrato de obra en referencia, de esta manera se garantiza el acceso a la asistencia médica, en particular en caso de enfermedad o accidente laboral.

Para el caso de esta obra se relacionan las planillas pagadas del maestro de obra, quien hace parte del equipo mínimo requerido, un ayudante hombre, una ayudante mujer, personal que está bajo la nómina de la empresa, y por otra parte el ingeniero residente junto con una profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo quienes están como independientes. Siendo todos fundamentales para el desarrollo de las actividades contractuales que dieron como resultado el MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ.

Representante Legal

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Noviembre	Raúl Popo Carabali	Representante Legal	9495668776	01/12/2025	E	$ 1.423.500	$ 440.900
Diciembre	Raúl Popo Carabali	Representante Legal	9497031178	09/01/2026	E	$ 1.423.500	$ 440.900

Personal mínimo Requerido

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Octubre	Harvin Andrés Bautista Puentes	Residente de Obra	9495665974	05/12/2025	Y	$ 474.500	$ 171.300
Octubre	Yhonatan Leal Rodriguez	Maestro de obra	9495664284	05/12/2025	E	$ 474.500	$ 149.300

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Noviembre	Harvin Andrés Bautista Puentes	Residente de Obra	9495666279	05/12/2025	Y	$ 1.423.500	$ 504.900
Noviembre	Yhonatan Leal Rodriguez	Maestro de obra	9496009270	05/12/2025	E	$ 1.423.500	$ 440.900
Diciembre	Harvin Andrés Bautista Puentes	Residente de Obra	9497730438	09/01/2026	Y	$ 1.138.800	$ 404.000
Diciembre	Yhonatan Leal Rodriguez	Maestro de obra	9497760551	09/01/2026	E	$ 1.138.800	$ 2.235.800

Personal Mano de Obra No calificada

MESES	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	DÍAS	VALOR PAGADO
Noviembre		9477695692	2025-12-05	Tipo E	
Afiliados		RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			$ 808.400
	Oficial	Yerinson Grajales Ortíz		IBC 1.186.250	$ 367.400
	Ayudante	Jhoyner Morales Bermudez		IBC 1.186.250	$ 367.400
	Ayudante	Jose Luis Vera Molano		IBC 237.250	$ 73.600
MESES	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	DÍAS	VALOR PAGADO
Noviembre		9496192493	10/12/2025	Tipo N	$ 293.800
	Ayudante	Jose Luis Vera Molano		IBC 1.186.250	$ 293.800

MESES	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	DÍAS	VALOR PAGADO
Diciembre		9497760551		Tipo E	
Afiliados		RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			$ 1.146.500
	Oficial	Yerinson Grajales Ortíz		IBC 1.138.800	$ 352.800
	Ayudante	Jhoyner Morales Bermudez		IBC 1.423.500	$ 440.900
	Ayudante	Jose Luis Vera Molano		IBC 1.138.800	$ 352.800

Personal Mano de Obra No calificada – Mujer

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Noviembre	Derly Katerine Agudelo Martínez	Mujer Ayudante	9496104296	10/12/2025	E	$ 1.423.500	$ 440.900

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

Diciembre	Derly Katerine Agudelo Martínez	Mujer Ayudante	9497760551	09/01/2026	E	$ 1.138.800	$ 2.235.800

Profesional SST – Independiente

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Octubre	María Camila Escobar Lozano	Profesional SST	1749059353	23/10/2025	I	$ 1.423.500	$ 469.000
Octubre	María Camila Escobar Lozano	Profesional SST	4635887296	19/12/2025	N	$ 1.423.500	$ 64.400
Noviembre	María Camila Escobar Lozano	Profesional SST	1749308159	27/11/2025	I	$ 1.423.500	$ 469.000
Noviembre	María Camila Escobar Lozano	Profesional SST	4635887822	19/12/2025	N	$ 1.423.500	$ 64.400
Diciembre	María Camila Escobar Lozano	Profesional SST	4635888195	19/12/2025	I	$ 1.423.500	$ 533.400

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

6.4 Planillas de Seguridad Social

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - Y	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1983667163	9495665974	Y	2025/11/12	2025/12/05	NEQUI	2	$171,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	10	$ 474.500	16%	SIN RIESGO	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000		SANITAS	10	$ 474.500	12,5%	$ 59.400	
															$ 76.000						$ 76.000						$ 59.400	

			CCF				RIESGOS						PARAFISCALES									
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0 $ 59.400			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	10	$ 474.500	6,96%	5	$ 33.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0																						
$ 59.400						$ 0						$ 33.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - Y	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1983667163	94956659 74	Y	2025/11/12	2025/12/05	NEQUI	23	$171,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$1,300	$0	$77,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$1,300	$0	$77,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$600	$0	$33,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$33,100	$600	$0	$33,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$59,400	$900	$0	$60,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	2	1	$59,400	$900	$0	$60,300
			6	1			$0	
TOTAL				1	$168,500	$2,800	$0	$171,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1983675679	9495664284	E	2025/11/12	2025/12/05	NEQUI	23	$149,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1116917986	LEAL RODRIGUEZ YHONATAN	Dependiente	0	No	No		X	2025/10/21																									
Total	Afiliados(1)																																			

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	10	$ 474.500	16%	SIN RIESGO	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000		NUEVA E.P.S.	10	$ 474.500	4%	$ 19.000	$
																					$ 76.000						$ 19.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 19.000		COMFACA	10	$ 474.500	4%	$ 19.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	10	$ 474.500	6,96%	5	$ 33.100	10	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 19.000						$ 19.000						$ 33.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1983675679	9495664284	E	2025/11/12	2025/12/05	NEQUI	23	$149,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$1,100	$0	$77,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$1,100	$0	$77,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$500	$0	$33,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$33,100	$500	$0	$33,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$300	$0	$19,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$19,000	$300	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$300	$0	$19,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$19,000	$300	$0	$19,300
TOTAL				1	$147,100	$2,200	$0	$149,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS	TV 7 14 18	El DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1966521383	9495668776	E	2025/12/10	2025/12/01	NEQUI	0	$881,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																										
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	ve
1	CC	1094966625	DUARTE TOBON ANGIE	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/01																								
2	CC	1048605	POPO CARABALI RAUL	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/01																								

Total **Afiliados(2)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		ASMET SALUD EPS SAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 455.600						$ 114.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 114.000						$ 114.000						$ 198.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1966521383	9495668776	E	2025/12/10	2025/12/01	NEQUI	0	$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$0	$0	$198,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$198,200	$0	$0	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$881,800	$0	$0	$881,800

2025/12/22 07:50 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - Y	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1983671501	94956662?9	Y	2025/12/10	2025/12/05	NEQUI	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	ve
1	CC	1016077519	BAUTISTA PUENTES HARVIN ANDRES	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irt	Fecha Inicio Irt	Fecha Fin Irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SANITAS	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 99.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - Y	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1983671501	9495666279	Y	2025/12/10	2025/12/05	NEQUI	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

2025/12/22 07:52 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1983678674	9496009270	E	2025/12/10	2025/12/05	NEQUI	0	$1,249,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$645,400	$0	$0	$645,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$607,400	$0	$0	$607,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,900	$0	$0	$280,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$280,900	$0	$0	$280,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$161,500	$0	$0	$161,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$161,500	$0	$0	$161,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$161,500	$0	$0	$161,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,500	$0	$0	$104,500
TOTAL				4	$1,249,300	$0	$0	$1,249,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1983678674	9496009270	E	2025/12/10	2025/12/05	NEQUI	0	$1,249,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION											SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	25	$ 1.186.250	16%	SIN RIESGO	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800		ASMET SALUD EPS SAS	25	$ 1.186.250	4%	$ 47.500	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	25	$ 1.186.250	16%	SIN RIESGO	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800		NUEVA E.P.S.	25	$ 1.186.250	4%	$ 47.500	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$ 237.250	16%	SIN RIESGO	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000		ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 237.250	4%	$ 9.500	$
																					$ 645.400						$ 161.500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF				RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 47.500		COMFACA	25	$ 1.186.250	4%	$ 47.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	25	$ 1.186.250	6,96%	5	$ 82.600	25	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 47.500		COMFACA	25	$ 1.186.250	4%	$ 47.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	25	$ 1.186.250	6,96%	5	$ 82.600	25	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 9.500		COMFACA	5	$ 237.250	4%	$ 9.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$ 237.250	6,96%	5	$ 16.600	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 161.500						$ 161.500						$ 280.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2071168059	9497760551	E	2026/01/13	2026/01/09	BANCOLOMBIA	0	$2,235,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1075286546	AGUDELO MARTINEZ DERLY KATERINE	Dependiente	0	No	No				X	2025/12/24																							
2	CC	1116915696	GRAJALES ORTIZ YERINSON	Dependiente	0	No	No				X	2025/12/24																							
3	CC	1116917966	LEAL RODRIGUEZ YHONATAN	Dependiente	0	No	No																											
4	CC	1116922598	MORALES BERMUDEZ JHOYNER	Dependiente	0	No	No																											
5	CC	30506246	RAMIREZ VASQUEZ LUCY	Dependiente	0	No	No		X	2025/12/17																								
6	CC	1127080040	VERA MOLANO JOSE LUIS	Dependiente	0	No	No				X	2025/12/24																							
Total		Afiliados(6)																																				

						SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	24	$ 1.138.800	16%	SIN RIESGO	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300		ASMET SALUD EPS SAS	24	$ 1.138.800	4%	$ 45.600	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	24	$ 1.138.800	16%	SIN RIESGO	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300		ASMET SALUD EPS SAS	24	$ 1.138.800	4%	$ 45.600	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	14	$ 664.300	16%	SIN RIESGO	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.300		ASMET SALUD EPS SAS	14	$ 664.300	12,5%	$ 83.100	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	16%	SIN RIESGO	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300		ASMET SALUD EPS SAS	24	$ 1.138.800	4%	$ 45.600	$
																					$ 1.108.800						$ 333.900	

aportes en línea

Planilla Integrada

	Total	EPS Destino	CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 45.600		COMFACA	24	$ 1.138.800	4%	$ 45.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$ 1.138.800	6,96%	5	$ 79.300	24	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 45.600		COMFACA	24	$ 1.138.800	4%	$ 45.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$ 1.138.800	6,96%	5	$ 79.300	24	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 83.100		COMFACA	14	$ 664.300	4%	$ 26.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14	$ 664.300	6,96%	5	$ 46.300	14	$ 664.300	2%	$ 13.300	3%	$20.000	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 45.600		COMFACA	24	$ 1.138.800	4%	$ 45.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$ 1.138.800	6,96%	5	$ 79.300	24	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 333.900						$ 277.400						$ 482.400				$ 13.300		$ 20.000		$ 0		$ 0	

2026/01/14 08:30 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2071168059	9497760551	E	2026/01/13	2026/01/09	BANCOLOMBIA	0	$2,235,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,108,800	$0	$0	$1,108,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$288,600	$0	$0	$288,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$820,200	$0	$0	$820,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$482,400	$0	$0	$482,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$482,400	$0	$0	$482,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$277,400	$0	$0	$277,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$277,400	$0	$0	$277,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$333,900	$0	$0	$333,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$219,900	$0	$0	$219,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$0	$13,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$13,300	$0	$0	$13,300
TOTAL				6	$2,235,800	$0	$0	$2,235,800

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1996371046	9496192493	N	2025/12/10	2025/12/10	NEQUI	0	$293,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1127080040	VERA MOLANO JOSE LUIS	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/26									A					-			c							
2	CC	1127080040	VERA MOLANO JOSE LUIS	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/06									C															

Total **Afiliados(1)**

2025/12/22 08:09 p. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	5	-$ 237.250	16%	SIN RIESGO	-$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 38.000		ASMET SALUD EPS SAS	5	-$ 237.250	4%	-$ 9.500	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	25	$ 1.186.250	16%	SIN RIESGO	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800		ASMET SALUD EPS SAS	25	$ 1.186.250	4%	$ 47.500	$
																					$ 151.800						$ 38.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	-$ 9.500		COMFACA	5	-$ 237.250	4%	-$ 9.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	-$ 237.250	6,96%	5	-$ 16.600	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 47.500		COMFACA	25	$ 1.186.250	4%	$ 47.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	25	$ 1.186.250	6,96%	5	$ 82.600	25	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 38.000						$ 38.000						$ 66.000				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1996371046	94961924 93	N	2025/12/10	2025/12/10	NEQUI	0	$293,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,800	$0	$0	$151,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,800	$0	$0	$151,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,000	$0	$0	$66,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$66,000	$0	$0	$66,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$293,800	$0	$0	$293,800

2025/12/22 08:09 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1996358211	9496104296	E	2025/12/10	2025/12/10	NEQUI	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1075286546	AGUDELO MARTINEZ DERLY KATERINE	Dependiente	0	No	No		X	2025/11/01																									

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		ASMET SALUD EPS SAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 227.800						$ 57.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 57.000						$ 57.000						$ 99.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS 2025	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699361	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1996358211	9496104296	E	2025/12/10	2025/12/10	NEQUI	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2071181883	9497031178	E	2026/01/13	2026/01/09	BANCOLOMBIA	0	5881,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vc
1	CC	1094966625	DUARTE TOBON ANGIE	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1048605	POPO CARABALI RAUL	Dependiente	0	No	No																												

Total Afiliados(2)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		ASMET SALUD EPS SAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 455.600						$ 114.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
.0	$ 57.000		COMFACA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 114.000						$ 114.000						$ 198.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - EMPLEADOS	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2071181883	9497031178	E	2026/01/13	2026/01/09	BANCOLOMBIA	0	$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$0	$0	$198,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$198,200	$0	$0	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$881,800	$0	$0	$881,800

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - Y	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2071194678	94977304 38	Y	2026/01/13	2026/01/09	BANCOLOMBIA	0	$404,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc					
1	CC	1016077519	BAUTISTA PUENTES HARVIN ANDRES	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No				1	2025/12/24																											
Total Afiliados(1)																																						

2026/01/14 08:23 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irt	Fecha Inicio Irt	Fecha Fin Irt	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	24	$ 1.138.800	16%	SIN RIESGO	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300		SANITAS	24	$ 1.138.800	12,5%	$ 142.400	$
																					$ 182.300						$ 142.400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 142.400			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$ 1.138.800	6,96%	5	$ 79.300	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 142.400						$ 0						$ 79.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901739541	4	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS - Y	TV 7 14 18	EL DONCELLO-CAQUETA	3208699861	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2071194678	9497730438	Y	2026/01/13	2026/01/09	BANCOLOMBIA	0	$404,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,300	$0	$0	$182,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$182,300	$0	$0	$182,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$79,300	$0	$0	$79,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$79,300	$0	$0	$79,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,400	$0	$0	$142,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$142,400	$0	$0	$142,400
TOTAL				1	$404,000	$0	$0	$404,000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCION:	CL 6 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			1749059353	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9994426274

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1109005852

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4635887296	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES octubre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	35				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999520784O
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	1749059353	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2025/10/23

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD								ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500										A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	11090058 5	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500										C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	11090058 5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500										R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	NUEVA EPS CM	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0	11090058 5	$ 64.400	0	$ 0	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 64.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 6 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1749308159			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994842974

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1109005852

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4635887822**	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995207805
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	1749338159	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2025/11/27

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4635888195	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9995207865

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.423.500	1109005852	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 533.400

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

6.5 Contratos del personal independiente

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Entre los suscritos a saber:

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, sociedad legalmente constituida, identificada con NIT **901.739.541-4**, representada legalmente por el señor **RAÚL POPO CARABALÍ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **10.486.051**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; y, por otra parte, **MARÍA CAMILA ESCOBAR LOZANO**, mayor de edad, profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.109.005.852**, quien actúa en calidad de **trabajadora independiente** y en adelante se denominará **LA CONTRATISTA**; han convenido celebrar el presente **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE contrata a LA CONTRATISTA para prestar sus servicios profesionales como **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)**, para el contrato de obra pública identificado con el número **COP-2025-006**, cuyo objeto es el **MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFÚTBOL DEL BARRIO OLÍMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ**.

SEGUNDA. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

LA CONTRATISTA se obliga a desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

- Implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la obra.
- Realizar inspecciones periódicas de seguridad en el frente de obra.
- Elaborar y socializar charlas de inducción y reinducción al personal.
- Verificar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Reportar y hacer seguimiento a incidentes y accidentes laborales.
- Apoyar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de SST.
- Elaborar informes de SST requeridos por la interventoría o entidad contratante.

TERCERA. PLAZO

El presente contrato tendrá una duración de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, o desde la fecha que determine EL CONTRATANTE, sin exceder el plazo del contrato de obra principal.

CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades objeto del presente contrato se ejecutarán en el **municipio de El Doncello, departamento del Caquetá**.

QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000)** mensuales, por concepto de honorarios profesionales.

El pago se realizará de manera mensual, previa certificación del cumplimiento de las actividades contratadas.

SEXTA. NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de **prestación de servicios profesionales**, por lo tanto **no genera relación laboral**, ni prestaciones sociales, ni subordinación alguna entre EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA, quien actúa de manera **independiente**.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Además de las señaladas, LA CONTRATISTA se obliga a:

- Ejecutar el objeto del contrato con diligencia y responsabilidad profesional.
- Mantener vigente su afiliación al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) como independiente, asumiendo el pago total de los aportes.
- Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Guardar confidencialidad sobre la información relacionada con el contrato y la obra.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EL CONTRATANTE se obliga a:

- Cancelar oportunamente los honorarios pactados.
- Facilitar el acceso a la obra y a la información necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.
- Permitir el desarrollo de las actividades de SST dentro del proyecto.

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

NOVENA. TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo, por incumplimiento de las obligaciones contractuales o por finalización del contrato de obra principal.

DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se rige por las disposiciones del **Código Civil y Comercial Colombiano**, y demás normas legales vigentes aplicables.

DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma en el municipio de **El Doncello, Caquetá**, a los 31 días del mes de Octubre de 2025.

EL CONTRATANTE

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 901.739.541-4

RAÚL POPO CARABALÍ
C.C. 10.486.051
Representante Legal

LA CONTRATISTA

MARÍA CAMILA ESCOBAR LOZANO
C.C. 1.109.005.852
Profesional SST

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE OBRA

Entre los suscritos a saber:

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, sociedad legalmente constituida, identificada con NIT **901.739.541-4**, representada legalmente por el señor **RAÚL POPO CARABALÍ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **10.486.051**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; y, por otra parte, **HARVIN BAUTISTA PUENTES**, mayor de edad, ingeniero, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.016.077.519**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; han convenido celebrar el presente **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como Residente de Obra**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE contrata a EL CONTRATISTA para prestar sus servicios profesionales como **RESIDENTE DE OBRA**, para el contrato de obra pública identificado con el número **COP-2025-006**, cuyo objeto es el **MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFÚTBOL DEL BARRIO OLÍMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ**.

SEGUNDA. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, entre otras, las siguientes actividades:

- Ejercer la residencia técnica de la obra conforme a los planos, especificaciones técnicas y contrato de obra.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades constructivas.
- Llevar bitácora de obra.
- Verificar cantidades de obra ejecutadas.
- Velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución.
- Apoyar la elaboración de informes técnicos requeridos por la entidad contratante.
- Velar por el cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud en el trabajo.

TERCERA. PLAZO

El presente contrato tendrá una duración de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, o desde la fecha que determine EL CONTRATANTE, sin exceder el plazo del contrato de obra principal.

CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades objeto del presente contrato se ejecutarán en el **municipio de El Doncello, departamento del Caquetá**.

QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA la suma de **CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)** mensuales, por concepto de honorarios profesionales, correspondientes a un **porcentaje de participación del 50%** dentro del equipo técnico del contrato.

El pago se realizará de manera mensual, previa verificación del cumplimiento de las actividades asignadas.

SEXTA. NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de **prestación de servicios profesionales**, por lo tanto, **no genera relación laboral**, ni prestaciones sociales, ni subordinación alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las ya señaladas, EL CONTRATISTA se obliga a:

- Ejecutar el objeto del contrato con diligencia, responsabilidad y ética profesional.
- Responder por la calidad técnica de las actividades desarrolladas.
- Afiliarse y mantenerse al día en el Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), asumiendo los costos correspondientes.
- Guardar confidencialidad sobre la información del contrato.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EL CONTRATANTE se obliga a:

- Pagar oportunamente los honorarios pactados.
- Suministrar la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual.
- Permitir el acceso a la obra y a la documentación requerida.

NOVENA. TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo, por incumplimiento de alguna de las partes o por finalización del contrato de obra principal.

DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se rige por las normas del **Código Civil y Comercial Colombiano**, y demás disposiciones legales vigentes.

DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma en el municipio de **El Doncello, Caquetá**, a los 31 días del mes de Octubre de 2025.

EL CONTRATANTE
RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 901.739.541-4

RAÚL POPO CARABALÍ
C.C. 10.486.051
Representante Legal

EL CONTRATISTA

HARVIN BAUTISTA PUENTES
C.C. 1.016.077.519
Ingeniero – Residente de Obra

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

6.6 Certificación de paz y salvo por pago de seguridad social y parafiscales

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 901.739.541-4

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICAN:

Que **RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, identificado con número de identificación tributaria No. 901.739.541-4; se encuentra a Paz y salvo en el pago de Aportes a la seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA), durante los 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 del 10 de Julio de 2003.

La presente certificación se expide en El Doncello Caquetá, a los quince (15) días del mes de enero de 2026

RAUL POPO CARABALI
C.C. No. 10.486.051 de Santander de Q.
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT. 901.739.541-4

DEYLI LORED ACOSTA GUEVARA
C.C. No. 1.116.918.611 de El Doncello
Contador Público
T.P. 308286-T

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 901.739.541-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 Z D 0 B A 0 C Z 8 A C 4 8 C Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEYLI LORED ACOSTA GUEVARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116918611 de EL DONCELLO (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 308286-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 901.739.541-4



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

308286-T

DEYLI LORED
ACOSTA GUEVARA
C.C. 1116918611
RES. INSCRIPCION 142 DEL 25/04/2023
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

357655 361390



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

6.7 Justificación de gastos de Administración

Los gastos de administración para el contrato en referencia, se encuentran soportados dentro del mismo informe final, toda vez que el 96,20 % de los gastos de administración cuantificados en el discriminado a continuación, corresponden a los impuestos municipales (estampillas) para los contratos de obra y son de estricto cumplimiento, por ende son retenidos por el municipio antes de cualquier tipo de pago al contratista, mientras que el 3,80 % restante corresponde a una parte del salario del maestro de obra y el residente, quienes hace parte del equipo mínimo requerido para participar en la selección del oferente, dicho salario se justifica con el pago de seguridad social, por los días que estuvo desarrollando la obra.

	DESCRIPCION	UND	CANTI	% DE PARTIC	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
1	**PERSONAL DE OBRA**							
1.1	Residente de obra	mes	1	50	200.000	2	200.000	Se soporta con la seguridad social del personal
1.2	Maestro de obra	mes	1	100	119.219	2	238.439	
	TOTAL PERSONAL DE OBRA						**438.438,72**	
2	**OTROS - GASTOS GENERALES**							
2.1	Estampillas y descuentos							
2.1.1	Pro-universidad	Porcentaje	0.5%		59.996.879	1	299.984,39	Gastos que son descontados por la entidad contratante y son debitados al momento de los pagos
2.1.2	Pro-Cultura	Porcentaje	2.0%		59.996.879	1	1.199.937,56	
2.1.3	Pro-Ancianato	Porcentaje	4.0%		59.996.879	1	2.399.875,12	
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e IMDER	Porcentaje	1.5%		59.996.879	1	899.953,17	
2.1.5	Pro Electrificación	Porcentaje	1.0%		59.996.879	1	599.968,78	
2.1.6	Pro Deporte	Porcentaje	2.5%		59.996.879	1	1.499.921,95	
2.1.7	Pro Justicia	Porcentaje	2.0%		59.996.879	1	1.199.937,56	
2.1.8	Fondo de Seguridad	Porcentaje	5.0%		59.996.879	1	2.999.843,90	
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:						11.099.422,43	
	TOTAL ADMINISTRACION				**25.00%**		**11.537.861,15**	

Con el fin de justificar los gatos destinados a los salarios del residente y el maestro de obra, a continuación, se presentan los contratos firmados con ambas personas, quienes hacen parte del equipo mínimo requerido y cuyo gasto está incluido en la administración. Es importante mencionar qué, el residente de obra está como independiente, mientras que el maestro de obra es dependiente a la empresa RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

6.8 Justificación de gastos de Factor Prestacional

Este gasto corresponde a los costos laborales con respecto a las leyes laborales, que establecen beneficios adicionales para los trabajadores más allá del salario básico. Este factor representa un coeficiente que incluye los costos asociados a las prestaciones sociales, beneficios legales y otros conceptos laborales obligatorios que el empleador debe pagar por cada trabajador.

Para este caso se justifica con la seguridad social presentada en el informe y con la siguiente factura de compra de elementos de protección para el personal que ejecutó la obra, este valor corresponde al 1% del valor total del factor prestacional.

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

6.8.1 FACTURA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

FERRE CHIQUI

LUCELI TABORDA ARANGO

Direccion: CL 6 CR 3 ESQ Brr. BELALCAZAR Telefono: 3118334406 - Ciudad: EL DONCELLO
Nit: 65,631,399-7 Responsable de IVA - Régimen Ordinario
FERRETERIA

Cliente: 901,739,541-4 RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Estab:
Dirección: TV 7 14 18 Barrio: OLIMPICO - Ciudad: El Doncello,Caquetá
Telefonos: 3102484225
Correo: rapoca91@gmail.com

Factura de Venta Electrónica FEV-40895
Fecha Doc: **22-diciembre-2025 06:31:13 p. m.**
Vendedor: VENDEDORPRINCIPAL LUCELLY TABORDA

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
01574	TAPA BOCA NEGRO DE TELA	1574		CAJA	31	1,100	0	28,655.46	19	5,444.54	34,100
03834	CASCO CONSTRUCCION PROFESIONAL BLANCO C. NORMA	3834		UNIDAD	6	26,000	0	131,092.44	19	24,907.56	156,000
01146	GUANTE INGENIERO REFORZADO	1146		PAR	25	11,000	0	231,092.44	19	43,907.56	275,000
07628	GAFA TIPO NORTON LENTE TRANSPARENTE	07628		UNIDAD	6	10,000	0	50,420.17	19	9,579.83	60,000
04352	TAPA OIDOS COPA CON CORDON PLASTICO	4352		UNIDAD	2	2,500	0	4,201.68	19	798.32	5,000

Numero de Items: 5 - Total Productos: 70

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	530,100	21/01/2026	40895	901,739,541
Total:	**530,100.00**			

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(QUINIENTOS TREINTA MIL CIEN)

Descuento:	**0**
Subtotal:	**445,462.19**
Impuestos:	**84,637.81**
Total Factura:	**530,100**

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa al 19%	445,462.19	84,637.81
Sin Impuestos	0	0

auxiliar		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764100770511 Vigente desde: 29/10/2025 hasta: 29/10/2027 Prefijo: FEV Del 40001 al 100000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :c45f978157213e56c06e7829dc7538998afbdbc56ef67f9182dbcf0f19d63eaa3fd0d3b8111655ee33bba8bf10816b7e Fecha Validación: 22-diciembre-2025 06:31 p. m.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

7.1 Acta de mayores y menores No 1

El contrato de obra No COP-2025-006, tuvo una modificación con respecto a sus cantidades iniciales, la obra se desarrolló mediante el acta de mayores y menores cantidades No 01, de fecha 12 de diciembre de 2025, en el que se resumen las variaciones en las cantidades, donde unas aumenta y las otras disminuyen, con el único fin de dar cumplimiento al alcance del contrato, que para este caso era el mejoramiento de la cancha de Minifutbol del barrio Olímpico del municipio de el Doncello – Caquetá.

Las variaciones en las cantidades de obra frente a las contratadas inicialmente se presentaron debido a ajustes realizados durante la ejecución del proyecto. En primer lugar, se propuso disminuir la altura de la malla contra impactos de 5,00 m a 4,00 m, lo que representó una reducción del área instalada de 150 m^2 a 120 m^2. Esta modificación se realizó tras evidenciar que en el área de intervención existen cuerdas de energía que interferían con la altura inicialmente prevista, por lo cual fue necesario ajustar la altura de la malla para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Adicionalmente, se incrementaron los ítems correspondientes a excavaciones, rellenos y concreto de 3.000 psi, dado que durante la ejecución de la obra se hizo necesaria la construcción de un muro de contención con el fin de desviar las aguas provenientes de la cuneta, las cuales estaban afectando la cancha.

Finalmente, se instalaron cuatro (4) reflectores y seis (6) bancas en PVC alrededor de la cancha de mini fútbol, atendiendo la solicitud realizada por la comunidad del barrio Olímpico ante la Secretaría de Planeación del municipio.

Es importante resaltar que, una vez finalizada la modificación contractual, se obtuvo un balance financiero que no afectó ni la correcta ejecución de la obra ni los intereses del contratista.

A continuación, se presenta el acta de mayores y menores cantidades No 1, con las respectivas memorias y justificaciones técnicas:

ACTA MODIFICATORIA No 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	12 de diciembre de 2025	
CONTRATISTA	RCI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**MODIFICATORIA**	01	
No. CONTRATO	COP-2025-006		**ELABORO**	RAUL POPO CARABALI	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 59.996.878,00	**VALOR ACTUAL**	$ 59.996.878,00	**PORCENTAJE**	0,00%

		CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 59.996.878**		**$ -**		**$ 59.996.878,00**
1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	48,00	4.771	$ 229.008	0,00	$ -	48,00	$ 229.008,00
1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	64,00	10.863	$ 695.232	0,00	$ -	64,00	$ 695.232,00
1.3	EXCAVACION MANUAL	M3	4,53	49.183	$ 222.799	0,17	$ 8.361,00	4,699981	$ 231.159,00
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,41	44.223	$ 18.131	4,05	$ 179.103,00	4,46	$ 197.235,00
2	**ESTRUCTURAL**								
2.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,45	551.154	$ 248.019	0,00	$ -	0,45	$ 248.019,00
2.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	1520,34	7.495	$ 11.394.948	0,00	$ -	1.520,34	$ 11.394.948,00
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	3,28	884.601	$ 2.901.431	2,12	$ 1.875.354,00	5,40	$ 4.776.845,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	150,00	293.723	$ 44.058.450	-30,00	$ -8.811.690,00	120,00	$ 35.246.760,00
INP.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANGAS EN PVC	UND	0,00	600.000	$ -	6,00	$ 3.600.000,00	6,00	$ 3.600.000,00
3	**COMPONENTE ELÉCTRICO**								
INP.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES	UND	0,00	787.218	$ -	4,00	$ 3.148.872,00	4,00	$ 3.148.872,00
4	**ASEO GENERAL**								
4.1	ASEO	GBL	1,00	228.800	$ 228.800	0,00	$ -	1,00	$ 228.800,00
					VALOR TOTAL	$ 59.996.878	$ -		$ 59.996.878,00

ADMINISTRACION	**A=**	25%
IMPREVISTOS	**I=**	0%
UTILIDAD	**U=**	5%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	59.996.878,00
VALOR AJUSTE	$	-
PORCENTAJE DE AJUSTE		0,00%
VALOR TOTAL	$	59.996.878,00

CONTRATISTA	ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR	Apoyo Profesional Sec. Planeación
RAUL POPO CARABALI	MILENA DIAZ	KASSANDRA MORENO OZORIO	ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
RCI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION	CPSP-2025-053
Nit. 901.739.541-4			

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	ELABORÓ	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	COP-2025-306			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	ITEM	INP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN PVC				UND	UND
				Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total
					Largo	Ancho	Alto		
				Alrededores de la cancha				6,00	6,00

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FECHA**	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	COP-2025-006		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO		

CAP	COMPONENTE ELÉCTRICO	ITEM	INP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES				UND	UND
				Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total
					Largo	Ancho	Alto		
				Alrededores de la cancha				4,00	4,00

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	ITEM	1.3	EXCAVACION MANUAL	UNO	M3



Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PILOTE	0,35	0,35	1,55	12	2,2785
VIGA	2,50	0,30	0,30	10	2,2500
MURO CONTENCIÓN	11,43	0,15	0,10	1	0,171481

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	ELABORÓ	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	ITEM	1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	UND	M3



Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
ESPALDAR VIGA	2,50	0,05	0,25	12,00	0,38
ESPALDAR PILOTE	0,05	0,05	1,50	10,00	0,04
LADO DE VIA TRANSVERSAL 68	15,00	1,00	0,15	1,00	2,25
LADO DE VIA TRANSVERSAL 7	12,00	1,00	0,15	1,00	1,80

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO			COP-2025-006	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	**ITEM**	2.3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	**UND**	M3



Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PILOTE	0,30	0,30	1,50	12,00	1,62
SOBRESALIENTES	0,40	0,25	0,25	4,00	0,10
VIGA A	2,50	0,25	0,25	5,00	0,78
VIGA B SECCION MAYOR	2,50	0,25	0,70	4,00	1,75
VIGA B SECCION NORMAL	2,50	0,25	0,25	1,00	0,16
MURO DE CONTENCION	11,30	0,12	0,40	1,00	0,54
PLACA EN CONCRETO PARA BANCAS	1,00	1,50	0,05	5,00	0,45

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	GDP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	**ITEM**	2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (INCLUYE PINTURA)				**UND**	M2
				Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
					Largo	**Ancho**	**Alto**		
				MALLA CONTRA IMPACTO	15.00		4.00	2.00	120.00



OBSERVACIONES:

Subtotal	120.00
Viene	0.00
TOTAL	120.00

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA ORDOÑEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Apoyo Profesional Sec. Planeación
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
CPSP-2025-053

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

7.2 Relación de pagos

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.996.878,00
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00
Valor Acta Final	$ 59.996.878,00
Valor a amortizar en el Acta Final	$ 0,00
Valor a pagar Acta Parcial No 1	$ 59.996.878,00
Avance Ejecutado acumulado Porcentual en valor total	100%
Saldo a favor del municipio	$ 0,00

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las normas contables y financieras vigentes, se presenta el informe financiero y contable correspondiente al Contrato No. COP-2025-006, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ.

El valor total del contrato asciende a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($59.996.878,00) moneda legal colombiana. Desde el punto de vista financiero, se deja constancia de que el contrato contempló la entrega de anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato, sin embargo, el contratista desistió de dicho anticipo y durante la ejecución del mismo no se realizaron pagos parciales ni actas de cobro intermedias. En consecuencia, a la fecha del presente informe, el valor ejecutado corresponde al 100% del valor contractual.

Por lo anterior, el cobro final que se presenta corresponde al pago total del contrato, por un valor de $59.996.878,00, el cual no presenta amortizaciones, descuentos por anticipo ni deducciones derivadas de pagos previos.

Desde el punto de vista contable, el contrato se registra como una obligación a cargo de la entidad contratante por el valor total pactado, quedando sujeto a la verificación del cumplimiento del objeto contractual y a la aprobación del acta final de obra y liquidación, conforme a los procedimientos establecidos.

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901.739.541-4

7.1.1 DESISTIMIENTO DEL ANTICIPO

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

El Doncello Caquetá, 03 de noviembre de 2025

Ingeniera,
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las TIC
Municipio de El Doncello
Departamento del Caquetá

ASUNTO: Desistimiento del anticipo del 50% – Contrato No. COP-2025-006

Respetados señores,

En mi calidad de representante legal de RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., identificada con NIT . 901.739.541-4, de manera atenta me permito manifestar formalmente el desistimiento voluntario del anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) pactado en el Contrato No. COP-2025-006, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO".

La presente decisión se adopta por conveniencia administrativa y financiera del contratista, informando que la ejecución del contrato se realizará con recursos propios, sin que ello afecte el cumplimiento del objeto contractual, el cronograma de actividades, la calidad de las obras ni las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales adquiridas.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente se tenga en cuenta este desistimiento para los trámites administrativos y contractuales a que haya lugar, dejando constancia de que no se realizará solicitud alguna relacionada con el giro del anticipo establecido en el contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

R.L. RAÚL POPO CARABALI
RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

7.2 Factura

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7491cde50eb0c76e226518223ccd2099b18c0bf0a0770c4e78ce7055217a112cb9af1c27f1d994c44b365f99b6e8e79f

Número de Factura: FE2-3
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nombre Comercial: RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit del Emisor: 901739541
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: El Doncello
Dirección: TV 7 14 18 BRR OLIMPICO
Teléfono / Móvil: 3208699861
Correo: rapoca91@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO EL DONCELLO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095760
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: El Doncello
Dirección: CR 4 CL 3 ESQ ALCALDIA,
Teléfono / Móvil: 6084310609
Correo: alcaldia@eldoncello-caqueta.gov.co


Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$ 46.151.445,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.151.445,00
2	03	ADMINISTRACION 25%	WSD	1,00	$ 11.537.861,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.537.861,00
3	04	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$ 2.307.572,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.307.572,00

Notas Finales

COP-2025-006 "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO"
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2025 18:38:05
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 18:38:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	59996878
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto factura	59996878
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	59996878
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 59996878

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	59.996.878,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto factura	59.996.878,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	59.996.878,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 59.996.878,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086797776 Rango desde: 1 Rango hasta: 10 Vigencia: 2027-01-07

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

7.3 Certificado de cuenta bancaria

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9017395414, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-752-03-00976-1, con una antigüedad de DOS (2) año(s).

Se expide en EL DONCELLO, a los quince (15) días del mes de enero de 2026, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
OF. EL DONCELLO - CAQUETÁ

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

8. INFORME JURIDICO

FECHA DEL CONTRATO	08 de octubre de 2025
FECHA DE INICIO	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	24 de diciembre de 2025

8.1 Amparos del contrato

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA – CONTRATO (ANEXO 0)

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100059310	10/10/2025	10/06/2026	$ 11.999.375,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100059310	10/10/2025	10/06/2026	$ 29.998.439,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100059310	10/12/2025	10/12/2030	$ 11.999.375,60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100059310	10/10/2025	10/12/2028	$ 5.999.687.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011196	10/10/2025	10/12/2025	$427.050.000

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA – ACTA DE INICO (ANEXO 2)

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/10/2025	01/07/2026	$ 11.999.375,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/10/2025	01/07/2026	$ 29.998.439,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/12/2025	31/12/2030	$ 11.999.375,60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/10/2025	31/12/2028	$ 5.999.687.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011481	31/10/2025	31/12/2025	$427.050.000

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA – ACTA DE TERMINACIÓN (ANEXO 3)

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/10/2025	01/07/2026	$ 11.999.375,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/10/2025	01/07/2026	$ 29.998.439,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	24/12/2025	24/12/2030	$ 11.999.375,60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060970	31/10/2025	31/12/2028	$ 5.999.687.80

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

8.2 Certificado de existencia y representación legal Cámara y comercio

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/11/2025 - 15:27:05
Recibo No. S001419962, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7jmzTTfTw8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 901739541-4
Domicilio: El Doncello, Caquetá

MATRÍCULA

Matrícula No: 130559
Fecha de matrícula: 02 de agosto de 2023
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TRANSVERSAL 7 14 18
Barrio : OLIMPICO
Municipio : El Doncello, Caquetá
Correo electrónico : rapoca91@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3102484225
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : TRANSVERSAL 7 14 18
Barrio : OLIMPICO
Municipio : El Doncello, Caquetá
Correo electrónico de notificación : rapoca91@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 10 de enero de 2023 de la Acto Constitutivo de Florencia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2023, con el No. 16883 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada MUNDIAL DE LLANTAS CAQUETA S.A.S.

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/11/2025 - 15:27:05
Recibo No. S001419962, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7JmzTTfTw8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 3 del 28 de agosto de 2024 de la Asamblea de Florencia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2024, con el No. 18667 del Libro IX, se decretó SE REGISTRA LA REFORMA ESTATUTARIA DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE AHORA EN ADELANTE SE DENOMINARA: RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Por Acta No. 3 del 28 de agosto de 2024 de la Asamblea de Florencia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2024, con el No. 18668 del Libro IX, se decretó SE REGISTRA LA REFORMA ESTATUTARIA DE CAMBIO DE DOMICILIO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA, A EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

la sociedad tendrá como objeto principal: construcción de obras de ingeniería civil, de proyectos de servicio público, instalaciones eléctricas y de fontanería, construcción de edificios residenciales y no residenciales terminado y acabo de los mismos, obras de ingeniería civil, construcción de vías, pavimentación de las mismas en asfáltica natural, en caliente y en concreto, construcción de obras de arte(alcantarillas) acueductos, placa huella y alcantarillados, preparación de terrenos para la realización de diferentes obras de ingeniería civil. Además realizara consultoría, interventoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación, construcción de obras de ingeniería civil y mantenimiento de las mismas, adecuación, mantenimiento y suministro de materiales en relación con el uso, manejo, administración, conservación, rehabilitación de los recursos naturales, saneamiento básico y medio ambiente, construcción de viviendas de interés social familiares con entidades públicas y privadas, así mismo podrá complementariamente desarrollar actividades conexas como; diseño, mantenimiento y ejecución de obras civiles, arquitectónicas y eléctricas. Servicio de consultoría en obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario, interventoría en el área de obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario. Servicio de asesorías administrativas, económicas, civiles, ambientales, agropecuarias y gubernamentales tanto con personas de derecho público como de derecho privado. Capacitaciones ambientales, administrativas y agropecuarias. Suministro institucional de dotaciones textiles y de seguridad industrial. Comercialización de productos veterinarios y agrícolas. Importación, compra, venta, comercialización, montaje, instalación de llantas, rines y accesorios para todo tipo de vehículos, alineación y balanceo, repuestos menores de automóviles, lavado exterior, cera liquida, cera espuma, lavado de motor, aspirado de interiores, aspirado de cajuela, aromatizantes, aspiradoconsultoría, interventoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación transcripción de datos y otros servicios de apoyo a las empresas, los

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/11/2025 - 15:27:05
Recibo No. S001419962, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7jmzTTfTw8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

servicios de apoyo de secretaría, edición y corrección de pruebas de documentos y libros, preparación de documentos, actividades de asesoramiento y representación de clientes ante autoridades competentes, registro de transacciones comerciales de empresas públicas y privadas, otras actividades de servicio de apoyo a las empresas, suministro, comercialización y distribución de toda clase de juguetería, papelería en general y juegos didácticos, dotaciones en general para entidades públicas y privadas. Consultoría, interventoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación en construcción de obras civiles, adecuación, mantenimiento y suministro de materiales en relación con el uso, construcción de toda clase de cielo raso; manejo, administración, conservación, rehabilitación de los recursos naturales, saneamiento básico y medio ambiente. topografía, elaboración de peritajes, avalúos, emisión de conceptos técnicos sobre predios rurales, elaboración de estudios y proyectos sobre desarrollo urbano y rural, estudios de suelos con fines agrológicos, forestales, de riesgo y de producción agropecuaria, inspecciones oculares en procedimientos administrativos agrarios, diligencias de clarificación de la propiedad, extinción de dominio, deslinde o delimitación de ciénagas, formación, actualización topográfica de predios y/o zonas de desarrollo de uso y tenencia de la tierra, levantamientos topográficos, catastrales, fotogramétricos, geodésicos, estudios de valoración parcelaciones, englobe y desemglobe, estudios de suelos y estudios hidráulicos. Diseño, mantenimiento y ejecución de obras civiles, arquitectónicas, suministro y mantenimiento de redes eléctricas y sus derivados y anexos de la parte eléctrica. Servicio de consultoría en obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario, interventoría en el área de obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario. Realización, formulación, ejecución y consultorías de proyectos, civiles ambientales, mineros, sociales y formulación y consultoría de políticas públicas. la explotación de minas de material de arrastre y/o cantera. Servicio de asesorías administrativas, económicas, civiles, ambientales, agropecuarias y gubernamentales tanto con personas de derecho público, como de derecho privado. Capacitaciones ambientales, administrativas y agropecuarias. Suministro institucional de dotaciones textiles y de seguridad industrial. Comercialización de productos veterinarios y agrícolas. Suministro de material publicitario, litográfico y carpas. suministro de equipos de cómputo, celulares, fotocopiadoras, impresoras, cámaras digitales y de circuito cerrado, scanner , papelería en general, escritorio y sillas para oficinas, toda clase de dotaciones escolares y para empresas públicas o privadas, venta e instalación de software para empresas paralelamente, la sociedad desarrollará actividades comerciales de adquisición, procesamiento, transformación, y en general, la distribución y venta bajo cualquier modalidad comercial, incluyendo venta, comercialización , exportación e importación y suministro, de toda clase de mercancías y productos nacionales y extranjeros, incluidos artículos farmacéuticos , elementos médicos y afines, al por mayor y/o al detal, comercialización y suministro de frutas y verduras, carnes, rojas, blancas y otros productos cárnicos, del mar, pescado, mariscos y productos conexos, alimentos y comestibles, bebidas, licores, huevos, granos, víveres y abarrotes, confiterías y otros alimentos, cigarrillos, tabacos, productos derivados, productos de panadería y pastelería, farmacéuticos, medicinales, de perfumería, tocador, cosméticos, jabones y productos de limpieza;

alimentos para mascotas y animales en general, artículos eléctricos y electrónicos para el hogar, papel y cartón, libros, revistas, periódicos, cuadernos y papelería en general, venta al por menor de cristales, lozas, porcelana, menaje, cristalerías, muebles, incluye colchones, lámparas, apliques y similares, aparatos, artículos de uso doméstico; ferretería y materiales de construcción, tubería de alta presión y para alcantarillado, pinturas, barnices y lacas, productos de vidrio, artículos fotográficos, juguetes, comercio y suministro de máquinas y equipos de oficina, artículos de escritorio en general, máquinas expendedoras, productos textiles, prendas de vestir, calzado y todo lo relacionado con la canasta familiar, materias primas agrícolas, partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, animales vivos, productos pecuarios, lanas, pieles, cueros sin procesar, instrumentos científicos, quirúrgicos, medico quirúrgicos, enseres domésticos, maquinaria agrícola y forestal, maquinaria metalúrgica, maquinaria para la minería, maquinaria para la construcción, maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, maquinaria y equipo de transporte, herramientas, producto de aseo de uso industrial, suministro de productos de aseo y limpieza para piscinas. Realización de toda clase de eventos, servicio de restaurante, servicio de hospedaje, suministro de comidas preparadas, rápidas, refrigerios, servicio de parqueadero. Servicios de mantenimiento y reparación de todo tipo de maquinaria y equipo incluyendo equipos de computación y comunicación. Venta y alquiler de maquinaria industrial, pesada y toda clase vehículos; dar o tomar en arrendamiento locales comerciales, recibir o dar en arrendamiento o a otro título de mera tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio dentro de sus establecimientos mercantiles, equipos, elementos y enseres destinados a la explotación de negocios de distribución de mercancías o productos y a la presentación de servicios complementarios. constituir, financiar, promover y concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la constitución de empresas o negocios que tengan por muebles o inmuebles, corporales o incorporales, requeridos para la realización del objeto social; e igualmente adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en sociedades comerciales o civiles, títulos valores de todas clases con fines de inversión estable, o como inversión de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley; promover y constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades comprendidas dentro del objeto social que se deja indicado, fusionarse con ellas o con otras compañías, absorberlas o escindirse; adquirir marcas, emblemas, nombres comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas por la sociedad. la sociedad actuara como asesora en apoyo logístico en la organización de eventos en las etapas de diseño, planificación, producción y suministro de materiales y elementos para congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones o actividades que involucren la comunidad y/o las instituciones de derecho público y privado del orden local, nacional o

internacional para lo cual, específicamente desarrollara las siguientes actividades: suministro de implementos deportivos, dotación para instituciones educativas, servicio de alimentación, mantenimiento de parques, zonas verdes y alcantarillados, fomentar la cultura, la recreación, el deporte y todas aquellas que integren y beneficien la comunidad en general. Constituir, financiar, promover y concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la constitución de empresas o negocios que tengan por objeto la producción de objetos, mercancías, artículos o elementos o la prestación de servicios relacionados con la explotación de los establecimientos comerciales de que tratan los aportes precedentes, y vincularse a dichas empresas en calidad de asociada, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá adquirir bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, requeridos para la realización del objeto social; e igualmente adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en sociedades comerciales o civiles, títulos valores de todas clases con fines de inversión estable, o como inversión de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley; efectuar inversiones transitorias en valores de pronta liquidez con fines de utilización productiva temporal de sobrantes de efectivo o excesos de liquidez u otras disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de los negocios; importar y exportar mercancías, productos, manufacturas de todo género; emitir bonos y/o papeles comerciales u otros títulos de emisión masiva autorizados por las normas legales o reglamentarias para colocación pública, tomar dinero en mutuo, desarrollar o celebrar operaciones de factoring en firme con recursos propios, constituir garantías sobre sus bienes, muebles o inmuebles, y celebrar las operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros activos, o asegurar el suministro de bienes y/o servicios, unos u otros necesarios para el desarrollo de la empresa; actuar como agente o representante de empresarios nacionales o extranjeros, y celebrar toda clase de contratos relacionados con la distribución de mercancías y/ o venta de bienes y servicios; promover y constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades comprendidas dentro del objeto social que se deja indicado, fusionarse con ellas o con otras compañías, absorberlas, o escindirse; adquirir marcas, emblemas, nombres comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas por la sociedad, de igual manera podrá desarrollar cualquier actividad comercial o civil, licita permitida por la legislación colombiana, según lo estipula la ley 1258 de 2008.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	50,00

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/11/2025 - 15:27:05
Recibo No. S001419962, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7jmzTTfTw8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representacion legal de la sociedad y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo del gerente, persona que puede ser asociado o no asociado, la sociedad podra nombrar un subgerente quien remplazara al gerente en sus ausencias temporales y absolutas, con las mismas atribuciones y facultades de este.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente y su suplente además de las funciones y atribuciones legales, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos para la ejecución del objeto social o las actividades directamente relacionadas con la existencia y funcionamiento de la sociedad, que no hayan sido atribuidas expresamente a otro órgano social. El cual tendrá las siguientes funciones: Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 2) Ejercer la representación legal de la sociedad en todos los actos y negocios sociales, pudiendo delegarla en el suplente. 3) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante terceros y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo constituir mandatarios o apoderados judiciales y extrajudiciales. 4) Celebrar libremente los actos y contratos relacionados con el desarrollo del objeto social. 5) Convocar a la asamblea general de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. 6) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos. 7) Presentar a la asamblea general, los estados financieros del ejercicio junto con el proyecto de distribución de utilidades y demás anexos explicativos. 8) Rendir cuentas en los casos previstos por la ley. 9) Someter a arbitraje o transigir las diferencias que la sociedad tenga con terceros. 10) Nombrar y remover los funcionarios cuya designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas. 11) Velar porque todos los funcionarios de la compañía cumplan estrictamente sus deberes y poner. En conocimiento de la Asamblea cualquier irregularidad o falta grave en que incurrieren. 12) Ejecutar la política laboral de la empresa. 13) Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con lo previsto en la ley y en estos estatutos.

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/11/2025 - 15:27:05
Recibo No. S001419962, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7jmzTTfTw8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 28 de agosto de 2024 de la Asamblea, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2024 con el No. 18666 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RAUL POPO CARABALI	C.C. No. 10.486.051

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 3 del 28 de agosto de 2024 de la Asamblea	18667 del 15 de octubre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4112
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4321

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/11/2025 - 15:27:05
Recibo No. S001419962, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 7jmzTTfTw8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $83.982.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

JEISON FABIAN TORRES RIVERA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

8.3 Registro Único Tributario (RUT)

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

1c

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141153422650

(415)7707212489984(8020) 000014115342265 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 9 5 4 1	4	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	El Doncello 2 4 7

41. Dirección principal
TV 7 14 18 BRR OLIMPICO

42. Correo electrónico rapoca91@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 6 9 9 8 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 3 0 8 0 2	4 2 2 0	2 0 2 3 0 8 0 2	4 3 2 1			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153422650

(415)7707212489984(8020) 000014115342265 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 9 5 4 1	4	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	3
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 1 0	2 0 2 4 0 8 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 0 2	2 0 2 4 1 0 1 5
77. No. Matrícula mercantil	1 3 0 5 5 9	1 8 0 5 5 9
78. Departamento	1 8	1 8
79. Ciudad/Municipio	4 1	4 1

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 8 0 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 1 0 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141153422650

(415)7707212489984(8020) 000014115342265 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 9 5 4 1	4	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 4 1 0 1 5			
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación: 1 0 4 8 6 0 5 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido: POPO	105. Segundo apellido: CARABALI	106. Primer nombre: RAUL	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901.739.541-4

9. INFORME TECNICO

- Durante el desarrollo de la obra se ha velado por el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de construcción que rigen el proyecto, en cuanto a procedimientos y a calidad de los materiales utilizados.

- Se implementó el cerramiento en lona verde con el fin de impedir el paso de personas externas a la obra y evitar accidentes.

- El personal cuenta con los elementos de protección personal.

- Realizando una comparación entre lo ejecutado vs lo programado, el contrato presenta un equilibrio en cuanto al tiempo de ejecución.

ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato No. COP-2025-006, se tuvieron en cuenta los lineamientos ambientales, urbanos y de seguridad industrial, con el fin de minimizar los impactos negativos derivados del desarrollo de las obras y garantizar condiciones seguras tanto para el personal operativo como para la comunidad circundante.

ASPECTOS AMBIENTALES

Las actividades constructivas se desarrollaron procurando la protección del entorno, mediante el uso responsable de materiales, el control de residuos y la prevención de afectaciones al suelo, aire y recursos hídricos. Los residuos generados fueron clasificados y dispuestos de manera adecuada, evitando acumulaciones en el área de trabajo. Asimismo, se implementaron medidas para el manejo de escombros y limpieza permanente de las zonas intervenidas, reduciendo el impacto ambiental durante la ejecución de la obra.

IMPACTO URBANO

El impacto urbano generado por las actividades ejecutadas fue temporal y de baja magnitud, dado que las intervenciones se realizaron dentro de la cancha del barrio Olímpico sin ocupar espacio exterior. Se adoptaron medidas de organización y cerramiento para evitar interferencias con la movilidad peatonal del sector, garantizando el normal desarrollo de las

actividades de obra y minimizando molestias a los usuarios y habitantes del área de influencia.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

En materia de seguridad industrial, se dio cumplimiento a las normas vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando medidas preventivas para la protección del personal involucrado en la obra. El personal utilizó de manera obligatoria los Elementos de Protección Personal (EPP) tales como casco, guantes, botas de seguridad y demás implementos necesarios según la actividad desarrollada.

Adicionalmente, se mantuvo el orden y aseo del área intervenida y se efectuó supervisión constante, con el fin de prevenir accidentes laborales y garantizar condiciones seguras durante toda la ejecución del proyecto.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se exige al ingreso del trabajador a la obra afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.

CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA

Durante la ejecución del Contrato No. COP-2025-006, el contratista dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, garantizando la afiliación y el pago oportuno de las obligaciones correspondientes al personal vinculado al proyecto.

Todo el personal que participó en la ejecución de la obra se encontró debidamente afiliado a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, asegurando la protección integral de los trabajadores durante el desarrollo de las actividades contractuales.

Así mismo, el contratista efectuó de manera oportuna los aportes parafiscales a las entidades correspondientes, conforme a lo exigido por la legislación laboral colombiana, dando cumplimiento a los requisitos legales y contractuales.

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

GENERALIDADES DEL SERVICIO DE OBRA

La firma de obra dentro de sus funciones desarrolla el contrato de obra No. COP-2025-006. En este capítulo se presenta el resumen de todas las actividades realizadas:

ACTIVIDADES BÁSICAS

El contratista de obra ha proporcionado desde el inicio del Contrato los recursos necesarios para desarrollar las obligaciones según el Contrato. Estos recursos son:

- ✓ Personal
- ✓ Ejecución de obra
- ✓ Elaboración de Informe Final

CONTROL TÉCNICO REALIZADO EN LA OBRA

Se revisa continuamente la ejecución de las obras, localización, chequeo de calidad de materiales, recomendación y toma de decisiones en obra.

Además, velamos por el cumplimiento del contrato de acuerdo con especificaciones técnicas, estudios, cálculos y diseños, de igual forma para que cumpliéndose los requisitos técnicos y normas pertinentes, se empleen los materiales y sistemas constructivos previamente especificados o aquellos que cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía adecuada y necesaria, dentro del plazo establecido para el contrato.

Informe de obra correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo entre el 31 de octubre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025, realizado por:

R.L. RAÚL POPO CARABALI

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

9.1 Acta Final

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

ACTA FINAL DE OBRA

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901.739.541-4

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025	
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ACTA**	FINAL	
No. CONTRATO	COP-2025-006		**ELABORÓ**	RAÚL POPO CARABALI	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 59.996.878,00	**VALOR ACTUAL**	$ 59.996.878,00	**PORCENTAJE**	100,00%

	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 1		ACTA FINAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	48,00	$ 4.771	$ 229.008	48,00	$ 229.008,00	48,00	$ 229.008,00	0,00	$ -
1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	64,00	$ 10.863	$ 695.232	64,00	$ 695.232,00	64,00	$ 695.232,00	0,00	$ -
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,53	$ 49.183	$ 222.799	4,70	$ 231.159,00	4,70	$ 231.159,00	0,00	$ -
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,41	$ 44.223	$ 18.131	4,46	$ 197.235,00	4,46	$ 197.235,00	0,00	$ -
2	**ESTRUCTURAL**										
2.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,45	$ 551.154	$ 248.019	0,45	$ 248.019,00	0,45	$ 248.019,00	0,00	$ -
2.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	1520,34	$ 7.495	$ 11.394.948	1.520,34	$ 11.394.948,00	1.520,34	$ 11.394.948,00	0,00	$ -
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	3,28	$ 884.601	$ 2.901.491	5,40	$ 4.776.845,00	5,40	$ 4.776.845,00	0,00	$ -
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	150,00	$ 293.723	$ 44.058.450	120,00	$ 35.246.760,00	120,00	$ 35.246.760,00	0,00	$ -
INP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN PVC	UND	0,00	$ 600.000	$ -	6,00	$ 3.600.000,00	6,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ -
3	**COMPONENTE ELÉCTRICO**										
INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES	UND	0,00	$ 787.218	$ -	4,00	$ 3.148.872,00	4,00	$ 3.148.872,00	0,00	$ -
4	**ASEO GENERAL**										
4.1	ASEO	GBL	1,00	$ 228.800	$ 228.800	1,00	$ 228.800,00	1,00	$ 228.800,00	0,00	$ -
				VALOR TOTAL	**$ 59.996.878**		**$ 59.996.878,00**		**$ 59.996.878,00**		
				ADMINISTRACIÓN	25,00% $ 11.537.861,00		$ 11.537.861,00		$ 11.537.861,00		$ -
				IMPREVISTOS	0,00% $ -		$ -		$ -		$ -
				UTILIDAD	5,00% $ 2.307.572,00		$ 2.307.572,00		$ 2.307.572,00		$ -
				COSTO DIRECTO	**$ 46.151.445,00**		**$ 46.151.445,00**		**$ 46.151.445,00**		$ -
				VALOR AIU	**$ 13.845.433,00**		**$ 13.845.433,00**		**$ 13.845.433,00**		$ -
				COSTO TOTAL DE OBRA	**$ 59.996.878,00**		**$ 59.996.878,00**		**$ 59.996.878,00**		$ -

ADMINISTRACION	**A=**	25%
IMPREVISTOS	**I=**	0%
UTILIDAD	**U=**	5%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 59.996.878,00
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	$ -
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 59.996.878,00
PORCENTAJE DE AVANCE	100%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

ORDENADOR DEL GASTO
IVAR DIAZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

9.2 Memorias de Cantidades – Pre Actas Finales

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	**ÍTEM**	1,1	LIMPIEZA Y REPLANTEO				**UND**	M2
				Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
					Largo	**Ancho**	**Alto**		
				Posterior Cancha	16,00	1,50		2	48,00





OBSERVACIONES:

Subtotal	48,00
Vienen	0,00
TOTAL	48,00

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	**ÍTEM**	1,2





CERRAMIENTO LONA VERDE

Localización	**Dimensiones**			**UND**	ML
	Largo	**Ancho**	**Alto**	**No Elementos**	**Medida Total**
Posterior Cancha	16,00		2,00	2	64,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	64,00
Vienen	0,00
TOTAL	64,00

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	**ÍTEM**	1,3	EXCAVACIÓN MANUAL	**UND**	M3







Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
PILOTE	0,35	0,35	1,55	12	2,28
VIGA	2,50	0,30	0,30	10	2,25
MURO CONTENCIÓN	11,43	0,15	0,10	1	0,17

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,70
Vienen	0,00
TOTAL	4,70

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	**ÍTEM**	1,4





RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES

Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
ESPALDAR VIGA	2,50	0,05	0,25	12,00	0,38
ESPALDAR PILOTE	0,05	0,05	1,50	10,00	0,04
LADO DE VÍA TRANSVERSA	15,00	1,00	0,15	1,00	2,25
LADO DE VÍA TRANSVERSA	12,00	1,00	0,15	1,00	1,80

UND M3

Subtotal	4,46
Vienen	0,00
TOTAL	4,46

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	**ÍTEM**	2,1





CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA				**UND**	M3
Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
Pilote	0,35	0,35	0,05	12,00	0,07
Viga	2,50	0,30	0,05	10,00	0,38

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	PRELIMINARES	**ÍTEM**	2,2





SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO

Localización	**Dimensiones**			**UND** No Elementos	**KG** Medida Total
	Largo	**Peso**	**Repeticiones**		
Pilote V	36,00	0,56	2,00	6,00	241,92
Pilote H	76,95	0,56	2,00	6,00	517,10
Viga V	92,75	0,56	2,00	5,00	519,40
Viga H	72,00	0,56	2,00	3,00	241,92

OBSERVACIONES:

Subtotal	1520,34
Vienen	0,00
TOTAL	1520,34

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	**ÍTEM**	2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	**UND**	M3







Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
PILOTE	0,30	0,30	1,50	12,00	1,62
SOBRESALIENTES	0,40	0,25	0,25	4,00	0,10
VIGA A	2,50	0,25	0,25	5,00	0,78
VIGA B SECCIÓN MAYOR	2,50	0,25	0,70	4,00	1,75
VIGA B SECCIÓN NORMAL	2,50	0,25	0,25	1,00	0,16
MURO DE CONTENCIÓN	11,30	0,12	0,40	1,00	0,54
PLACA EN CONCRETO PAR	1,00	1,50	0,05	6,00	0,45

OBSERVACIONES:

Subtotal	5,40
Vienen	0,00
TOTAL	5,40

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	**ÍTEM**	2.4






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)

Localización	**Dimensiones**			**UND**	M2
	Largo	**Ancho**	**Alto**	**No Elementos**	**Medida Total**
MALLA CONTRA IMPACTO	15,00		4,00	2,00	120,00

Subtotal	120,00
Vienen	0,00
TOTAL	120,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

12C

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	**ÍTEM**	INP 1







SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN PVC				UND	UND
Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
Alrededores de la cancha				6,00	6,00

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	COMPONENTE ELÉCTRICO	**ÍTEM**	INP 2







OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES				UND	UND
Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
Alrededores de la cancha				4,00	4,00

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES FINALES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	24 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	**ELABORÓ**	RAUL POPO CARABALI
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ASEO GENERAL	**ÍTEM**	4.1



ASEO				UND	GBL
Localización	**Dimensiones**			**No Elementos**	**Medida Total**
	Largo	**Ancho**	**Alto**		
Cancha en general				1,00	1,00

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

9.3 Certificación FIC

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S identificado con el NIT 901739541, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
COP-2025-006	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	EL DONCELLO	149,992	2025-11	16-DIC-2025	152315768
		Total	149,992			

Expedido por el SENA, a los dieciseis (16) dias del mes de Diciembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-16

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3232663150 y el Número de Certificado: 449857

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

9.4 Bitácora

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901.739.541-4


9.5 Registro Fotográfico

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com


RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4










TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4









TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4








TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4










TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4









TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4









TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4







TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4










TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com


RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4









TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com


RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4











TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4








TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901.739.541-4


9.6 PLANOS

TV. No. 14 – 18 Br. Olímpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com



CERRAMIENTO DOBLE

ESC 1:30



ESC 1:15

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

LOCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO CAQUETÁ




MUNICIPIO DE EL DONCELLO



CONTIENE:


- MALLA CONTRA IMPACTOS
- VISTA FRONTAL
- CORTE A - A PILOTES
- CORTE B - B VIGA
- DETALLE A Y CORTE
- DETALLE B Y CORTE

ESCALA: Indicada
FECHA: Enero de 2026
Plano: 1 de 1




CORTE DETALLE A

ESCALA 1:10




CORTE DETALLE B

ESCALA 1:10



DETALLE A



DETALLE B

ESC 1:10



CORTE A-A



CORTE B-B

ESC 1:3

Elaboró: RAÚL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

FIRMA:

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

INFORME

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

31 OCTUBRE – 24 DICIEMBRE 2025

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

CONTRATO DE OBRA: COP-2025-006

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ"

DONCELLO - CAQUETÁ
ENERO 2026

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   2.1. Objeitvo General 4
   2.2. Objetivos Específicos 4
3. ALCANCE 4
4. DATOS GENERALES DE LA OBRA 5
   4.1. Relación Personal Vinculado en la Obra 5
   4.2. Herramientas y Equipos 5
5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SST 6
   5.1. Conformación del Grupo de Gestión SST 6
   5.2. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 7
   5.3. Elementos de Protección Personal 8
   5.4 Acciones de Prevención y Control para Intervenir Peligro 11
   5.5. Novedades de Reporte de Accidentes Laborales 11
   5.6 Punto de Hidratación 12
6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 12
   6.1. Contactos de emergencia 13
   6.2 Verificación e inspección de herramienta y equipo 13
7. SEGURIDAD SOCIAL 14
8. ANEXOS PRESENTADOS EN EL INFORME SSTCONTRATISTA 17

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la gestión desarrollada durante el período correspondiente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las actividades ejecutadas y registradas permiten fortalecer la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, contribuyendo a la optimización de las acciones preventivas y a la mejora continua de las condiciones de trabajo durante la jornada laboral.

De acuerdo con lo anterior, la empresa **RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.** tiene dentro de sus propósitos fundamentales el desarrollo de acciones de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a mejorar la calidad de vida laboral de sus colaboradores y a reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante la ejecución de las actividades propias de la obra.

En este sentido, la empresa se compromete a suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para atender las necesidades de la población trabajadora en relación con su salud y el adecuado ambiente laboral, así como a dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en el marco de sus funciones como contratista de obra.

La gestión preventiva en Seguridad y Salud en el Trabajo está orientada a una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener su control permanente durante el desarrollo de las actividades laborales, contribuyendo al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, así como al óptimo funcionamiento de los recursos e instalaciones de la empresa.

2. OBJETIVOS

2.1. Objeitvo General

Describir las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 31 de octubre y el 24 de diciembre de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. COP-2025-006, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ", evidenciando el cumplimiento del alcance contractual, las especificaciones técnicas, el cronograma establecido y las disposiciones normativas aplicables.

2.2. Objetivos Específicos

- Presentar y sustentar de manera clara y organizada las actividades desarrolladas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.
- Facilitar la identificación, consulta y comprensión de la información relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la normatividad legal vigente.
- Sensibilizar y concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades diarias, promoviendo la implementación y el cumplimiento de los controles preventivos y correctivos necesarios.
- Dar cumplimiento a los criterios, lineamientos y obligaciones establecidos en el contrato de obra.

3. ALCANCE

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un documento técnico que consolida la información y los lineamientos exigidos por la legislación colombiana vigente, en especial lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. Su aplicación es

obligatoria para todos los procesos desarrollados por la empresa RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., así como para cada uno de los proyectos y contratos de obra civil que ejecute, independientemente de su ubicación o duración, garantizando la implementación, control y mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

4. DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GERENERALES DE LA OBRA			
CONTRATISTA / EJECUTOR:	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	N.º CONTRATO	COP-2025-006
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ		
FECHA DE INICIO:	31 de Octubre del 2025		
FECHA DE TERMINACIÒN:	24 de Diciembre del 2025		
PLAZO DE EJECUCIÒN EFECTIVO:	Dos (02) meses		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 59.996.878		

4.1. Relación Personal Vinculado en la Obra

No.	NOMBRE	NO. DOCUMENTO	CARGO
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Residente de obra
2	Yhonatan Leal Rodriguez	11169117986	Maestro de obra
4	Raúl Popo Carabali	10486051	Repre. legal
5	Yerinson Grajales Ortíz	1116915696	Oficial
6	Jhoyner Morales Bermudez	1116922598	Ayudante
7	Derly Katerine Agudelo Martínez	1075286546	Ayudante
8	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO

4.2. Herramientas y Equipos

Equipos utilizados para las actividades:

- Mezcladora
- Vibrador de concreto

- Andamios
- Soldador eléctrico

Herramienta Menor:

- Palas
- Martillos
- Carretillas

En el frente de obra se realizaron las siguientes actividades:

1	**PRELIMINARES**		
1,1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	48,00
1,2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	64,00
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,70
1,4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	4,46
2	**ESTRUCTURAL**		
2,1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,45
2,2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	1.520,34
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	5,40
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	120,00
INP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS	UND.	6,00
3	**COMPONENTE ELÉCTRICO**		
INP 2	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES	UND.	4,00
4	**ASEO**		
4.1	ASEO GENERAL	GBL	1,00

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SST

5.1. Conformación del Grupo de Gestión SST

Para la ejecución del proyecto, la empresa RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. cuenta con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo contratado bajo la modalidad de prestación

de servicios profesionales (honorarios), quien es el responsable de dirigir, coordinar y supervisar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el desarrollo del proyecto de construcción.

Dentro de sus funciones se encuentran la planificación, ejecución, seguimiento y control de las medidas preventivas y correctivas establecidas, el acompañamiento al personal en obra, la identificación y control de peligros y riesgos propios de las actividades, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los lineamientos contractuales en materia de SST.

Inspector SST:

María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

5.2. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

Durante el tiempo de ejecución de la obra se realizaron las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresó al proyecto, socializando las condiciones de trabajo, los peligros y riesgos asociados a las actividades propias de la obra, así como las medidas de prevención y control establecidas. Estas inducciones incluyeron la notificación de riesgos y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben ser cumplidas durante la ejecución de las labores.

El objetivo principal de estas actividades es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los colaboradores, mediante el desarrollo de un proceso lógico y sistemático, basado en el ciclo de mejora continua, que permita prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el período evaluado se desarrollaron charlas y actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocadas en los riesgos presentes, entre las cuales se destacan.

- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Señalización de seguridad y demarcación de áreas de trabajo.
- Prevención de caídas al mismo y distinto nivel.
- Identificación de peligros y control de riesgos en actividades de construcción.


5.3. Elementos de Protección Personal

Los EPP mínimos exigidos incluyen:

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protección auditiva
- Protección respiratoria

El uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal fue socializado al personal mediante inducciones y charlas de seguridad, y su cumplimiento fue objeto de seguimiento y control durante toda la ejecución de la obra.





Evidencia fotografica entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Los Elementos de Protección Personal (EPP) deben ser utilizados como parte integral del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial de RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., el cual contempla la identificación y evaluación de los peligros presentes en las actividades de mantenimiento y construcción, así como la definición de los controles necesarios para la mitigación de los riesgos laborales.

El programa incluye el uso adecuado de los EPP, la capacitación y formación de los colaboradores responsables de su utilización, y el compromiso de RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S para garantizar condiciones de trabajo seguras. En este sentido, los elementos de protección personal constituyen una medida fundamental para el control de los riesgos laborales, siempre y cuando sean correctamente seleccionados, utilizados y mantenidos.

Los EPP son equipos de seguridad de uso individual, cuya finalidad es proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que ejecuta en obra. Su función no es eliminar el riesgo, sino minimizar la exposición al mismo, en complemento con la aplicación de

controles de ingeniería, administrativos y operativos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Los Elementos de Protección Personal (EPP) no eliminan los peligros ni evitan por sí mismos la ocurrencia de accidentes o el contacto con agentes agresivos; sin embargo, contribuyen significativamente a reducir la severidad de las lesiones y las consecuencias derivadas de la exposición a los riesgos laborales.

Las ventajas del uso de los elementos de protección personal:

- El uso adecuado de los Elementos de Protección Personal proporciona una barrera efectiva entre el trabajador y los diferentes riesgos presentes en el desarrollo de las actividades propias de la obra civil. Estos elementos contribuyen a mejorar la protección de la integridad física del trabajador y a disminuir la gravedad de las consecuencias derivadas de un posible accidente laboral. Si bien los EPP no eliminan el riesgo, su correcta utilización reduce significativamente la probabilidad de lesiones graves y fortalece las condiciones de seguridad en el entorno laboral.

Principales factores para el uso de los EPP:

- La implementación y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal requiere del compromiso permanente de todos los niveles de la organización, tanto del personal directivo como de aquellos con responsabilidades operativas. Este compromiso debe estar acompañado de procesos de sensibilización y concientización dirigidos a los colaboradores, que permitan reconocer la importancia del uso correcto y permanente de los EPP como medida preventiva.
- Asimismo, el uso de los EPP está orientado al control y prevención de los riesgos laborales, constituyéndose en una medida complementaria a los controles administrativos, de ingeniería y a las prácticas seguras de trabajo. Su finalidad es proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta,

contribuyendo a preservar su salud, seguridad y bienestar durante el desarrollo de las actividades de la obra.



Uso de Elementos de Proteccion Personal

5.4 Acciones de Prevención y Control para Intervenir Peligro

Las acciones que se utilizaron para este periodo fueron:

Durante la ejecución se implementaron acciones de prevención y control orientadas a la identificación, evaluación y mitigación de los peligros presentes en el desarrollo de las actividades propias de la obra, con el fin de proteger la integridad física y la salud de los colaboradores.

Las principales acciones ejecutadas fueron las siguientes:

- **Inspecciones periódicas al personal en obra**, con el propósito de verificar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), evaluar su estado actual y

garantizar su reposición o cambio oportuno cuando se evidenció desgaste, deterioro o incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad.

- **Verificación de las condiciones de las herramientas y equipos de trabajo**, asegurando que se encontraran en buen estado de funcionamiento antes y durante su uso, así como el seguimiento permanente a los equipos existentes, con el fin de prevenir incidentes, accidentes laborales y fallas operativas durante la jornada laboral.

Estas acciones contribuyeron al control efectivo de los riesgos laborales, fortaleciendo la cultura de prevención y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En el periodo del 31 octubre – 24 diciembre del 2025; no se presentaron accidentes de trabajo, dentro del Contrato de Obra No. COP-2025-006.

.

INDICADORES DE ACCIDENTES			
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0		
SIN ACCIDENTES QUE REPORTAR			

5.6 Punto de Hidratación

Durante la ejecución de la obra se dispuso de un (1) punto de hidratación debidamente ubicado y accesible para los colaboradores, con el fin de promover hábitos saludables y prevenir riesgos asociados a la deshidratación y el estrés térmico.

Así mismo, se mantuvo un stock permanente de dos (2) pacas de bolsas de agua potable, garantizando su reposición oportuna en el momento que fuese necesario, asegurando de esta manera la disponibilidad continua del recurso para el personal en obra.

6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

6.1. Contactos de emergencia

De conformidad con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se informó y socializó a todos los colaboradores que, en caso de presentarse una situación de emergencia durante la ejecución de la obra, deberán comunicarse de manera inmediata con las entidades competentes a través de los siguientes números de atención de emergencias, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y adecuada ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se reiteró al personal la importancia de conocer y tener a disposición estos contactos, como parte de las acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias implementadas en el proyecto de obra civil.

ENTIDAD	NUMERO DE CONTACTO
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	321 4347391
POLICÍA LÍNEA ÚNICA DE EMERGENCIAS NACIONAL CUADRANTE 1	3157922192
DEFENSA CIVIL	3112554476
HOSPITAL ESE SOR TERESA ADELE	317 442 2702

6.2 Verificación e inspección de herramienta y equipo

INSPECCION	FRECUENCIA	RESPONSABLE
HERRAMIENTAS MANUALES	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST
INSPECCION INTERNA DE OBRA	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST

INSPECCION A EQUIPOS	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST

Otras Acciones:

Se desarrollaron acciones complementarias orientadas a la promoción de la salud, la prevención de riesgos laborales y la preparación ante situaciones de emergencia, entre las cuales se destacan:

- **Realización de pausas activas** dirigidas a los colaboradores, con el fin de prevenir la fatiga física, disminuir el riesgo de desórdenes musculoesqueléticos y promover hábitos saludables durante la jornada laboral. Estas actividades se encuentran debidamente soportadas mediante las respectivas planillas de asistencia del personal.
- **Socialización del punto de encuentro** establecido dentro del área de influencia de la obra, definido como lugar seguro en caso de presentarse una emergencia que requiera la evacuación parcial o total del personal. Esta información fue impartida durante la capacitación de inducción al personal, quedando respaldada con la planilla de asistencia correspondiente a la capacitación realizada el **03/11/2025**.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención, al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la adecuada respuesta ante posibles situaciones de emergencia durante el desarrollo de las actividades de obra civil.

7. SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período evaluado se realizó la verificación de la afiliación de los colaboradores a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a través de la plataforma de **POSITIVA Compañía de Seguros**, conforme a los lineamientos establecidos por la empresa **RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**


En dichas consultas se constató que el personal operativo vinculado a la obra, correspondiente a ayudantes, oficiales, maestro de obra y profesional SISO, se encuentra afiliado en **nivel de riesgo V**, acorde con las actividades propias de la ejecución de obra civil. Así mismo, el ingeniero residente de obra se encuentra afiliado en **nivel de riesgo V**, de acuerdo con las funciones administrativas y de supervisión que desempeñan.

Esta verificación garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y permite asegurar la cobertura adecuada frente a los riesgos laborales asociados al desarrollo del proyecto.

A continuación, se relaciona el personal.

No.	NOMBRE	NO. DOCUMENTO	CARGO
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Residente de obra
2	Yhonatan Leal Rodriguez	11169117986	Maestro de obra
4	Raúl Popo Carabali	10486051	Repre. legal
5	Yerinson Grajales Ortíz	1116915696	Oficial
6	Jhoyner Morales Bermudez	1116922598	Ayudante
7	Derly Katerine Agudelo Martínez	1075286546	Ayudante
8	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT No. 901.739.541-4














9. ANEXOS PRESENTADOS EN EL INFORME SST CONTRATISTA

- ANEXO 1. Planilla Asistencia Charla Inducción.
- ANEXO 2. Entrega de EPP No 1.
- ANEXO 3. Entrega de EPP No 2.
- ANEXO 4. Planilla Asistencia Charla uso adecuado de EPP.
- ANEXO 5. Planilla Asistencia Charla Prevención de Lesiones.
- ANEXO 6. Inspección a EPP.

ELABORÓ



María Camila Escobar Lozano

Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo

Profesional en Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 3673 del 05 de junio de 2023.

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT No. 901.739.541-4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS	

TEMA	Uso adecuado de elementos de protección	Departamento	Caquetá
		Municipio	El Doncello
RESPONSABLE	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S – Profesional SST		

Fecha de realización	14 de noviembre	Hora:	2:00 pm

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Yhoraton Raul Rodriguez	1116917486	Maestro	
2	Darly Agudelo	1075 286546	Ayudante M	
3	Yohnson Grajales	111 6915696	Oficial	Yehnson G
4	Jhoynor Morales	111 6922598	Ayudante	Jhoynor Morales
5	Jose luis Vera	1127080040	Ayudante	Jose luis V
6				
7				
8				

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Mar Camila

Inspector SST
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No 3673 de 05/06/2023

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT No. 901.739.541-4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
REGISTRO DE RECIBO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

TEMA	Entrega elementos de protección	Departamento	Caquetá
		Municipio	El Doncello
RESPONSABLE	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S – Profesional SST		

Fecha de realización	03 noviembre 2025	Hora:	7:00AM

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Yhonatan Isaul Rodriguez	1116917986	Maestro	
2	Harvin Bautista P	1016077519	Ingeniero	
3	Dorly Agudelo	1075286546	Aycudante M	
4	Mª Camila Escobar	1109005852	Profesional SST	Mª Camila
5				
6				
7				
8				

OBSERVACIONES:
Se hace entrega a cada uno: 1 casco de construccion, 1 par de gafas lente transparente, 1 par de guantes, 1 tapabocas.

Mª Camila

Inspector SST
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No 3673 de 05/06/2023

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT No. 901.739.541-4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS	

TEMA	Inducción a obra	Departamento	Caquetá
		Municipio	El Doncello
RESPONSABLE	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S – Profesional SST		

Fecha de realización	03 NOVIEMBRE 2025	Hora:	7:30 AM

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Yhonatan Leal Rodriguez	1116917986	Maestro	
2	Harvin Bautista P	1016077519	Ingeniero R	
3	Dorly Agudelo	1075286546	Ayudante M	
4	Ma Camila Escobar	1104005852	Profesional SST	
5				
6				
7				
8				

OBSERVACIONES:

_____

_____

Ma Camila

_____

Inspector SST
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No 3673 de 05/06/2023

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT No. 901.739.541-4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS	

TEMA	Prevención de lesiones	Departamento	Caquetá
		Municipio	El Doncello
RESPONSABLE	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S – Profesional SST		

Fecha de realización	19 Noviembre 2025	Hora:	7:00 am

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Yhordan Bail R	111 6917986	Maestro	
2	Dark Agudelo	1075286546	Ayudante M	
3	Yerinson Grajales	111 6915696	Oficial	Y/Erinson G
4	Joyner Morales	111 6922598	Ayudante	Joyner Morales
5	Jose luis Vera	11 21080040	Ayudante	Jose luis V
6				
7				
8				

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Inspector SST
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No 3673 de 05/06/2023

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT No. 901.739.541-4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS	

TEMA	Inspección de elementos protección	Departamento	Caquetá
		Municipio	El Doncello
RESPONSABLE	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S – Profesional SST		

Fecha de realización	03 Diciembre 2025	Hora:	4:00 Pm

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Yhonatan Leal K	1116917486	Maestro	
2	Darly Agudelo	1075286546	Ayudante M	
3	Yeinson Grajales	1116915696	Oficial	Yeinson G
4	Jhoyner Morales	1116922548	Ayudante	Jhoyner Morale
5	Jose luis Vera	1127080040	Ayudante	Jose luis V
6				
7				
8				

OBSERVACIONES:

_____

_____

M^a Camila

_____

Inspector SST
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No 3673 de 05/06/2023

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT No. 901.739.541-4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
REGISTRO DE RECIBO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

TEMA	Entrega Elementos de protección	Departamento	Caquetá
		Municipio	El Doncello
RESPONSABLE	RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S – Profesional SST		


Fecha de realización	06 Noviembre 2025	Hora:	7:00 AM

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Yhonson Grajales Ortiz	1116915696	Oficial	Yhonson G
2	Jhoyner Morales B	1116922548	Ayudante	Jhoyner Morales
3	Jose luis Vera	1127080090	Ayudante	Jose luis V
4				
5				
6				
7				
8				


OBSERVACIONES:
Se hace entrega a cada uno: 1 kasco de construccion, 1 par de gafas lente transparente, 1 par de guantes, 1 tapabocas.

M. Camila


Inspector SST
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No 3673 de 05/06/2023




ESC 1:30




ESC 1:15




ESCALA 1:10



ESCALA 1:10





ESC 1:10



CORTE A-A



CORTE B-B

ESC 1:3

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

LOCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO CAQUETÁ



MUNICIPIO DE EL DONCELLO



CONTIENE:

- MALLA CONTRA IMPACTOS
- VISTA FRONTAL
- CORTE A - A PILOTES
- CORTE B - B VIGA
- DETALLE A Y CORTE
- DETALLE B Y CORTE

ESCALA: Indicada
FECHA: Enero de 2026
Plano:1 de 1

Elaboró: RAÚL POPO CARABALI
RL RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

FIRMA: