ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

CONTRATO:	243 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	**LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ** C.C. N.º 17.389.211 de Puerto López - Meta Matricula Profesional N.º CN205 26708
INTERVENTORIA:	**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELECTRICO S.A.S – SINCREL S.A.S** NIT N.º 892.002.708-1 Representada legalmente por **YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO** C.C. N.º 1.121.950.023 de Villavicencio
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10, DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12, MIRADOR TURISTICO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META
VALOR:	SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 660.433.831,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 01	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSION N° 01	UN (01) MES
FECHA DE REINICIO N° 01	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO N° 01	28 DE ENERO DE 2026
MOTIVO DE LA MODIFICATORIA N° 01	MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
TERMINO DE LA PRESENTE ACTA DE PRÓRROGA N.º 01:	OCHO (08) DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE PRORROGA N.º 01	05 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO	28 DE ENERO DE 2026

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N.º 01	

Entre los suscritos a saber: **JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ,** persona mayor de edad y vecino de San Martín de los Llanos, identificado con cedula de ciudadanía N.º 17.357.326 de San Martín - Meta, en su calidad de **ALCALDE**, elegido por voto popular, para el periodo constitucional 2024 – 2027, según Acta de la Comisión Escrutadora mediante credencial E-28 del cuatro (04) de noviembre de 2023 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política, y posesionado ante la Notaria Única de San Martín - Meta, según Acta de Posesión N.º 001 del veintidós (22) de diciembre de 2023, facultado para suscribir la presente acta de conformidad con la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del año 2007, Decreto 1082 de 2015, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS,** con NIT N.º 892.099.548-6 y por la otra parte**, LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ** identificado con cedula de ciudadanía N.º 17.389.211 de Puerto López - Meta, en calidad de **CONTRATISTA,** y **SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELECTRICO S.A.S – SINCREL S.A.S,** con NIT N.º 892.002.708-1, Representada legalmente por **YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO,** identificada con cedula de ciudadanía **N.º** 1.121.950.023 de Villavicencio**,** quien para efectos de la presente acta se denominará **EL INTEVENTOR**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones**: I.** Que el día doce (12) de noviembre de 2025, la **ALCALDIA DE SAN MARTIN - META** y **, LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ** identificado con cedula de ciudadanía N.º 17.389.211 de Puerto López - Meta, celebraron el Contrato de Obra N.º 243 de 2025, cuyo objeto corresponde a " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10, DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12, MIRADOR TURISTICO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META" por un valor de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 660.433.831,00) M/CTE**,** por un término de ejecución de UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS. **II**. Que el contrato se encuentra vigente teniendo en cuenta la fecha de terminación consignada en el Acta de Reinicio N.º 01, esto es, el veintiocho (28) de enero de 2026 y en ese sentido es posible adelantar la presente ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01. **III.** Que el veintisiete (27) de enero de 2026 el contratista de obra radicó la solicitud de Informe para Acta Modificatoria N.º 1 y Prorroga N.º 01 del contrato de la referencia, donde sustenta el tramite requerido, así como la inclusión del ítem no previsto. **IV.** Que el día 27 de enero de 2026, **LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ** identificado con cedula de ciudadanía N.º 17.389.211 de Puerto López – Meta, radicó la solicitud de **MODIFICATORIA No. 01, PRÓRROGA No. 01** con el informe técnico en su calidad de contratista de obra, en el cual se justifica las mayores y menores cantidades e inclusión de

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

ítems no previstos, prorroga, cronograma de obra, para garantizar el objeto contractual. **V.** Que, aunado a lo anterior, se incorpora el informe por parte del Supervisor del Contrato donde considera viable el trámite de Modificatoria de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos N° 01, Prórroga N.º 01 del Contrato de Obra multicitado. **VI.** Que, se anexan las memorias de cálculo de los ítems que tuvieron cambios en sus cantidades tanto mayores como menores cantidades con la inclusión de ítems no previstos. **VII.** Que, el secretario de Obras Públicas mediante Oficio de fecha veintiocho (28) de enero de 2026 dirigido a la secretaria de Contratación, donde menciona que "(...) esta supervisión hace entrega de los documentos presentados por el contratista de obra que dieron lugar a la Modificatoria N.º 01, Prórroga N.º 01. **VIII.** Que, se cuenta con estudio previo que soporta el trámite de modificación, prorroga y adición, así como la modificación de mayores y menores cantidades. **IX.** Que, en este sentido, teniendo en cuenta que cuenta con el aval del alcalde Municipal, es procedente realizar la presente ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 al Contrato de Obra N ° 243 de 2025. **X.** Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen celebrar la presente Acta, el cual se rige por La ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA – INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS:** Incluir los ítems no previstos descritos en la Clausula Tercera correspondiente a las Especificaciones Técnicas, como se describen a continuación:

ÍTEM	NP.1
ACTIVIDAD	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UN
DESCRIPCIÓN	Comprende este ítem los materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la fabricación de caja de inspección de 040x0.40x0.40m en concreto. Incluye tapa en marco metálico
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	**N°** / **PROCEDIMIENTO** 1 Inspeccionar área de trabajo. 2 Verificar planos y diseños. 3 Excavación 4 Elaboración de cámara según norma técnica 5 Montaje de marco y tapa 6 Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante.
MATERIALES	**N°** / **MATERIAL** 1 Concreto 3000 PSI - 20.7 MPA mezcla en obra 2 Tapa en concreto para caja de inspección 3000 PSI e=0.08 m. incluye marco en platina 2 1/2" y malla de refuerzo en varilla 3/8" 3 Angulo metálico acero tipo A-37 2 1/2" x 3/16"
EQUIPOS	**N°** / **EQUIPO** 1 Herramienta y equipo menor (3% M.O.) 2 Formaleta metálica para concreto 3 Vibrador de concreto motor 3HP 18,000 RPM
MANO DE OBRA	**N°** / **MANO DE OBRA** 1 Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 2 ayudante) 2
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS	1 Cumplimiento del RETILAP 2 Cumplimiento del RETIE
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	Se pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada en el sitio de la obra y

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

<table>
<tr><td></td><td>corroborada sobre planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales
• Equipos y herramientas
• Mano de obra
• Transporte dentro y fuera de la obra</td></tr>
<tr><td>CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS</td><td><table><tr><th>N°</th><th>CONTROL</th></tr><tr><td>1</td><td>Interventoría</td></tr><tr><td>2</td><td>Certificación CIDET materiales</td></tr><tr><td>3</td><td>Cumplimiento del RETILAP.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NO CONFORMIDAD</td><td><table><tr><th>N°</th><th>CRITERIO</th></tr><tr><td>1</td><td>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ÍTEM</td><td>NP.2</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD</td><td>ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL PARA EL PROYECTOR</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>UN</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td>Suministro y montaje de estructura metálica para instalación de fotocelda.</td></tr>
<tr><td>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN</td><td><table><tr><th>N°</th><th>PROCEDIMIENTO</th></tr><tr><td>1</td><td>Inspeccionar área de trabajo.</td></tr><tr><td>2</td><td>Verificar planos y diseños.</td></tr><tr><td>3</td><td>Montaje de la diagonal con la fotocelda y conexión al proyector.</td></tr><tr><td>4</td><td>Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>MATERIALES</td><td><table><tr><th>N°</th><th>MATERIAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Diagonal recta para cruceta metálica ángulo de 1-1/2" X 3/16" de 0.68 mts</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>EQUIPOS</td><td><table><tr><th>N°</th><th>EQUIPO</th></tr><tr><td>1</td><td>Herramienta y equipo menor (3% M.O.)</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>MANO DE OBRA</td><td><table><tr><th>N°</th><th>MANO DE OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico)</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS</td><td><table><tr><td>1</td><td>Cumplimiento del RETIE</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>MEDIDA Y FORMA DE PAGO</td><td>Se pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales
• Equipos y herramientas
• Mano de obra
• Transporte dentro y fuera de la obra</td></tr>
<tr><td>CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS</td><td><table><tr><th>N°</th><th>CONTROL</th></tr><tr><td>1</td><td>Interventoría</td></tr><tr><td>2</td><td>Certificación CIDET materiales</td></tr><tr><td>3</td><td>Cumplimiento del RETIE.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NO CONFORMIDAD</td><td><table><tr><th>N°</th><th>CRITERIO</th></tr><tr><td>1</td><td>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ÍTEM</td><td>NP.3</td></tr>
</table>

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

ACTIVIDAD	MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHENEIDER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UN
DESCRIPCIÓN	Comprende este ítem los materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para el suministro e instalación de minibreaker tipo riel 2X60A referencia Schneider o similar. Este componente es un interruptor automático
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	**N° / PROCEDIMIENTO** 1 – Inspeccionar área de trabajo. 2 – Instalación del minibreaker. 3 – Conectar los cables correspondientes. 4 – Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante.
MATERIALES	**N° / MATERIAL** 1 – Minibreaker tipo riel 2x60A referencia Schneider o similar 2 –
EQUIPOS	**N° / EQUIPO** 1 – Herramienta y equipo menor (3% M.O.) 2 –
MANO DE OBRA	**N° / MANO DE OBRA** 1 – Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico) 2 –
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS	1 – Manual de instalación 2 – Certificaciones del producto 3 – Cumplimiento del RETIE
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	Se pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra • Transporte dentro y fuera de la obra
CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS	**N° / CONTROL** 1 – Interventoría 2 – Manual de funcionamiento 3 – Prueba de operación.
NO CONFORMIDAD	**N° / CRITERIO** 1 – En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ÍTEM	NP.4
ACTIVIDAD	ATERRIZAJE DEL POSTE METÁLICO DESDE POSTE HASTA LA CAJA DE INSPECCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UN
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de aterrizaje de poste metálico.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	**N° / PROCEDIMIENTO** 1 – Previamente a la actividad revisar diseños eléctricos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos. 2 – Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem. 5 – Instalar conector de compresión tipo H 4 – Instalar terminal bimetálico tipo pala No. 2
MATERIALES	**N° / MATERIAL** 1 – Alambre Cu aislado No. 8 THHN-THWN 90 600V 2 – Conector de compresión tipo H (1/0 A 4 AWG)

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	3	Terminal bimetálico tipo pala No. 2
EQUIPOS	N°	EQUIPO
	1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)
	2	
MANO DE OBRA	N°	MANO DE OBRA
	1	Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico)
	2	
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS	1	Cumplimiento del RETIE
	2	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	Se pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra • Transporte dentro y fuera de la obra	
CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS	N°	CONTROL
	1	Interventoría
	2	Certificación CIDET materiales
	3	Certificador RETIE.
NO CONFORMIDAD	N°	CRITERIO
	1	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ÍTEM	NP.5	
ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO DE 2" PVC	
UNIDAD DE MEDIDA	ML	
DESCRIPCIÓN	Comprende este ítem los materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la instalación de 1 ducto PVC de 2"	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	N°	PROCEDIMIENTO
	1	Inspeccionar área de trabajo.
	2	Verificar planos y diseños.
	3	Tendido de tubería
	4	Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante.
MATERIALES	N°	MATERIAL
	1	Tubo conduit PVC 2"
	2	Limpiador removedor 1/8 novafort pavco
	3	Soldadura PVC liquida ¼ gl
	4	Cinta de señalización
EQUIPOS	N°	EQUIPO
	1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)
MANO DE OBRA	N°	MANO DE OBRA
	1	Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico)
	2	
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS	1	Cumplimiento del RETILAP
	2	Cumplimiento del RETIE
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	Se pagará por metro lineal (ML) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra	

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	• Transporte dentro y fuera de la obra
CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS	N° / CONTROL 1 Interventoría 2 Certificación CIDET materiales 3 Cumplimiento del RETILAP.
NO CONFORMIDAD	N° / CRITERIO 1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ÍTEM	NP.6
ACTIVIDAD	CABLE DE ALUMINIO AA8000 2x6 AWG THHW 600 V + 1 CABLE DE ACERO EXTRARRESISTENTE 1/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	ML
DESCRIPCIÓN	Comprende este ítem los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y todo lo necesario para el tendido de cable de aluminio serie 8000 2 x 6 AWG THHW + 1 cable de acero extrarresistente 1/4
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	N° / PROCEDIMIENTO 1 Inspeccionar área de trabajo. 2 Verificar planos y diseños. 3 Tendido de tubería 4 Sondeo y secado de tubería 5 Cableado. 7 Aseo del área de trabajo de material sobrante.
MATERIALES	N° / MATERIAL 1 Cable de aluminio AA8000 2x6 AWG THHW 600 V 2 Cable extrarresistente 1/4
EQUIPOS	N° / EQUIPO 1 Herramienta y equipo menor (3% M.O.) 2
MANO DE OBRA	N° / MANO DE OBRA 1 Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico) 2
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS	1 Cumplimiento del RETIE 2
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	Se pagará por unidad (ML) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra • Transporte dentro y fuera de la obra
CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS	N° / CONTROL 1 Interventoría 2 Certificación CIDET materiales 3 Certificador RETIE.
NO CONFORMIDAD	N° / CRITERIO 1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES: MODIFICAR en mayores cantidades en el marco de las clausula tercera y cuarta

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

correspondiente a las especificaciones técnicas y valor del contrato, respectivamente, estipuladas del Contrato de Obra N.º 243 de 2025, de acuerdo a las siguientes cantidades y valores unitarios según cada actividad:

ACTA No. 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA									
N° ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SECTOR 1:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10								
1	EXCAVACIONES MANUALES								
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	10,49	$ 79.936,00	$ 838.528,64				$ 0,00
SUB TOTAL					$ 838.528,64		$ 0,00		$ 0,00
2	AFIRMADOS Y RELLENOS								
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	3,44	$ 31.609,00	$ 108.734,96		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 108.734,96		$ 0,00		$ 0,00
3	PRELIMINARES								
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	1,02	$ 363.038,00	$ 370.298,76		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 370.298,76		$ 0,00		$ 0,00
4	POSTES								
4.1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 10 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	28,00	$ 1.261.896,00	$ 35.333.088,00		$ 0,00		$ 0,00
4.2	POSTE DE CONCRET	UN	8,00	$ 1.308.546,00	$ 10.468.368,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	O REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN								
4.3	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,83	$ 228.536,00	$ 189.684,88		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 45.991.140,88**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
5	**ESTRUCTURAS**								
5.1	ESTRUCTURA AP311 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	30,00	$ 123.470,00	$ 3.704.100,00		$ 0,00		$ 0,00
5.2	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	$ 133.374,00	$ 1.066.992,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

5.3	ESTRUCTURA AP313 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2,00	$ 249.830,00	$ 499.660,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 5.270.752,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
6	**TEMPLETES**								
6.1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 496.097,00	$ 1.984.388,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 1.984.388,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
7	**CONDUCTORES**								
7.1	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35 MM)	ML	1015,00	$ 20.750,00	$ 21.061.250,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 21.061.250,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
8	**CONECTORES**								
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	56,00	$ 31.817,00	$ 1.781.752,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 1.781.752,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
9	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO**								
9.1	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO	UN	36,00	$ 2.635.648,00	$ 94.883.328,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K.. REF: RALED II 48 LEDS RA04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
9.2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 2 M X 1 1/4" NORMA CODENSA . SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	36,00	$ 333.131,00	$ 11.992.716,00		$ 0,00		$ 0,00
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	36,00	$ 89.525,00	$ 3.222.900,00		$ 0,00		$ 0,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	126,00	$ 13.117,00	$ 1.652.742,00		$ 0,00		$ 0,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A	UN	29,00	$ 112.603,00	$ 3.265.487,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	DESTINO FINAL								
SUB TOTAL					$ 115.017.173,00		$ 0,00		$ 0,00
COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO					$ 192.424.018,00		$ 0,00		$ 0,00
ADMINISTRACIÓN				28%	$ 53.878.725,04		$ 0,00		$ 0,00
IMPREVISTOS				1%	$ 1.924.240,18		$ 0,00		$ 0,00
UTILIDAD				5%	$ 9.621.200,90		$ 0,00		$ 0,00
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO					$ 65.424.166,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO					$ 257.848.184,00				$ 0,00
11	CERTIFICACIONES Y TRÁMITES								
11,1	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE REDES BAJA TENSIÓN	GLB	1,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00		$ 0,00		$ 0,00
11,2	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	GLB	1,00	$ 6.210.000,00	$ 6.210.000,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y TRÁMITES					$ 8.410.000,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					$ 266.258.184,00		$ 0,00		$ 0,00
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 1					$ 266.258.184,00		$ 0,00		$ 0,00
SECTOR 2:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12								
1	EXCAVACIONES MANUALES								
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	8,30	$ 79.936,00	$ 663.468,80		$ 0,00	0,17	$ 13.589,12
SUB TOTAL					$ 663.468,80		$ 0,00		$ 13.589,12
2	AFIRMADOS Y RELLENOS								
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	2,70	$ 31.609,00	$ 85.344,30		$ 0,00	0,05	$ 1.580,45
SUB TOTAL					$ 85.344,30		$ 0,00		$ 1.580,45
3	PRELIMINARES								

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.° 243 DE 2025

3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,77	$ 363.038,00	$ 279.539,26		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 279.539,26**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
4	**POSTES**								
4.1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 10 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	19,00	$ 1.261.896,00	$ 23.976.024,00		$ 0,00		$ 0,00
4.2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	8,00	$ 1.308.546,00	$ 10.468.368,00		$ 0,00		$ 0,00
4.3	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,85	$ 228.536,00	$ 194.255,60		$ 0,00	0,02	$ 4.570,72
4.4	POSTE DE CONCRETO. LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	$ 946.010,00	$ 1.892.020,00		$ 0,00	1,00	$ 946.010,00
SUB TOTAL					**$ 36.530.667,60**		**$ 0,00**		**$ 950.580,72**
5	**ESTRUCTURAS**								
5.1	ESTRUCTURA AP311 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRU	UN	21,00	$ 123.470,00	$ 2.592.870,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	CCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA								
5.2	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	$ 133.374,00	$ 1.066.992,00		$ 0,00		$ 0,00
5.3	ESTRUCTURA AP313 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2,00	$ 249.830,00	$ 499.660,00		$ 0,00		$ 0,00
5.4	ESTRUCTURA ICEL 610 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 177.922,00	$ 355.844,00			1,00	$ 177.922,00
SUB TOTAL					**$ 4.515.366,00**		**$ 0,00**		**$ 177.922,00**
6	**PUESTAS A TIERRA**								
6,1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UN	4,00	$ 496.097,00	$ 1.984.388,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
SUB TOTAL					$ 1.984.388,00		$ 0,00		$ 0,00
7	**CONDUCTORES**								
7.1	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35 MM)	ML	770,00	$ 20.750,00	$ 15.977.500,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 15.977.500,00		$ 0,00		$ 0,00
8	**CONECTORES**								
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	65,00	$ 31.817,00	$ 2.068.105,00		$ 0,00	3,00	$ 95.451,00
SUB TOTAL					$ 2.068.105,00		$ 0,00		$ 95.451,00
9	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO**								
9.1	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K.. REF: RALED II 48 LEDS	UN	27,00	$ 2.635.648,00	$ 71.162.496,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	RA04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
9.2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 2 M X 1 1/4" NORMA CODENSA . SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 333.131,00	$ 10.993.323,00		$ 0,00	1,00	$ 333.131,00
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 89.525,00	$ 2.954.325,00		$ 0,00	1,00	$ 89.525,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	115,50	$ 13.117,00	$ 1.515.013,50		$ 0,00	3,50	$ 45.909,50
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	22,00	$ 112.603,00	$ 2.477.266,00		$ 0,00		$ 0,00
9,6	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y	UN	6,00	$ 2.132.438,00	$ 12.794.628,00		$ 0,00	1,00	$ 2.132.438,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K.. REF: RALED I 32 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
SUB TOTAL					**$ 101.897.051,50**		**$ 0,00**		**$ 2.601.003,50**
COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO					**$ 164.001.430,00**		**$ 0,00**		**$ 3.840.127,00**
ADMINISTRACIÓN				28%	$ 45.920.400,40		$ 0,00		$ 1.075.235,56
IMPREVISTOS				1%	$ 1.640.014,30		$ 0,00		$ 38.401,27
UTILIDAD				5%	$ 8.200.071,50		$ 0,00		$ 192.006,35
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO					**$ 55.760.486,00**		**$ 0,00**		**$ 1.305.643,00**
SUBTOTAL PRESUPUESTO					**$ 219.761.916,00**		**$ 0,00**		**$ 5.145.770,00**
11	**CERTIFICACIONES Y TRÁMITES**								
11,1	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE REDES BAJA TENSIÓN	GLB	1,00	$ 1.814.000,00	$ 1.814.000,00		$ 0,00		$ 0,00
11,2	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	GLB	1,00	$ 5.690.000,00	$ 5.690.000,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y TRÁMITES					**$ 7.504.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 227.265.916,00**		**$ 0,00**		**$ 5.145.770,00**
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 2					**$ 227.265.916,00**		**$ 0,00**		**$ 5.145.770,00**
SECTOR 3:	**AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS**								
1	**EXCAVACIONES MANUALES**								
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,48	$ 79.936,00	$ 118.305,28	0,17	$ 13.589,12		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 118.305,28**		**$ 13.589,12**		**$ 0,00**
2	**AFIRMADOS Y RELLENOS**								
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIO	M3	2,09	$ 31.609,00	$ 66.062,81		$ 0,00	1,39	$ 43.936,51

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	NADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL								
SUB TOTAL					$ 66.062,81		$ 0,00		$ 43.936,51
3	**PRELIMINARES**								
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,13	$ 363.038,00	$ 47.194,94		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 47.194,94		$ 0,00		$ 0,00
4	**POSTES**								
4.3	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,19	$ 228.536,00	$ 43.421,84		$ 0,00	0,19	$ 43.421,84
4.4	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	$ 946.010,00	$ 1.892.020,00	1,00	$ 946.010,00		$ 0,00
4,5	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	4,00	$ 1.218.786,00	$ 4.875.144,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 6.810.585,84		$ 946.010,00		$ 43.421,84
5	**ESTRUCTURAS**								
5.1	ESTRUCTURA AP311 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN EN	UN	2,00	$ 123.470,00	$ 246.940,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA								
5.2	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	$ 133.374,00	$ 1.066.992,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 1.313.932,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
6	**PUESTAS A TIERRA**								
6,1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 496.097,00	$ 1.984.388,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 1.984.388,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
7	**CONDUCTORES**								
7.1	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35 MM)	ML	130,00	$ 20.750,00	$ 2.697.500,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 2.697.500,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
8	**CONECTORES**								
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	26,00	$ 31.817,00	$ 827.242,00	21,00	$ 668.157,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 827.242,00**		**$ 668.157,00**		**$ 0,00**

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.° 243 DE 2025

9	LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO								
9.2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 2 M X 1 1/4" NORMA CODENSA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 333.131,00	$ 5.330.096,00	1,00	$ 333.131,00		$ 0,00
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 89.525,00	$ 1.432.400,00	1,00	$ 89.525,00		$ 0,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,00	$ 13.117,00	$ 734.552,00	24,00	$ 314.808,00		$ 0,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	10,00	$ 112.603,00	$ 1.126.030,00		$ 0,00		$ 0,00
9,6	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y	UN	16,00	$ 2.132.438,00	$ 34.119.008,00	1,00	$ 2.132.438,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.° 243 DE 2025

	MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K.. REF: RALED I 32 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
SUB TOTAL					**$ 42.742.086,00**		**$ 2.869.902,00**		**$ 0,00**
COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO					**$ 56.607.297,00**		**$ 4.497.658,00**		**$ 87.358,00**
ADMINISTRACIÓN			28%		$ 15.850.043,16		$ 1.259.344,24		$ 24.460,24
IMPREVISTOS			1%		$ 566.072,97		$ 44.976,58		$ 873,58
UTILIDAD			5%		$ 2.830.364,85		$ 224.882,90		$ 4.367,90
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO					**$ 19.246.481,00**		**$ 1.529.204,00**		**$ 29.702,00**
SUBTOTAL PRESUPUESTO					**$ 75.853.778,00**		**$ 6.026.862,00**		**$ 117.060,00**
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 3					**$ 75.853.778,00**		**$ 6.026.862,00**		**$ 117.060,00**
SECTOR 4:	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MIRADOR TURISTICO**								
1	**EXCAVACIONES MANUALES**								
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	17,91	$ 79.936,00	$ 1.431.653,76		$ 0,00	4,65	$ 371.702,40
SUB TOTAL					**$ 1.431.653,76**		**$ 0,00**		**$ 371.702,40**
2	**AFIRMADOS Y RELLENOS**								
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	12,01	$ 31.609,00	$ 379.624,09		$ 0,00	2,71	$ 85.660,39
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO 20X10X6 CMS	M3	28,80	$ 125.952,00	$ 3.627.417,60	12,80	$ 1.612.185,60		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	INCLUYE BASE 4 CMS ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO								
SUB TOTAL					$ 4.007.041,69		$ 1.612.185,60		$ 85.660,39
3	**PRELIMINARES**								
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,12	$ 363.038,00	$ 43.564,56		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 43.564,56		$ 0,00		$ 0,00
4	**POSTES**								
4.3	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 METROS CON BRAZO SENCILLO	UN	4,00	$ 1.869.469,00	$ 7.477.876,00		$ 0,00		$ 0,00
4.4	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 METROS CON BRAZO DOBLE	UN	3,00	$ 2.089.469,00	$ 6.268.407,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 13.746.283,00		$ 0,00		$ 0,00
6	**PUESTAS A TIERRA**								
6,2	PUESTA A TIERRA TERMINAL B.T EN CAJA DE INSPECCION	UN	4,00	$ 496.097,00	$ 1.984.388,00		$ 0,00		$ 0,00
6,3	ATERRIZAJE MÁSTIL METÁLICO EN CAJA DE INSPECCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 64.609,00	$ 452.263,00		$ 0,00	7,00	$ 452.263,00
SUB TOTAL					$ 2.436.651,00		$ 0,00		$ 452.263,00
7	**CONDUCTORES**								
7.2	CABLE DE ALUMINIO AA8000 2x6 AWG THHW 600 V + 1 CABLE DE ACERO EXTRARRESISTENT	ML	118,00	$ 28.300,00	$ 3.339.400,00		$ 0,00	118,00	$ 3.339.400,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	E 3/8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
SUB TOTAL					$ 3.339.400,00		$ 0,00		$ 3.339.400,00
8	**CONECTORES**								
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	3,00	$ 31.817,00	$ 95.451,00		$ 0,00	3,00	$ 95.451,00
8,2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	30,00	$ 63.659,00	$ 1.909.770,00	3,00	$ 190.977,00		$ 0,00
SUB TOTAL					$ 2.005.221,00		$ 190.977,00		$ 95.451,00
9	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO**								
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 89.525,00	$ 1.253.350,00		$ 0,00		$ 0,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	135,00	$ 13.117,00	$ 1.770.795,00	53,00	$ 695.201,00		$ 0,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	6,00	$ 112.603,00	$ 675.618,00	3,00	$ 337.809,00		$ 0,00
9,7	LUMINARIA LED PARA ALUMBRA	UN	10,00	$ 1.616.130,00	$ 16.161.300,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	DO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K.. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
9,8	PROYECTOR 32 LED 70W IP 66 IK 09 (CARCASA) 08 (VIDRIO) CERRAMIENTO ÓPTICO - VIDRIO TEMPLADO PLANO TEMPERATURA 400K - IRC ≥ 70 SOD 10KV/10KA CLASE I CON BASE PARA FOTOCELDA, GARANTÍA DE 5 AÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.449.020,00	$ 9.796.080,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.° 243 DE 2025

9,9	LUMINARIA HERMÉTICA DE 40W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 362.000,00	$ 362.000,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 30.019.143,00**		**$ 1.033.010,00**		**$ 0,00**
10	**OTROS**								
10,1	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	9	$ 618.593,00	$ 5.567.337,00		$ 0,00	9,00	$ 5.567.337,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	93	$ 50.108,00	$ 4.660.044,00		$ 0,00	93,00	$ 4.660.044,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE 1" PVC, CONEXIONADO CAJA DE INSPECCIÓN CS274 A MASTIL METÁLICO	ML	13	$ 14.118,00	$ 183.534,00	19,00	$ 268.242,00		$ 0,00
10,4	BAJANTE CON TUBO 2" IMC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1	$ 305.483,00	$ 305.483,00		$ 0,00	1,00	$ 305.483,00
10,5	SALIDA ILUMINACIÓN EN DUCTO METÁLICO SUMNISTRO E INSTALACIÓN	UN	4	$ 51.712,00	$ 206.848,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL					**$ 10.923.246,00**		**$ 268.242,00**		**$ 10.532.864,00**
	ITEM NO PREVISTOS								
NP1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40 X0.40M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN	UN		$ 426.663,00		8,00	$ 3.413.304,00		

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO . SUMINISTRO Y ELABORACIÓN								
NP.2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL PARA EL PROYECTOR	UN		$ 78.981,00		4,00	$ 315.924,00		
NP.3	MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHENEIDER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 102.918,00		1,00	$ 102.918,00		
NP.4	ATERRIZAJE DEL POSTE METÁLICO DESDE POSTE HASTA LA CAJA DE INSPECCIÓN	UN		$ 72.492,00		4,00	$ 289.968,00		
NP.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO DE 2" PVC	ML		$ 33.229,00		72,00	$ 2.392.488,00		
NP.6	CABLE DE ALUMINIO AA8000 2x6 AWG THHW 600 V + 1 CABLE DE ACERO EXTRARRESISTENTE 1/4 SUMINISTRO E	ML		$ 31.088,00		101,00	$ 3.139.888,00		

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	INSTALACIÓN							
SUB TOTAL						$ 9.654.490,00		$ 0,00
COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO				$ 67.952.204,00		$ 12.758.905,00		$ 14.877.341,00
ADMINISTRACIÓN		28%		$ 19.026.617,12		$ 3.572.493,40		$ 4.165.655,48
IMPREVISTOS		1%		$ 679.522,04		$ 127.589,05		$ 148.773,41
UTILIDAD		5%		$ 3.397.610,20		$ 637.945,25		$ 743.867,05
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO				$ 23.103.749,00		$ 4.338.028,00		$ 5.058.296,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO				$ 91.055.953,00		$ 17.096.933,00		$ 19.935.637,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				$ 91.055.953,00		$ 17.096.933,00		$ 19.935.637,00
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 4				$ 91.055.953,00		$ 17.096.933,00		$ 19.935.637,00
VALOR TOTAL OBRA				$ 660.433.831,00		$ 23.123.795,00		$ 25.198.467,00

TERCERA – MODIFICACION VALOR DEL CONTRATO: MODIFICAR la cláusula cuarta valor del Contrato de Obra N.º 243 de 2025, de acuerdo a las siguientes cantidades y valores unitarios en el marco de la balance de mayores y menores cantidades:

N° ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
SECTOR 1:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10						
1	EXCAVACIONES MANUALES						
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	10,49	79.936,00	838.528,64	10,49	838.528,64
SUB TOTAL					838.528,64		838.528,64
2	AFIRMADOS Y RELLENOS						
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	3,44	31.609,00	108.734,96	3,44	108.734,96
SUB TOTAL					108.734,96		108.734,96
3	PRELIMINARES						
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	1,02	363.038,00	370.298,76	1,02	370.298,76
SUB TOTAL					370.298,76		370.298,76
4	POSTES						
4.1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 10 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	28,00	1.261.896,00	35.333.088,00	28,00	35.333.088,00
4.2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	8,00	1.308.546,00	10.468.368,00	8,00	10.468.368,00
4.3	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,83	228.536,00	189.684,88	0,83	189.684,88
SUB TOTAL					45.991.140,88		45.991.140,88
5	ESTRUCTURAS						
5.1	ESTRUCTURA AP311 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	30,00	123.470,00	3.704.100,00	30,00	3.704.100,00
5.2	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	133.374,00	1.066.992,00	8,00	1.066.992,00
5.3	ESTRUCTURA AP313 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2,00	249.830,00	499.660,00	2,00	499.660,00
SUB TOTAL					5.270.752,00		5.270.752,00
6	TEMPLETES						

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.° 243 DE 2025

6.1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	496.097,00	1.984.388,00	4,00	1.984.388,00
	SUB TOTAL				**1.984.388,00**		**1.984.388,00**
7	**CONDUCTORES**						
7.1	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	1015,00	20.750,00	21.061.250,00	1.015,00	21.061.250,00
	SUB TOTAL				**21.061.250,00**		**21.061.250,00**
8	**CONECTORES**						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	56,00	31.817,00	1.781.752,00	56,00	1.781.752,00
	SUB TOTAL				**1.781.752,00**		**1.781.752,00**
9	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO**						
9.1	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K.. REF: RALED II 48 LEDS RA04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	36,00	2.635.648,00	94.883.328,00	36,00	94.883.328,00
9.2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 2 M X 1 1/4" NORMA CODENSA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	36,00	333.131,00	11.992.716,00	36,00	11.992.716,00
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	36,00	89.525,00	3.222.900,00	36,00	3.222.900,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	126,00	13.117,00	1.652.742,00	126,00	1.652.742,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	29,00	112.603,00	3.265.487,00	29,00	3.265.487,00
	SUB TOTAL				**115.017.173,00**		**115.017.173,00**
	COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO				**192.424.018,00**		**192.424.018,00**
	ADMINISTRACIÓN			28%	**53.878.725,04**		53.878.725,04
	IMPREVISTOS			1%	**1.924.240,18**		1.924.240,18
	UTILIDAD			5%	**9.621.200,90**		9.621.200,90
	COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO				**65.424.166,00**		**65.424.166,00**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO				**257.848.184,00**		**257.848.184,00**
11	**CERTIFICACIONES Y TRÁMITES**						
11,1	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE REDES BAJA TENSIÓN	GLB	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1,00	2.200.000,00
11,2	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	GLB	1,00	6.210.000,00	6.210.000,00	1,00	6.210.000,00
	SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y TRÁMITES				**8.410.000,00**		**8.410.000,00**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				**266.258.184,00**		**266.258.184,00**
	TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 1				**266.258.184,00**		**266.258.184,00**
SECTOR 2:	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12**						
1	**EXCAVACIONES MANUALES**						
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	8,30	79.936,00	663.468,80	8,13	649.879,68
	SUB TOTAL				**663.468,80**		**649.879,68**
2	**AFIRMADOS Y RELLENOS**						
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	2,70	31.609,00	85.344,30	2,65	83.763,85
	SUB TOTAL				**85.344,30**		**83.763,85**
3	**PRELIMINARES**						
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,77	363.038,00	279.539,26	0,77	279.539,26
	SUB TOTAL				**279.539,26**		**279.539,26**
4	**POSTES**						
4.1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 10 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	19,00	1.261.896,00	23.976.024,00	19,00	23.976.024,00
4.2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	8,00	1.308.546,00	10.468.368,00	8,00	10.468.368,00

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.° 243 DE 2025

4.3	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,85	228.536,00	194.255,60	0,83	189.684,88
4.4	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	946.010,00	1.892.020,00	1,00	946.010,00
	SUB TOTAL				**36.530.667,60**		**35.580.086,88**
5	**ESTRUCTURAS**						
5.1	ESTRUCTURA AP311 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	21,00	123.470,00	2.592.870,00	21,00	2.592.870,00
5.2	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	133.374,00	1.066.992,00	8,00	1.066.992,00
5.3	ESTRUCTURA AP313 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2,00	249.830,00	499.660,00	2,00	499.660,00
5.4	ESTRUCTURA ICEL 610 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	177.922,00	355.844,00	1,00	177.922,00
	SUB TOTAL				**4.515.366,00**		**4.337.444,00**
6	**PUESTAS A TIERRA**						
6,1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	496.097,00	1.984.388,00	4,00	1.984.388,00
	SUB TOTAL				**1.984.388,00**		**1.984.388,00**
7	**CONDUCTORES**						
7.1	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	770,00	20.750,00	15.977.500,00	770,00	15.977.500,00
	SUB TOTAL				**15.977.500,00**		**15.977.500,00**
8	**CONECTORES**						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	65,00	31.817,00	2.068.105,00	62,00	1.972.654,00
	SUB TOTAL				**2.068.105,00**		**1.972.654,00**
9	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO**						
9.1	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K.. REF: RALED II 48 LEDS RA04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	2.635.648,00	71.162.496,00	27,00	71.162.496,00
9.2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 2 M X 1 1/4" NORMA CODENSA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	333.131,00	10.993.323,00	32,00	10.660.192,00
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	89.525,00	2.954.325,00	32,00	2.864.800,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	115,50	13.117,00	1.515.013,50	112,00	1.469.104,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	22,00	112.603,00	2.477.266,00	22,00	2.477.266,00
9,6	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K.. REF: RALED I 32 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	2.132.438,00	12.794.628,00	5,00	10.662.190,00
	SUB TOTAL				**101.897.051,50**		**99.296.048,00**
	COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO				**164.001.430,00**		**160.161.303,00**
	ADMINISTRACIÓN			28%	45.920.400,40		44.845.164,84

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

	IMPREVISTOS			1%	1.640.014,30		1.601.613,03
	UTILIDAD			5%	8.200.071,50		8.008.065,15
	COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO				**55.760.486,00**		**54.454.843,00**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO				**219.761.916,00**		**214.616.146,00**
11	CERTIFICACIONES Y TRÁMITES						
11,1	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE REDES BAJA TENSIÓN	GLB	1,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1,00	1.814.000,00
11,2	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	GLB	1,00	5.690.000,00	5.690.000,00	1,00	5.690.000,00
	SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y TRÁMITES				**7.504.000,00**		**7.504.000,00**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				**227.265.916,00**		**222.120.146,00**
	TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 2				**227.265.916,00**		**222.120.146,00**
SECTOR 3:	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS						
1	EXCAVACIONES MANUALES						
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,48	79.936,00	118.305,28	1,65	131.894,40
	SUB TOTAL				**118.305,28**		**131.894,40**
2	AFIRMADOS Y RELLENOS						
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	2,09	31.609,00	66.062,81	0,70	22.126,30
	SUB TOTAL				**66.062,81**		**22.126,30**
3	PRELIMINARES						
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,13	363.038,00	47.194,94	0,13	47.194,94
	SUB TOTAL				**47.194,94**		**47.194,94**
4	POSTES						
4.3	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,19	228.536,00	43.421,84	0,00	0,00
4.4	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	946.010,00	1.892.020,00	3,00	2.838.030,00
4,5	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	4,00	1.218.786,00	4.875.144,00	4,00	4.875.144,00
	SUB TOTAL				**6.810.585,84**		**7.713.174,00**
5	ESTRUCTURAS						
5.1	ESTRUCTURA AP311 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2,00	123.470,00	246.940,00	2,00	246.940,00
5.2	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	133.374,00	1.066.992,00	8,00	1.066.992,00
	SUB TOTAL				**1.313.932,00**		**1.313.932,00**
6	PUESTAS A TIERRA						
6,1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	496.097,00	1.984.388,00	4,00	1.984.388,00
	SUB TOTAL				**1.984.388,00**		**1.984.388,00**
7	CONDUCTORES						
7.1	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	130,00	20.750,00	2.697.500,00	130,00	2.697.500,00
	SUB TOTAL				**2.697.500,00**		**2.697.500,00**
8	CONECTORES						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	26,00	31.817,00	827.242,00	47,00	1.495.399,00
	SUB TOTAL				**827.242,00**		**1.495.399,00**
9	LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO						

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

9.2	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 2 M X 1 1/4" NORMA CODENSA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	333.131,00	5.330.096,00	17,00	5.663.227,00
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	89.525,00	1.432.400,00	17,00	1.521.925,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,00	13.117,00	734.552,00	80,00	1.049.360,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	10,00	112.603,00	1.126.030,00	10,00	1.126.030,00
9,6	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K.. REF: RALED I 32 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	2.132.438,00	34.119.008,00	17,00	36.251.446,00
SUB TOTAL					**42.742.086,00**		**45.611.988,00**
COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO					**56.607.297,00**		**61.017.597,00**
ADMINISTRACIÓN				28%	15.850.043,16		17.084.927,16
IMPREVISTOS				1%	566.072,97		610.175,97
UTILIDAD				5%	2.830.364,85		3.050.879,85
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO					**19.246.481,00**		**20.745.983,00**
SUBTOTAL PRESUPUESTO					**75.853.778,00**		**81.763.580,00**
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 3					**75.853.778,00**		**81.763.580,00**
SECTOR 4:	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MIRADOR TURISTICO**						
1	**EXCAVACIONES MANUALES**						
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	17,91	79.936,00	1.431.653,76	13,26	1.059.951,36
SUB TOTAL					**1.431.653,76**		**1.059.951,36**
2	**AFIRMADOS Y RELLENOS**						
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	12,01	31.609,00	379.624,09	9,30	293.963,70
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO 20X10X6 CMS INCLUYE BASE 4 CMS ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO	M3	28,80	125.952,00	3.627.417,60	41,60	5.239.603,20
SUB TOTAL					**4.007.041,69**		**5.533.566,90**
3	**PRELIMINARES**						
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,12	363.038,00	43.564,56	0,12	43.564,56
SUB TOTAL					**43.564,56**		**43.564,56**
4	**POSTES**						
4.3	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 METROS CON BRAZO SENCILLO	UN	4,00	1.869.469,00	7.477.876,00	4,00	7.477.876,00
4.4	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 METROS CON BRAZO DOBLE	UN	3,00	2.089.469,00	6.268.407,00	3,00	6.268.407,00
SUB TOTAL					**13.746.283,00**		**13.746.283,00**
6	**PUESTAS A TIERRA**						
6,2	PUESTA A TIERRA TERMINAL B.T EN CAJA DE INSPECCION	UN	4,00	496.097,00	1.984.388,00	4,00	1.984.388,00
6,3	ATERRIZAJE MÁSTIL METÁLICO EN CAJA DE INSPECCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	64.609,00	452.263,00	0,00	0,00
SUB TOTAL					**2.436.651,00**		**1.984.388,00**
7	**CONDUCTORES**						
7.2	CABLE DE ALUMINIO AA8000 2x6 AWG THHW 600 V + 1 CABLE DE ACERO EXTRARRESISTENTE 3/8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	118,00	28.300,00	3.339.400,00	0,00	0,00
SUB TOTAL					**3.339.400,00**		**0,00**
8	**CONECTORES**						

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	3,00	31.817,00	95.451,00	0,00	0,00
8,2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	30,00	63.659,00	1.909.770,00	33,00	2.100.747,00
	SUB TOTAL				**2.005.221,00**		**2.100.747,00**
9	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO**						
9.3	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	89.525,00	1.253.350,00	14,00	1.253.350,00
9.4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	135,00	13.117,00	1.770.795,00	188,00	2.465.996,00
9.5	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y TRASLADO A DESTINO FINAL	UN	6,00	112.603,00	675.618,00	9,00	1.013.427,00
9,7	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K.. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	1.616.130,00	16.161.300,00	10,00	16.161.300,00
9,8	PROYECTOR 32 LED 70W IP 66 IK 09 (CARCASA) 08 (VIDRIO) CERRAMIENTO ÓPTICO - VIDRIO TEMPLADO PLANO TEMPERATURA 400K - IRC ≥ 70 SOD 10KV/10KA CLASE I CON BASE PARA FOTOCELDA, GARANTÍA DE 5 AÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	2.449.020,00	9.796.080,00	4,00	9.796.080,00
9,9	LUMINARIA HERMÉTICA DE 40W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	362.000,00	362.000,00	1,00	362.000,00
	SUB TOTAL				**30.019.143,00**		**31.052.153,00**
10	**OTROS**						
10,1	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	9	618.593,00	5.567.337,00	0,00	0,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	93	50.108,00	4.660.044,00	0,00	0,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE 1" PVC, CONEXIONADO CAJA DE INSPECCIÓN CS274 A MASTIL METÁLICO	ML	13	14.118,00	183.534,00	32,00	451.776,00
10,4	BAJANTE CON TUBO 2" IMC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1	305.483,00	305.483,00	0,00	0,00
10,5	SALIDA ILUMINACIÓN EN DUCTO METÁLICO SUMNISTRO E INSTALACIÓN	UN	4	51.712,00	206.848,00	4,00	206.848,00
	SUB TOTAL				**10.923.246,00**		**658.624,00**
	ITEM NO PREVISTOS						
NP1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN		426.663,00		8,00	3.413.304,00
NP.2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL PARA EL PROYECTOR	UN		78.981,00		4,00	315.924,00
NP.3	MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHENEIDER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		102.918,00		1,00	102.918,00
NP.4	ATERRIZAJE DEL POSTE METÁLICO DESDE POSTE HASTA LA CAJA DE INSPECCIÓN	UN		72.492,00		4,00	289.968,00
NP.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO DE 2" PVC	ML		33.229,00		72,00	2.392.488,00
NP.6	CABLE DE ALUMINIO AA8000 2x6 AWG THHW 600 V + 1 CABLE DE ACERO EXTRARRESISTENTE 1/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		31.088,00		101,00	3.139.888,00
	SUB TOTAL						**9.654.490,00**
	COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO				**67.952.204,00**		**65.833.768,00**
	ADMINISTRACIÓN			28%	19.026.617,12		18.433.455,04

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

IMPREVISTOS	1%	679.522,04		658.337,68
UTILIDAD	5%	3.397.610,20		3.291.688,40
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO		**23.103.749,00**		**22.383.481,00**
SUBTOTAL PRESUPUESTO		**91.055.953,00**		**88.217.249,00**
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		**91.055.953,00**		**88.217.249,00**
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 4		**91.055.953,00**		**88.217.249,00**
VALOR TOTAL OBRA		**660.433.831,00**		**658.359.159,00**

CUARTA - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución por el término de **OCHO (08) DÍAS**, contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato, es decir el veintinueve (29) de enero de 2026, estipulándose como nueva fecha de terminación el cinco (05) de febrero de 2026. **QUINTA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a modificar la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, pactadas en la cláusula décima segunda del contrato, ampliándola y prorrogándola proporcionalmente de conformidad a la presente acta, respecto de los riesgos y porcentajes amparados inicialmente. **SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente **ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N.º 01 Y PRÓRROGA N.º 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 243 DE 2025** permanecerán incólumes. **DÉCIMA - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:** La presente **ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N.º 01 Y PRÓRROGA N.º 01** se perfecciona con la suscripción de las partes y para su legalización se requiere de la aprobación de la modificación de la póliza única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las cuales deberá ser presentada con su correspondiente recibo de pago expedido por la aseguradora en caso de requerirse. En constancia y de conformidad con lo anteriormente expuesto se firma por las partes en el Municipio de San Martín de los Llanos – Meta el veintiocho (28) de enero de 2026.

Yovana Martínez Mora	Angie Lizeth Gutiérrez Cardozo	John German Ramírez Hernández
Secretaria de Contratación	Asesora jurídica Externa -CPS 001-2026	Alcalde Municipal San Martín - Meta
PROYECTO	*REVISO PARTE JURIDICA*	*VoBo*

SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELECTRICO S.A.S – SINCREL S.A.S NIT N.º 892.002.708-1 Representada legalmente por YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO C.C. N.º 1.121.950.023 de Villavicencio	Jairo Abdul Rico Enciso
Interventor	Secretario de Obras Públicas
REVISO Y AVALO PARTE TECNICA	*REVISO PARTE TECNICA*

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N.º 243 DE 2025

IMPREVISTOS	1%	679.522,04		658.337,68
UTILIDAD	5%	3.397.610,20		3.291.688,40
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO		23.103.749,00		22.383.481,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO		91.055.953,00		88.217.249,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		91.055.953,00		88.217.249,00
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR 4		91.055.953,00		88.217.249,00
VALOR TOTAL OBRA		660.433.831,00		658.359.159,00

CUARTA - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución por el término de **OCHO (08) DÍAS**, contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato, es decir el veintinueve (29) de enero de 2026, estipulándose como nueva fecha de terminación el cinco (05) de febrero de 2026. **QUINTA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a modificar la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, pactadas en la cláusula décima segunda del contrato, ampliándola y prorrogándola proporcionalmente de conformidad a la presente acta, respecto de los riesgos y porcentajes amparados inicialmente. **SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente **ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N.º 01 Y PRÓRROGA N.º 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 243 DE 2025** permanecerán incólumes. **DÉCIMA - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:** La presente **ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N.º 01 Y PRÓRROGA N.º 01** se perfecciona con la suscripción de las partes y para su legalización se requiere de la aprobación de la modificación de la póliza única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las cuales deberá ser presentada con su correspondiente recibo de pago expedido por la aseguradora en caso de requerirse. En constancia y de conformidad con lo anteriormente expuesto se firma por las partes en el Municipio de San Martín de los Llanos – Meta el veintiocho (28) de enero de 2026.

Yovana Martínez Mora	Angie Lizeth Gutiérrez Cardozo	John German Ramírez Hernández
Secretaria de Contratación	Asesora jurídica Externa -CPS 001-2026	Alcalde Municipal San Martín - Meta
PROYECTO	***REVISO PARTE JURIDICA***	***VoBo***

SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELECTRICO S.A.S – SINCREL S.A.S NIT N.º 892.002.708-1 Representada legalmente por YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO C.C. N.º 1.121.950.023 de Villavicencio	Jairo Abdul Rico Enciso
Interventor	Secretario de Obras Públicas
REVISO Y AVALO PARTE TECNICA	***REVISO PARTE TECNICA***