SOLICITUD DE ADICION No. 1, PRORROGA Y MODIFICACION No. 02

CONTRATO No. MC-044-2025

Caparrapí, Cundinamarca; enero de 2026

PARA:	ALCALDE
DE:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL (SEDEMA)- Supervisor del Contrato
ASUNTO:	SOLICITUD PRORROGA ADICION Y MODIFICACION No. 2 AL CONTRATO MC-044-2025

En mi condición de **supervisor del contrato de la referencia**, de manera atenta solicito adelantar el trámite correspondiente a la **Adición No. 1, Prórroga y Modificación No. 02** del contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. **Que** las partes celebraron el **Contrato No. MC-044-2025**, cuyo objeto es: "OBRA DE AISLAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ."
2. **Que** el plazo de ejecución del contrato se estableció inicialmente **hasta el treinta (30) de diciembre de 2025**, y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurriera primero, término dentro del cual el contratista debía cumplir a cabalidad con el objeto contractual. Dicho plazo se contabiliza a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, el artículo 41 de la misma ley, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la suscripción del Acta de Inicio.
3. **Que** mediante **Prórroga No. 1** se modificó el plazo de ejecución del contrato, estableciéndose como nueva fecha de terminación el **30 de enero de 2026**.
4. **Que** la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental solicita una **ampliación del plazo de ejecución por veinte (20) días** y una **adición contractual por valor total de** TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS **($3.979.840,15)**, solicitud que se encuentra sustentada en las siguientes consideraciones:

   A. La solicitud de prórroga presentada por **CONTECOR S.A.S.**, en la cual se expone que no fue posible conseguir postes de madera de forma legal en la zona de intervención,

debido a la inexistencia de proveedores disponibles y a los tiempos prolongados requeridos para su corte y suministro. En atención a esta situación, y con el fin de garantizar la durabilidad, estabilidad y seguridad de la obra, se propuso sustituir los postes de madera por postes de concreto, los cuales ofrecen mayores condiciones de resistencia y una vida útil superior.

B. Que se hace necesario aumentar el número de unidades del ítem de **señalización preventiva en el BAMA**, pasando de **cuatro (4) a seis (6) unidades**, con el fin de advertir riesgos, orientar a los usuarios y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las características reales del área intervenida.

C. Que, como consecuencia del cambio de postes de madera por postes de concreto, se requiere la modificación de otros ítems contractuales, disminuyendo su cantidad a **cero (0)**, conforme al ajuste técnico del proyecto.

ITEM ICCU	DETALLE	UND	VLR UNITARIO	CANTD ORG	CANTD MYM	CANTD	VLR TOTAL
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,606.96	420	-420	0	-
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	45,064	12	-12	0	-
18.1	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	ML	6,352.57	600	-600	0	-
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	29,535.55	10	-10	0	-

D. Que, en virtud de las modificaciones señaladas, los ítems y sus respectivos valores, a partir de la fecha, quedarán establecidos conforme al cuadro de cantidades ajustado que hace parte integral del presente documento.

ITEM ICCU	DETALLE	UND	VLR UNITARIO	CANTD ORG	CANTD MYM	CANTD	VLR TOTAL
1.3	CERCA CON POSTE EN CONCRETO	ML	53,237.00	0	330	330	17,568,210.00
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	435,712.54	4	2	6	2,614,275.23
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	220,215.88	2.5	0	2.5	550,539.69
					SUBTOTAL		20,733,025.00
					A.I.U 31%		6,427,238.00
					TOTAL		27,160,263.00

E. Que, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y la calidad de los resultados esperados, se solicita una **prórroga del plazo de ejecución por veinte (20) días**, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en la Prórroga No. 1, es decir, hasta el **20 de febrero de 2026**, sin que ello implique modificación distinta al plazo y al valor ajustado del contrato.

F. Que, inicialmente, el valor del contrato fue pactado de conformidad con las condiciones económicas establecidas en el contrato principal.

El valor estimado para la presente contratación es la suma de **VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($23.180.422.85)** valor que será establecido como un monto agotable y el gasto se efectuará con cargo al presupuesto general de rentas y gastos del Municipio, imputable a la cuenta.

ITEM ICCU	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	$ 25.607	420	$ 10.754.924,63
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M	M3	$ 45.064	12	$ 540.764,99
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	$ 435.463	4	$ 1.741.850,15
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	$ 220.216	2,5	$ 550.539,69
18.1	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	ML	$ 6.353	600	$ 3.811.544,28
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 29.536	10	$ 295.355,54
					$ 17.694.979,28
				a.i.u 31%	$ 5.485.443,58
				total	$ 23.180.422,85

5. **Por lo anterior, se solicita:**

a. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por **veinte (20) días**, es decir, hasta el **20 de febrero de 2026**, con el fin de culminar adecuadamente todas las actividades previstas y garantizar los resultados esperados.

b. Modificar el **Ítem 4. Plazo y lugar de ejecución**, el cual quedará así:

"El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026, y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, término dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con los requerimientos impartidos por el supervisor del contrato. Este término se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de forma consagrados en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, el perfeccionamiento, ejecución y pago establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la suscripción del Acta de Inicio."

c. Adicionar el valor de tres millones setenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos y quince centavos ($ 3.979.840,15).

d. Modificar el **Ítem 5. Valor y forma de pago**, el cual quedará así:

El valor estimado para la presente contratación es la suma de **VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($27.160.263) M/CTE**, valor que se establece como monto agotable y cuyo gasto se efectuará con cargo al presupuesto general de rentas y gastos del Municipio, imputable a la cuenta correspondiente.

ITEM ICCU	DETALLE	UND	VLR UNITARIO	CANTD ORG	CANTD MYM	CANTD	VLR TOTAL
1.3	CERCA CON POSTE EN CONCRETO	ML	53,237.00	0	330	330	17,568,210.00
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	435,712.54	4	2	6	2,614,275.23
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	220,215.88	2.5	0	2.5	550,539.69
					SUBTOTAL		20,733,025.00
					A.I.U 31%		6,427,238.00
					TOTAL		27,160,263.00

Cordialmente,

HELBERTH ALBERTO MORALES MAHECHA
Secretario de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Ambiental (E).

Proyectó: Jineth Alexandra Marroquín Saldaña- Auxiliar Administrativo

Inversiones Postes Medina S.A.S

CIDET

TELEFONOS INVERSIONES POSTES MEDINA BOGOTA 674 3011 — 310 609 1233 — 310 211 1719

Bogotá, 14-01-2026

SEÑORES:
ALCALDÍA DE CAPARRAPÍ
ATN. ING. EDWIN ORTEGA
CELULAR: 311 653 2696
CIUDAD

COTIZACION No. 2026-0033

Respetados Señores:
A continuación ponemos a su consideración nuestra mejor oferta a su amable solicitud, para realizar Su obra con productos POSTES MEDINA así:

VENTA DE PRODUCTOS:

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VR UNIT.	IVA 19%	VR. UNIT + IVA	VALOR TOTAL
POSTE EN CONCRETO DE 2.00m RECTO	160	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000	**$ 6.400.000**
POSTE EN CONCRETO DE 2.50m RECTO O CON CODO	160	UNIDAD	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000	**$ 8.000.000**
					TOTAL PRODUCTOS	**$ 14.400.000**

SERVICIOS OPCIONALES:

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VR UNIT.	IVA 19%	VR. UNIT + IVA	VALOR TOTAL
TRANSPORTE A CAPARRAPÍ; VEREDA EL DINDAL A 15 MINUTOS ANTES DE LLEGAR AL PUEBLO **(NO INCLUYE DESCARGUE)**	1	UNIDAD	$ 1.470.000	EXENTO	$ 1.470.000	**$ 1.470.000**
					TOTAL OPCIONALES	**$ 1.470.000**

TOTAL COTIZACION	**$ 15.870.000**

TIEMPO DE ENTREGA:
10 DÍAS DESPUÉS DE EFECTIVO EL PAGO. SUEJETO A PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE

FORMA DE PAGO
ANTICIPADO
FAVOR CONSIGNAR EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
* AHORROS BANCOLOMBIA No. 411-000011-12 A NOMBRE DE INVERSIONES POSTES MEDINA SAS NIT:901382872-2
* AHORROS DAVIVIENDA No.108900249252 A NOMBRE DE INVERSIONES POSTES MEDINA SAS NIT:901382872-2
Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO inversionespostesmedinasas@gmail.com UNA VEZ REALIZADO EL PAGO.

CARACTERISTICAS DE LOS POSTES MEDINA EN CONCRETO
POSTE EN CONCRETO DE 2.00m RECTO
5 HUECOS PARA CUERDAS DE ALAMBRE
SECCIÓN CUADRADA DE 10cm x 10cm
RESISTENCIA CONCRETO DE 3500 A 4000 PSI
REFUERZO CON VARILLAS LONGITUDINALES DE 1/4 Y FLEJES

CARACTERISTICAS DE LOS POSTES MEDINA EN CONCRETO
POSTE EN CONCRETO DE 2.50m RECTO O CON CODO
8 HUECOS PARA CUERDAS DE ALAMBRE
SECCIÓN CUADRADA DE 10cm x 10cm
RESISTENCIA CONCRETO DE 3500 A 4000 PSI
REFUERZO CON VARILLAS LONGITUDINALES DE 1/4 Y FLEJES

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 15 **DÍAS**

REGIMEN COMUN - NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ECONOMICA 2395

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos en los teléfonos que aparecen en el membrete.

Cordialmente,

HENRY MEDINA- 310 609 1233
WWW.POSTESMEDINACOL.COM



Bogotá. Cra 68 # 170 - 85 San Jose de Bavaria. Tel: 674 3011 - 310 211 1719 - 310 609 1233
Planta de producción; Flandes Pte. Variante - Espinal - Ibage

CONTECOR S·A·S
NIT 900.702.893-8

Caparrapí, Cundinamarca, 14 de Enero de 2026

ING. Edwin Ortega Pava
Secretario de desarrollo económico, agropecuario y ambiental.
Supervisor del Contrato

ASUNTO: Solicitud de Adición y prórroga al Contrato No. MC-044-2025.

Por medio de la presente, me permito solicitar cambio de ítems de los postes de madera ya que no se encontraron en la zona y se demoran para su corte, por dicho motivo y buscando la durabilidad de la obra sugerimos se estudie la posibilidad de cambiar los postes por postes de concreto para lo cual presentamos las cotizaciones y cuadro de cantidades ajustados lo cual generaría una adición por valor de $3.979.840,15 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS).

Es importante precisar que dentro del valor total de la adición anteriormente señalado se encuentra inmersa la justificación y el ajuste del ítem de señalización preventiva en el BAMA, requerido para advertir riesgos, orientar a los usuarios y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, conforme a las características reales del área intervenida. Dicho ajuste no constituye un valor adicional independiente, sino que hace parte integral de la modificación técnica y económica propuesta, necesaria para la correcta ejecución del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y la calidad de los resultados esperados, respetuosamente solicito que, de ser aprobada la presente solicitud, se autorice una prórroga del plazo de ejecución por un término de veinte (20) días, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, es decir, hasta el 20 de febrero de 2026, sin que ello implique modificación alguna del objeto contractual.

La presente solicitud se formula en observancia de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
R/L CONTECOR SAS
NIT. 901159042-1

ITEM ICCU	DETALLE	UND	VLR UNITARIO	CANTD ORG	CANTD MYM	CANTD	VLR TOTAL
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,606.96	420	-420	0	-
1.3	CERCA CON POSTE EN CONCRETO	ML	53,237.00	0	330	330	17,568,210.00
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	45,064	12	-12	0	-
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	435,712.54	4		6	2,614,275.23
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	220,215.88	2.5	0	2.5	550,539.69
18.1	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	ML	6,352.57	600	-600	0	-
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	29,535.55	10	-10	0	-
					SUBTOTAL		20,733,025.00
					A.I.U 31%		6,427,238.00
					TOTAL		27,160,263.00
					VALOR ADICION		3,979,840.15

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCION

1. **PRELIMINARES** **CONTRATO MC 044 2025**

ITEM: 1.4 **CERCA EN ALAMBRE DE PUAS 5 HILOS**

PROVINCIA: **MAGDALENA_BAJO** **ESPECIFICACION:**

MUNICIPIO: **Caparrapí** **UNIDAD: ML**

I.EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unitario	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE DE PUAS No. 12	KG	9.780,00	0,60	5.868,00	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.830,00	0,00	-	
POSTE MADERA 3 M	und	37.000,00	0,67	24.790,00	
MALLA PASTICA DE HUECO PEQUEÑO	ML	7.500,00	1,00	7.500,00	
				-	
				-	
				-	
				-	
				Sub-Total	38.158,00


III. TRANSPORTES


Material	Vol-Peso ó Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA


Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	123.370,00	220,00%	271.414,00	18,00	15.078,56	
			-			
			-			
					Sub-Total	15.078,56


Total Costo Directo 53.237,00



HOMECENTER
Producto sin stock disponible
Pintuco Medina
Poste Cerramiento 2.00 Mts x 5 Unidades
$189.900 und
Correo electrónico
Avísame cuando esté disponible
Guardar en Mi lista
¡Van mejor juntos!
Comprar con un asesor
Buscar


(24) WhatsApp
+57 304 2824572
en línea
Actualmente, esta empresa está usando un servicio seguro de Meta para administrar este chat. Haz clic para obtener más información.
bn días para cotizar un poste de concreto 8:31 a.m.
Gracias por comunicarte con Prepeniel Sas. ¿Cómo podemos ayudarte?
8:31 a.m.
Para una cotización de un poste de concreto recto
Necesitamos para unos 340mts de cerramiento
Buenos días, tenemos postes de 2.10, 2.50 y 3 mts 8:39 a.m.
Sería cotizar 2 de 2.1 y 2.5
2.10 $37.000 unidad
2.50 $42.000 unidad 8:43 a.m.
Gracias
Escribe un mensaje
Activar Windows

MALLA


CALYPSO
¿Qué estás buscando?
Bogotá D.C
Mi Cuenta
Paga tu Factura
Carrito
Nuestros productos
Malla Reja
Malla Reja Liviana Negro 16X16 Ancho de 1m
$ 6.700
Unidad de venta: Metro
Colores disponibles
Dimensión
Ancho 1m
Cantidad (Metro)
Buscar


HOMECENTER
Mi Cuenta
Malla Cedazo 2 X 2 Plástica Gris de 1.50 X 30 Metros
$498.900 und
$11.086,67 metro cuadrado.
Ahorra $55.000
Agregar al carro
Comprar con un asesor
Especificaciones principales
Tipo : Malla
Buscar


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Malla Reja 1/2 X 1 Plástica Verde de 1.50 X 30
$493.900 und
$10.975,56 metro cuadrado.
Ahorra $54.000
Agregar al carro
Especificaciones principales
Tipo: Mallas
Garantía: 1 año
Alto: 1.50 m
Color: Verde
Espesor: 1.9 mm
Comprar con un asesor
Buscar

