Popayán: 2020-11-30

Radicación: 20201110368193

Doctor
JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Alcalde de Popayán
Carrera 6 No. 4-21 (CODIGO POSTAL 190003)
Popayán

Asunto: Modificación No 1 al Contrato de Obra No. 20201800014917 del 25-09-2020

Atento saludo;

De manera comedida solicito autorizar la modificación del contrato de la referencia, de conformidad con los siguientes fundamentos:

El objeto del contrato es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y EL ACONDICIONAMIENTO TÉCNICO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA LAURA VALENCIA, SITIO DONDE SE ADELANTARÁ EL AISLAMIENTO PREVENTIVO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, COMO ACCIÓN REQUERIDA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO Y EN VIRTUD DEL DECRETO 20201000001565 DEL 18 DE MARZO DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA "SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA" EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

1. **VIABILIDAD FINANCIERA** El valor a adicionar es la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.294.109), el cual esta soportado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2020.CEN.01.4447 del 27 de noviembre del 2020, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Popayán, el cual se adjunta en original a la presente solicitud.

2. **VIABILIDAD JURÍDICA**: La presente modificación, no vulnera lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 – Parágrafo el cual reza "*los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.*" contrato que se encuentra vigente y resulta viable adicionar en valor por DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

2.294.109) puesto que no supera el porcentaje máximo permitido legalmente y la entidad cuenta con los recursos financieros y presupuestales conforme al CDP No. 2020.CEN. 01.4447 del 27 de noviembre del 2020.

3. **VIABILIDAD TÉCNICA:** El Secretario de Infraestructura CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ en calidad de supervisor del contrato presenta solicitud de adición del valor al contrato de la referencia indicando lo siguiente: “Por medio de la presente, en calidad de supervisor del contrato No. 2020-180-001491-7, y en calidad de Secretario de Infraestructura me permito solicitar se realice la adición del recurso mencionado en el Acta de Balance No. 1 el cual se justifica mediante el Acta de Fijación de Precios No Previstos y así cumplir con en el 100% de la ejecución de las actividades de obra y dar alcance al objeto contractual. En el momento la Secretaría de Infraestructura no cuenta con la disponibilidad del recurso para realizar dicho trámite, por lo cual, se solicita a Secretaría General evalúe la posibilidad de realizar la adición al mencionado contrato. Se anexa Acta de Balance No. 1 y Acta de Fijación de Precios No Previsto.”

En razón a lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de un bien inmueble cuya titularidad reposa a nombre del Municipio, se hace necesario solicitar la modificación del Contrato de Obra No. 20201800014917 del 25-09-2020, en el sentido de adicionar los recursos de acuerdo las cantidades descritas en el balance del contrato – condiciones actualizadas, presentado por el ingeniero CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ en calidad de supervisor, pues se hace necesario el reconocimiento de tales cantidades requeridas para la culminación satisfactoria de obra contratada, conforme al siguiente presupuesto:

		ALCALDÍA DE POPAYÁN				F-GC-CT-12
		OFICINA ASESORA JURIDICA				Versión: 02
		ACTA DE BALANCE DE OBRA				Página 1 de 1
		OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y EL ACONDICIONAMIENTO TÉCNICO DE LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA LAURA VALENCIA, SITIO DONDE SE ADELANTARÁ EL AISLAMIENTO PREVENTIVO DE	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**			

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, COMO ACCIÓN REQUERIDA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO Y EN VIRTUD DEL DECRETO 20201000001565 DEL 18 DE MARZO DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.		PLAZO:	30 DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN			**ACTA DE BALANCE DE OBRA No. 01**			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 2020-180-001491-7			ACTA DE INICIO:	No. 20201400304713 DEL 20-10-2020						
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 43.632.779,88		SUSPENSION Nº 1:							
	VALOR CONTRATO ADICIONAL:		REINICIO Nº1:				*FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020*			
CONTRATISTA: ROQUE AGREDO FERNANDEZ	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2020.CEN.01.3081 DEL 24-08-2020		TERMINACION:							
SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2020.CEN.01.3595 DEL 30-09-2020									

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES (+,-)**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
1	**ACCESO PRINCIPAL Y HALL DE RECIBIMIENTO**												
1,1	Banca en concreto	m2	1,46	$ 138.472,00	$ 202.169,12	-0,18	$ (24.924,96)	1,28	$ 177.244	1,28	$ 177.244,16	1,28	$ 177.244,16
1,2	Tubo galvanizado 7/8" + anclajes (a 40cm de altura sobre nivel de banca)	m	2,85	$ 43.257,00	$ 123.282,45	-0,65	$ (28.117,05)	2,20	$ 95.165	2,20	$ 95.165,40	2,20	$ 86.514,00

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

1,3	Suministro e instalación de Puerta-reja. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	6,20	$ 356.036,00	$ 2.207.423,20		$ -	6,20	$ 2.207.423	6,20	$ 2.207.423,20	6,20	$ 2.207.423,20
1,4	Refuerzo de puerta principal (Bisagras, chapa y anclajes a pared)	Global	1,00	$ 160.200,00	$ 160.200,00		$ -	1,00	$ 160.200		$ -		$ -
2	**SALA DE REFLEXIÓN Y/O TRANSITORIO UNO Y DOS**												
2,1	Muros de mamposteria en papelillo para ventanas bajas (muros internos)	m2	17,00	$ 32.100,00	$ 545.700,00	-4,94	$ (158.574,00)	12,06	$ 387.126	12,06	$ 387.126,00	12,06	$ 387.126,00
2,2	Reja en varilla lisa #5 para ventanas	m2	4,00	$ 106.800,00	$ 427.200,00	-4,00	$ (427.200,00)	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	Desmonte de vidrios de ventanas y ventanas de madera parte interna	m2	21,00	$ 3.192,00	$ 67.032,00	-11,60	$ (37.027,20)	9,40	$ 30.005	9,40	$ 30.004,80	9,40	$ 30.004,80
2,4	Suministro e instalación de Puerta-reja. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8" (incluye retiro de puerta actual)	m2	4,60	$ 356.036,00	$ 1.637.765,60	-0,19	$ (67.646,84)	4,41	$ 1.570.119	4,41	$ 1.570.118,76	4,41	$ 1.570.118,76
2,5	Demolición de enchapes de muro. Incluye posterior limpieza de muro	m2	47,20	$ 4.450,00	$ 210.040,00		$ -	47,20	$ 210.040	47,20	$ 210.040,00	47,20	$ 210.040,00
2,6	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0,40	$ 68.705,00	$ 27.482,00	-0,08	$ (5.496,40)	0,32	$ 21.986	0,26	$ 17.863,30	0,26	$ 17.863,30
2,7	Demolición de murete de tablero	m	6,10	$ 5.756,00	$ 35.111,60	-0,15	$ (863,40)	5,95	$ 34.248	5,95	$ 34.248,20	5,95	$ 34.248,20

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

2,8	Retiro de Luminarias, acometidas, interruptores, plafones, tomacorrientes puntillas y pernos en paredes. (Incluye resanes)	Global	1,00	$ 90.075,00	$ 90.075,00		$ -	1,00	$ 90.075		$ -		$ -
3	**CARCELETAS 1 Y 2 - SALON No. 1**												
3,1	Vigas de cimiento 20x20cm (Que incluya refuerzos)	m	11,85	$ 60.440,00	$ 716.214,00	-1,57	$ (94.890,80)	10,28	$ 621.323	10,28	$ 621.323,20	10,28	$ 621.323,20
3,2	Muro en mamposteria ladrillo macizo	m2	13,70	$ 33.633,00	$ 460.772,10	-3,24	$ (108.970,92)	10,46	$ 351.801	10,46	$ 351.801,18	10,46	$ 351.801,18
3,3	Columnetas de confinamiento 10x15cm (Que incluya refuerzos)	m	7,10	$ 67.232,00	$ 477.347,20	3,25	$ 218.504,00	10,35	$ 695.851	10,35	$ 695.851,20	10,35	$ 695.851,20
3,4	Viguetas de confinamiento 10x10cm (Que incluya refuerzos)	m	8,70	$ 67.232,00	$ 584.918,40	-1,38	$ (92.780,16)	7,32	$ 492.138	7,32	$ 492.138,24	7,32	$ 492.138,24
3,5	Rejas para carceleta en varilla corrugadas 5/8"(que incluya puerta 2x0.95m)	m2	24,85	$ 222.479,00	$ 5.528.603,15	-1,18	$ (262.525,22)	23,67	$ 5.266.078	23,67	$ 5.266.077,93	23,67	$ 5.266.077,93
3,6	demolición de enchape de piso	m2	34,00	$ 5.591,00	$ 190.094,00	-10,24	$ (57.251,84)	23,76	$ 132.842	23,76	$ 132.842,16	23,76	$ 132.842,16
3,7	Suministro e instalación de reflector parte alta (interruptor afuera del salón)	Ud	1,00	$ 150.058,00	$ 150.058,00		$ -	1,00	$ 150.058	1,00	$ 150.058,00	1,00	$ -
3,8	Rejas en varilla lisa #5 para ventanas	m2	5,64	$ 106.800,00	$ 602.352,00	-5,64	$ (602.352,00)	0,00	$ 0		$ -		$ -
3,9	Desmonte de vidrios ventanas	m2	5,64	$ 3.192,00	$ 18.002,88	-0,61	$ (1.947,12)	5,03	$ 16.056	5,03	$ 16.055,76	5,03	$ 16.055,76
3,10	Resane de huecos en paredes de culatas	Global	1,00	$ 102.031,00	$ 102.031,00		$ -	1,00	$ 102.031	1,00	$ 102.031,00	1,00	$ 102.031,00

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

3,11	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0,20	$ 68.705,00	$ 13.741,00	0,12	$ 8.244,60	0,32	$ 21.986	0,32	$ 21.985,60	0,32	$ 21.985,60
3,12	Retiro de Luminarias, acometidas, interruptores y tomacorrientes, puntillas y pernos en paredes. (Incluye resane)	Global	1,00	$ 90.075,00	$ 90.075,00		$ -	1,00	$ 90.075		$ -		$ -
4	**CARCELETAS 3 Y 4 - SALON No. 2**												
4,1	Demolición de muro en SuperBoard	m2	2,83	$ 4.864,00	$ 13.765,12	-0,07	$ (340,48)	2,76	$ 13.425	2,76	$ 13.424,64	2,76	$ 13.424,64
4,2	Vigas de cimiento 20x20cm (Que incluya refuerzos)	m	11,00	$ 60.440,00	$ 664.840,00		$ -	11,00	$ 664.840	11,00	$ 664.840,00	11,00	$ 664.840,00
4,3	Columnetas de confinamiento 10x15cm (Que incluya refuerzos)	m	2,10	$ 67.232,00	$ 141.187,20		$ -	2,10	$ 141.187	2,10	$ 141.187,20	2,10	$ 141.187,20
4,4	Muro en mamposteria ladrillo macizo	m2	9,30	$ 33.633,00	$ 312.786,90	-0,97	$ (32.624,01)	8,33	$ 280.163	8,33	$ 280.162,89	8,33	$ 280.162,89
4,5	Rejas para carceleta en varilla corrugadas 5/8" (que incluya puerta 2x0.95m)	m2	21,10	$ 222.479,00	$ 4.694.306,90	-1,41	$ (313.695,39)	19,69	$ 4.380.612	19,69	$ 4.380.611,51	19,69	$ 4.380.611,51
4,6	Apertura de hueco en mamposteria para reja puerta (2x0.90m)	m2	1,80	$ 5.773,00	$ 10.391,40		$ -	1,80	$ 10.391	1,80	$ 10.391,40	1,80	$ 10.391,40
4,7	Suministro e instalación de Puerta-reja. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	1,80	$ 356.036,00	$ 640.864,80		$ -	1,80	$ 640.865	1,80	$ 640.864,80	1,80	$ 640.864,80

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

4,8	Retiro de Luminarias, acometidas, interruptores y tomacorrientes, puntillas y pernos en paredes. (Incluye resane)	Global	1,00	$ 90.075,00	$ 90.075,00		$ -	1,00	$ 90.075		$ -		$ -
4,9	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0,60	$ 68.705,00	$ 41.223,00	-0,12	$ (8.244,60)	0,48	$ 32.978	0,48	$ 32.978,40	0,48	$ 32.978,40
5	**CARCELTA 5 - SALON No. 3**												
5,1	Refuerzo de puerta reja con chapa tipo pasador	Ud	2,00	$ 44.500,00	$ 89.000,00		$ -	2,00	$ 89.000	2,00	$ 89.000,00	2,00	$ 89.000,00
5,3	Reforzar con Anclajes la puerta reja y ventanas	Global	1,00	$ 71.200,00	$ 71.200,00		$ -	1,00	$ 71.200	1,00	$ 71.200,00	1,00	$ 71.200,00
5,4	Desmonte de luminarias y acometidas eléctricas	Ud	2,00	$ 3.823,00	$ 7.646,00		$ -	2,00	$ 7.646		$ -		$ -
5,5	Desmonte de persianas metálicas ventanas	Ud	2,00	$ 3.459,00	$ 6.918,00		$ -	2,00	$ 6.918	2,00	$ 6.918,00	2,00	$ 6.918,00
5,6	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0,20	$ 68.705,00	$ 13.741,00	-0,04	$ (2.748,20)	0,16	$ 10.993	0,16	$ 10.992,80	0,16	$ 10.992,80
6	**PATIO**												
6,1	Demolición de muro en SuperBoard	m2	14,25	$ 4.944,00	$ 70.452,00	0,11	$ 543,84	14,36	$ 70.996	14,36	$ 70.995,84	14,36	$ 70.995,84
6,2	Demolición de gruta en concreto ciclopeo	Global	1,00	$ 146.996,00	$ 146.996,00		$ -	1,00	$ 146.996	1,00	$ 146.996,00	1,00	$ 146.996,00
6,3	Demolición de Guardaescobas	m	10,40	$ 542,00	$ 5.636,80		$ -	10,40	$ 5.637	10,40	$ 5.636,80	10,40	$ 5.636,80
6,4	Suminstro e instalación de concertina según plano suministrado	m	30,00	$ 37.736,00	$ 1.132.080,00		$ -	30,00	$ 1.132.080		$ -		$ -

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

6,5	Suministro e instalación de tubos galvanizados de 2" a 1.20m de altura (incluye anclajes y argollas cada metro)	m	20,00	$ 61.799,00	$ 1.235.980,00	-0,80	$ (49.439,20)	19,20	$ 1.186.541	19,20	$ 1.186.540,80	19,20	$ 1.186.540,80
7	**BAÑOS**												
7,1	Adecuación de pocetas lavamanos (que incluya 6 juegos de grifería antivandálica)	m	3,60	$ 284.068,00	$ 1.022.644,80		$ -	3,60	$ 1.022.645	3,60	$ 1.022.644,80	3,60	$ 1.022.644,80
7,2	Acondicionamiento de duchas (que incluya punto hidrálico y griferia antivandálica)	Ud	3,00	$ 143.953,00	$ 431.859,00		$ -	3,00	$ 431.859	3,00	$ 431.859,00	3,00	$ 431.859,00
7,3	Acondicionamiento de sanitarios (que incluya reja de protección de tanques, retiro de accesorios y griferia antivandálica)	Ud	4,00	$ 149.052,00	$ 596.208,00		$ -	4,00	$ 596.208		$ -		$ -
7.4	Suministro e instalacion de puertas - rejas. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	3,20	$ 356.436,00	$ 1.140.595,20	-0,03	$ (10.693,08)	3,17	$ 1.129.902	3,17	$ 1.129.902,12	3,17	$ 1.129.902,12
7.5	Construcción de lavadero en concreto (que incluya 3 puntos hidráulicos y 3 puntos de desague) seguir plano suministrado	m	6,00	$ 219.447,00	$ 1.316.682,00		$ -	6,00	$ 1.316.682	6,00	$ 1.316.682,00	6,00	$ 1.316.682,00
7,7	Reubicación de lavatraperos	Ud	1,00	$ 45.620,00	$ 45.620,00	-1,00	$ (45.620,00)	0,00	$ 0		$ -		$ -
7,8	Retiro de puertas baños hombres	Ud	3,00	$ 6.174,00	$ 18.522,00		$ -	3,00	$ 18.522	3,00	$ 18.522,00	3,00	$ 18.522,00
8	**ZONA ADMINISTRATIVA**												
8,1	Suministro e instalación de reja - puerta al inicio de las gradas. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de	m2	5,10	$ 356.036,00	$ 1.815.783,60	-0,25	$ (89.009,00)	4,85	$ 1.726.775	4,85	$ 1.726.774,60	4,85	$ 1.726.774,60

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

	barrotes 5/8"												
9	**CUBIERTA**												
9,1	Recorrido de cubierta (coger goteras)	m2	5,00	$ 5.462,00	$ 27.310,00		$ -	5,00	$ 27.310	5,00	$ 27.310,00	5,00	$ 27.310,00
10	**SISTEMA ELÉCTRICO**												
10,1	Mantenimiento de sistema electrico	Global	1,00	$ 899.781,00	$ 899.781,00		$ -	1,00	$ 899.781		$ -		$ -
	OTROS												
A1	CORTE DE PRIMARIO PARA VIGA DE CIEMENTACION	ML	22,85	$ 9.381,00	$ 214.355,85	22,85	$ 214.355,85	45,70	$ 428.712	45,70	$ 428.711,70	45,70	$ 428.711,70
A2	AFINADO DE PISO SALON 1	M2	34,00	$ 18.213,00	$ 619.242,00	-10,24	$ (186.501,12)	23,76	$ 432.741	23,76	$ 432.740,88	23,76	$ 432.740,88
A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES EXTERNOS	UN	4,00	$ 150.058,00	$ 600.232,00	1,00	$ 150.058,00	5,00	$ 750.290		$ -		$ -
A4	BOTE DE SOBRANTES Y ASEO	GL	1,00	$ 249.521,00	$ 249.521,00		$ -	1,00	$ 249.521	1,00	$ 249.521,00	1,00	$ 249.521,00
	ITEMS NO PREVISTOS												
2	**SALA DE REFLEXIÓN Y/O TRANSITORIO UNO Y DOS**												
MOD. 2.1	Reja en varilla corrugada # 4 para ventanas	M2		$ 106.800,00		9,20	$ 982.560,00	9,20	$ 982.560	9,20	$ 982.560,00	9,20	$ 982.560,00
N.P. 2.2	Repello de carteras	M		$ 13.500,00		17,16	$ 231.660,00	17,16	$ 231.660	17,16	$ 231.660,00	17,16	$ 231.660,00
3	**CARCELETAS 1 Y 2 - SALON No. 1**												
N.P. 3.1	Tubo estructural de 70x70x15 para refuerzo reja	m		$ 27.000,00		7,00	$ 189.000,00	7,00	$ 189.000	7,00	$ 189.000,00	7,00	$ 189.000,00
MOD.	Reja en varilla corrugada # 4 para	m2		$		5,11	$	5,11	$ 545.748	5,11	$	5,11	$

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

3.2	ventanas			106.800,00			545.748,00				545.748,00		545.748,00
4	**CARCELETAS 3 Y 4 - SALON No. 2**												
N.P. 4.1	Tubo estructural de 70x70x15 para refuerzo reja	m		$ 27.000,00		4,20	$ 113.400,00	4,20	$ 113.400	4,20	$ 113.400,00	4,20	$ 113.400,00
6	**PATIO**												
N.P. 6.2	Ganchos soportes para concertina	Und		$ 19.038,00		15,00	$ 285.570,00	15,00	$ 285.570				
7	**BAÑOS**												
N.P. 7.1	Desmonte lavamanos y sanitarios en porcelana	Und		$ 27.400,00		8,00	$ 219.200,00	8,00	$ 219.200	8,00	$ 219.200,00	8,00	$ 219.200,00
N.P. 7.2	Demolicion poceta existente en concrerto	m		$ 26.500,00		3,60	$ 95.400,00	3,60	$ 95.400	3,62	$ 95.930,00	3,62	$ 95.930,00
10	**SISTEMA ELÉCTRICO**												
N.P. 10.1	Suministro de materiales para sistema eléctrico	Global		$ 1.193.200,00		1,00	$ 1.193.200,00	1,00	$ 1.193.200				
	COSTO DIRECTO				$ 33.055.136,27		$ 1.737.961,30		$ 34.793.097,57		$ 29.494.305,27		$ 29.335.595,87
	COSTO INDIRECTO A U I 32%				$ 10.577.643,61		$ 556.147,62		$ 11.133.791,22		$ 9.438.177,69		$ 9.387.390,68
	COSTO TOTAL				**$ 43.632.779,88**		**$ 2.294.108,92**		**$ 45.926.888,79**		**$ 38.932.482,96**		**$ 38.722.986,55**
	BALANCE A LA FECHA				**BALANCE DEL ANTICIPO:**				**BALANCE RETEGARANTIA**				
	VALOR CONTRATO PPAL			$ 43.632.780	VALOR ANTICIPO			$ 0	VALOR RETEGARANTIA 10%				*$0
	VALOR CONTRATO ADICIONAL				AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		$ 0		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES		$ 0		

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

	VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 43.632.780	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	$ 0		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 38.722.987		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0		SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
	SALDO POR EJECUTAR	$ 4.909.793							
	SUMAS IGUALES $	**$ 43.632.780**	**$ 43.632.780**	**SUMAS IGUALES $**	**$ 0**	**$ 0**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	$ 0
				VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				$	38.932.482,96
				VALOR POR ADICIONAR:				**$**	**2.294.109,00**
				SON: DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE.					

En consideración a los puntos expuestos tanto en lo técnico, jurídico y financiero, es posible concluir que se requiere la modificación en valor del Contrato de Obra No. 20201800014917 del 25-09-2020, para adicionar el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.294.109), para que el contratista realice las actividades no previstas necesarias con el fin de dar el alcance al objeto contractual y de esta manera culminar satisfactoriamente la entrega de la obra según solicitud del supervisor del contrato y conforme al presupuesto descrito, razón por la cual solicito:

1. Modificar el contrato de Obra No. 20201800014917 del 25-09-2020, en el sentido de adicionar la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.294.109) al valor inicialmente pactado, con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 2020.CEN. 01.4447 del 27 de noviembre del 2020, los cuales serán ejecutados de conformidad con las cantidades discriminadas en el acta de balance de obra presentada por el supervisor del contrato, la cual hace parte integral del presente documento y se pagarán mediante un acta previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y debe ir acompañada del informe final de supervisión, donde se certifique el recibo a satisfacción de la obra, en los términos establecidos en el presente modificatorio.
2. De conformidad con el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.1.8 del decreto 1082 de 2015, disponer que con la firma del adicional el contratista

Popayán: 2020-08-04

Radicación: 20201110216213

deberá ampliar el valor de la garantía inicialmente otorgada.

Atentamente,

SAMAIDA GOMEZ RUIZ
Secretaria General

Proyecto: María Virginia Hincapié Rodríguez - Contratista Secretaría General
Anexo: 2020.CEN.01.4357 del 18 de noviembre del 2020
Copia: N/A