El Paujil – Caquetá, 29 de Enero de 2026

Doctora
LATIA SINDY CASTILLO MUÑOZ
ALCALDESA MUNICIPAL

Ref.: Contrato de Obra Pública No. COP-004-2024 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA PANELERA, INCLUYENDO EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTO TÉCNICO ENFOCADO EN LA EFICIENCIA, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – CAQUETÁ"

Asunto: Aval a la suspensión N° 002 del contrato de obra pública N° COP-009-2025

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud de ampliación de la suspensión de obra presentada por el contratista INGENIERIA CONSTRUCCION Y CALIDAD - ICON&CA ZOMAC S.A.S el 28 de enero de 2026, en razón a las siguientes justificaciones:

Esta firma contratista emite la presente, con el fin de solicitar el asunto en mención, de manera atenta y respetuosa de acuerdo a Cláusula Cuarta (4) Plazo del contrato; en la cual establece que el plazo del contrato será de UN (01) mes contados a partir de la firma de acta de inicio del contrato, la cual se firmó el pasado 17 de diciembre de 2025, se permite solicitar una suspensión de un (01) mes de acuerdo a los siguientes argumentos técnicos:

•De acuerdo a las ultimas noticias en el país se notificó paro armado anunciado y ejecutado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por el Frente Primero Carolina Ramírez del Bloque Amazonas, al mando de "Iván Mordisco", ha generado diversas afectaciones, entre ellas: acciones violentas, intimidaciones, restricciones a la movilidad, amenazas, así como impactos en el transporte y en la actividad comercial. Se han registrado afectaciones en departamentos como Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Caquetá, Chocó, entre otros, comprometiendo tanto zonas urbanas como rurales y diversos corredores estratégicos. Estas restricciones de movilidad han disminuido el transporte de materiales necesarios para la ejecución de la obra y han limitado la circulación normal del personal encargado, ya que implica un riesgo considerable para su integridad.

Scanned with CamScanner

Por lo anterior el supervisor del contrato aprueba la solicitud de suspensión solicitada por el contratista de obra INGENIERIA CONSTRUCCION Y CALIDAD - ICON&CA ZOMAC S.A.S. a partir del 30 de enero y por un término de un (01) meses, hasta el 01 de marzo de 2026, con el fin que el municipio de Paujil- Caquetá indique el proceder frente a los inconvenientes descrito mencionados y estos sean subsanados, permitiendo así continuar con la ejecución de la obra sin ningún contratiempo. Sin otro particular, agradecemos de antemano su amable atención.

En concordancia a lo anterior, el contratista de obra INGENIERIA CONSTRUCCION Y CALIDAD - ICON&CA ZOMAC S.A.S. Nit. 901599089 Representada legalmente por el señor JHON MAURICIO LOPEZ CERON, con cedula de ciudadanía c.c 83.254.304 allego el día 28 de enero del 2026 a la secretaria de Planeación de Paujil, un oficio con asunto: "Solicitud de suspensión de obra". En el que presenta la justificación como anteriormente se menciona.

La Alcaldía Municipal de Paujil, en su calidad de supervisor, y según la consideraciones anteriormente expuestas por el contratista, envía oficio el 28 de enero del 2026 y se avala la solicitud de suspensión presentada por el representante legal del contratista el señor JHON MAURICIO LOPEZ CERON de la empresa INGENIERIA CONSTRUCCION Y CALIDAD - ICON&CA ZOMAC S.A.S., donde manifiesta lo siguiente: "a partir del 30 de enero y por un término de un (01) mes, hasta el 01 de marzo de 2026, con el fin que el municipio de Paujil-Caquetá indique el proceder frente a los inconvenientes descritos mencionados y estos sean subsanados, permitiendo así continuar con la ejecución de la obra sin ningún contratiempo. Sin otro particular, agradecemos de antemano su amable atención."

Por consiguiente, se avala la solicitud de suspensión por un término de un (01) mes al contrato de obra No. COP-009-2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y/OADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA PANELERA, INCLUYENDO EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTO TÉCNICO ENFOCADO EN LA EFICIENCIA, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – CAQUETÁ" debido a que es función de la administración velar por el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad.

Atentamente;

ALFREDO HOYOS COLORADO
Secretario de Planeación

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA
Proyecto: Ing. Civil Apoyo secretaria de Planeación	Ing. Andres f. Velásquez	
Aprobó: secretario de Planeación	Alfredo hoyos colorado	

Scanned with CamScanner