MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
NIT. 901881213-1

NIT: 891.855.130-1

AMBICOL SERVICES S.A.S. SERVICIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA Nit. 900.241.832-1

CÓDIGO: MGI-01 | **MODIFICACION N°3 MAYORES Y MENORES CANTIDADES**

MODIFICACION N° 3

TIPO DE CONTRATO:<Suministro, compra venta, prest	OBRA PUBLICA
OBJETO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACA
CONTRATISTA :	AMBICOL SERVICES S.A.S
INTERVENTOR:	DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS
SUPERVISOR:	JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA

PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
PRORROGA 1	1 MES
PRORROGA 2	23 DIAS
NUEVA FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	23/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 420.324.710,13
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 70.970.969,11
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 491.295.679,24

En Sogamoso, a los 12 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO** Gerente de la Empresa De Renovación E Infraestructura de Sogamoso S.A.S, **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA** , en calidad de supervisor de (ERI S.A.S), **DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS** identificado con la C.C. N.º1.057.593.681, , en su calidad de Interventor y LUIS GABRIEL NOVA VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.055 , representante legal de la empresa **AMBICOL SERVICES S.A.S** con NIT **900241832-1** en calidad de contratista del contrato y 2025030, con el fin de suscribir la presente acta de Modificacion N° 3 MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ÍTEM	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO					MODIFICACION N°2 MAYORES Y MENORES CANTIDADES				MODIFICACION N°3 MAYORES Y MENORES CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	DIST	INC DIST	VALOR TOTAL	+	-	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	+	-	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		**OBRAS PRELIMINARES**						**$ 15.828.239,87**				**$ 25.135.353,72**				**$ 25.030.766,52**		**$ 25.030.766,52**
1,1	1.01.10	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	M3	28,58	$197.409,42	0%	-	$ 5.641.760,34	14,44	0,00	43,02	$ 8.492.553,25	0,00	0,00	43,02	$ 8.492.553,25	43,02	**$ 8.492.553,25**
1,2	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	16,97	$264.644,88	0%	-	$ 4.491.023,61	0,00	6,37	10,60	$ 2.805.235,73	0,00	0,00	10,6	$ 2.805.235,73	10,60	**$ 2.805.235,73**
1,3	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	50,88	$13.629,00	0%	-	$ 693.443,52	0,00	9,23	41,65	$ 567.647,85	0,00	0,00	41,65	$ 567.647,85	41,65	**$ 567.647,85**
1,4	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	60,50	$51.943,58	0%	-	$ 3.142.586,59	0,00	3,33	57,17	$ 2.969.614,47	0,00	0,00	57,17	$ 2.969.614,47	57,17	**$ 2.969.614,47**
1,5	1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	35,84	$11.929,22	0%	-	$ 427.543,24	0,32	0,00	36,16	$ 431.360,60	0,00	0,00	36,16	$ 431.360,60	36,16	**$ 431.360,60**
1,6	1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	149,96	$9.548,43	0%	-	$ 1.431.882,56	0,00	32,80	117,16	$ 1.118.678,78	0,00	0,00	117,16	$ 1.118.678,78	117,16	**$ 1.118.678,78**
1,7 NP	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	ML		$ 8.542,10	0%			484,15	0,00	484,15	$ 4.135.657,72	0,00	0,00	484,15	$ 4.135.657,72	484,15	**$ 4.135.657,72**
1,8 NP	COT	SELLADO DE JUNTAS EN MATERIAL BITUMINOSO	ML		$ 9.521,00	5%	476,05		428,00	0,00	428,00	$ 4.278.737,40	0,00	0,00	428	$ 4.278.737,40	428,00	**$ 4.278.737,40**
1,9 NP	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3		$ 92.883,83	0%			3,62	0,00	3,62	$ 335.867,93	0,00	1,13	2,49	$ 231.280,73	2,49	**$ 231.280,73**
2		**INSTALACIONES HIDROSANITARAS**						**$ 10.575.204,63**				**$ 11.203.402,85**				**$ 10.919.279,21**		**$ 10.919.279,21**
2,1	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	14,00	$112.957,53	5%	5.647,88	$ 1.660.475,69	3,00	0,00	17,00	$ 2.016.291,91	0,00	0,00	17	$ 2.016.291,91	17,00	**$ 2.016.291,91**
2,2	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	6,00	$480.785,87	5%	24.039,29	$ 3.028.950,98	0,00	1,00	5,00	$ 2.524.125,82	0,00	0,00	5	$ 2.524.125,82	5,00	**$ 2.524.125,82**
2,3	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	17,60	$54.934,97	5%	2.746,75	$ 1.015.198,25	27,58	0,00	45,18	$ 2.606.060,04	0,00	0,00	45,18	$ 2.606.060,04	45,18	**$ 2.606.060,04**
2,4	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	10,00	$112.576,80	5%	5.628,84	$ 1.182.056,40	0,00	0,00	10,00	$ 1.182.056,40	0,00	0,00	10	$ 1.182.056,40	10,00	**$ 1.182.056,40**
2,5	1.06.41	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	34,53	$77.259,14	5%	3.862,96	$ 2.801.146,01	0,00	10,03	24,50	$ 1.987.491,38	0,00	0,00	24,5	$ 1.987.491,38	24,50	**$ 1.987.491,38**
2,6	1.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	1,00	$270.593,94	5%	13.529,70	$ 284.123,64	0,00	0,00	1,00	$ 284.123,64	0,00	0,00	0	$ -	-	**$ -**
2,7	1.06.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	1,00	$574.527,30	5%	28.726,37	$ 603.253,67	0,00	0,00	1,00	$ 603.253,67	0,00	0,00	1	$ 603.253,67	1,00	**$ 603.253,67**
3		**FILTROS DE SUBDRENAJE**						**$ 10.018.777,67**				**$ 10.103.832,89**				**$ 10.103.832,89**		**$ 10.103.832,89**
3,1	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	167,89	$29.162,96	5%	1.458,15	$ 5.140.977,82	0,00	8,29	159,60	$ 4.887.128,84	0,00	0,00	159,6	$ 4.887.128,84	159,60	**$ 4.887.128,84**
3,2	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	20,15	$230.547,08	5%	11.527,35	$ 4.877.799,85	1,40	0,00	21,55	$ 5.216.704,05	0,00	0,00	21,55	$ 5.216.704,05	21,55	**$ 5.216.704,05**
4		**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**						**$ 26.396.813,18**				**$ 1.636.973,92**				**856.184,24**		**$ 856.184,24**
4,1	1.02.10	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,64	857158,32	5%	42.857,92	$ 576.010,39	0,00	0,64	0,00	$ -	0,00	0,00	0	$ -	0,00	**$ -**
4,2	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,81	829581,32	5%	41.479,07	$ 2.447.679,68	0,00	2,81	0,00	$ -	0,00	0,00	0	$ -	0,00	**$ -**
4,3	1.03.25	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	1,97	1198077,32	5%	59.903,87	$ 2.478.222,94	0,00	1,97	0,00	$ -	0,00	0,00	0	$ -	0,00	**$ -**
4,4	1.02.24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	3,01	1070182,4	5%	53.509,12	$ 3.382.311,48	0,00	2,32	0,69	$ 775.347,15	0,00	0,69	0	$ -	0,00	**$ -**
4,5	1.023.17	PLACA FACIL 21 MPa - (3000 PSI) E= 0.05 MTS	M2	36,00	294241,48	5%	14.712,07	$ 11.122.327,94	0,00	36,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0	$ -	0,00	**$ -**
4,6	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	869,16	$7.002,12	5%	350,11	$ 6.390.260,75	0,00	751,97	117,19	$ 861.626,77	0,00	0,74	116,45	$ 856.184,24	116,45	**$ 856.184,24**
5		**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**						**$ 4.910.731,43**				**$ 28.427.709,63**				**$ 26.749.256,12**		**$ 26.749.256,12**
5,1	1.04.13	MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS	M2	18,86	$46.875,27	5%	2.343,76	$ 928.270,97	0,00	9,30	9,56	$ 470.533,96	0,00	0,00	9,56	$ 470.533,96	9,56	**$ 470.533,96**
5,2	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	37,72	$25.187,68	5%	1.259,38	$ 997.583,25	524,66	0,00	578,34	$ 15.295.394,99	36,15	0,00	614,49	$ 16.251.456,36	614,49	**$ 16.251.456,36**
5,3	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	40,00	$9.852,23	5%	492,61	$ 413.793,66	560,70	0,00	600,70	$ 6.214.146,29	0,00	0,00	600,7	$ 6.214.146,29	600,70	**$ 6.214.146,29**
5,4	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	30,40	$80.547,73	5%	4.027,39	$ 2.571.083,54	0,75	0,00	31,15	$ 2.634.514,88	0,00	31,15	-	$ -	-	**$ -**
5.5 NP	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2		$20.225,80	5%	1.011,29		179,55	0,00	179,55	$ 3.813.119,51	0,00	0,00	179,55	$ 3.813.119,51	179,55	**$ 3.813.119,51**
6		**CUBIERTAS**						**$ 6.918.665,45**				**$ 17.726.626,37**				**25.832.846,62**		**$ 25.832.846,62**
6,1	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	68,85	$23.898,76	5%	1.194,94	$ 1.727.701,11	403,26	0,00	472,11	$ 11.846.985,76	384,35	0,00	856,46	$ 21.491.748,59	856,46	**$ 21.491.748,59**
6,2	1.12.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12	M2	36,00	$85.722,94	5%	4.286,15	$ 3.240.327,13	0,16	0,00	36,16	$ 3.254.728,59	0,00	10,86	25,3	$ 2.277.229,90	25,30	**$ 2.277.229,90**
6,3	1.06.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,75	$117.117,01	5%	5.855,85	$ 1.444.931,11	0,00	0,00	11,75	$ 1.444.931,11	0,00	0,45	11,3	$ 1.389.593,32	11,30	**$ 1.389.593,32**
6,4	1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	ML	6,00	$80.270,81	5%	4.013,54	$ 505.706,10	8,00	0,00	14,00	$ 1.179.980,91	0,00	6,00	8	$ 674.274,80	8,00	**$ 674.274,80**
7		**PISOS Y ENCHAPES Y ACABADOS**						**$ 25.117.810,86**				**$ 56.242.181,29**				**$ 57.568.446,85**		**$ 57.568.446,85**
7,1	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	89,57	$30.232,22	5%	1.511,61	$ 2.843.294,94	0,00	19,04	70,53	$ 2.238.892,40	0,00	0,00	70,53	$ 2.238.892,40	70,53	**$ 2.238.892,40**
7,2	1.11.15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	51,35	$64.712,86	5%	3.235,64	$ 3.489.155,63	19,18	0,00	70,53	$ 4.792.407,92	0,00	0,00	70,53	$ 4.792.407,92	70,53	**$ 4.792.407,92**
7,3	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	102,12	$76.346,39	5%	3.817,32	$ 8.186.318,01	0,00	52,38	49,74	$ 3.987.342,91	0,00	0,00	49,74	$ 3.987.342,91	49,74	**$ 3.987.342,91**
7,4	1.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	4,00	$478.881,89	5%	23.944,09	$ 2.011.303,94	0,00	0,00	4,00	$ 2.011.303,94	0,00	0,00	4	$ 2.011.303,94	4,00	**$ 2.011.303,94**
7,5	1.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	1,00	$353.615,00	5%	17.680,75	$ 371.295,75	1,00	0,00	2,00	$ 742.591,50	0,00	0,00	2	$ 742.591,50	2,00	**$ 742.591,50**
7,6	1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	19,80	$16.684,41	5%	834,22	$ 346.868,88	51,08	0,00	70,88	$ 1.241.720,53	1,72	0,00	72,6	$ 1.271.852,57	72,60	**$ 1.271.852,57**
7,7	1.09.08	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	51,52	$14.773,22	5%	738,66	$ 799.172,11	105,68	0,00	157,20	$ 2.438.467,69	0,00	0,80	156,40	$ 2.426.058,19	156,40	**$ 2.426.058,19**
7,8	1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	51,52	$7.359,93	5%	368,00	$ 398.142,77	78,28	0,00	129,80	$ 1.003.084,86	0,00	0,00	129,8	$ 1.003.084,86	129,80	**$ 1.003.084,86**
7,9	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	338,85	$3.338,02	5%	166,90	$ 1.187.642,48	626,39	0,00	965,24	$ 3.383.089,95	0,00	0,00	965,24	$ 3.383.089,95	965,24	**$ 3.383.089,95**
7,10	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	297,19	$17.576,11	5%	878,81	$ 5.484.616,34	276,28	0,00	573,47	$ 10.583.340,39	47,60	0,00	621,07	$ 11.461.794,37	621,07	**$ 11.461.794,37**
7,11 NP	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UN		$223.292,49	5%	11.164,62		8,00	0,00	8,00	$ 1.875.656,92	0,00	0,00	8	$ 1.875.656,92	8,00	**$ 1.875.656,92**
7,12 NP	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2		$142.856,38	5%	7.142,82		50,41	0,00	50,41	$ 7.561.459,62	0,00	0,00	50,41	$ 7.561.459,62	50,41	**$ 7.561.459,62**
7.13NP	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) (NO INCLUYE CERRADURA)	M2		$264.906,59	5%	13.245,33		35,08	0,00	35,08	$ 9.758.681,94	1,54	0,00	36,62	$ 10.185.923,29	36,62	**$ 10.185.923,29**
7.14NP	1.02.04	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3		$713.708,61	5%	35.685,43		3,22	0,00	3,22	$ 2.413.048,81	0,00	0,00	3,22	$ 2.415.896,51	3,22	**$ 2.415.896,51**
7.15NP	2,17,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	UND		$233.977,98	5%	11.698,90		9,00	0,00	9,00	$ 2.211.091,91	0,00	0,00	9	$ 2.211.091,91	9,00	**$ 2.211.091,91**
8		**MURO DE CONTENCION EN CONCRETO**						**$ 107.537.066,89**				**$ 116.201.961,06**				**$ 113.283.937,48**		**$ 113.283.937,48**
8,1	3.2.02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	100,78	$25.449,98	0%	-	$ 2.564.848,98	43,43	0,00	144,21	$ 3.670.141,62	0,00	0,00	144,21	$ 3.670.141,62	144,21	**$ 3.670.141,62**
8,2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,65	$51.943,58	5%	-	$ 397.368,39	0,00	0,00	7,65	$ 397.368,39	0,00	0,00	7,65	$ 397.368,39	7,65	**$ 397.368,39**
8,3	APU 8.3	CONCRETO DE ZAPATAS 3500 PSI + FORMALETA	M3	24,71	$1.189.843,41	5%	59.492,17	$ 30.871.082,19	0,00	0,00	24,71	$ 30.871.082,19	0,00	0,13	24,58	$ 30.708.668,57	24,58	**$ 30.708.668,57**
8,4	1.02.25	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3500 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS	M3	22,78	$1.311.060,04	5%	65.553,00	$ 31.359.245,10	0,10	0,00	22,88	$ 31.496.906,40	0,00	0,00	22,88	$ 31.496.906,40	22,88	**$ 31.496.906,40**
8,5	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	4033,82	$7.002,12	5%	350,11	$ 29.657.556,28	762,19	0,00	4.796,01	$ 35.261.349,42	0,00	0,00	4796,01	$ 35.261.349,42	4.796,01	**$ 35.261.349,42**
8,6	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	11,25	$29.162,96	5%	1.458,15	$ 344.487,47	5,75	0,00	17,00	$ 520.558,84	0,00	0,00	17	$ 520.558,84	17,00	**$ 520.558,84**
8,7	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	11,81	$230.547,08	5%	11.527,35	$ 2.858.899,07	0,06	0,00	11,87	$ 2.873.423,53	0,00	3,39	8,48	$ 2.052.791,20	8,48	**$ 2.052.791,20**
8,8	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	99,64	$90.646,13	5%	4.532,31	$ 9.483.579,41	17,10	0,00	116,74	$ 11.111.130,68	0,00	20,33	96,41	$ 9.176.153,06	96,41	**$ 9.176.153,06**
9		**CANCHA SINTETICA**						**$ 56.565.433,33**				**$ 56.500.605,33**				**57.726.366,33**		**$ 57.726.366,33**
9,1	COT	GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DOS TONOS: Con una altura de fibra 50 mm, protección UV, espesor mayor o igual a 397 micrones, Dtex mayor o igual a 13000, con una cantidad de puntadas superior o igual a 8500 por m², backing triple o mayor con recubrimiento en poliuretano o latex, no se acepta vena extruida.Relleno de arena de sílice fina (ángulo redondeado), con una cantidad no menor a 20kg/m² con una gradación entre 0.2mm y 1.0mm. Caucho granulado (SRB reciclado de llantas) de granulometría fina con una cantidad no menor de 6kg/m² con partículas entre 0.5mm y 2.0mm, herramienta, equipo y mano de obra.	Metro Cuadrado	494,84	85.300,00	0%	-	$ 42.209.852,00	0,00	0,76	494,08	$ 42.145.024,00	14,37	0,00	508,45	$ 43.370.785,00	508,45	**$ 43.370.785,00**
9,2	COT	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE CERRAMIENTO CANCHA SINTETICA	GLB	1,00	12.661.490,33	0%	-	$ 12.661.490,33	0,00	0,00	1,00	$ 12.661.490,33	0,00	0,00	1,00	$ 12.661.490,33	1,00	**$ 12.661.490,33**
9,3	1.19.04	CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"	JGO	1,00	$1.613.420,00	5%	80.671,00	$ 1.694.091,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.694.091,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.694.091,00	1,00	**$ 1.694.091,00**
10		**INSTALACIONES ELECTRICAS**						**$ 23.951.291,01**				**$ 21.921.209,52**				**$ 21.948.801,83**		**$ 21.948.801,83**
10,1	7.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UNIDAD	2,00	$316.531,15	5%	15.826,56	$ 664.715,42	0,00	0,00	2,00	$ 664.715,42	0,00	0,00	2,00	$ 664.715,42	2,00	**$ 664.715,42**
10,2	7.01.190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 20 AMP.	UNIDAD	10,00	$24.523,93	5%	1.226,20	$ 257.501,27	0,00	0,00	10,00	$ 257.501,27	0,00	0,00	10,00	$ 257.501,27	10,00	**$ 257.501,27**
10,3	7.01.210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 30 AMP.	UNIDAD	2,00	$164.273,85	5%	8.213,69	$ 344.975,09	0,00	0,00	2,00	$ 344.975,09	0,00	0,00	2,00	$ 344.975,09	2,00	**$ 344.975,09**
10,4	7.01.212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 60 AMP.	UNIDAD	1,00	$173.228,85	5%	8.661,44	$ 181.890,29	0,00	0,00	1,00	$ 181.890,29	0,00	0,00	1,00	$ 181.890,29	1,00	**$ 181.890,29**
10,5	7.01.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 20 AMP.	UNIDAD	2,00	$69.152,70	5%	3.457,64	$ 145.220,67	0,00	0,00	2,00	$ 145.220,67	0,00	0,00	2,00	$ 145.220,67	2,00	**$ 145.220,67**
10,6	7.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	UNIDAD	26,00	$57.838,42	5%	2.891,92	$ 1.578.988,87	24,00	0,00	50,00	$ 3.036.517,05	0,00	0,00	50,00	$ 3.036.517,05	50,00	**$ 3.036.517,05**
10,7	7.01.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UNIDAD	15,00	$115.048,87	5%	5.752,44	$ 1.812.019,70	0,00	0,00	15,00	$ 1.812.019,70	0,00	0,00	15,00	$ 1.812.019,70	15,00	**$ 1.812.019,70**
10,8	7.01.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1". (INCLUYE APARATO).	UNIDAD	1,00	$193.449,97	5%	9.672,50	$ 203.122,47	0,00	0,00	1,00	$ 203.122,47	0,00	0,00	1,00	$ 203.122,47	1,00	**$ 203.122,47**
10,9	7.01.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	UNIDAD	6,00	$26.278,39	5%	1.313,92	$ 165.553,86	0,00	1,00	7,00	$ 193.146,17	1,00	0,00	8,00	$ 220.738,48	8,00	**$ 220.738,48**
10,10	7.01.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	UNIDAD	6,00	$204.056,05	5%	10.202,80	$ 1.285.553,12	0,00	0,00	6,00	$ 1.285.553,12	0,00	0,00	6,00	$ 1.285.553,12	6,00	**$ 1.285.553,12**
10,11	COT	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W	UNIDAD	11,00	$233.215,09	5%	11.660,75	$ 2.693.634,29	0,00	0,00	11,00	$ 2.693.634,29	0,00	0,00	11,00	$ 2.693.634,29	11,00	**$ 2.693.634,29**
10,12	7.01.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1.6W	UNIDAD	5,00	$101.859,61	5%	5.092,98	$ 534.762,95	0,00	0,00	5,00	$ 534.762,95	0,00	0,00	5,00	$ 534.762,95	5,00	**$ 534.762,95**
10,13	7.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	ML	120,00	$45.244,97	5%	2.262,25	$ 5.700.866,22	0,00	0,00	120,00	$ 5.700.866,22	0,00	0,00	120,00	$ 5.700.866,22	120,00	**$ 5.700.866,22**
10,14	COT	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR TIPO LED JETA PRO 150 WTT, 6000K, IP 65	UNIDAD	8,00	$420.000,00	5%	21.000,00	$ 3.528.000,00	0,00	6,00	2,00	$ 882.000,00	0,00	0,00	2,00	$ 882.000,00	2,00	**$ 882.000,00**
10,15	COT	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR TIPO LED JETA PRO 200 WTT, 6000K, IP 65	UNIDAD	2,00	$344.807,40	5%	17.240,37	$ 724.095,54	6,00	0,00	8,00	$ 2.896.382,16	0,00	0,00	8,00	$ 2.896.382,16	8,00	**$ 2.896.382,16**
10,16	7.01.186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	UNIDAD	6,00	$72.986,61	5%	3.649,33	$ 459.815,64	0,00	0,00	6,00	$ 459.815,64	0,00	0,00	6,00	$ 459.815,64	6,00	**$ 459.815,64**
10,17	7,02,07	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8M 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	UNIDAD	1,00	$807.123,61	5%	40.356,18	$ 847.479,79	0,00	1,00	-	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	-	**$ -**
10,18	7,02,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.	UNIDAD	10,00	$208.953,22	5%	10.447,66	$ 2.194.008,81	0,00	10,00	-	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	-	**$ -**
10,19	7,01,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UNIDAD	1,00	$599.130,50	5%	29.956,53	$ 629.087,03	0,00	0,00	1,00	$ 629.087,03	0,00	0,00	1,00	$ 629.087,03	1,00	**$ 629.087,03**
11		**FACHADA**						**$ 20.216.968,17**				**$ 13.299.906,18**				**$ 8.380.029,40**		**$ 8.380.029,40**
11,1	1.13.10	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	M2	60,10	$90.136,98	5%	4.506,85	$ 5.688.094,12	0,00	60,10	-	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	**$ -**
11,2	1.06.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	32,40	$117.117,01	5%	5.855,85	$ 3.984.320,68	0,00	0,00	32,40	$ 3.984.320,68	0,00	32,40	0,00	$ -	0,00	**$ -**
11,3	1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	ML	11,10	$80.270,81	5%	4.013,54	$ 935.556,29	0,00	0,00	11,10	$ 935.556,29	0,00	11,10	0,00	$ -	0,00	**$ -**
11,4	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	145,16	$25.187,68	5%	1.259,38	$ 3.839.055,81	0,00	2,57	142,59	$ 3.771.086,68	0,00	0,00	142,59	$ 3.771.086,86	142,59	**$ 3.771.086,86**
11,5	1,09,17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	205,26	$17.576,11	5%	878,81	$ 3.788.055,96	0,00	62,91	142,35	$ 2.627.057,22	0,00	0,00	142,35	$ 2.627.057,22	142,35	**$ 2.627.057,22**
11,6	7.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	ML	36,00	$45.244,97	5%	2.262,25	$ 1.710.259,87	0,00	0,00	36,00	$ 1.710.259,87	0,00	0,00	36,00	$ 1.710.259,87	36,00	**$ 1.710.259,87**
11,7	COT	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED - RGB DE 30 WTT, IP 65	UND	6,00	$43.115,15	5%	2.155,76	$ 271.625,45	0,00	0,00	6,00	$ 271.625,45	0,00	0,00	6,00	$ 271.625,45	6,00	**$ 271.625,45**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 308.037.002,48**				358.399.762,75				**$ 358.399.747,49**		**$ 358.399.747,49**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS								**$ 112.287.707,65**				**132.895.916,49**				**132.895.931,75**		**$ 132.895.931,75**
ADMINISTRACION	22%	**ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDADES**	**30%**					$ 92.411.100,75				107.519.928,83				$ 107.519.924,25		**$ 107.519.924,25**
IMPUESTOS	3%	**IMPLEMENTACIO DEL PGIO**						$ 2.160.000,00				3.240.000,00				$ 3.240.009,92		**$ 3.240.009,92**
UTILIDAD	5%	**IMPLEMENTACION DEL SST**						$ 2.160.000,00				3.240.000,00				$ 3.240.009,92		**$ 3.240.009,92**
		ADMINISTRACION DELEGADA						$ 15.556.606,90				18.895.987,66				$ 18.895.987,66		**$ 18.895.987,66**
																		$ 491.295.679,24
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								**$ 420.324.710,13**				**491.295.679,24**				**491.295.679,24**		**$ 491.295.679,24**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 420.324.710,13**
V/R ADICIONES:	$ 70.970.969,11
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 491.295.679,24**

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS GABRIEL NOVA VARGAS

12 de diciembre de 2025

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: DIEGO ALONSO BERDUGO ROJAS

EL SUPERVISOR

Firma:

Nombre: JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA