INFORME DE CONTRATISTA
ACTA PARCIAL No. 1
CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2025

30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ENTREGADO A:

Ing. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIM

ARAUCA, NOVIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. GENERALIDADES- LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 5

2.1 GENERALIDADES 5
2.2 LOCALIZACIÓN 6

3. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 8

3.1 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 8

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 8

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 9

6. DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 9

7. ESTADO DE GARANTÍAS 9

7.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 9
7.2 AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS 10
7.2.1 PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 10

8. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 11

8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 11
8.2 PERSONAL OPERATIVO 12
8.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 13

9. INFORMACIÓN FINANCIERA 13

9.1 MANEJO DEL ANTICIPO 13
9.1.1 APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA MANEJO DEL ANTICIPO 14

9.1.2 ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA PARA MANEJO DEL ANTICIPO 14
9.1.3 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 14
9.1.4 CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 15
9.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 17
9.2.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 17

10. ASPECTOS TÉCNICOS 18

10.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 18
10.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 22
10.3 AVANCE DE LA OBRA 26
10.3.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS 26
10.3.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 26
10.4 PROGRAMACION DE LA OBRA 27
10.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 29
10.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 29
10.7 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 34

REGISTRO FOTOGRÁFICO 37

CONCLUSIONES 55

1. INTRODUCCIÓN

El control y monitoreo de cualquier obra es parte importante de todo tipo de proyecto de construcción, debido a que con el seguimiento del avance y de las actividades realizadas, se puede determinar el grado de cumplimiento del contrato y, de ser necesario, reprogramar cada una de ellas para que se logre alcanzar los objetivos trazados por la administración municipal.

A continuación, se presenta el siguiente Informe del contratista, del contrato de obra No. 557 de 2025 suscrito entre el **MUNICIPIO DE ARAUCA** y la empresa el **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** representada por **GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLO**, para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**". Abarca los ítems de obra contemplados en la ficha técnica del proyecto, los cuales se ejecutan por el contratista por el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes.

Las obras ejecutadas en el presente contrato están orientadas a actualizar las instalaciones del Centro Facilitador de servicios migratorios de Arauca, en la cual se busca fortalecer la gestión de la Entidad, mejorar la capacidad de respuesta en la atención de los servicios y trámites prestados y garantizar la seguridad de los funcionarios como la dignidad de los usuarios. Además, adaptar la respuesta institucional a la política pública del CONPES 4100 "Estrategia Para la Integración de la Población Migrante Venezolana Como Factor de Desarrollo para el País" a las nuevas necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana, de manera que se materialice su contribución al desarrollo y la prosperidad del país.

2. GENERALIDADES- LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

2.1 Generalidades

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, fue creada bajo el Decreto 4062 de 2011 como un organismo civil de seguridad, adscrita como entidad descentralizada al Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo rector del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.

A partir de ello, ejerce su misión de autoridad migratoria del Estado Colombiano desarrollando las funciones de control migratorio, extranjería y verificación migratoria, enmarcadas en el servicio al ciudadano, la protección de los derechos de la población en situación de movilidad y, la lucha frontal de delitos transnacionales en materia migratoria.

En cumplimiento de sus funciones, la Entidad se encuentra orientada al fortalecimiento organizacional y, por ende, a la optimización de los procesos que la conforman; con el fin de brindar una atención migratoria bajo buenas prácticas de gestión, buscando la satisfacción de sus grupos de valor y el cumplimiento de la misión institucional.

Para seguir fortaleciendo la gestión de la Entidad, se hace necesario trabajar en estrategias que permitan lograr una mayor capacidad de respuesta en la atención de los servicios y trámites prestados; dichas estrategias se direccionan a la integración del uso de mecanismos normativos, la aplicación de tecnologías, la gestión y administración de recursos, contribuyendo a generar valor público mediante la mejora continua de los procesos y la mitigación de riesgos en la organización.

En este sentido, Migración Colombia da cumplimiento a la Ley Orgánica 152 de 1994 del Plan de Desarrollo, formulando su planeación estratégica a partir de las oportunidades identificadas en su contexto interno y externo, enfocados al logro de los objetivos y las metas trazadas en el mediano y corto plazo; bajo los lineamientos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida". Al respecto, el Sector Relaciones Exteriores se encuentra alineado con las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo presentadas ante el Congreso de la República.

Por otra parte, Migración Colombia participa en la construcción y cumplimiento de la política pública del CONPES 4100 "Estrategia Para la Integración de la Población Migrante Venezolana Como Factor de Desarrollo para el País", la cual define la política que se implementará de manera progresiva hasta 2032, con el objetivo de adaptar la respuesta institucional a las nuevas necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana, de manera que se materialice su contribución al desarrollo y la prosperidad del país.

Lo anterior, mediante la construcción de una ruta de acción unificada para la atención e integración de la población migrante venezolana, que contemple la oferta y el acceso integral a mercados y servicios; y, el fortalecimiento del esquema de gobernanza para la atención e integración de la población migrante venezolana, promoviendo la toma de decisiones basadas

en evidencia.

Por lo antes expuesto, el problema se ha definido como **"EL Centro Facilitador de servicios migratorios de Arauca, se encuentra desactualizada y para garantizar la seguridad de los funcionarios como de los usuarios, se requiere la adecuación y remodelación de las mismas, ya que actualmente no contamos con una sala transitoria (sala de custodia) para los extranjeros que presentan antecedentes o prontuarios que deban ser deportados o expulsados del país, en el área de extranjería no cuenta con los protocolos de atención preferencial como son baños o rampa de acceso establecidos, el área de verificación falta de adecuación de los módulos de trabajos, de igual manera no hay una área social donde los funcionarios puedan reunirse para las actividades de integración"**

2.2 Localización



Ilustración 1: Localización respecto a Colombia



Ilustración 2: Localización respecto al Departamento de Arauca




Ilustración 3: Localización respecto al Municipio de Arauca
Fuente: Google Maps 2025



Ilustración 4: Localización satelital
Fuente: Google Earth 2025

El presente contrato se desarrolla en las instalaciones físicas del Centro Facilitador de Servicios Migratorios del municipio de Arauca ubicada en la Carrera 21 # 17 - 73 Barrio La Esperanza del Municipio de Arauca.

3. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

El Municipio de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA** número **7SA-035-2025**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Oficina Asesora Jurídica Municipal realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, Municipio de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídica, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.**, representada por **GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLO** mediante Resolución de Adjudicación No. 966 del 26 de septiembre de 2025.

3.1 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 966 del 26 de septiembre de 2025, se procedió a la suscripción del contrato de obra No. 557 del 26 de septiembre de 2025 entre el Municipio de Arauca y la firma contratista **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** representada por **GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLO**, el cual tiene por objeto **MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS-MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA**, con un plazo de ejecución de **TRES (3) MESES** y un valor de **$ 499.500.000,00**.

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

4.1 Información general del contrato

Contrato de Obra No.:	557 de 2025
Contratista:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. R/L GINA ALEXANDRA VELÁSQUEZ BELLO
NIT. No.:	900.807.976-2
Objeto:	"MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS-MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"
Valor Contractual:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 499.500.000,00)
Valor Anticipo:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL

	PESOS M/CTE ($ 199.800.000,00)
Plazo Contractual:	TRES (03) MESES
Fecha Inicio:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Supervisor:	ING. HUGO MAURICIO DÍAZ PARALES MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1022 DE 2025 PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIM

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Número CDP0889 del 22 de agosto de 2025, por un valor de $500.000.000,00.
- Registro presupuestal: Número RP1231 del 26 de septiembre de 2025, por valor de $499.500.000,00.

6. DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

De acuerdo con la firma del Contrato de Obra No. 557-2025, se realizó la legalización correspondiente como es:

- Registro presupuestal: RP1231 del 26 de septiembre de 2025, por valor de $499.500.000,00.
- Presentación de la garantía por parte del CONTRATISTA y aprobación de las mismas por el Municipio de Arauca, de conformidad con el decreto 021 del 04 de enero de 2016 a fecha del veintinueve (29) de septiembre de 2025.

7. ESTADO DE GARANTÍAS.

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 557 de 2025, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la **CLÁUSULA OCTAVA** del Contrato así:

7.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 29 de septiembre de 2025 por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por el **CONSORCIO OBRAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron

aprobadas mediante la plataforma SECOP II por el usuario MUNICIPIO DE ARAUCA el 30 de septiembre de 2025.

Tabla 1. Pólizas de legalización del contrato de obra No. 557 del 2025

FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NÚMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
29/09/2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 - 47-994000073622 ANEXO 1	$99.900.000,00	26/09/2025	26/06/2026
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			$199.800.000,00	26/09/2025	26/06/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.			$49.950.000,00	26/09/2025	26/12/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$49.950.000,00	EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA	
	CALIDAD DE LOS BIENES			$99.900.000,00	26/09/2025	26/12/2026
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475 - 47-994000012763 ANEXO 0	$284.700.000,00	26/09/2025	29/12/2025

7.2 Ampliaciones a las pólizas

7.2.1 Pólizas ampliadas según acta de inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 30 de septiembre de 2025 por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por el **CONSORCIO OBRAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas mediante la plataforma SECOP II por el usuario MUNICIPIO DE ARAUCA el 12 de diciembre de 2025.

Tabla 2. Pólizas ampliadas según acta de inicio del contrato de obra No. 557 del 2025

FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NÚMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
29/09/2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 - 47-994000073622 ANEXO 2	$99.900.000,00	30/09/2025	30/06/2026
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			$199.800.000,00	30/09/2025	30/06/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.			$49.950.000,00	30/09/2025	30/12/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$49.950.000,00	EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE	

FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NÚMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
					LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA	
	CALIDAD DE LOS BIENES			$99.000.000,00	30/09/2025	30/12/2026
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		475 - 47- 994000012763 ANEXO 1	$204.700.000,00	30/09/2025	02/01/2026

8. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La supervisión verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

8.1 Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que labora en la obra para el periodo de ejecución de la obra, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no fue modificado durante el plazo contractual.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo de ejecución de la obra.

Tabla 3. Personal administrativo del contrato de obra No. 557 de 2025 en el mes de octubre de 2025

MES: OCTUBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	CARDENAS	MOLINA	DARIO	80.041.906	DIRECTOR DE OBRA	1.423.500	01/10/2025	N/A	30	X	X	X	
2	PEÑA	CUELLAR	JUAN MANUEL	1.019.030.344	RESIDENTE DE OBRA	1.423.500	01/10/2025	-	30	X	X	X	
3	CARRILLO	CANO	MARCOS ALEXI	13.474.470	INGENIERO ELECTRICISTA	1.423.500	01/10/2025	-	30	X	X	X	

Tabla 4. Personal administrativo del contrato de obra No. 557 de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2025

MES: OCTUBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	CARDENAS	MOLINA	DARIO	80.041.906	DIRECTOR DE OBRA	1.423.500	01/10/2025	N/A	30	X	X	X	

MES: OCTUBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
2	PEÑA	CUELLAR	JUAN MANUEL	1.019.038.344	RESIDENTE DE OBRA	1.423.500	01/10/2025	-	30	X	X	X	
3	CARRILLO	CANO	MARCOS ALEXI	13.474.479	INGENIERO ELECTRICISTA	1.423.500	01/10/2025	-	30	X	X	X	

8.2 Personal Operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo de ejecución de la obra:

Tabla 5. Personal operativo del contrato de obra No. 557 de 2025 en el mes de octubre de 2025

MES: OCTUBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	
1	BRICEÑO		CIRCUNSICION	17.584.423	MAESTRO DE OBRA	$2.000.000	24/10/2025	-	6	X	X	X	7995933742
2	VILORIA	QUINTERO	DAIRON JOSE	1.081.810.525	ALMACENISTA DE OBRA	$1.423.500	24/10/2025	-	6	X	X	X	7995933742
3	GIL	CRISTANCHO	JOSE MARIA	17.588.903	OFICIAL DE OBRA	$1.000.000	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
4	QUINTERO	DUARTE	URIEL	96.160.608	OFICIAL DE OBRA	$1.000.000	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
5	CUEVAS	PARADA	JOSE ADELMO	17.595.503	OFICIAL DE OBRA	$1.000.000	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
	BRICEÑO	CAILE	DANIEL	1.116.809.586	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
7	BAÑOS	TURIZO	IDIER JOSE	9.275.025	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	28/10/2025	-	4	X	X	X	7995933742
8	BECERRA	QUINTANILLA	BRAIN	1.116.702.070	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
9	ALVARADO	APOSTOL	ONZO ADONIS	1.249.861	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	28/10/2025	-	4	X	X	X	7995933742
10	PEREZ	AVILA	HECTOR OCTAVIO	17.582.745	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
11	GARRIDO	HATTIA	KLEVER ALEXANDER	97.233.67	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
12	MORA	MIRABAL	MADIAN MAURICIO	1.116.773.196	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
13	BECERRA	BRIÑEZ	JESUS ENRIQUE	1.127.910.342	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742
14	RIVAS	PEREZ	NEYS ALEXI	1.116.798.148	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	5	X	X	X	7995933742

Tabla 6. Personal operativo del contrato de obra No. 557 de 2025 2025 hasta el 15 de noviembre de 2025

MES: NOVIEMBRE (HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE) DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT. 900.807.976-2
CL 19 No 23-26 Arauca-Arauca Tel: 3172320015

MES: NOVIEMBRE (HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE) DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
1	BRICEÑO		CIRCUNSICION	17,584,423	MAESTRO DE OBRA	$2.000.000	24/10/2025	-	30	X	X	X	
2	VILORIA	QUINTERO	DAIRON JOSE	1,001,810,525	ALMACENISTA DE OBRA	$1.423.500	24/10/2025	-	30	X	X	X	
3	GIL	CRISTANCHO	JOSE MARIA	17.500.903	OFICIAL DE OBRA	$1.800.000	27/10/2025	-	30	X	X	X	
4	QUINTERO	DUARTE	URIEL	96.160.608	OFICIAL DE OBRA	$1.800.000	27/10/2025	-	30	X	X	X	
5	CUEVAS	PARADA	JOSE ADELMO	17.595.583	OFICIAL DE OBRA	$1.800.000	27/10/2025	-	30	X	X	X	
	BRICEÑO	CAILE	DANIEL	1.116.809.586	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	
7	BAÑOS	TURIZO	IDIER JOSE	9.275.025	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	20/10/2025	-	30	X	X	X	
8	BECERRA	QUINTANILLA	EFRAIN	1.116.782.870	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	
9	ALVARADO	APOSTOL	ENZO ADONIS	1.249.061	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	20/10/2025	-	30	X	X	X	
10	PEREZ	AVILA	HECTOR OCTAVIO	17.502.745	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	
11	GARRIDO	RATTIA	KLEVER ALEXANDER	57.233.67	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	
12	MORA	MIRABAL	MADIAN MAURICIO	1.116.773.196	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	
13	BECERRA	BRIÑEZ	JESUS ENRIQUE	1.127.918.342	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	
14	RIVAS	PEREZ	NEYS ALEXI	1.116.798.140	AYUDANTE DE OBRA	$1.423.500	27/10/2025	-	30	X	X	X	

8.3 Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe; así mismo se informa que no se han llevado a cabo liquidaciones y/o retiro de personal.

9. INFORMACIÓN FINANCIERA.

9.1 MANEJO DEL ANTICIPO

De acuerdo con la minuta del contrato de obra No. 557 de 2025 en la cláusula QUINTA: FORMA DE PAGO enuncia *"El municipio concederá al contratista anticipo hasta un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, el cual será entregado una vez se haya perfeccionado el contrato"*. Así mismo, en el parágrafo tercero cláusula QUINTA: FORMA DE PAGO enuncia *"Constituida y aprobada la garantía de buen manejo del anticipo, éste se entregará al CONTRATISTA luego de la presentación por parte del mismo, de los respectivos documentos ante la Secretaría de Hacienda Municipal y Finanzas Públicas. Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, el contratista deberá abrir una CUENTA ESPECIAL a nombre del contrato suscrito. Estos recursos serán manejados por el contratista, con los cuales sólo se pagarán los gastos relacionados con el presente contrato. El Contratista deberá abrir una cuenta corriente o de ahorros para este fin. Los rendimientos que produzca el anticipo serán devueltos al tesoro municipal"*.

De acuerdo con las anteriores cláusulas del contrato de obra No. 557 de 2025 el contrato tiene un porcentaje de anticipo del 40% del valor total del contrato por un valor de $199.800.000,00.

VALOR DEL CONTRATO:	**$499.500.000,00**
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	**40%**
VALOR DEL ANTICIPO:	**$199.800.000,00**
FECHA DE PAGO:	**7 / 10 / 2025**

9.1.1 Apertura de cuenta bancaria para manejo del anticipo

De acuerdo con la minuta del contrato de obra No. 557 de 2025 se apertura cuenta especial a nombre del contrato suscrito con la entidad BANCOLOMBIA con los siguientes datos específicos:

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA No.:	317-000072-30
FECHA DE APERTURA:	2/10/2025
VALOR DEL ANTICIPO:	$199.800.000,00
FECHA DE CONSIGNACION DEL ANTICIPO:	7 / 10 / 2025
VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO:	$185.814.000,00

9.1.2 Estado de la cuenta bancaria para manejo del anticipo

A la fecha del presente informe la cuenta bancaria se encuentra vigente y en uso del manejo del anticipo

9.1.3 Plan de inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el cuadro de inversión del anticipo del contratista aprobado por la supervisión:

Tabla 7. Plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión del Contrato de Obra No. 557 de 2025.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%	VALOR
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,03%	$58.000.000,00
2	MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE	70.97%	$141.800.000,00
TOTAL INVERSIÓN DEL ANTICIPO		**100%**	**$ 199.800.000,00**

En el **ANEXO 1** se presenta copia del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por la interventoría.

9.1.4 Control de la inversión del anticipo

La inversión del anticipo se ha realizado conforme al plan de inversión aprobado por la Supervisión. El pago del anticipo fue realizado el día 7 de octubre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 499.500.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (40%):	$ 199.800.000,00
VALOR ENTREGADO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. OP2263	$ 185.814.000,00
VALOR DEDUCCIONES (Fondo de seguridad Ley 418 y Otros Derechos Contingentes – Descuento Justicia Familiar)	$ 13.986.000,00
VALOR A SOPORTAR:	$ 185.814.000,00

Es de anotar que el valor total del anticipo es de $ 185.814.000,00, la diferencia en el valor neto girado en la cuenta, corresponde a los descuentos por los conceptos de Fondo de seguridad Ley 418 y Otros Derechos Contingentes – Descuento Justicia Familiar, impuestos de ley del Municipio de Arauca.

El manejo del anticipo se encuentra debidamente soportado en el **ANEXO 2**, donde el contratista presenta un consolidado del desembolso realizado en calidad de anticipo con sus respectivos soportes, firmado por el representante y refrendado por un contador público.

A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente balance del anticipo:

La inversión del anticipo se realiza conforme al plan de inversión aprobado por la supervisión. El contratista reporta a la supervisión la relación de gastos hasta la fecha con sus respectivos soportes conforme al plan de inversión aprobado por la Supervisión por un valor de $ 123.205.181,00, quedando pendiente por soportar un valor de $ 76.594.819,00.

La supervisión en su función vigiló, controló, revisó y aprobó la relación de gastos entregado por el contratista de obra.

A continuación, se presenta la relación de gastos del anticipo con sus respectivos soportes:

Tabla 8. Relación de gastos del anticipo del Contrato de Obra No. 557 de 2025.

DATOS ESPECIFICOS			
ITEM	COMPROBANTE Y/O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42.779.453
1,1	ORDEN DE PAGO No. 2021-03513	DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO	13.986.000
1,02	RECIBO 16465-16463-16464	PAGO ESTAMPILLAS	27.472.500

A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente balance del anticipo:

Tabla 9. Cuadro de balance del contrato de obra No. 557 del 2025

VALOR DEL ANTICIPO	$ 199.800.000,00	
DEDUCCIONES DEL ANTICIPO		$ 13.986.000,00
DESEMBOLSOS DEL ANTICIPO		$ 185.814.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 199.800.000,00**	**$ 199.800.000,00**

9.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe el avance financiero del contrato de obra No. 557 de 2025 con corte al 15 de noviembre de 2025 corresponde al valor del anticipo que es el 40% del valor del contrato por valor de $ 199.800.000,00. A la fecha no se han hecho pagos al contratista por conceptos de actas parciales.

Tabla 10. Control Financiero del contrato de obra No. 557 del 2025

CONCEPTO	FECHA DEL ACTA	VALOR ACTA	% DE AVANCE DEL ACTA	% DE AVANCE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR A PAGAR (O PAGADO)	No. DE CDP DEL DIA/MES/AÑO	No. DE REGISTRO DEL DIA/MES/AÑO	FUENTE (S) DE FINANCIACION
ANTICIPO (40%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 199.800.000,00	No. CDP0809 del 22/ago/2025	No. RP1231 del 26/sep/2025	0019 1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD
TOTALES		$0,00		0,00%	$0,00	$ 199.800.000,00			

9.2.1 Balance Financiero del contrato

A la fecha de terminación del contrato se presenta el siguiente balance financiero:

Tabla 11. Balance financiero del contrato de obra No. 557 del 2025

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 499.500.000,00		
VALOR ADICIONALES	$-		
VALOR DEL ANTICIPO (40%)			$ 199.800.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 499.500.000,00	$ 299.700.000,00
VALOR ACTAS PARCIALES		$-	$-
VALOR ACTA RECIBO FINAL		$-	$-
VALOR NETO A PAGAR ACTA FINAL		$-	$-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$-	$-
SUMAS IGUALES	**$ 499.500.000,00**	**$ 499.500.000,00**	**$ 499.500.000,00**

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT. 900.807.976-2
CL 19 No. 23-26 Arauca-Arauca Tel: 3112371015

1,3	FACTURA FVE-11589	COMPRA DE MATERIAL OFICINA	1.349.300
2	MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE		79.463.051
2,1	NOMINA No. DE PLANILLA 7995933742 7994173949	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	14.915.110
2,2	NOMINA	NOMINA NOVIEMBRE	30.982.600
2,3	CTO SERVICIOS No. 010-001	CONTRATO ING DARIO	10.000.000
2,4	FACTURA No. FE-6447	COMPRA DE MATERIALES	1.755.000
2,5	FACTURA NO. FS-39180	COMPRA DE MATERIALES	115.000
2,6	FACTURA NO.M SP-7761	COMPRA DE MATERIALES	54.400
2,7	FACTURA NO. MSP-7748	COMPRA DE MATERIALES	61.600
2,8	FACTURA NO. MSP-7946	COMPRA DE MATERIALES	35.000
2,9	FACTURA NO.MSP-8163	COMPRA DE MATERIALES	9.000
3	FACTURA NO.FEC-12967	COMPRA DE MATERIALES	338.800
3,1	FACTURA NO. 33238	COMPRA DE MATERIALES	36.000
3,2	FACTURA NO. 33239	COMPRA DE MATERIALES	24.000
3,3	FACTURA No. FE6365	COMPRA DE MATERIALES	212.000
3,4	FACTURA NO. FVE-1483	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	570.000
3,5	FACTURAS NO. FVE-1465	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	285.000
3,6	FACTURAS NO.FEBA-25	COMPRA DE MATERIALES	340.000
3,7	Contrato NO. 010-002	CONTRATO DE MOTO CARGA PARA MATERIALES	10.000.000
3,8	FACTURA NO. FVE-1488	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000
3,9	FACTURA NO. 3280	COMPRA DE MATERIALES	310.000
4	FACTURA NO.MSP-8414	COMPRA DE MATERIALES	1.131.994
4,1	FACTURA NO.MSP-8448	COMPRA DE MATERIALES	11.000
4,2	FACTURA NO.MSP-9687	COMPRA DE MATERIALES	51.300
4,3	FACTURA NO. STDA-100916	COMPRA DE GASOLINA	151.350
4,4	FACTURA NO.FE-6348	COMPRA DE MATERIALES	785.000
4,5	FACTURA NO.FE-6377	COMPRA DE MATERIALES	598.000
4,6	FACTURA NO. FE-6410	COMPRA DE MATERIALES	346.000
4,7	FACTURA NO.FE-6415	COMPRA DE MATERIALES	186.000

INNOVA INGENIERIA SAS

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT. 900.807.976-2

CL 19 No. 23-26 Arauca-Arauca Tel 3112321015

4,8	FACTURA NO.FE-6443	COMPRA DE MATERIALES	628.000
4.9	FACTURA NO. FMS-13142	COMPRA DE MATERIALES	400.000
5	FACTURA NO.FE-6896	COMPRA DE MATERIALES	74.494
5,1	FACTURA NO. MSP-9438	COMPRA DE MATERIALES	32.000
5,2	FACTURA NO.FE-6325	COMPRA DE MATERIALES	3.300.000
5,3	FACTURA NO. FE-6336	COMPRA DE MATERIALES	1.780.000
5,4	FACTURA NO.FE-6337	COMPRA DE MATERIALES	882.000
TOTAL			**123.205.181**

SOPORTES DE INVERSION DEL ANTICIPO			
CONTRATO DE OBRA No.	557 DE 2025		
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 499.500.000,00)		
DIRECTOR	DARIO ALEJANDRO CARDENAS MOLINA		
	DIRECTOR DE OBRA		
PLAZO	90 DIAS		
FECHA DE INICIO	30/09/2025		
PORCENTAJE – VALOR ANTICIPO	(40%)	$199.800.000,00	
DATOS ESPECIFICOS			
ÍTEM	COMPROBANTE Y/O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42.779.453
1,1	ORDEN DE PAGO No. 2021-03513	DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO	13.986.000
1,02	RECIBO 16465-16463-16464	PAGO ESTAMPILLAS	27.472.500
1,3	FACTURA FVE-11589	COMPRA DE MATERIAL OFICINA	1.349.300
2	MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE		79.463.051
2,1	NOMINA No. DE PLANILLA 7995933742 7994173949	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	14.915.110
2,2	NOMINA	NOMINA NOVIEMBRE	30.982.680
2,3	CTO SERVICIOS No. 010-001	CONTRATO ING DARIO	10.000.000
2,4	FACTURA No. FE-6447	COMPRA DE MATERIALES	1.755.000
2,5	FACTURA NO. FS-39180	COMPRA DE MATERIALES	115.000
2,6	FACTURA NO.M SP-7761	COMPRA DE MATERIALES	54.400

INNOVA INGENIERIA S.A.S

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT. 900.807.976-2

CL 19 No. 23-26 Arauca/Arauca Tel 8852616

2,7	FACTURA NO. MSP-7748	COMPRA DE MATERIALES	61.600
2,8	FACTURA NO. MSP-7946	COMPRA DE MATERIALES	35.000
2,9	FACTURA NO.MSP-8163	COMPRA DE MATERIALES	9.000
3	FACTURA NO.FEC-12967	COMPRA DE MATERIALES	336.800
3,1	FACTURA NO. 33238	COMPRA DE MATERIALES	36.000
3,2	FACTURA NO. 33239	COMPRA DE MATERIALES	24.000
3,3	FACTURA No. FE6385	COMPRA DE MATERIALES	212.000
3,4	FACTURA NO. FVE-1483	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	570.000
3,5	FACTURAS NO. FVE-1485	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	285.000
3,6	FACTURAS NO.FEBA-25	COMPRA DE MATERIALES	340.000
3,7	Contrato NO. 010-002	CONTRATO DE MOTO CARGA PARA MATERIALES	10.000.000
3,8	FACTURA NO. FVE-1488	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000
3,9	FACTURA NO. 3280	COMPRA DE MATERIALES	310.000
4	FACTURA NO.MSP-8414	COMPRA DE MATERIALES	1.131.994
4,1	FACTURA NO.MSP-8448	COMPRA DE MATERIALES	11.000
4,2	FACTURA NO.MSP-9687	COMPRA DE MATERIALES	51.300
4,3	FACTURA NO. STDA-100916	COMPRA DE GASOLINA	151.350
4,4	FACTURA NO.FE-6348	COMPRA DE MATERIALES	785.000
4,5	FACTURA NO.FE-6377	COMPRA DE MATERIALES	598.000
4,6	FACTURA NO. FE-6410	COMPRA DE MATERIALES	346.000
4,7	FACTURA NO.FE-6415	COMPRA DE MATERIALES	186.000

4,8	FACTURA NO.FE-6443	COMPRA DE MATERIALES	628.000
4,9	FACTURA NO. FMS-13142	COMPRA DE MATERIALES	400.000
5	FACTURA NO.FE-5896	COMPRA DE MATERIALES	74.494
5,1	FACTURA NO. MSP-9438	COMPRA DE MATERIALES	32.000
5,2	FACTURA NO.FE-6325	COMPRA DE MATERIALES	3.300.000
5,3	FACTURA NO. FE-6336	COMPRA DE MATERIALES	1.780.000
5,4	FACTURA NO.FE-6337	COMPRA DE MATERIALES	882.000
TOTAL			123.205.181

Gina Alexandra Velázquez Bello
Representante Legal

CAROL MARYELS MEDINA TORRES
Contadora publica
T.P.152887-T

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP2263

FECHA: 07 de octubre de 2025

NIT: 900307976 - 2

A FAVOR DE: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 000-557 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR SE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNIICPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA - ANTIC

REGISTRO PPTAL:

VIGENCIA: 2025

No. CONTRATO: 557/2025

DURACION: 3 M

TIPO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.3.01.02.009.4501.03	1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA ARAUCA. LEY 418 CONT. OBRAS	$ 199,800,000.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 199,800,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DEBITO	CREDITO
815090.01	Otros Derechos Contingentes-Avances autorizados	$ 0.00	$ 199,800,000.00	$ 0.00
890590.01	Otros derechos contingentes-Avances Autorizados	$ 185,814,000.00	$ 0.00	$ 185,814,000.00
243690.09	Fondo de Seguridad Ley 418	$ 199,800,000.00	$ 0.00	$ 9,990,000.00
890590.07	Otros Derechos Contingentes- Descuento Justicia Familiar	$ 199,800,000.00	$ 0.00	$ 3,996,000.00
		TOTAL CONTABLE	$ 199,800,000.00	$ 199,800,000.00

VALOR A PAGAR $ 185,814,000.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad

ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
Secretaria Hacienda

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde Municipal

Elaboro: GRETHA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Revisó: JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

BancoPopular 01/10/25 08:54:44
610 1116779041 La Hsp 62
RJ224 Nro Doc: 39
Cod Convenio: 427
Cadena SAC 7709990524127
Nro Descuento:

Vr Efect: $7,492,500.00
VrChqProp: $.00
VrChqOje: $.00
Vr Total: $7,492,500.00
Nro ChqRecibo No. 160465 0

Municipio de Arauca

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
NIT: 900.102.504-0
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANCIAS PÚBLICAS
RECIBO OFICIAL DE LIQUIDACIÓN
IMPUESTO VARIOS
www.arauca-arauca.gov.co

Fecha Emisión: 20/9/2025 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
Identificación No.: 900807976
Tipo Documento: Número de Identificación Tributaria
Concepto: TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN
Valor Base: $ 499.500.000 **No Contrato:** **Código Predial:**
Notas: CLAUSULADO DEL CONTRATO 557/2025 DE OBRA, MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS MIGRACION COLOMBIA MUNICIPIO DE ARAUCA

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1	$ 7.492.500	$ 7.492.500

Entidades Financieras Autorizadas por el Municipio de Arauca para recaudo

TOTAL A PAGAR: $ 7.492.500

BANCO POPULAR CTA AH: 220810142325

Generado Por: jhurtado

CUPÓN DE USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

INFORMACIÓN DEL PAGO **Impreso el:** 20/9/2025

Nombre: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
Ident. No.: 900807976 **No. Contrato:**
Concepto: TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN
Notas: CLAUSULADO DEL CONTRATO 557/2025 DE OBRA, MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS MIGRACION COLOMBIA MUNICIPIO DE ARAUCA

Recibo No.:	Sistematización:
160465	$ 0
TOTAL A PAGAR	**Descuento**
$ 7.492.500	$ 0
FECHA LIMITE:	31/12/2025

Código Predial:

Entidades Financieras Autorizadas por el Municipio de Arauca para recaudo

Generado Por: jhurtado

CUPÓN DE TESORERÍA

BANCO POPULAR CTA AH: 220810142325

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1	$ 7.492.500	$ 7.492.500

Scanned with CamScanner

Municipio de Arauca

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
NIT: 800.102.504-0
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANCIAS PÚBLICAS
RECIBO OFICIAL DE LIQUIDACIÓN
IMPUESTO VARIOS
www.arauca-arauca.gov.co

Fecha Emisión: 29/9/2025 Fecha Vencimiento: 31/12/2025 Recibo No. 160464

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE-

Nombre: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
Identificación No.: 900807976
Tipo Documento: Número de Identificación Tributaria
Concepto: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO
Valor Base: $ 499.500.000 No Contrato: Código Predial:
Notas: CLAUSULADO DEL CONTRATO 557/2025 DE OBRA, MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS MIGRACION COLOMBIA MUNICIPIO DE ARAUCA

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO	1	$ 9.990.000	$ 9.990.000

Entidades Financieras Autorizadas por el Municipio de Arauca para recaudo

TOTAL A PAGAR: $ 9.990.000

BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137301685

Generado Por: jhurtado

CUPÓN DE USUARIO

Scanned with CamScanner

Municipio de Arauca

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
NIT: 800.102.504-0
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANCIAS PÚBLICAS
RECIBO OFICIAL DE LIQUIDACIÓN
IMPUESTO VARIOS
www.arauca-arauca.gov.co

Fecha Emisión:	29/9/2025	**Fecha Vencimiento:**	31/12/2025

Recibo No. 160463

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE-

Nombre: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
Identificación No.: 900807976
Tipo Documento: Número de Identificación Tributaria
Concepto: ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO
Valor Base: $ 499,500.000 **No Contrato:** **Código Predial:**
Notas: CLAUSULADO DEL CONTRATO 557/2025 DE OBRA, MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS MIGRACION COLOMBIA MUNICIPIO DE ARAUCA

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO	1	$ 9.990.000	$ 9.990.000

Entidades Financieras Autorizadas por el Municipio de Arauca para recaudo

TOTAL A PAGAR **$ 9.990.000**

BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137301677

Generado Por: jhurtado

CUPÓN DE USUARIO

Scanned with CamScanner

Factura Proforma

No. C-2-8774

control service Group S.A.S.

CONTROL SERVICE GROUP S.A.S
NIT 901.514.979-1
CRA 23 78 16
Tel: (6018020706) 3142310007
Bogotá - Colombia

Para	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Nit	900.807.976-2
Contacto	GINA VELASQUEZ
Dirección	CALLE 19 23 26 LOCAL 1 BRR LA ESPERANZA
Ciudad/Tel.	Arauca / (57) 3112321015 - Ext. 000 - (57) 3112321015
Fecha	2025-10-31

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando información de los productos requeridos. Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su disposición.

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	C13T75012A	C13T75012A Cartucho EPSON T748XXL120 Negro	1.00	243,697.46	19 %	243,697.46	290,000.00
2	C13T75022A	C13T75022A Cartucho EPSON T748XXL220 Cian	1.00	296,722.69	19 %	296,722.69	353,100.00
3	C13T75032A	C13T75032A Cartucho EPSON T748XXL320 Magenta	1.00	296,722.69	19 %	296,722.69	353,100.00
4	C13T75042A	C13T75042A Cartucho EPSON T748XXL420 Amarillo	1.00	296,722.69	19 %	296,722.69	353,100.00

Total Bruto	1,133,865.55
Subtotal	1,133,865.55
IVA 19%	215,434.45
Total a Pagar	1,349,300.00

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.043.145-8

>La garantía se tramita directamente con el fabricante del producto.

>Validar la disponibilidad del producto con el asesor antes de realizar el pago.

>Los gastos de envió del producto no están incluidos en el valor final de venta.

>El tiempo de entrega del producto es de 2 a 3 días hábiles según disponibilidad.

>Forma de pago: efectivo, transferencia bancaria y consignación, pagos con datafono tienen un incremento del 6% sobre el valor final.

>El pago del producto debe ser anticipado para el despacho del mismo.

Cuentas bancarias:

BANCOLOMBIA Cuenta de ahorros 033-000060-35

JOHANNA BALLESTEROS
ventas@controlservicegroup.co
(601) 5225780
(57) 3143794125

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 16

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	DANIEL CAILE
CC	1116809586-1
Email	bricenocalledaniel829@gmail.com
Teléfono	3209713280
Dirección	BARRIO EL RECREO LLANO ALTO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$189,800.00	$189,800.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$216,466.67
Salud	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
Pensión	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
			Total Deducciones	- $15,184.00
			TOTAL	$201,282.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 17

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	GINA VELASQUEZ BELLO
CC	1116793764-2
Email	ginalexandra1@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 24 14 37
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	Gerente

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 18

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JOSE GIL CRISTANCHO
CC	17588903-1
Email	gilcristanchoJ@gmail.com
Teléfono	3219162346
Dirección	CRR 11#01-251 SAN CARLOS
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$240,000.00	$240,000.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$266,666.67
Salud	4.0		$9,600.00	- $9,600.00
Pensión	4.0		$9,600.00	- $9,600.00
			Total Deducciones	- $19,200.00
			TOTAL	$247,466.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 19

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JOSE CUEVAS PARADA
CC	17595583-7
Email	joseadelmo90@gmail.com
Teléfono	3196515996
Dirección	MZ 3 CASA 8 URB. EL ARAUCO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$240,000.00	$240,000.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$266,666.67
Salud	4.0		$9,600.00	- $9,600.00
Pensión	4.0		$9,600.00	- $9,600.00
			Total Deducciones	- $19,200.00
			TOTAL	$247,466.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 20

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	DAYRON VILORIA QUINTERO
CC	1081810525-6
Email	dalmonsatu@gmail.com
Teléfono	3214912937
Dirección	CRR 16#24-28
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	ALMACENISTA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		7.0	$332,150.00	$332,150.00
Auxilio de Transporte		7.0	$46,666.67	$46,666.67
			Total Devengados	$378,816.67
Salud	4.0		$13,286.00	- $13,286.00
Pensión	4.0		$13,286.00	- $13,286.00
			Total Deducciones	- $26,572.00
			TOTAL	$352,244.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 21

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JESUS BECERRA BRIÑEZ
CC	1127918342-7
Email	jesusenri87@gmail.com
Teléfono	3118727775
Dirección	MZ 5 CASA 6 EL MORICHE
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		3.0	$142,350.00	$142,350.00
Auxilio de Transporte		3.0	$20,000.00	$20,000.00
			Total Devengados	$162,350.00
Salud	4.0		$5,694.00	- $5,694.00
Pensión	4.0		$5,694.00	- $5,694.00
			Total Deducciones	- $11,388.00
			TOTAL	$150,962.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 22

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	ENZO ADONIS ALVARADO APOSTOL
CC	1249861-9
Email	alvaradoenzoadonis@gmail.com
Teléfono	3118687450
Dirección	CRR 47# 15-09 BARR.PARAISO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		3.0	$142,350.00	$142,350.00
Auxilio de Transporte		3.0	$20,000.00	$20,000.00
			Total Devengados	$162,350.00
Salud	4.0		$5,694.00	- $5,694.00
Pensión	4.0		$5,694.00	- $5,694.00
			Total Deducciones	- $11,388.00
			TOTAL	$150,962.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 23

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:32
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	CARLOS LEGUIZAMON OSTO
CC	1116784434-9
Email	cesst.cleguizamo@gmail.com
Teléfono	3108559632
Dirección	Carrera 42 No.11-25.
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	ING DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$3,000,000.00	$3,000,000.00
			Total Devengados	$3,000,000.00
Salud	4.0		$120,000.00	- $120,000.00
Pensión	4.0		$120,000.00	- $120,000.00
			Total Deducciones	- $240,000.00
			TOTAL	$2,760,000.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica — N - 24

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
mail	contabilidadinnovaing@gmail.com
eléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	KLEVER GARRIDO RATTIA
CC	5723367-9
Email	garridoklever97@gmail.com
Teléfono	3178360904
Dirección	BARRIO 30 DE AGOSTO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$189,800.00	$189,800.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$216,466.67
Salud	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
Pensión	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
			Total Deducciones	- $15,184.00
			TOTAL	$201,282.67

2.6.9

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 25

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	DIDIER BAÑOS TURIZO
CC	9275025-7
Email	dbanosturizo@gmail.com
Teléfono	3135787966
Dirección	SAN VICENTE DE PAUL MZ K LOTE 246
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		3.0	$142,350.00	$142,350.00
Auxilio de Transporte		3.0	$20,000.00	$20,000.00
			Total Devengados	$162,350.00
Salud	4.0		$5,694.00	- $5,694.00
Pensión	4.0		$5,694.00	- $5,694.00
			Total Deducciones	- $11,388.00
			TOTAL	$150,962.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 26

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	EFRAIN QUINTANILLA
CC	1116782870-8
Email	efrainbecerraquintanilla20@gmail.com
Teléfono	3209685823
Dirección	CLL27#15-31
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$189,800.00	$189,800.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$216,466.67
Salud	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
Pensión	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
			Total Deducciones	- $15,184.00
			TOTAL	$201,282.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 27

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:31
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	BRYAN MARIN GARCIA
CC	1090394844-8
Email	Gsigeotecnia@gmail.com
Teléfono	3224557896
Dirección	.Calle 11 a entre carreras 6 y 7
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	ING RESIDENTE

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$4,270,500.00	$4,270,500.00
			Total Devengados	$4,270,500.00
Salud	4.0		$170,820.00	- $170,820.00
Pensión	4.0		$170,820.00	- $170,820.00
			Total Deducciones	- $341,640.00
			TOTAL	$3,928,860.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 28

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
mail	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	MADIAN MORA MIRABAL
CC	1116773196-3
Email	astridrueda0911@gmail.com
Teléfono	3246352158
Dirección	MZ B CASA 9 MATE VENADO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$189,800.00	$189,800.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$216,466.67
Salud	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
Pensión	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
			Total Deducciones	- $15,184.00
			TOTAL	$201,282.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 29

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	NEYS RIVAS PEREZ
CC	111679848-6
Email	Neysperez85@gmail.com
Teléfono	3125939583
Dirección	TORRE 21 APART. 102 SECTOR PLAYITAS
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$189,800.00	$189,800.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$216,466.67
Salud	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
Pensión	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
			Total Deducciones	- $15,184.00
			TOTAL	$201,282.67

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 30

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
mail	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	CIRCUNSICION BRICEÑO
CC	17584423-1
Email	circo12345@gmail.com
Teléfono	3133236629
Dirección	CRA. 40A#15-65
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	MAESTRO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		7.0	$466,666.67	$466,666.67
Auxilio de Transporte		7.0	$46,666.67	$46,666.67
			Total Devengados	$513,333.33
Salud	4.0		$18,666.67	- $18,666.67
Pensión	4.0		$18,666.67	- $18,666.67
			Total Deducciones	- $37,333.33
			TOTAL	$476,000.00

2-71

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S, NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 31

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
mail	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	URIEL QUINTERO DUARTE
CC	96168688-8
Email	urielquintero98@gmail.com
Teléfono	3227283856
Dirección	CRR39A CALLE 20 ESQUINA- TRUINFO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$240,000.00	$240,000.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$266,666.67
Salud	4.0		$9,600.00	- $9,600.00
Pensión	4.0		$9,600.00	- $9,600.00
			Total Deducciones	- $19,200.00
			TOTAL	$247,466.67

271

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 32

Representación Gráfica

Fecha de Generación	13/11/2025 14:14
Fecha de Liquidación Inicial	01/10/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/10/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	HECTOR PEREZ AVILA
CC	17582745-7
Email	hectoroctavioperezavila6@gmail.com
Teléfono	3227062110
Dirección	20 DE ABRIL MZ6 LOTE 11
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		4.0	$189,800.00	$189,800.00
Auxilio de Transporte		4.0	$26,666.67	$26,666.67
			Total Devengados	$216,466.67
Salud	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
Pensión	4.0		$7,592.00	- $7,592.00
			Total Deducciones	- $15,184.00
			TOTAL	$201,282.67

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900573715
RAZÓN SOCIAL:			INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
INICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
:	CR 27 15 62 SUR GUARATAROS	TELÉFONO:	3183210
TANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C.MPWME MENOS DE 200 COTIZANTES
ESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
E.EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			D

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		75958337742	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Noviembre AÑO 2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1954888855

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
IGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	11	$ 335.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 335.900	$ 900	$ 336.500
	230301- PROTECCION	1	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 30.400	$ 100	$ 30.500
	251201-COLFONDOS	1	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 53.200	$ 200	$ 53.400
TA:										$ 418.396	$ 1.200	$ 420.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
IGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 13.300	$ 100	$ 0	$ 13.400
	ESS024-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 9.600	$ 100	$ 0	$ 9.700
	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 38.900	$ 100	$ 0	$ 39.000
	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 79.700	$ 300	$ 0	$ 80.000
TA:													$ 125.300	$ 600	$ 0	$ 126.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
IGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-19 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 215.900	$ 215.900	$ 600	$ 0	$ 216.500
TA:									$ 215.900	$ 600	$ 0	$ 216.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
IGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	CCF01-COMFIAR	14	$ 123.500	$ 400	$ 123.900
TA:			$ 123.500	$ 400	$ 123.900

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES

ID	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IND	NOVEDADES	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	29		230301-COLFONDOS	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-19 - ARL SURA	7	$ 332.150		$ 21.700	7	$ 332.150	CCF01-COMFIAR	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27		230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	NUEVA EPS CM	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF01-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	31		230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF01-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27		230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	NUEVA EPS CM	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF01-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27		230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Alerta	$ 30.400	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF01-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	28		230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-19 - ARL SURA	3	$ 142.350		$ 10.000	3	$ 142.350	CCF01-COMFIAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27		230301-PROTECCION	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF01-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	[redacted]	DEPEND	ESS-CAMPESINO	$ 2.000.000	FIJO			SI	24				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			EPS037-NUEVA EPS	7	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-19 - ARL SURA	7	$ 466.667		$ 32.500	7	$ 466.667	CCF01-COMFIAR	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	[redacted]	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	27		230301-PORVENIR	4	$ 240.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 9.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 240.000		$ 16.800	4	$ 240.000	CCF01-COMFIAR	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	[redacted]	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	27		230301-PORVENIR	4	$ 240.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.400	ESS024-COOSALUD ESS	4	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 9.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 240.000		$ 16.800	4	$ 240.000	CCF01-COMFIAR	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	[redacted]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	28		230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-19 - ARL SURA	3	$ 142.350		$ 10.000	3	$ 142.350	CCF01-COMFIAR	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	[redacted]	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	27		230301-PORVENIR	4	$ 240.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 9.600	14-19 - ARL SURA	4	$ 240.000		$ 16.800	4	$ 240.000	CCF01-COMFIAR	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900067978
RAZÓN SOCIAL:			INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
:	CR 37 15 67 BRR GUAMITARIOS	TELÉFONO:	8855252
TANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	CAMBIAME MENOS DE 200 COTIZANTES
ESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			29

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79655237742	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		20251125	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1324418665

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900807976
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 27 15 67 BRR GUARATAROS	TELÉFONO:	8855302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7995933742**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1954988655

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 30.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 53.400
8002246088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 336.500
		SUBTOTAL:	13	**$ 420.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 13.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 21.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 9.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 80.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 124.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	14	$ 123.900
		SUBTOTAL:	14	**$ 123.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	14	$ 216.500
		SUBTOTAL:	14	**$ 216.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 882.100**
VALOR MORA:	**$ 2.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 884.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

VIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900367976	
RAZÓN SOCIAL:		BINOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S	
INICIPIO:	ARAUCA DEPARTAMENTO:	ARAUCA	
E:	CR 27 13 57 BAR GUARATAROS TELÉFONO:	8851522	
TANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	CAMPTHE MENOS DE 200 COTIZANTES	
ESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.	
PRESENTACIÓN:	UNICO		
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, /ENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		31	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79541726 43	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (asalariados):	2025/11/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1656782015

TOTAL APORTES A PENSIÓN

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	83301-PORVENIR	3	$ 1.391.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.391.100	$ 0	$ 1.391.100
TA:										$ 1.391.100	$ 0	$ 1.391.100

TOTAL APORTES A SALUD

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS026-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 97.000
	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.400	$ 0	$ 0	$ 290.400
TA:													$ 387.400	$ 0	$ 0	$ 387.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IEP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 513.600	$ 513.600	$ 0	$ 0	$ 513.600
TA:									$ 513.600	$ 0	$ 0	$ 513.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

IGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	24-47-COMFIAR	3	$ 347.800	$ 0	$ 347.800
TA:			$ 347.800	$ 0	$ 347.800

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
TA	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RENTA EXENTA RENTA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
		DEPEND		$ 4.271.500	IMC			32																CCF01-PORVENIR	30	$ 4.271.500	$ 683.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 683.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.271.500	$ 170.900	$ 0	$ 170.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.271.500		$ 297.300	30	$ 4.271.500	CCF07-COMFIAR	$ 170.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		DEPEND		$ 3.200.000	IMC			32																CCF01-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.200.000		$ 208.000	30	$ 3.200.000	CCF07-COMFIAR	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		DEPEND		$ 1.423.500	IMC			32																CCF01-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS026-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 97.500	30	$ 1.423.500	CCF07-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.600.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900807976
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARAUCA DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 27 15 67 BRR GUARATAROS	TELÉFONO:	8855302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7994173949**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1909679316

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.391.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.391.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 290.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 347.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	3	$ 347.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 347.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 513.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 513.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.600.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.600.500**

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 33

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	DANIEL CAILE
CC	1116809586-1
Email	bricenocailedaniel829@gmail.com
Teléfono	3209713280
Dirección	BARRIO EL RECREO LLANO ALTO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 34

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	GINA VELASQUEZ BELLO
CC	1116793764-2
Email	ginalexandra1@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 24 14 37
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	Gerente

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 35

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JOSE GIL CRISTANCHO
CC	17588903-1
Email	gilcristanchoj@gmail.com
Teléfono	3219162346
Dirección	CRR 11#01-251 SAN CARLOS
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,800,000.00	$1,800,000.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$2,000,000.00
Salud	4.0		$72,000.00	- $72,000.00
Pensión	4.0		$72,000.00	- $72,000.00
			Total Deducciones	- $144,000.00
			TOTAL	$1,856,000.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 36

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JOSE CUEVAS PARADA
CC	17595583-7
Email	joseadelmo90@gmail.com
Teléfono	3196515996
Dirección	MZ 3 CASA 8 URB. EL ARAUCO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,800,000.00	$1,800,000.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$2,000,000.00
Salud	4.0		$72,000.00	- $72,000.00
Pensión	4.0		$72,000.00	- $72,000.00
			Total Deducciones	- $144,000.00
			TOTAL	$1,856,000.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 37

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	DAYRON VILORIA QUINTERO
CC	1081810525-6
Email	dalmonsatu@gmail.com
Teléfono	3214912937
Dirección	CRR 16#24-28
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	ALMACENISTA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 38

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JESUS BECERRA BRIÑEZ
CC	1127918342-7
Email	jesusenri87@gmail.com
Teléfono	3118727775
Dirección	MZ 5 CASA 6 EL MORICHE
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 39

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	ENZO ADONIS ALVARADO APOSTOL
CC	1249861-9
Email	alvaradoenzoadonis@gmail.com
Teléfono	3118687450
Dirección	CRR 47# 15-09 BARR.PARAISO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 40

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:16
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
eléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	CARLOS LEGUIZAMON OSTO
CC	1116784434-9
Email	cesst.cleguizamo@gmail.com
Teléfono	3108559632
Dirección	Carrera 42 No.11-25.
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	ING DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$3,000,000.00	$3,000,000.00
			Total Devengados	$3,000,000.00
Salud	4.0		$120,000.00	- $120,000.00
Pensión	4.0		$120,000.00	- $120,000.00
			Total Deducciones	- $240,000.00
			TOTAL	$2,760,000.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 41

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	KLEVER GARRIDO RATTIA
CC	5723367-9
Email	garridoklever97@gmail.com
Teléfono	3178360904
Dirección	BARRIO 30 DE AGOSTO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 42

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	DIDIER BAÑOS TURIZO
CC	9275025-7
Email	dbanosturizo@gmail.com
Teléfono	3135787966
Dirección	SAN VICENTE DE PAUL MZ K LOTE 246
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 43

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	EFRAIN QUINTANILLA
CC	1116782870-8
Email	efrainbecerraquintanilla20@gmail.com
Teléfono	3209685823
Dirección	CLL27#15-31
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 44

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:15
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	BRYAN MARIN GARCIA
CC	1090394844-8
Email	Gsigeotecnia@gmail.com
Teléfono	3224557896
Dirección	.Calle 11 a entre carreras 6 y 7
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	ING RESIDENTE

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$4,270,500.00	$4,270,500.00
			Total Devengados	$4,270,500.00
Salud	4.0		$170,820.00	- $170,820.00
Pensión	4.0		$170,820.00	- $170,820.00
			Total Deducciones	- $341,640.00
			TOTAL	$3,928,860.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 45

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
eléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	MADIAN MORA MIRABAL
CC	1116773196-3
Email	astridrueda0911@gmail.com
Teléfono	3246352158
Dirección	MZ B CASA 9 MATE VENADO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
lo somos Gran Contribuyente
lo somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
lo somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 46

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	NEYS RIVAS PEREZ
CC	111679848-6
Email	Neysperez85@gmail.com
Teléfono	3125939583
Dirección	TORRE 21 APART. 102 SECTOR PLAYITAS
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 47

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:18
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	CIRCUNSICION BRICEÑO
CC	17584423-1
Email	circo12345@gmail.com
Teléfono	3133236629
Dirección	CRA. 40A#15-65
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	MAESTRO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$2,000,000.00	$2,000,000.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$2,200,000.00
Salud	4.0		$80,000.00	- $80,000.00
			Total Deducciones	- $80,000.00
			TOTAL	$2,120,000.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 48

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	URIEL QUINTERO DUARTE
CC	96168688-8
Email	urielquintero98@gmail.com
Teléfono	3227283856
Dirección	CRR39A CALLE 20 ESQUINA- TRUINFO
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,800,000.00	$1,800,000.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$2,000,000.00
Salud	4.0		$72,000.00	- $72,000.00
Pensión	4.0		$72,000.00	- $72,000.00
			Total Deducciones	- $144,000.00
			TOTAL	$1,856,000.00

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. NIT 900807976
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 49

Representación Gráfica

Fecha de Generación	03/12/2025 14:13
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT	900807976-2
Email	contabilidadinnovaing@gmail.com
Teléfono	3112321015
Dirección	CL 19 23 26 LC 1
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	HECTOR PEREZ AVILA
CC	17582745-7
Email	hectoroctavioperezavila6@gmail.com
Teléfono	3227062110
Dirección	20 DE ABRIL MZ6 LOTE 11
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)
Cargo	AYUDANTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00	$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00	$200,000.00
			Total Devengados	$1,623,500.00
Salud	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00	- $56,940.00
			Total Deducciones	- $113,880.00
			TOTAL	$1,509,620.00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADOR: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	**NIT No.:** 900.807.976-2
REPRESENTANTE LEGAL: GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO ***CC: 1.116.793.764 DE ARAUCA***	**DIRECCION DEL EMPLEADOR:** CALLE 19 No. 23-26
NOMBRE Y C.C. DEL TRABAJADOR DARIO ALEJANDRO CARDENAS MOLINA CC: 80.041.906	**DIRECCION DEL TRABAJADOR** CR 40 13-13 CHORRERAS **TELEFONO:** 3203422891
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 26 DE ABRIL DE 1984 VILLAVICENCIO (META) NACIONALIDAD: COLOMBIANO	**CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR:** *DIRECTOR DE OBRA*
SALARIO *CINCO MILLONES ($5000.000)*	**FORMA DE PAGO:**
LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES: Municipio de Arauca	**Fecha de Iniciación de labores:** 01 de octubre de 2025

Entre las partes, por un lado GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO domiciliada en la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, representante legal de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S, con NIT 900.807.976-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRANTANTE, y por el otro, DARIO ALEJANDRO CARDENAS MOLINA, domiciliado en la ciudad ARAUCA-ARAUCA quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como el contratista, ambos

mayores de edad , identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de TRES MESES (03) contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a CINCO MILLONES DE PESOS ($5000.000) por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Se dio un anticipo de 10.000.000, y al terminar el contrato y de entrega de informes y todo los solicitado se le hará pago del restante.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

coordina, controla y supervisa todo el proceso constructivo para asegurar que se cumpla el proyecto, las normativas y la calidad, gestionando recursos, tiempos y personal, resolviendo problemas técnicos, y representando al comitente, firmando certificaciones finales y garantizando la coherencia entre diseño y ejecución

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, en la dirección CL 19 NO. 23-26; y el TRABAJADOR, la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, en la dirección CL 19 No. 23-26

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 01 DE OCTUBRE DE 2025

EL CONTRATANTE

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900-807.976

EL CONTRATISTA

DARIO ALEJANDRO CARDENAS
CC: 80.041.906

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADOR: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	**NIT No.:** 900.807.976-2
REPRESENTANTE LEGAL: GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO ***CC: 1.116.793.764 DE ARAUCA***	**DIRECCION DEL EMPLEADOR:** CALLE 19 No. 23-26
NOMBRE Y C.C. DEL TRABAJADOR MARCOS ALEXI CARRILLO CANO CC: 13'474.478	**DIRECCION DEL TRABAJADOR** Carrera 25a #28b-98 Barrio Libertadores **TELEFONO: 318-690-1413**
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 02 noviembre de 1964 Cúcuta – Norte de Santander NACIONALIDAD: COLOMBIANO	**CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARÁ EL TRABAJADOR:** *INGENIERO ELECTRICISTA*
SALARIO MENSUAL: un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500)	**FORMA DE PAGO:**
LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES: Municipio de Arauca	**Fecha de Iniciación de labores:** 01 de octubre de 2025

Entre las partes, por un lado GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO domiciliada en la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, representante legal de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S, con NIT 900.807.976-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRANTANTE, y por el otro, MARCOS ALEXI CARILLO CANO, domiciliado en la ciudad ARAUCA-ARAUCA quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como el contratista, ambos mayores de edad , identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de TRES MESES (03) contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500) por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará de acuerdo del como cumpla con los informes necesarios.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vinculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

coordina, controla y supervisa todo el proceso constructivo para asegurar que se cumpla el proyecto, las normativas y la calidad, gestionando recursos, tiempos y personal, resolviendo problemas técnicos, y representando al comitente, firmando certificaciones finales y garantizando la coherencia entre diseño y ejecución

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

010-003

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, en la dirección CL 19 NO. 23-26; y el TRABAJADOR, la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, en la dirección CL 19 No. 23-26

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 01 DE OCTUBRE DE 2025

EL CONTRATANTE

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900-807.976

EL CONTRATISTA

MARCOS ALEXI CARRILLO CANO
C. C. 13.474.478 expedida en Cúcuta
Matricula Profesional No. SN205 – 3162 de Santander

010-003

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADOR: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	**NIT No.:** 900.807.976-2
REPRESENTANTE LEGAL: GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO ***CC: 1.116.793.764 DE ARAUCA***	**DIRECCION DEL EMPLEADOR:** CALLE 19 No. 23-26
NOMBRE Y C.C. DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL CUELLAR PEÑA CC: 1.019.038.344	**DIRECCION DEL TRABAJADOR** Carrera 25a #28b-98 Barrio Libertadores **TELEFONO:** 318-690-1413
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 18 de septiembre de 1989 Cúcuta – Norte de Santander NACIONALIDAD: COLOMBIANO	**CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR:** *RESIDENTE DE OBRA*
SALARIO MENSUAL: un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500)	**FORMA DE PAGO:**
LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES: Municipio de Arauca	**Fecha de Iniciación de labores:** 01 de octubre de 2025

Entre las partes, por un lado GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO domiciliada en la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, representante legal de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S, con NIT 900.807.976-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como EL CONTRANTANTE, y por el otro, JUAN MANUEL CUELLAR PEÑA, domiciliado en la ciudad ARAUCA-ARAUCA quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como el contratista, ambos mayores de edad , identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de TRES MESES (03) contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. EL CONTRATANTE pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500) por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará de acuerdo del como cumpla con los informes necesarios.

CUARTA: Subcontratación, EL CONTRATISTA se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al CONTRATANTE de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

coordina, controla y supervisa todo el proceso constructivo para asegurar que se cumpla el proyecto, las normativas y la calidad, gestionando recursos, tiempos y personal, resolviendo problemas técnicos, y representando al comitente, firmando certificaciones finales y garantizando la coherencia entre diseño y ejecución

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

010-003

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, en la dirección CL 19 NO. 23-26; y el TRABAJADOR, la ciudad de ARAUCA-ARAUCA, en la dirección CL 19 No. 23-26

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 01 DE OCTUBRE DE 2025

EL CONTRATANTE

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 900-807.976

EL CONTRATISTA

JUAN MANUEL CUELLAR PEÑA
C.C: 1.019.038.344