1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

No. DE CONTRATO:	160 de 2025		
TIPO:	**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATISTA:	M.I.O MONTILLA INGENIERIA Y OBAS S.A.S.		
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"		
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($99.300.000,00).	**CDP NUMERO:**	2025000406
		CDP FECHA:	29/09/2025
		CDP CUENTA:	N/A
		CDP VALOR	$99.300.000
		RP NUMERO:	2025000512
		RP FECHA:	01/12/2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (1) MES		
FECHA DE INICIO:	04/12/2025	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	03/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN - SUPERVISOR		
DEPENDENCIA SOLICITANTE	**DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**		

2. INFORMACIÓN MODIFICACIÓNES ANTERIORES

El resumen de la ejecución del contrato en orden cronológico y a la fecha, es el siguiente:

MODIFICACIÓN No.		**FECHA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Valor de la Adición		**Prórroga plazo de ejecución**	

Scanned with CamScanner

N/A		N/A	
Nuevo valor	N/A	Nueva fecha de terminación	29/01/2026
OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN		**N/A**	
SUSPENSION No. 1			
FECHA EN LA QUE SE FIRMA LA SUSPENSIÓN:		24 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE REINICIO:		**14 DE ENERO DE 2025**	
PLAZO DE SUSPENSIÓN		**25 DÍAS CALENDARIO**	
MOTIVO SUSPENSION No. 1:		**FESTIVIDADES DICEMBRINAS**	

3. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra No.160 de 2025 cuyo objeto es "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"*, cuenta con un avance de obra del 15%.*

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (*antes de la modificación)*

Valor inicial del contrato: $99.300.000,00
Valor con adiciones: (No aplica)
Valor total ejecutado a la fecha: $14.895.000
Valor total facturado a la fecha: $0.00
Valor total pagado $0.00
Saldo por ejecutar: $84.405.000

Scanned with CamScanner

5. MODIFICACION DEL CONTRATO SOLICITADA

Teniendo en cuenta la justificación señalada, el presente documento tiene por objeto solicitar modificación de la CLÁUSULA 2). PLAZO	
Término de la prórroga	QUINCE (15) DÍAS
Valor de la adición	N/A
Clausula a modificar	**CLÁUSULA 2). PLAZO**

Texto de la modificación de la cláusula tercera:

Texto original de la cláusula	Texto con la modificación
CLÁUSULA 2. PLAZO DE CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato es de **UN (01) MES.** A partir de la suscripción del acta de inicio.	**CLÁUSULA 2. PLAZO DE CONTRATO.** El plazo de ejecución del contrato es de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.** A partir de la suscripción del acta de inicio.

6. FUENTE DE LOS RECURSOS *(SÍ corresponde a adición)*

VALOR DE LA ADICION	N/A
VALOR DEL CDP	N/A
No. y FECHA CDP:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	N/A

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La supervisión del contrato de obra No. 160 de 2025, respetuosamente solicita a la oficina jurídica se realicen las gestiones necesarias con el fin de formalizar el otrosí para la prórroga No. 1, para el contrato de obra No. 160 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que M.I.O MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS., en calidad de contratista del contrato de obra pública No. 160 de 2025, mediante comunicado de fecha 27 de enero de 2026, con asunto *"SOLICITUD DE PRORROGA"*, en la cual manifiestan lo siguiente:

"(...) De acuerdo a la suspension, se dio inicio a la obra en la fecha correspondiente, sin ambargo en la calle adyacente se esta realizando otra intervencion la cual no permite la entrada de vehiculos pesados al area de trabajo, por lo tanto la obra no se puede realizar con el rendimiento necesario, hasta que la obra que se encuentra sobre la via y que fue necesaria para solucionar una emergencia se concluya.

por esta razon solito a ustedes de manera atenta realizar una prorroga al contrato por un lapso de 15 dias calendario, para terminar con las actividades contractuales (...)"

Scanned with CamScanner

MONTILLA INGENIERÍA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

MADRID CUNDINAMARCA ENERO 27 DE 2026

Señores
EMPRESA DE ACUEDCUTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID CUNDINAMARCA EAAAAM
ING JUAN PABLO GARCIA
Supervisor del contrato
Ciudad

Referencia: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA.

Cordial saludo

De acuerdo a la suspension, se dio inicio a la obra en la fecha correspondiente, sin ambargo en la calle adyacente se esta realizando otra intervencion la cual no permite la entrada de vehiculos pesados al area de trabajo, por lo tanto la obra no se puede realizar con el rendimiento necesario, hasta que la obra que se encuentra sobre la via y que fue necesaria para solucionar una emergencia se concluya.
por esta razon solito a ustedes de manera atenta realizar una prorroga al contrato por un lapso de 15 dias calendario, para terminar con las actividades contractuales.

Cordialmente

JOSE ROBERTO MONTILLA PARRA
C.C. 79.987.602

CRA 7 B No 10 A 38 MOSQUERA CUNDINAMARCA TEL 3193520788
montillaingenieriayobras@gmail.com