| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO No. 2215-2025, MUNICIPIO PEDRAZA - MAGDALENA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA." | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | PEDRAZA - MAGDALENA | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO PEDRAZA - MAGDALENA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 9.155.833.362,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 1.017.314.818,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $ 10.173.148.180,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 27/10/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31 de julio de 2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | MARLENY RIVERA GALEANO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | MARLENY RIVERA GALEANO | 13/11/2025 | A LA FECHA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | FAIVER RIVERA MONTES | 14/11/2025 | 31/12/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 54425 | 29/10/2025 | 31/12/2025 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. No. 1-2025-10211 | 10/10/2025 | 31/12/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 2025-1111-01 | 11/11/2025 | 31/12/2025 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 320-47-994000034578 | 11/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 11/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $90.172.223 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $77.172.223 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A | | |
| **VALOR DE OBRA** | $9.671.962.021 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $333.770.704 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | N/A | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 28/12/2025 | $ 1.373.375.004,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 3.112.983.343,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la fase de implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría. | 70% | DD/MM/AAAA | $ 3.891.229.179,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 778.245.836,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 320-47-994000034578 | Cumplimiento | $ 2.034.629.636,00 | 27/10/2025 | 31/01/2027 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | $ 0,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de iniciodel contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de iniciodel contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | $ 0,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | | X |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | X |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | X |

## 6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Se realizó seguimiento al contrato durante el mes de noviembre de 2025 mediante correos electrónicos, oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del ENTE TERRITORIAL

Se realiza seguimiento de este contrato con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ENTE TERRITORIAL:

"(…)24. Presentar al MINISTERIO - FONSECON, un informe final a la terminación del convenio, adjuntando entre otros documentos con la información que solicite el MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas de recibo definitivo del proyecto. (ii) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. (iii) Balance Financiero del proyecto. (iv) Certificado suscrito por el representante legal o la autoridad competente, en donde conste la ejecución, así como los saldos disponibles de los recursos entregados por el MINISTERIO - FONSECON, en virtud del convenio. (…)"

RESUMEN CONVENIO:

El 27 de octubre de 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON y EL MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA., suscribieron el Contrato No. 2215-2025, por valor de $ 10.173.148.180,00.

El día 11 de noviembre de 2025, se aprueba póliza No. 320- 47- 994000034578 del contrato No. 2215-2025.

El día 11 de noviembre de 2025, se firma acta de inicio del contrato No. 2215-2025.

El 18 de noviembre de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo N.º 2215-2025. (Se anexa acta de reunión)

El 13 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-004010-033916 Id: 650829, se designa a la Ingeniera Marleny Rivera Galeano como supervisora del convenio interadministrativo N.º 2215-2025. (se adjunta memorando)

El 14 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-003123-034085 Id: 651761, se designa al Ingeniero Faiver Rivera Montes como apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo N.º 2215-2025. (se adjunta memorando)

El 20 de noviembre de 2025 mediante memorando No. 2025-3-003122-034549 Id: 654489, se realiza la radicación en la Subdirección de Gestión contractual la solicitud del primer desembolso del convenio interadministrativo No. 2215-2025. (Se adjunta memorando)

El 20 de noviembre de 2025 mediante memorando No. 2025-3-003122-034550 Id: 654499, se realiza la radicación en la Subdirección de Gestión financiera la solicitud del primer desembolso del convenio interadministrativo No.2215-2025.. (Se adjunta memorando y documentos del desembolso)

Para el presente informe de supervisión esta pendiente los siguientes documentos enviados por supervisión de :

- Informe de supervisión mes de noviembre de 2025
- Informe financiero mes de noviembre de 2025
- Extracto bancario mes de noviembre de 2025

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Durante el mes de noviembre, se avanzó en la formalización y puesta en marcha del **Contrato No. 2215-2025**, Como parte del proceso, se llevó a cabo el acta de socialización, en la que se presentaron los objetivos, alcances y compromisos del contrato a las partes involucradas. Asimismo, se realizó un comité para la aprobación del cronograma, en el cual se revisaron y ajustaron las actividades y plazos, asegurando una ejecución eficiente y alineada con los tiempos establecidos. Estas acciones han permitido consolidar las bases para el correcto desarrollo del contrato en sus fases siguientes.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **MARLENY RIVERA GALEANO**<br>Supervisor Contrato No. 2215-2025<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON | **FAIVER RIVERA MONTES**<br>Apoyo a la supervisión Contrato No. 2215-2025<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON |

Cerrar

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

Opciones de entrega C

El contrato puede ser prorrogado

rantías

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Datos c

C

Responsabilidad civil extracontractual

ha límite para la entrega de garantías: -

lustificación

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Plan ar pago

Forma de pago A

incógnita

## DETALLE DE LA GARANTÍA

*Aprobado por Pedro Tenjo Sánchez 11-11-2025 22:56*

**Id de la garantía** CO1.WRT.18327293

**Referencia de la garantía** PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

**Estado** Aprobado

**Justificación** ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

**Tipo de garantía**
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Póliza** 320-47-994000034578 ANEXO 0

**Tomador** MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA

**Beneficiario** LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

**Número del certificado**

| Finalidad | Valor de la cobertura | Válido hasta |
|---|---|---|
| Contrato de cumplimiento | 2.034.629.636 COP | 31/01/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| Descripción | Nombre del archivo | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 320-47-994000034578-0.PDF | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 320-47-994000034578-0.PDF | descargar | Detalle |

Misión y visión: MISIÓN: Liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar la gestión política del Gobierno, la protección, el goce efectivo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, fortaleciendo el diálogo social e intercultural Estado – Comunidades, la democracia, la participación, la seguridad y la convivencia ciudadana, promoviendo así el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables en el marco de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. VISIÓN: Ser un Ministerio articulador e innovador en la gestión política del Gobierno y la implementación oportuna y eficiente de políticas públicas que impactan el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables, en materia de derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia ciudadana.

Valor total estimado de adquisiciones: 9.155.833.362 COP

Adquisiciones planeadas

| Código UNSPSC | Descripción | Tipo | Fuente de los recursos | Valor total estimado | U |
|---|---|---|---|---|---|
| 45121500<br>46171600 | SPS AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA | Contratación directa (con ofertas) | Presupuesto de entidad nacional | 9.155.833.362,00 COP | - |

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? No — El decreto 248 de 2021 obliga a las entidades que manejan recursos públicos a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinado a la compra de alimentos.

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

Configu

Docum

Nom

01. M

02. A

03. E

5.1 CDP MUNICIPIO CONVENIO SIES - PEDRAZA.pdf

04. MATRIZ DE RIESGO CONVENIO SIES - PEDRAZA.pdf

5.2 CDP MINISTERIO CONVENIO SIES - PEDRAZA.pdf

06. AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CONVENIO SIES - PEDRAZA.pdf

Información de la selección

| Informes del proceso de selección | Fecha informe final de selección | | Valor | Estado de la selección |
|---|---|---|---|---|
| CO1.AWD.2402382 | 24/10/2025 4:44 PM | | 10.173.148.180 COP | Activo |
| Informe de evaluación | 24/10/2025 4:40 PM | Descargar | | |
| Informe de selección | 24/10/2025 4:44 PM | Descargar | | |

| Adjudicatario | Valor Adjudicado | Documentos | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEDRAZA MAGDALENA | 10.173.148.180 COP | Descargar | Ver contrato |

Visita al lugar de ejecución

**¿Permitir visitas al lugar de ejecución?** No

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ○ Sí ◉ No

**Destino del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | | Valor |
|---|---|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | ◉ Sí ○ No * | | 9.155.833.362 |
| Sistema General de Participaciones - SGP | ○ Sí ◉ No * | | |
| Sistema General de Regalías - SGR | ○ Sí ◉ No * | | |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | ◉ Sí ○ No * | | 1.017.314.818 |
| Recursos de Crédito | ○ Sí ◉ No * | | |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | ○ Sí ◉ No * | | |

Valor total 10.173.148.180

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|

No e

## DETALLE DE LA GARANTÍA

CDP/Vi

Cuestic

1

1.-

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45121500 | APORTES MINISTERIO | 1,00 | UN | 9.155.833.362,00 | |
| 2 | 45121500 | APORTES MUNICIPIO | 1,00 | UN | 1.017.314.818,00 | |

## Observaciones y Mensajes

| Tipo | Referencia | Asunto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Informe de selección | CO1.AWD.2402382 | Informe de selección CO1.AWD.2402382 | 24/10/2025 4:44 PM *(UTC -5 horas)* |
| Informe de evaluación | CO1.AWD.2402382 | Informe de evaluación 1 CO1.AWD.2402382 | 24/10/2025 4:40 PM *(UTC -5 horas)* |

Cerrar

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3202706770**

## PÓLIZA No: 320 - 47 - 994000034578 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **BARRANQUILLA** COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 11 | 2025 | 05 | 11 | 2025 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE PEDRAZA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.780.048-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 5 1 05 PALACIO MUNICIPAL CIUDAD: PEDRAZA, MAGDALENA TELÉFONO: 3002018517

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

| DESCRIPCION AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CONTRATO CUMPLIMIENTO | 27/10/2025 | 31/01/2027 | 2,034,629,636.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2215 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION -CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *2,034,629,636.00 | $ *******23,230,702 | $****11,022.00 | $ ****4,415,928 | $ *******27,657,652 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| ANGARITA SEGUROS E&A LTDA | 9967 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000320270677

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDA207A080FFA7958

CLIENTE

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000034578** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **MUNICIPIO DE PEDRAZA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.780.048-1**

ASEGURADO: **LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

**TEXTO ITEM 1**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON IDENTIFICADO CON NIT 830.114.475-6.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

**NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS**
**3202706770**

Compañía de Seguros

**SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.**

Agencia Exp: **BARRANQUILLA**

AG. RAM. POL.: 320 - 47 - 994000034578

**VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:**
**$ 27,657,652.00**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 11 | 2025 |

FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE PEDRAZA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **891.780.048-1**

**FORMA DE PAGO** **CHEQUE** ☐ **EFECTIVO** ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

**VALOR PAGADO**
**$**

(415)7701861000019(8020)000000000007000320270677

| PUNTOS DE PAGO | | MEDIOS DE PAGO |
|---|---|---|
| **INTERNET (PSE-TC)** | www.solidaria.com.co | Cuenta de Ahorros / Corriente - TC |
| BANCOS | Banco de Bogotá<br>Banco de Occidente | Efectivo ó Cheque |

| * CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO) | | MONTO MÁXIMO |
|---|---|---|
| 1) GRUPO ÉXITO | Carulla, Surtimax y Almacenes Éxito | $9.999.999 |
| 2) SUPERGIROS | Convenio No. 6792 y número electrónico | $5.000.000 |
| 3) PUNTO DE PAGO | Convenio No. 6792 y número electrónico | $4.000.000 |
| 4) FULLCARGA | Convenio No. 6792 y número electrónico | $3.000.000 |
| 5) PUNTORED | Convenio No. 6792 y número electrónico | $ 800.000 |
| 6) EFECTY | Convenio No. 6792 y número electrónico | $ 500.000 |
| 7) COOPENESSA | ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR | $ 500.000 |

## IMPORTANTE

-Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.

-Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE),se requiere del número electrónico para pagos.

-Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

## LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co Línea Solidaria a través del #789 desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel 01 8000 512021 gratis desde cualquier lugar del país

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla
**Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22
**Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m

**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**- Cliente -**


# COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

**NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS**
**3202706770**

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE PEDRAZA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **891.780.048-1**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 11 | 2025 |

FECHA DE IMPRESIÓN

**FORMA DE PAGO** **CHEQUE** ☐ **EFECTIVO** ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

**VALOR PAGADO**
**$**

(415)7701861000019(8020)000000000007000320270677


Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

**- Banco -**

| | |
|---|---|
| FECHA | 11 de noviembre de 2025 |
| CIUDAD | Bogotá D.C. |
| No. CONVENIO | 2215 de 2025 |
| OBJETO | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA."* |
| VALOR | $ 10.173.148.180,00 |
| CONVENIDO | Municipio de Pedraza – Magdalena |
| NIT | 891.780.048-1 |
| NOMBRE SUPERVISOR | Tito Lorenzo Lovo Carretero |
| C.C. | 79.629.281 |
| PLAZO INICIAL | Hasta el 31 de julio de 2026 |
| LUGAR DE EJECUCION | Municipio de Pedraza – Magdalena |
| FECHA DE INICIO | 11 de noviembre de 2025 |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | |
|---|---|
| GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO | TITO LORENZO LOVO CARRETERO |
| ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA<br>C.C. 72.050.139 | SUPERVISOR DEL CONVENIO-SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |

Archivar en: TRD 4010.20.89

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

# MEMORANDO

**PARA**: **MARLENY RIVERA GALEANO**
Profesional Especializado, código 2028, grado 12

**DE**: SECRETARIA GENERAL

**ASUNTO:** CAMBIO DE SUPERVISIÓN

Cordial saludo,

De conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido designado como supervisor del / los siguientes (s) contrato (s):

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | NUMERO DE CONTRATO | ANTIGUO SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN LOS MUNICPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, CALAMAR Y EL RETORNO - GUAVIARE. | 2183 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| ITAGÜÍ - ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y | 2192 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | |
| MALAMBO - ATLÁNTICO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLÁNTICO | 2194 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| FLORIDABLANCA - SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCASANTANDER | 2195 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL | 2200 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | | |
| CIÉNAGA - MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA | 2202 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| VÉLEZ - SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE VELEZ - SANTANDER | 2203 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| TULUÁ - VALLE DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE | 2206 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA | | |
| PEREIRA - RISARALDA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV EXISTENTE, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA | 2213 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| PEDRAZA - MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA | 2215 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| ÁBREGO - NORTE DE SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL | 2216 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE ABREGO - NORTE DE SANTANDER | | |
| CHINÚ - CÓRDOBA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE CHINÚ - CORDOBA | 2220 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| CÁCOTA - NORTE DE SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER | 2221 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE | 2229 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA | | |
| MONTERÍA - CÓRDOBA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y | 2230 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| MONTERREY - CASANARE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE | 2317 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| SAMPUÉS - SUCRE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA | 2320 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE | | |
| DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 2332 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| PUERTO TEJADA - CAUCA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES- EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA | 2348 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| DURANIA - NORTE DE SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL | 2349 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN ELMUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER | | |
| SANTA ANA - MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACION, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA -MAGDALENA | 2350 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| ALBÁN - CUNDINAMARCA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA | 2351 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, | 2352 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER | | |
| SALAMINA - MAGDALENA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA | 2353 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |
| SAN AGUSTÍN - HUILA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA | 2354 DEL 2025 | TITO LORENZO LOBO CARRETERO |

Es importante resaltar que, una vez designado como supervisor, esta actividad le genera la responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes:

- Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.
- Comprobar la alimentación de la plataforma SECOP II con los respectivos informes mensuales emitidos por el contratista.
- Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.
- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual.
- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.
- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece como falta gravísima:

> "*No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas* técnicas *obligatorias, o certificar como recibida a* satisfacción, *obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.* También será *falta* gravísima *omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de* corrupción *tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento*".

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-033916 Id: 650829
Folios: 11 Fecha: 13-11-2025 17:11:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

Cordialmente,

**NANCY STELLA PATINO LEON**
**Secretaria General**
Despacho del Ministro

Elaboró: Paula Barragán /Contratista SGC.

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-034085 Id: 651761
Folios: 4 Fecha: 14-11-2025 18:28:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C**

**PARA: FAIVER RIVERA MONTES - APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**DE: MARLENY RIVERA GALEANO - SUPERVISORA**

**ASUNTO:** DESIGNACIÓN DE CONVENIOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa, me permito informar que a partir de la fecha y de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 430 de 2025 suscrito con LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, realizará el Apoyo a la Supervisión de los convenios que se relacionan en la siguiente tabla:

| No. | No. CONVENIO Y/O CONTRATO | ENTIDAD | OBJETO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2230 DE 2025 | MUNICIPIO DE MONTERIA – CORDOBA. | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA."* | PERFECCIONADO. |
| 2. | 2206 DE 2025 | MUNICIPIO DE TULUA. | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA."* | EN EJECUCIÓN |
| 3. | 2202 DE 2025 | | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL* | PERFECCIONADO. |

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-034085 Id: 651761
Folios: 4 Fecha: 14-11-2025 18:28:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA. | *FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA."* | |
| 4. | 2215 DE 2025 | MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA. | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA."* | PERFECCIONADO. |
| 5. | 2213 DE 2025 | MUNICIPIO DE PEREIRA - RISARALDA. | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV EXISTENTE, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA."* | EN EJECUCIÓN. |
| 6. | 2354 DE 2025 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA) Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA."* | PERFECCIONADO. |

Nota: Conforme se requiera por parte de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizará la notificación de designación como Apoyo a la Supervisión de los nuevos proyectos que ingresen para su ejecución. Para el cumplimiento de sus funciones se establecieron entre otras en su contrato, las siguientes obligaciones:

**ESTIPULACIONES CONTRACTUALES**
**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

1. Apoyar el seguimiento técnico a los contratos y/o convenios SIES que son de competencia de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, cumpliendo para el efecto con las reglamentaciones internas sobre la materia 2. Apoyar a la supervisión

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-034085 Id: 651761
Folios: 4 Fecha: 14-11-2025 18:28:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

en la validación de la ejecución presupuestal, solicitud de desembolsos y legalización de los recursos de los convenios y/o contratos FONSECON, con el fin de verificar la debida ejecución de estos, siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual 3. Prestar asistencia profesional a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana proyectando las solicitudes de incumplimientos, modificaciones, prórrogas y adiciones de los convenios y/o contratos FONSECON previa designación del supervisor, siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual. 4. Suministrar apoyo profesional a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en la liquidación de convenios y/o contratos FONSECON previa designación del supervisor, siempre y cuando estas tengan relación directa con el objeto contractual. 5. Brindar apoyo a las respuestas de entes de control sobre la ejecución técnica de los proyectos y/o convenios asignados por el Supervisor del contrato. 6. Proyectar los informes de la gestión adelantada relativos al desarrollo de los proyectos SIES financiados con recursos FONSECON y realizar recomendaciones tendientes a lograr la adecuada ejecución de estos. 7. Apoyar profesionalmente la actualización de las bases de datos con que cuente la Subdirección de Proyectos Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para el apoyo a la supervisión, seguimiento y control a la ejecución de los proyectos, acuerdo con las instrucciones del supervisor y que tenga relación directa con el objeto contractual. 8. Apoyar y/o realizar la proyección de respuestas oportunas a las PQRS, comunicaciones interinstitucionales, comunicaciones internas y requerimientos de entes de control de competencia de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. 9. Participar en los comités, mesas técnicas y/o cualquier reunión relacionada con el objeto del contrato a los cuales sea convocado o designado por el supervisor. 10. Asistir a las capacitaciones, entrenamientos, cursos y en general a todo tipo de actividades de formación o enseñanza en Territorio Nacional e Internacional en relación a los contratos y/o convenios SIES que son de competencia de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, designadas por el supervisor cumpliendo para el efecto con las reglamentaciones internas sobre la materia. 11. Las demás que le sean solicitadas por el supervisor del contrato y/o el Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y que guarden relación con el objeto contractual.

Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesta y la misma con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de Apoyo a la Supervisión de los convenios antes mencionados.

Atentamente,

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-034085 Id: 651761
Folios: 4 Fecha: 14-11-2025 18:28:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

**MARLENY RIVERA GALEANO**
Profesional Especializado Código: 2028 Grado 12
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ MURCIA- APOYO A LA SUPERVISIÓN GSS/SPS

Pedraza – Magdalena, 12 de noviembre de 2025
Oficio N° 414



Señores
**MINISTERIO DEL INTERIOR**
Bogotá D.C.

Ref. convenio 2215 de 2025: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA."*

Asunto: Designación supervisora proyecto de parte municipio de Pedraza – Magdalena.

Respetuoso saludo:

**GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO,** titular cédula de ciudadanía N° 72.050.139, en mi condición de Alcalde de Pedraza – Magdalena, y en ejercicio del cargo, mediante el presente oficializo la designación de DIANA JUDITH OLAYA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.128.767.206, quien se desempeña en calidad de Secretaría General y de gobierno adscrita a esta administración municipal, como supervisora del convenio de la referencia.

Notificaciones las recibimos en el institucional:

< notificacionjudicial@pedraza-magdalena.gov.co >

Servidor,

**GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO**
Alcalde de Pedraza – Magdalena

Copia: Diana J. Olaya Osorio - Secretaría General y de gobierno
<alcaldia@pedraza-magdalena.gov.co>
<planeacion@pedraza-magdalena.gov.co>
Consecutivo

Proyectó: E. Guzmán- área administrativa
Revisó: Diana J. Olaya Osorio - Secretaría General y de gobierno

GESTIONANDO DESARROLLO

| | |
|---|---|
| ACTA | 001 |
| FECHA | 18/11/2025 |
| CIUDAD | BOGOTA D.C. |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 2215-2025 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA.”. |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 0% |
| MOTIVO: | COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO |

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

| |
|---|
| FECHA DE INICIO CONTRATO: 11/11/2026 |
| FECHA TERMINACION CONTRATO: 31/07/2026 |
| VALOR DEL CONTRATO $10.173.148.180 |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Socializar el alcance, estructura, responsabilidades, cronograma general y lineamientos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto de videovigilancia del municipio de PEDRAZA - MAGDALENA, así como definir las acciones inmediatas para el inicio de la ejecución y el trámite del primer desembolso.

**ASISTENTES**

1 Ministerio del Interior

- **Marleny Rivera Galeano** – Profesional Especializado, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
- **Faiver Rivera Montes** – Apoyo a la Supervisión del Proyecto

2 Alcaldía de Ciénaga

- **Diana Judith Olaya Osorio,** – Supervisor del Proyecto

**PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**

La ingeniera Marleny Rivera Galeano realizó la socialización general del proyecto denominado **“**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS,

DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA.”**”**.

Se informó que: - El valor total del proyecto es de $10.173.148.180, incluidos impuestos y tributos. - Aporte del Municipio: $1.017.314.818. - Aporte del Ministerio del Interior: $9.155.833.362

**Estructura del Proyecto**

El proyecto contempla dos contrataciones derivadas: 1. Estudios, diseños, implementación, puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia y mantenimiento preventivo y correctivo por dos (2) años. 2. Interventoría técnica, jurídica y financiera del contrato de implementación.

Se aclaró expresamente que no se trata de un contrato de obra ni de simple suministro, sino de un contrato llave en mano, el cual debe estructurarse conforme a esta naturaleza.

Lineamientos Técnicos

- Las especificaciones técnicas son definidas por la Policía Nacional – Oficina de Tecnología (OPTIC) y adoptadas por el Ministerio del Interior.
- No se permite disminuir el número de puntos de cámara definidos; estos corresponden a aproximadamente 80 puntos estratégicos.
- Se contempla la incorporación de componentes de inteligencia artificial.
- Los valores del proyecto se basan en estudio de mercado 2024, con incremento del 5,2 % (IPC 2025).

**Supervisión y Roles**

- La supervisión por parte del municipio estará a cargo del Subsecretario de Gobierno,
- La supervisión por parte del Ministerio del Interior será asumida por la Subdirección de Proyectos, con apoyo técnico del ingeniero Faiver Rivera Montes.
- Se enfatizó la importancia de la participación de la Policía Nacional en futuras reuniones.

**Cronograma y Vigencias**

- Duración del proyecto: 9 meses, con fecha estimada de finalización el 31 de junio de 2026.
- Para la vigencia 2025 se priorizará:
    - Trámite del primer desembolso.
    - Inicio de la estructuración de los procesos precontractuales.
- Se acordó realizar reuniones semanales de seguimiento y mesas de trabajo.

**Desembolso Inicial**

Para el trámite del primer desembolso se indicó que ya se cuenta con: - Acta de inicio suscrita. - Póliza aprobada.

El municipio se comprometió a remitir: - Acto administrativo de designación del supervisor del convenio. - Cronograma del proyecto

**Compromisos y Acuerdos**

| No. | Compromiso | Responsable | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviar designación formal del supervisor del convenio | Alcaldía de PEDRAZA - MAGDALENA | Inmediato |
| 2 | Remitir cronograma del proyecto | Alcaldía de PEDRAZA - MAGDALENA | Semana en curso |
| 3 | Tramitar el primer desembolso del proyecto | Ministerio del Interior | Semana en curso |
| 4 | Iniciar mesas de trabajo para estructuración de contrataciones derivadas | MinInterior / PEDRAZA - MAGDALENA | Posterior al desembolso |
| 5 | Crear grupo de WhatsApp exclusivo para el proyecto | Faiver Rivera Montes | Mismo día |
| 6 | Programar reuniones semanales de seguimiento | Ambas partes | Permanente |

**Observaciones Relevantes**

- Los informes de avance deberán presentarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.
- El mantenimiento preventivo y correctivo por dos (2) años debe quedar claramente incorporado en las obligaciones contractuales y pólizas.
- El Ministerio del Interior brindará acompañamiento técnico, jurídico y financiero durante todo el proceso.

lista de asistencia.

| Nombre | Primera entrada | Última salida | Duración de la reunión |
|---|---|---|---|
| Faiver Rivera Montes | 11/18/25, 2:29:03 PM | 11/18/25, 3:07:10 PM | 38 min 6s |
| Diogenes Arrieta | 11/18/25, 2:30:36 PM | 11/18/25, 3:07:08 PM | 36 min 32s |
| JULIO RINCON - PLANEACION | 11/18/25, 2:32:40 PM | 11/18/25, 3:06:51 PM | 34 min 10s |

| | | | |
|---|---|---|---|
| diana judith olaya | 11/18/25, 2:34:44 PM | 11/18/25, 3:06:45 PM | 32 min 1s |
| Havid Alexander Numa Marchena | 11/18/25, 2:47:08 PM | 11/18/25, 3:07:01 PM | 19 min 53s |

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-034549 Id: 654489
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 20-11-2025 16:08:51
Folios: 2
Anexos: 1 Documentos electrónicos

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**DE: MARLENY RIVERA GALEANO**
Supervisor del Convenio No. 2215-2025

**ASUNTO: Remisión de Solicitud primer Desembolso del Convenio No. 2215-2025**

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito remitir documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso del contrato del asunto, que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA.""**.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Memorando solicitud de desembolso.
2. Informe Para Pago Anexo 6
3. Anexo N. 8
4. Cuenta de cobro
5. Certificación de parafiscales + soportes
6. Suscripción del acta de inicio.
7. Aprobación de Póliza de Garantía.
8. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial.



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

9. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.
10. Cuenta bancaria
11. Designación supervisor ministerio

Atentamente,

**MARLENY RIVERA GALEANO**
Supervisor del Convenio No. 2215-2025

Elaboró: Favier Rivera Montes – Apoyo de supervisión SIES
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-034550 Id: 654499
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha: 20-11-2025 16:17:18
Folios: 2
Anexos: 1 Documentos electrónicos

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA: GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE (GFC)**

**DE: MARLENY RIVERA GALEANO**
Supervisor del Convenio No. 2215-2025

**ASUNTO:** Solicitud de Primer Desembolso Convenio No. 2215-2025

Una vez revisada la documentación enviada por EL ALCALDE GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL – MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA, de acuerdo con el CONVENIO No. 2215-2025, y en cumplimiento a la CLÁUSULA SEXTA -FORMA DE PAGO del contrato en mención, solicito respetuosamente realizar el trámite del primer desembolso establecido para el convenio, con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA." |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE CONTRACTUAL | MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 54425 |
| RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | A-03-03-01-032 |
| SUB-UNIDAD EJECUTORA | 37-01-01-001 MIJ FONSECON |
| VALOR PAGO/DESEMBOLSO | $1.373.375.004 |



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| | |
|---|---|
| PERIODO | PRIMER DESEMBOLSO |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCO BBVA |
| CUENTA CORRIENTE () O DE AHORROS (x) No | 0972004224 |

| ANEXOS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro o factura en original | X | | |
| Informe Para Pago (Anexo 6) | X | | |
| Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco del convenio interadministrativo (Anexo 8) | X | | |
| Constancia de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. | X | | |
| Suscripción del acta de inicio | X | | |
| Aprobación de Póliza de Garantía. | X | | |
| Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. | X | | |
| Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | X | | |

Atentamente,

**MARLENY RIVERA GALEANO**
Supervisor del Convenio No. 2215-2025

Elaboró: Favier Rivera Montes – Apoyo de supervisión SIES
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP**
**Nº 2025-1111-01**
(11 de noviembre de 2025)

**EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE PEDRAZA – MAGDALENA**

**C E R T I F I C A:**

Que ha efectuado Registro Presupuestal para atender el compromiso que se imputen, así:

**Gastos de FUNCIONAMIENTO**

| Sector | Código | Concepto | Fuente Financiación | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | 2.3.2.02.02.008-331002 | Dotación/instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en el municipio de Pedraza | PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSION | $1,017,314,818 |
| **Objeto del Gastos** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA -MAGDALENA. | | | |
| **Valor: MIL DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 0/100 CENTAVOS MONEDA LEGAL** | | | | |
| **CDP#** | 2025-0408-01 | | | |
| **Beneficiario: NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON** | | | **NIT o CC: 830.114.475-6** | |

Para mayor constancia se firma en Pedraza – Magdalena a los once (11) días del mes de noviembre de 2025.

**ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ**
Profesional Universitario de Presupuesto
tesoreria@pedraza-magdalena.gov.co