INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2349-2025, MUNICIPIO DE DURANIA-NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ORIENTADOS AL. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$3.117.495.494,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$346.388.388,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$3.463.883.882,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	TITO LORENZO LOVO CARRTERO	07/11/2025	12/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HAVID NUMA MARCHENA	14/11/2025	A la fecha
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.59825	7/11/2025	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2025-009332	14/02/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE TERRITORIAL	No. AL 011506	06/06/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 400- 47- 994000111193	12/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$90.172.223,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 77.243.232,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	$2.962.697.723,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$333.770.704,00		
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN	N/A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio	NO APLICA	24/12/2025	$1.558.747.747,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción, según corresponda. B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos.	NO APLICA	26/12/2025	$935.248.648,00
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70%	DD/MM/AAAA	$311.749.550,00
CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$311.749.549,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$2.493.996395,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
400- 47- 994000111193	Cumplimiento	$692.776.776,40	07/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del	DD/MM/AAAA		

contrato		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025:

reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del ente territorial

Se realiza seguimiento de este convenio con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ENTE TERRITORIAL:

"(…)24. Presentar al MINISTERIO - FONSECON, un informe final a la terminación del convenio, adjuntando entre otros documentos con la información que solicite el MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas de recibo

definitivo del proyecto. (ii) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. (iii) Balance Financiero del proyecto. (iv) Certificado suscrito por el representante legal o la autoridad competente, en donde conste la ejecución, así como los saldos disponibles de los recursos entregados por el MINISTERIO - FONSECON, en virtud del convenio. (…)"

RESUMEN CONVENIO:

El 28 de octubre de 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON y EL MUNICIPIO DE DURANIA-NORTE DE SANTANDER suscribieron el convenio No. 2349-2025, por valor de $3.463.883.882,00.

El 12 de noviembre de 2025, se aprueba póliza No. 400- 47- 994000111193 del convenio No. 2349 de 2025.

El 14 de noviembre de 2025 el convenio inició ejecución una vez efectuado el registro presupuestal y efectuada la aprobación de póliza y la suscripción del acta de inicio.

El 13 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-004010-033916 Id: 650829 , se designa a la Ingeniera Marleny Rivera Galeano como supervisora del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.

El 14 de noviembre de 2025, mediante memorando con radicado No. 2025-3-003123-034088 Id: 651768 , se designa al Ingeniero Pedro Elías Ballesteros Peñaranda como apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo N.º 2349-2025.

Se adelantaron durante el mes de diciembre las siguientes actividades

- El 16 de diciembre de 2025, mediante correo electrónico al municipio de Durania-Norte de Santander se envió los anexos técnicos, especificaciones de personal y requerimientos de mantenimiento por 2 años. Se brindaron recomendaciones sobre los prepliegos municipales para proceder con la publicación de los pliegos definitivos.

- El 15 de diciembre de 2025 mediante memorando No. 2025-3-003123-037160 Id: 675235, se realiza la radicación en la Subdirección de Gestión contractual la solicitud del primer desembolso del convenio interadministrativo No. 2349-2025. (Se adjunta memorando)

- El 15 de diciembre de 2025 mediante memorando No. 2025-3-003123-037262 Id: 675559, se realiza la radicación en la Subdirección de Gestión financiera la solicitud del primer desembolso del convenio interadministrativo No. 2349-2025. (Se adjunta memorando y documentos del desembolso)

Diciembre:

Durante el mes de diciembre se realizaron actividades de seguimiento y revisión integral a la contratación derivada del Convenio Interadministrativo No. 2349 de 2025, enfocadas en verificar la correcta estructuración del proceso de licitación pública y del concurso de méritos por parte del municipio. En desarrollo de estas actividades, se efectuó la revisión técnica, jurídica y administrativa de los borradores de pliegos de condiciones remitidos por la entidad territorial, verificando su concordancia con los estudios previos, el presupuesto aprobado y las especificaciones técnicas con las cuales fue viabilizado el proyecto. Así mismo, se revisó la inclusión de los anexos técnicos, entregables mínimos, perfiles profesionales requeridos y la obligación del mantenimiento preventivo y correctivo por un periodo de dos (2) años, conforme al alcance contractual aprobado. Durante este periodo se sostuvieron reuniones de seguimiento con el municipio, en las cuales se formularon observaciones y recomendaciones orientadas a garantizar que la contratación derivada reflejara fielmente la esencia del proyecto aprobado, brindando acompañamiento técnico para la incorporación de los ajustes requeridos y dejando trazabilidad del proceso previo a la publicación, en observancia de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad.

Para el presente informe de supervisión está pendiente de envío los siguientes documentos por parte de la supervisión del ente territorial:

- Informe de supervisión mes de noviembre y diciembre de 2025
- Informe financiero mes de noviembre y diciembre de 2025
- Extracto bancario mes de noviembre y diciembre de 2025

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Durante el mes de diciembre fueron necesarias para asegurar y aclarar con entidad territorial que la contratación derivada del convenio No. 2349 de 2025 se ajustará a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos en el convenio, mitigando riesgos en la ejecución del proyecto y

garantizando el adecuado uso de los recursos públicos.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisora Convenio No. 2349 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**Elaboro: HAVID NUMA MARCHENA** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-037262 Id: 675559
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha: 16-12-2025 11:09:21
Folios: 2
Anexos: 1 Documentos electrónicos

MEMORANDO

PARA: **GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE (GFC)**

DE: **MARLENY RIVERA GALEANO**
Supervisor del Convenio No. 2349- 2025

ASUNTO: Solicitud Segundo Desembolso del Convenio interadministrativo No. 2349-2025, proyecto CCTV Durania Norte de Santander

Una vez revisada la documentación enviada por el municipio de Durania Norte de Santander, de acuerdo con el Convenio Interadministrativo No. 2349-2025, y en cumplimiento a la CLÁUSULA SEXTA -FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS del convenio en mención, solicito respetuosamente realizar el trámite del segundo desembolso establecido, con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONVENIO	OBJETO: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER*"
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE CONTRACTUAL	MUNICIPIO *DE DURANIA*, NORTE DE SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	59825
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	A-03-03-01-032
SUB-UNIDAD EJECUTORA	37-01-01-001 MIJ FONSECON
VALOR PAGO/DESEMBOLSO	$ 935.248.648
PERIODO	SEGUNDO DESEMEBOLSO
ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA CORRIENTE () O DE AHORROS (x) No	4-511-43-00074-7

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

ANEXOS	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o factura en original	X		
Informe Para Pago (Anexo 6)	X		
Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco del convenio interadministrativo (Anexo 8)	X		
Cuenta de cobro	X		
Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto	X		
Cronograma de los procesos de selección de los contratistas derivados	X		
Constancia de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	X		

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenio No. 2349-2025

Elaboró: Pedro Ballesteros – Apoyo de supervisión SIES
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-037160 Id: 675235
Remitente: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 15-12-2025 19:37:55
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos

MEMORANDO

PARA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

DE: **MARLENY RIVERA GALEANO**
Supervisora del Convenio No. 2349-2025

ASUNTO: Remisión de Solicitud Segundo Desembolso del Convenio interadministrativo No. 2349-2025, proyecto CCTV Durania Norte de Santander

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito remitir documentación correspondiente a la solicitud del segundo desembolso del convenio del asunto, que tiene por objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER*".

Se anexan los siguientes documentos:

1. Memorando solicitud de desembolso.
2. Informe Para Pago Anexo 6
3. Anexo N. 8
4. Cuenta de cobro
5. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto
6. Cronograma de los procesos de selección de los contratistas derivados
7. Parafiscales.

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenio No. 2349-2025

Elaboró: Pedro Ballesteros – Apoyo de supervisión SIES
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONVENIO 2349 de 2025 FECHA. Día 07 Mes 11 Año 2025

"*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER*"

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER representado por MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA

DIRECCIÓN: Palacio de Gobierno Municipal Avenida 2 No. 8-57	TELÉFONO: (57)313 2837906
CÉDULA Y/O NIT: Nit. 800099237-6 C.C. 60.390.198	CORREO ELECTRÓNICO: contactenos@durania-nortedesantander.gov.co
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): MARLENY RIVERA GALEANO	
DEPENDENCIA: Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: N. A
FECHA DE INICIO DÍA: **1 4** MES: **11** AÑO: 2025	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL** DÍA: **31** MES: 07 AÑO: 2026
Valor total del convenio $ 3.463.883.882	Valor desembolso del convenio $ 935.248.648

VALOR IVA (Cuando aplique)	**VALOR FACTURAS** (Cuando aplique)	**VALOR DESPLAZAMIENTOS** (Cuando aplique)	**VALOR ADICIÓN** (Cuando aplique)	**PRÓRROGA** (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	**SUSPENSIÓN**	**CESIÓN**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
2	Segundo desembolso	$ 935.248.648	Sí___ No X

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 59825	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4-511-43-00074-7	Ahorros X Corriente_

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	-	-	-	-	Aporta certificación de pago seguridad social y parafiscales
FONDO PENSIÓN	-	-			
ARL	-	-			

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en matrería de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3

Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es)

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del_____**.**

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de $_____conforme a la cláusula_____del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $

FIRMA RESPONSABLE:

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenio No. 2349-2025

Elaboró: Pedro Ballesteros – Apoyo de supervisión SIES SPS

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SPS

CONVENIO No.	2349 de 2025	
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.*	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER	
REPRESENTANTE LEGAL	MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA	
C.C.	60.390.198	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Segundo Desembolso	
VALOR TOTAL DE APORTES	$ 3.463.883.882	
VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE PERIODO	$ 935.248.648	
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	SI	NO
	X	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	N/A	
OBSERVACIONES: De acuerdo con los documentos necesarios para su legalización, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción, según corresponda. B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos, el suscrito supervisor del Convenio certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el pago del segundo Desembolso según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Convenio No. 2349 de 2025.		

Fecha de expedición de la constancia: 05 de diciembre de 2025.

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora del Convenio No. 2349-2025

Elaboró: Pedro Ballesteros – Apoyo de supervisión SIES

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN

CUENTA DE COBRO No2 CONVENIO 2349 DE 2025

MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON NIT. 830.114.457-6

DEBE AL

MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER

NIT. 800.099.237-6

POR CONCEPTO DE:

LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION Nº 2349 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE DURANIA – NORTE DE SANTANDER

La suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($935.248.648), correspondiente al segundo de los recursos financieros del convenio No. 2349 del 2025 el cual tiene como objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER, cuyo desembolso es contra entrega de los siguientes productos:

A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción.

B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos.

Los cuales se adjuntan a este documento.

Favor consignar en la cuenta de ahorro del banco agrario de colombia numero de cuenta N° 4-511-43-00074-7

FECHA: 11 de diciembre de 2025

Atentamente:

MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA
Alcaldesa Municipio Durania.

MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 2349 DE 2025

CERTIFICACIÓN

La suscrita, **MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.390.198 expedida en Cúcuta, en calidad de Ordenador del Gasto del Municipio de DURANIA Departamento Norte de Santander, identificado con el NIT No. 800.099.237-6, en calidad de Responsable de la Contratación del mismo municipio, certifico que:

1. Los procesos de selección correspondientes a los contratos derivados del convenio **CONVENIO No. 2349 DE 2025** para los Estudios, Diseños e Implementación, así como la Interventoría a los Estudios, Diseños e Implementación, se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación, conforme a la normatividad aplicable y a los lineamientos técnicos, jurídicos y financieros exigidos para su adecuada ejecución. La documentación de soporte se anexa a la presente certificación.

2. Cada proceso cuenta con la totalidad de los documentos requeridos, incluyendo estudios previos, análisis del sector, cronograma, evaluación de riesgos, ficha técnica, soportes presupuestales y demás requisitos necesarios para su trámite.

3. La entidad certifica que no existe impedimento administrativo, presupuestal o jurídico que limite o retrase la publicación o suscripción de los contratos mencionados.

4. La entidad certifica que los procesos antes señalados se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA.

En constancia, se firma a los 11 días del mes de diciembre de 2025, en el municipio de Durania, Norte de Santander.



MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA
Ordenador del Gasto
Municipio de Durania

LICITACION PUBLICA

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER

Actividad	Fecha	Lugar	LP-002-2025
Publicación del aviso de convocatoria pública	16 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP II]	
Publicación de los estudios y documentos previos	16 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP II]	
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	16 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP II]	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	31/12/2025 hasta las 23:59:59 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	16 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	6 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	6 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	8 de enero de 2026 a las 08:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Publicación del Pliego de Condiciones	8 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Audiencia de asignación de Riesgos	9 de enero de 2026 a las 10:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	9 de enero de 2026 a las 14:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	9 de enero de 2026 antes de las 19:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	9 de enero de 2026 antes de las 19:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Fecha de cierre	16 de enero de 2026 hasta las 08:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	16 de enero de 2026 hasta las 08:10:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	23 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 26 de Enero de 2026 hasta el 30 de Enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	3 de Febrero de 2026 antes de las 09:59:59 HORAS	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	3 de Febrero de 2026 a las 10:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	4 de Febrero de 2026 a las 10:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Firma del Contrato	4 de Febrero de 2026 a las 16:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Plazo maximo hasta el 10 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Aprobación de Garantías	11 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	

SELECCIÓN POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA EXTERNA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER"

Actividad	Fecha	Lugar	SCMA-001-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	19 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Publicación de los estudios y documentos previos	19 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	19 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	26/01/2026 hasta las 23:59:59 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	27 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	23 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	27 de enero de 2026 a las 08:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Publicación del Pliego de Condiciones	27 de enero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	28 de enero de 2026 a las 14:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
		[Enlace SECOP II]	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	28 de enero de 2026 antes de las 19:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	28 de enero de 2026 antes de las 19:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Fecha de cierre	30 de enero de 2026 hasta las 18:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
		[Enlace SECOP II]	
Informe de presentación de ofertas	30 de enero de 2026 hasta las 18:10:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	6 de febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 9 de Febrero de 2026 hasta el 11 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	12 de Febrero de 2026 antes de las 09:59:59 HORAS	[Enlace SECOP II]	
		[Enlace SECOP II]	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	13 de Febrero de 2026 a las 10:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Firma del Contrato	13 de Febrero de 2026 a las 16:00:00 HORAS	[Enlace SECOP II]	
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Plazo maximo hasta el 17 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	
Aprobación de Garantías	18 de Febrero de 2026	[Enlace SECOP II]	

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, **EL MUNICIPIO DE DURANIA**, identificado con NIT 800.099.237 certifico que; durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Alcaldía Municipal de Durania, ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide la presente a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre del Dos Mil Veinticinco (2025).

MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA
ALCALDESA MUNICIPAL