OFICIO No. 029

**Mitú, Vaupés, 6 de febrero de 2026**

**Señores**
**SENA – REGIONAL VAUPES**
**MITU-VAUPÉS**

**Asunto:** Aprobación solicitud de prorroga no. 1 a los contratos de obra No. No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025 y al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8372379 del 29 de Septiembre de 2025.

Por medio del presente, me permito informar que el contratista de obra ha solicitado prorroga en tiempo de 4 meses, lo anterior teniendo en cuenta las situaciones que se han presentado durante la ejecucion del contrato. De acuerdo al oficio No. SEN-59 recibido el dia 6 de febrero de 2026 por medio de correo electronico, esta interventoria considera viable y aprueba la prorroga solicitada, para lo cual se expone lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que el tiempo inicial del proyecto y de la interventoria correspondian a 5 meses, esta interventoria a verificado los tiempos de ejecucion y el periodo que se aprueba para adicion en tiempo. De los 5 meses requeridos para la ejecucion del proyecto a la fecha se han ejecutado 87 dias, por lo cual restan 63 dias para adicionar a los contratos. Esta interventoria ha realizado un ajuste al presupuesto de interventoria, el cual se presenta en este oficio, con el fin de poder continuar con la ejecucion y cumplimiento del objeto del contrato y prorrogar 2 meses mas. Es decir prorrogar los tiempos de los contratos tanto de obra como de interventoria hasta el dia 10 de junio de 2026. Asi las cosas la prorroga aprobada por esta interventoria corresponde a 123 dias.
- Esta interventoria ha podido evidenciar diferentes situaciones presentadas en obra como son: el mal clima que ha generado demoras en la ejecucion de las obras, la escaces de mano de obra en la region, la demora en el arribo de los materiales al municipio de mitu, la escaces de fluido electrico, la escaces de combustible. Situaciones que son ajenas al contratista de obra. Las demas causas mannifestadas por el contratista no son compartidas por esta interventoria.

A continuacion se presenta el cuadro presupuestal de interventoria para revision y aprobacion de la entidad con el fin de compensar y continuar ejerciendo nuestra funcion como interventores:

Tabla presupueatal la cual incluye ajustes en tiempos y porcentajes de dedicacion:

| ITEM | PERSONAL | N. | SALARIO MES | TIEMPO MES | DEDICACIÓN MES | VR BÁSICO | F.M. | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS PERSONAL** | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | |
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | $ 4.500.000 | 6 | 50% | $ 13.500.000 | 2,25 | $ 30.375.000 |
| 2 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | $ 3.700.000 | 7 | 100% | $ 25.900.000 | 2,25 | $ 58.275.000 |
| 3 | PROFESIONAL AMBIENTAL | 1 | $ 3.500.000 | 7 | 25% | $ 6.125.000 | 2,25 | $ 13.781.250 |
| 4 | PROFESIONAL ESTRUCTURAL | 1 | $ 5.000.000 | 5 | 25% | $ 6.250.000 | 2,25 | $ 14.062.500 |
| 5 | PROFESIONAL SST | 1 | $ 3.400.000 | 7 | 50% | $ 11.900.000 | 2,25 | $ 26.775.000 |
| 6 | PROFESIONAL ELECTRICO | 1 | $ 4.500.000 | 4 | 25% | $ 4.500.000 | 2,25 | $ 10.125.000 |
| 7 | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | 1 | $ 3.300.000 | 2 | 30% | $ 1.980.000 | 2,25 | $ 4.455.000 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| 8 | SECRETARIA | 1 | | | | $ - | | $ - |
| 9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)** | | | | | | | | **$ 157.848.750,00** |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **No.** | **SALARIO MES** | **TIEMPO** | **DEDICACIÓN** | **VR BÁSICO** | **F.M.** | **VR. PARCIAL** |
| 9 | TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL AL | 3 | | 1 | | $ 510.000 | | $ 1.530.000 |
| 10 | ENSAYOS DE LABORATORIO | 1 | | 6 | | $ 1.448.079 | | $ 8.688.475 |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL OTROS CONSTOS DIRECTOS (B)** | | | | | | | | **$ 10.218.475** |
| | | | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL (A+B)** | | | | | | | $ 168.067.225,00 |
| | **IVA** | | | | | | | $ 31.932.773,00 |
| | VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | | | | | | | **$ 199.999.998,00** |

En mi calidad de contratista del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8372379, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés – Sede San José", me permito presentar formalmente a consideración de la entidad la propuesta de ajuste presupuestal del contrato de interventoría, en atención a las condiciones reales de ejecución del proyecto.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad técnica, operativa y financiera de prorrogar el plazo del contrato de obra y, en consecuencia, el de la interventoría, debido a factores ajenos a la voluntad del interventor, tales como:

- condiciones de ubicación y logística propias del territorio,
- retrasos atribuibles al contratista de obra,
- condiciones climáticas especiales de la región, y
- la envergadura técnica del proyecto actualmente en ejecución.

Con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta supervisión de la obra y la protección de los intereses de la entidad, se propone el ajuste presupuestal correspondiente a la extensión de dos (2) mes adicional de los siguientes profesionales considerados indispensables para la adecuada ejecución de la interventoría:

- Director de Proyecto de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
- Ingeniero Ambiental

Lo anterior resulta necesario para asegurar el cumplimiento mínimo exigido en un contrato de obra de esta magnitud, manteniendo los estándares técnicos, administrativos, financieros y ambientales requeridos.

De manera complementaria, y atendiendo criterios de eficiencia y racionalización del gasto, se propone:

- Ajustar el tiempo de dedicación del especialista estructural, equiparándolo al porcentaje de dedicación definido para los demás profesionales especializados del proyecto, tales como el ingeniero electricista y el ingeniero ambiental.
- Ajustar el tiempo del profesional administrativo
- Ajustar el valor de los ensayos de laboratorio, considerando que la ampliación del plazo contractual implica un incremento razonable en los costos asociados a dichos ensayos.

- Ajustar el tiempo y el valor del trasporte aéreo para el personal profesional a el municipio de Mitú

Se deja expresa constancia de que el presente ajuste corresponde a una extensión inicial de dos (2) mes, manteniendo el mismo valor mensual del contrato inicial, con el propósito de permitir la continuidad del proyecto sin afectar su ejecución ni comprometer su correcta supervisión.

Así mismo, se informa que, en caso de requerirse una extensión adicional posterior a los primeros Siete (7) meses, el valor mensual estimado de la interventoría sería de $16.801.313, con el personal Mínimo requerido, se deja indicada a título informativo y sujeta al análisis, viabilidad y aprobación expresa por parte de la entidad.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad realizar el análisis técnico, financiero y jurídico correspondiente, y de encontrarlo procedente, emitir la aprobación del ajuste presupuestal solicitado, en cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal. Lo anterior con el animo de poder cumplir con el objeto del contrato y su fin ultimo, asi como de aprobar la solicitud del contratista de obra en lo conserniente a la prorroga en tiempo, que de acuerdo a los analisis por parte de esta interventoria deben ser de 123 dias culminando actividades el dia 10 de junio de 2026. No obstante es preciso manifestar que el contratista de obra debe presentar a esta interventoria y a la entidad contratante en un temrino no mayor a 5 dias habiles la reprogramacion de obra de acuerdo a la prorroga 1.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

R/L. JOSE DAVID LEON BASTIDA
CONSORCIO J&J SEN