GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO SIG	**Código:** FO-CA-111 **Versión:** 1.0 **Fecha Creación:** 11/12/2022

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023				
FECHA DE SOLICITUD	05/02/2026		**NÚMERO DEL CONTRATO**	03102023-1470	
RADICADO DEL CONTRATO	CM-SI-012-2023		**RADICADO SECOP**	CO1.PCCNTR.5373140	
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA				
PLAZO	6 MESES	**FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACION**	17/10/2023 hasta el 16/04/2024	**VALOR DEL CONTRATO**	**$391.157.475 COP**
PRÓRROGA 1	Dos (2) meses	**FECHA INICIACIÓN**	17/04/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	16/06/2024
SUSPENSIÓN 1	Treinta (30) días	**FECHA INICIACIÓN**	16/05/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	15/06/2024
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1	Treinta (30) días	**FECHA INICIACIÓN**	16/06/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	15/07/2024
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1	Treinta (30) días	**FECHA INICIACIÓN**	16/07/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	15/08/2024
REINICIO 1		**FECHA DE REINICIO**	15 de agosto de 2024	**FECHA TERMINACIÓN**	14/09/2024
PRÓRROGA 2	Tres (3) meses	**FECHA INICIACIÓN**	15/08/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	15/11/2024
PRÓRROGA 3	Tres (3) meses	**FECHA INICIACIÓN**	16/11/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	15/02/2025
PRÓRROGA 4	Dos (2) meses	**FECHA INICIACIÓN**	16/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	15/04/2025
PRÓRROGA 5	Uno punto cinco (1.5) meses	**FECHA INICIACIÓN**	16/05/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	30/05/2025
PRÓRROGA 6	Dos (2) meses	**FECHA INICIACIÓN**	31/05/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	30/07/2025
PRÓRROGA 7	Un (1) mes	**FECHA INICIACIÓN**	31/07/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	30/08/2025
SUSPENSIÓN 2		**FECHA INICIACIÓN**	28/08/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	Hasta que sean superados los motivos o causas de la suspensión

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO SIG	**Código:** FO-CA-111 **Versión:** 1.0 **Fecha Creación:** 11/12/2022

REINICIO 2		**FECHA DE REINICIO**	09/02/2026	**FECHA TERMINACIÓN**	11/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	***"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMISNISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS".***				

Entre los suscritos a saber: De una parte, la Gobernación de Caldas, representada por **JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA**, en calidad de Secretario de Despacho de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**, debidamente posesionado y facultado al efecto en el año 2024 y por medio del Decreto 0296 del 28 de Junio de 2024, expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra parte **LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.217.148, obrando en calidad de Representante legal del **CONSORCIO VIAL 2023 NIT: 901.754.250-9** y que para el mismo efecto se denomina **EL CONTRATISTA** . En virtud de lo anterior celebramos el contrato de obra Nro. 03102023-1470, el mismo que tiene por objeto ***INTERVENTORÍA TECNICA, ADMISNISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS***", Contrato que fue suspendido por segunda vez en su plazo de ejecución a partir del 28/08/2025 y hasta que sean superados los motivos o causas de la suspensión, solicitud presentada con oficio **No fc-151C.I.-1470-2023 del 28 de agosto de 2025**: debido a las consideraciones expuestas dentro del oficio en mención y por el contratista de obra **CAVVC-075-2025** de fecha del 27 de agosto de 2025 : *lluvias de intensidad muy alta, lo que generó el daño de la banca y la pérdida de la misma en la abscisa k29+734 en la alcantarilla N°19, daños de las vías de acceso lo que imposibilita suministro de mezcla sino el de maquinaria para el sector de la obra, sabiendo que la finisher debe ser transportada en cama baja con cabezote tándem, la planta de preparación de mezcla asfáltica, se encuentra dañada y no se ha podido producir la mezcla.*

De acuerdo con lo anterior y mediante oficio No. Ofc-157C.I.-1470-2023 de fecha 3 de febrero de 2026 el Contratista de Interventoría **CONSORCIO VIAL 2023** solicita el **REINICIO No 2 DEL CONTRATO de Interventoria** conforme a los argumentos expuestos a continuación: "*En atención al oficio con consecutivo CAVVC-085-2025 y asunto; Solicitud reinicio N°2 al contrato de obra 29092023-1457 DE 2023, cuyo objeto es;* ***MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS*** *a partir del lunes 9 de febrero de 2026, recibido en nuestros canales de comunicación por parte* ***CONSORCIO AGUADAS VIAL VC****, identificado con NIT número 901.746. 500-1, representado legalmente por* ***JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL*** *y en el entendido que el contrato de interventoría, corresponde para el seguimiento y control de calidad en la ejecución del contrato de obra No 29092023-1457 del 2023, siendo así que el contrato de interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra; por consiguiente, es menester solicitar el* ***REINICIO No 2*** *al contrato de interventoría* ***No 03102023-1470*** *a partir del lunes nueve (9) de febrero de 2026 para el seguimiento y cumplimiento de las actividades objeto del contrato de obra No. 29092023-1457 DE 2023.*

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO SIG	**Código:** FO-CA-111 **Versión:** 1.0 **Fecha Creación:** 11/12/2022

Así mismo esta interventoría, solicita la viabilidad del respectivo REINCIO No 2 al contrato No. 03102023-1470 de 2023 con el principal objetivo, de realizar la vigilancia y control de calidad a las actividades contractuales del contrato obra No. 29092023-1457 del 2023, realizando un seguimiento riguroso y continuo por parte de esta interventoría, ya que el objetivo principal con dicho reinicio, es garantizar que todas las actividades contempladas en el contrato de obra, se desarrollen de manera eficiente y eficaz, a través del seguimiento técnico, verificando que se cumplan con los estándares de calidad exigidos contractualmente, asegurando que las obras se ejecuten, en beneficio de las comunidades destinatarias y dentro de los parámetros definidos. Asimismo, se reitera la importancia de mantener una comunicación fluida entre el contratista y esta interventoría, con el fin de evaluar periódicamente los avances y tomar decisiones oportunas en caso de ser necesario. En consecuencia, la interventoría recomienda a la administración departamental, se proceda con la elaboración y firma de los documentos pertinentes para el ***REINICIO No. 2*** *del contrato de interventoría No 03102023-1470 (...)"*

Cabe resaltar que el contrato de interventoría No. 03102023-1470, es un contrato accesorio al contrato de obra mencionado, por consiguiente, es menester celebrar el reinicio del contrato de interventoría en referencia a partir del nueve (9) de febrero del 2026 para el seguimiento y cumplimiento de las actividades objeto del contrato de obra No. 29092023-1457.

El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente acta de reinicio No 2

Por lo anteriormente expuesto el contrato de Interventoría será reiniciado a partir del nueve (9) de febrero de 2026, con fecha de vencimiento el día once (11) de febrero de 2026.

Para constancia se firma y se reinicia el Contrato de Interventoría Nro. 03102023-1470 en Manizales, a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026.

JORGE RICARDO GUTRIERREZ CARDONA Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Caldas	**CONSORCIO VIAL 2023** RL: Luis Miguel Suaza Bahamon Contratista	**JORGE HERNAN NEIRA DIAZ** Profesional Especializado Supervisor

Proyecto: Jorge Hernan Neira Diaz
Profesional Especializado
secretaria Infraestructura

Reviso y Complemento: Daniela Arias Orozco
Profesional Jurídica Especializada
Contratista- Secretaria de Infraestructura

Neiva, 3 de febrero de 2026

Ofc-157C.I.-1470-2023

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CALDAS
ING. JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor del contrato
Correo electrónico: jhneira@caldas.gov.co

Ref.: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: *MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.***

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 03102023-1470 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 29092023-1457 del 2023

Atento Saludo.

En atención al oficio con consecutivo CAVVC-085-2025 y asunto; Solicitud reinicio N°2 al contrato de obra 29092023-1457 DE 2023, cuyo objeto es; ***MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS*** a partir del lunes 9 de febrero de 2026, recibido en nuestros canales de comunicación por parte **CONSORCIO AGUADAS VIAL VC**, identificado con NIT número 901.746. 500-1, representado legalmente por **JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL** y en el entendido que el contrato de interventoría, corresponde para el seguimiento y control de calidad en la ejecución del contrato de obra No 29092023-1457 del 2023, siendo así que el contrato de interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra; por consiguiente, es menester solicitar el **REINICIO No 2** al contrato de interventoría **No 03102023-1470** a partir del lunes nueve (9) de febrero de 2026 para el seguimiento y cumplimiento de las actividades objeto del contrato de obra No. 29092023-1457 DE 2023.

Así mismo esta interventoría, solicita la viabilidad del respectivo REINCIO No 2 al contrato No. 03102023-1470 de 2023 con el principal objetivo, de realizar la vigilancia y control de calidad a las actividades contractuales del contrato obra No. 29092023-1457 del 2023, realizando un seguimiento riguroso y continuo por parte de esta interventoría, ya que el objetivo principal con dicho reinicio, es garantizar que todas las actividades contempladas en el contrato de obra, se desarrollen de manera eficiente y eficaz, a través del seguimiento técnico, verificando que se cumplan con los estándares de calidad exigidos contractualmente, asegurando que las obras

se ejecuten, en beneficio de las comunidades destinatarias y dentro de los parámetros definidos.

Asimismo, se reitera la importancia de mantener una comunicación fluida entre el contratista y esta interventoría, con el fin de evaluar periódicamente los avances y tomar decisiones oportunas en caso de ser necesario.

En consecuencia, la interventoría recomienda a la administración departamental, se proceda con la elaboración y firma de los documentos pertinentes para el **REINICIO No. 2** del contrato de interventoría No 03102023-1470

A continuación, se adjunta;

- Oficio con consecutivo CAVVC-085-2025, asunto; Solicitud reinicio N°2 al contrato de obra

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L CONSORCIO VIAL 2023

Manizales, 05 de febrero de 2026

Ingeniero
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Caldas
Ciudad

Asunto: Reinicio 2 contrato de interventoría
Referencia: Contrato No. **03102023-1470**

Mediante oficio No. Ofc-157C.I.-1470-2023 de fecha 3 de febrero de 2026, el Contratista de interventoría **CONSORCIO VIAL 2023** solicita el **REINICIO No 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** conforme a los argumentos expuestos a continuación:

"En atención al oficio con consecutivo CAVVC-085-2025 y asunto; Solicitud reinicio N°2 al contrato de obra 29092023-1457 DE 2023, cuyo objeto es; ***MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS*** *a partir del lunes 9 de febrero de 2026, recibido en nuestros canales de comunicación por parte* ***CONSORCIO AGUADAS VIAL VC****, identificado con NIT número 901.746. 500-1, representado legalmente por* ***JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL*** *y en el entendido que el contrato de interventoría, corresponde para el seguimiento y control de calidad en la ejecución del contrato de obra No 29092023-1457 del 2023, siendo así que el contrato de interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra; por consiguiente, es menester solicitar el* ***REINICIO No 2*** *al contrato de interventoría* ***No 03102023-1470*** *a partir del lunes nueve (9) de febrero de 2026 para el seguimiento y cumplimiento de las actividades objeto del contrato de obra No. 29092023-1457 DE 2023.*

Así mismo esta interventoría, solicita la viabilidad del respectivo REINCIO No 2 al contrato No. 03102023-1470 de 2023 con el principal objetivo, de realizar la vigilancia y control de calidad a las actividades contractuales del contrato obra No. 29092023-1457 del 2023, realizando un seguimiento riguroso y continuo por parte de esta interventoría, ya que el objetivo principal con dicho reinicio, es garantizar que todas las actividades contempladas en el contrato de obra, se desarrollen de manera eficiente y eficaz, a través del seguimiento técnico, verificando que se cumplan con los estándares de calidad exigidos contractualmente, asegurando que las obras se ejecuten, en beneficio de las comunidades destinatarias y dentro de los parámetros definidos.

Asimismo, se reitera la importancia de mantener una comunicación fluida entre el contratista y esta interventoría, con el fin de evaluar periódicamente los avances y tomar decisiones oportunas en caso de ser necesario.

En consecuencia, la interventoría recomienda a la administración departamental, se proceda con la elaboración y firma de los documentos pertinentes para el ***REINICIO No. 2*** *del contrato de interventoría No 03102023-1470. (…)"*

Por lo anteriormente, la supervisión del contrato, una vez revisada la documentación remitida por el contratista de interventoría, avala el reinicio No 2 de las actividades, del contrato **No 03102023-1470,** a partir del **09 DE FEBREO DE 2026** y con fecha de terminación el **11 DE FEBRERO DE 2026**, de tal modo que se pueda alcanzar el acompañamiento adecuado por parte de la interventoría para la finalización de las obras contratadas en el contrato de obra No 29092023-1457 de 2023

El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente acta de reinicio No 2

Atentamente,

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Profesional Especializado
Secretaría de Infraestructura
Supervisor