OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Revisar el avance en los procesos previos a la ejecución del convenio interadministrativo SV-CD-CVI-116-2025.	21-01-2026	1

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Reunión virtual	10:00	10:40

ORDEN DEL DÍA

1. Estado de la adjudicación del contrato.
2. Licencias de construcción.
3. Adecuación terrenos.
4. Revisión zonas de riesgo.
5. Definir y concertar compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Respecto al orden del día se estableció lo siguiente por cada punto planteado:

1. El Secretario de Planeación manifiesta que el pliego de condiciones del contrato de obra y que será publicado en SECOP II se estima terminar a más tardar el próximo 27 de enero de 2026 y que el municipio está a la espera de la respuesta de la Secretaria de Vivienda respecto a la solicitud de aclaración de los planos estructurales vs Presupuesto, con el fin de contar con los planos definitivos y anexarlos al proceso.
2. Desde la supervisión del convenio interadministrativo se presentó la información mínima que deben contener las licencias de construcción respecto al decreto normativo 1077 de 2017 y se manifestó la incertidumbre acerca del estado jurídico en términos de titularidad (registro de poseedores en el certificado de tradición y libertad) de los beneficiarios del convenio.
3. La supervisión pone en manifiesto el estado de algunos inmuebles en zonas de ladera y que requieren su revisión por requerir actividades de estabilización.
4. Desde supervisión se solicita la revisión del nivel de riesgo de los hogares 1,15,17 y 25 por encontrarse en ladera y evidenciarse que se encuentran en zonas de riesgo alto, de acuerdo con la capa consultada en el portal de datos abiertos https://www.datos.gov.co/dataset/Yacopi-nivel-de-Riesgo-Rural/27cg-unpk/about_data
5. En el transcurso de la reunión se definieron y concertaron los compromisos y fechas de acuerdo con los temas abordados.

CONCLUSIONES

Con motivo de las observaciones técnicas presentadas al convenio interadministrativo SV-CD-CVI-116-2025 se acuerda la revisión interna del municipio y de la Secretaria de Vivienda con el fin de plantear una estrategia que responda a lo evidenciado y evite incurrir en faltas a lo requerido en el Decreto normativo 1077 de 2015.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Envío al municipio del oficio de respuesta a la solicitud de aclaración de fecha 15-01-2026, respecto a las inconsistencias evidenciadas entre los planos estructurales y el presupuesto de obra.	21-01-2026	Nathaly Benavides
Envío al municipio de oficio con las observaciones respecto a las licencias de construcción y predios en aparente condición de riesgo.	23-01-2026	Nathaly Benavides
Envío del link SECOP del proceso de contrato de obra	29-01-2026	Helman Murcia

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Helman Murcia Escarraga	Secretario de Planeación	Alcaldía Yacopí	
Maria Nathaly Benavides Benavides	Profesional Universitario	Secretaria de Vivienda Gobernación de Cundinamarca	