JUSTIFICACIÓN OTROSÍ / ADICIÓN

CONTRATO Nº:	CI -027-2025-SP
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES
NIT:	890.980.342-7
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES-EDUAN
NIT:	901.848.014-1
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ANDES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600018122 DE 2025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($969.393.053), discriminados de la siguiente manera: Los recursos a administrar por la entidad contratista, corresponden a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($950.385.346) Los honorarios por administración corresponden a DIECINUEVE MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/L ($19.007.707) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
OTROSI 1 MODIFICATORIO	MODIFICAR LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO OFICIAL DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. MODIFICAR EL NUMERAL 3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA CLÁUDULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN.

OTROSI 2 PRÓRROGA DE TIEMPO	02 MESES MAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	15 DE FEBRERO DE 2026
MODIFICACION SOLICITADA	ADICIÓN PRESUPUESTAL POR UN VALOR DE TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L (**$30.791.425**)

OBJETO DEL OTROSÍ

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal en cumplimiento de sus objetivos misionales constitucionales y legales, tiene el deber de velar por el bienestar de la población andina, especialmente de los niños, niñas y adolescentes y el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación consagrada en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, el cual determina que los establecimientos educativos deben contar con la planta física y medios educativos adecuados, haciendo responsable al Estado de regularla con el fin de velar por su calidad, por la implementación de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias de acceso y permanencia educativa.

Que para ello, el Municipio de Andes celebró Convenio Interadministrativo N°4600018122 con la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura física de centros educativos rurales en el municipio de Andes", en el cual la Gobernación de Antioquia aportó el valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($897.800.623), para la ejecución de este proyecto cuyo alcance es el mejoramiento a la infraestructura educativa de las sedes educativas C.E.R Bella vista, C.E.R Gabriel Álvarez Restrepo, C.E.R Julio Jiménez, C.E.R Lino Acevedo, C.E.R Palestina, C.E.R San Agustín, de la zona rural del Municipio de Andes, en el cual se determina como ejecutor el Municipio de Andes.

Que para la ejecución de este convenio se celebró el contrato interadministrativo CI-027-2025-SP, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ANDES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600018122 DE 2025"

Teniendo en cuenta que actualmente el Municipio de Andes, a través de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES-EDUAN debe realizar obras complementarias en los seis (6) centros educativos del municipio de Andes – Antioquia y de conformidad a la solicitud realizada por el contratista, se hace necesario celebrar un otrosí al contrato CI-027-2025- SP, previo las siguientes consideraciones:

1) Que el MUNICIPIO DE ANDES y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES-EDUAN identificada con el NIT. 901.848.014-1, representada legalmente por el señor ESTEBAN ESPINAL

CHAVARRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.037.605.516, suscribieron el contrato CI-027-2025-SP cuyo objeto es el descrito en el encabezado del presente documento.

2) Que el día 03 de septiembre de 2025, se firma acta de inicio con fecha de terminación inicialmente el día 15 de diciembre de 2025.

3) Que el día 29 de septiembre de 2025, se celebró otrosí N° 1 al contrato CI-027-2025-SP, mediante el cual se ordena la modificación del numeral 3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA CLÁUDULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN del contrato CI-027-2025-SP, no altera el valor total del contrato, sólo su distribución conforme los ítems correspondientes a cada actividad del proyecto, los ítems de la obra y los ítems de la interventoría.

4) Que el día 15 de diciembre de 2025, se celebró otrosí N° 2 al contrato CI-027-2025-SP, por el cual se prorroga el término de ejecución por dos (02) meses más quedando como nueva fecha de terminación el día quince (15) de febrero de 2026.

5) Que el contratista la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes EDUAN, envío oficio dirigido al supervisor del contrato CI-027-2025-SP, solicitando una adición presupuestal, fundamentado en las siguientes consideraciones:

("....) Teniendo en cuenta que en días anteriores se concede prórroga al contrato en mención mediante OTROSI N° 2, del 15 de diciembre de 2025, y donde conjuntamente, por aprobación de la Gobernación de Antioquia, se concede al municipio igualmente prórroga al convenio marco, hasta el 15 de febrero de 2026, por las consideraciones allí expuestas.

Teniendo en cuenta lo anterior, requiere una mayor permanencia de contratista e interventoría, requiriendo la modificación y reajuste de los costos de administración por parte de obra y de presupuesto en caso de interventoría, lo cual se encuentra enmarcado en el presupuesto inicial del convenio entre Municipio y Gobernación de Antioquia sin incurrir en mayores costos a lo allí dispuesto de personal del proyecto, a razón de lo cual, se considera necesario, la adición de recursos y modificación del presupuesto, que garanticen la adecuada ejecución del proyecto y su feliz término.

Por tal motivo, se solicita respetuosamente, adicionar el presente convenio, como se muestra en la siguiente tabla:

CONDICIONES INICIALES

CONVENIO 4600018122 DE 2025 MARCO MUNICIPIO - GOBERNACIÓN	
APORTES	**VALOR**
GOBERNACIÓN	$ 897.800.623,00
MUNICIPIO	$ 82.772.395,00
TOTAL	**$ 980.573.018,00**

CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 4600018122 DE 2025:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-027-2025		
MUNICIPIO DE ANDES – EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN	**OBRA**	**INTERVENTORIA**
	$ 826.716.069	$ 123.669.277
SUBTOTAL		**$ 950.385.346**
ADMINISTRACIÓN IVA INCLUIDO		$ 19.007.706,92
VALOR TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**$ 969.393.053**

CONDICIONES INICIALES PROYECTO A MODIFICAR Y ADICIONAR:

EN CUANTO A OBRA:

ANALISIS DE A.U								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base + Prestaciones + viáticos	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1.0	**Personal Profesional y Técnico**							
1,1	Director de proyecto	un	1	$ 6.548.100,00	51,33%	75,00%	3,50	$ 8.822.997,52
1,3	Residente de proyecto: Ingeniero, arquitecto o afines	un	1	$ 4.270.500,00	51,33%	100,00%	3,50	$ 7.672.171,76
1,5	Profesional SST	un	1	$ 3.558.750,00	51,33%	50,00%	3,50	$ 3.196.738,23
	Auxilio Gastos de Viaje Comités de Obra Director de Proyecto*** (4 viajes / mes)	un	3	$ 500.000,00				$ 1.500.000,00
2,0	**Personal Operativo y Administrativo**							
3,0	**Personal Ambiental**							
4,0	**Servicios Públicos e Instalaciones Provisionales**							

4,1	Oficina, almacén de materiales (incluye servicios públicos y demás estructuras y servicios para su perfecto funcionamiento)	Global	1,0	800.000,00			3,5	$ 2.800.000,00
5,0	**Oficina, papelería y equipos**							
5,1	Alquiler de equipo de oficina, incluye muebles y enseres, computador, impresora.	mes	3,0	500.000,00			3,5	$ 5.250.000,00
5,2	Papelería, tinta, fotocopias y otros	mes	1,0	300.000			3,5	$ 1.050.000,00
6,0	**Laboratorio, estudios, diseños y certificados**							
6,1	Ensayos, diseños de mezclas, pruebas de presión.	mes	3,0	180.000,00			3,50	$ 1.890.000,00
7,0	**Bancarios**							
7,1	Transacciones bancarias							$ -
7,2	Gravamen Financiero	Global	4	1.000,00	$ 632.889.042		50%	$ 1.265.778,08
8,0	**Impacto Comunitario - Valla**							

8,1	Suministro, transporte e instalación de Valla de 4,00mt X 2,00mt (según manual de comunicaciones)	un	1	1.500.000,00				$ 1.500.000,00
9	**Pólizas**							
10	**Gastos Anticipo**							
11	**Impuestos**							
11,1	**Impuestos Retenciones y Deducciones**							
	Estampillas municipales.						8,50%	$ 64.199.866
11,2	**Impuestos Nacionales**							
11.2.2	Impuesto de Contribución especial 5% (del costo total incluido AU)						5,00%	$ 41.037.909,25
	Administración					**A**	**25,10%**	**$ 156.600.624,54**
	Utilidad					**U**	**5,00%**	**$ 31.200.570**
	TOTAL AU (Suma de A + U)							**$ 187.801.194**

EN CUANTO A INTERVENTORÍA:

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA						
ITEM	**CARGO/OFICIO**	**CANT**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DEDICACIÓN**	**DURACIÓN (Mes)**	**VALOR PARCIAL ($)**

A.	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional**					
1.1	Director de interventoría, Ingeniero Arquitecto, o afines	1	$ 9.909.242	50,00%	3,50	$ 17.341.173
1.2	Residente de interventoría, Ingeniero, arquitecto, o afines.	1	$ 6.462.549	100,00%	3,50	$ 22.618.922
1.3	Tecnólogo residente construcción, o afín		$ -			$ -
1.4	Profesional SST	1	$ 5.385.458	50,00%	3,50	$ 9.424.551
1.5	Residente ambiental	1	$ 3.558.750			$ -
1.6	Auxiliar administrativo					$ -
					Subtotal Costos Directos de Personal	**$ 49.384.646**
					FACTOR MULTIPLICADOR	1,88
TOTAL COSTOS DE PERSONAL INCLUIDO FACTOR MUTIPLICADOR (A)						**$ 92.811.874**
B.	**OTROS COSTOS**					
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR PARCIAL ($)**
1	Auxilio de transporte	Global	4,0	$ 150.000		$600.000
2	Estampillas	%		$ 10.511.889		$ 10.511.889

					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 11.111.889
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)	$ 103.923.762
				IVA%	19,0%	$ 19.745.515
					VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA	$ 123.669.277

RESUMEN DE CONDICIONES INICIALES

	COSTO DIRECTO		**$ 624.011.395**
18.	**ADMINISTRACION**	25%	$ 156.600.625
19.	**UTILIDAD**		$ 31.200.570
	SUBTOTAL DE OBRA		**$ 811.812.589**
20.	**COSTOS REEMBOLSABLES DE OBRA**		**$ 14.903.480**
	Plan de manejo integral de la Obra (ver hoja anexa)		$ 8.945.596
	Pólizas (ver hoja anexa)		$ 5.957.884
			$ 698.150.374

21.	INTERVENTORIA		$ 123.669.277
			$ 123.669.277
	TOTAL COSTO INDIRECTOS DEL PROYECTO (20+21)		$ 138.572.757
	TOTAL COSTO DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORÍA)		$ 950.385.346

	ADMINISTRACIÓN DELEGADA		$ 19.007.707
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INICIAL			$ 969.393.053

MODIFICACIÓN PROPUESTA PARA ADICIÓN:

EN CUANTO A OBRA:

ANALISIS DE AU								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base + Prestaciones + viáticos	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1.0	Personal Profesional y Técnico							
1,1	Director de proyecto	un	1	$ 6.548.100,00	51,33%	75,00%	4,50	$ 11.343.853,96

1,3	Residente de proyecto: Ingeniero , arquitecto o afines	un	1	$ 4.270.500,00	51,33%	100,00%	4,00	$ 8.768.196,29
1,5	Profesional SST	un	1	$ 3.558.750,00	51,33%	50,00%	4,00	$ 3.653.415,12
	Auxilio Gastos de Viaje Comités de Obra Director de Proyecto*** (4 viajes / mes)	un	3	$ 500.000,00				$ 1.500.000,00
2,0	**Personal Operativo y Administrativo**							
3,0	**Personal Ambiental**							
4,0	**Servicios Públicos e Instalaciones Provisionales**							
4,1	Oficina, almacén de materiales (incluye servicios públicos y demás estructuras y servicios para su	Global	1,0	800.000,00			4,5	$ 3.600.000,00

	perfecto funcionamiento)							
5,0	**Oficina, papelería y equipos**							
5,1	Alquiler de equipo de oficina, incluye muebles y enseres, computador, impresora.	mes	3,0	500.000,00			4,0	$ 6.000.000,00
5,2	Papelería, tinta, fotocopias y otros	mes	1,0	300.000			4,0	$ 1.200.000,00
6,0	**Laboratorio, estudios, diseños y certificados**							
6,1	Ensayos, diseños de mezclas, pruebas de presión.	mes	3,0	180.000,00			3,00	$ 1.620.000,00
7,0	**Bancarios**							

7,1	Transacciones bancarias							$ -
7,2	Gravamen Financiero	Global	4	1.000,00	$ 615.089.248		50%	$ 1.230.178,50
8,0	**Impacto Comunitario - Valla**							
8,1	Suministro, transporte e instalación de Valla de 4,00mt X 2,00mt (según manual de comunicaciones)	un	1	1.500.000,00				$ 1.500.000,00
9	**Pólizas**							
10	**Gastos Anticipo**							
11	**Impuestos**							
11,1	**Impuestos Retenciones y Deducciones**							
	Estampillas municipales.						8,50%	$ 64.705.889
11,2	**Impuestos Nacionales**							

11.2.2	Impuesto de Contribución especial 5% (del costo total incluido AU)		5,00%	$ 41.359.091,05
	Administración	**A**	**26,13%**	**$ 163.024.260,37**
	Utilidad	**U**	**5,00%**	**$ 31.200.570**
	TOTAL AU (Suma de A + U)			**$ 194.224.830**

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN REFERENTE A INTERVENTORÍA:

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA						
ITEM	**CARGO/OFICIO**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DEDICACIÓN**	**DURACIÓN (Mes)**	**VALOR PARCIAL ($)**
A.	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional**					
1.1	Director de interventoría , Ingeniero Arquitecto ,o afines	1	$ 9.909.242	50,00%	4,50	$ 22.295.794
1.2	Residente de interventoría , Ingeniero, arquitecto, o afines.	1	$ 6.462.549	100,00%	4,00	$ 25.850.196
1.3	Tecnólogo residente construcción , o afin		$ -			$ -
1.4	Profesional SST	1	$ 5.385.458	50,00%	4,00	$ 10.770.915
1.5	Residente ambiental	1	$ 3.558.750			$ -

1.6	Auxiliar administrativo					$ -
					Subtotal Costos Directos de Personal	$ 58.916.906
					FACTOR MULTIPLICADOR	1,88
TOTAL COSTOS DE PERSONAL INCLUIDO FACTOR MUTIPLICADOR (A)						$ 110.726.488
B.	OTROS COSTOS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL ($)
1	Auxilio de transporte	Global	4,0	$ 150.000		$ 600.000
2	Estampillas	%		$ 12.527.868		$ 12.527.868
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 13.127.868
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)					$ 123.854.357
				IVA%	19,0%	$ 23.532.328
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA						$ 147.386.684

RESUMEN DE CONDICIONES PROPUESTAS LUEGO DE ADICIONES:

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 624.011.395**
18	**ADMINISTRACION**	26%	$ 163.024.260
19	**UTILIDAD**		$ 31.200.570
	TOTAL DE CONSTRUCCIÓN		**$ 818.236.225**
20.	**COSTOS REEMBOLSABLES DE OBRA**		**$ 14.950.109**
	Plan de manejo integral de la Obra (ver hoja anexa)		$ 8.945.596
	Pólizas (ver hoja anexa)		$ 6.004.513
21.	**INTERVENTORIA**		**$ 147.386.684**
	TOTAL COSTO INDIRECTOS		**$ 162.336.794**
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN			**$ 980.573.018**

El convenio quedaría de la siguiente manera:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-027-2025		
MUNICIPIO DE ANDES – EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN	**OBRA**	**INTERVENTORIA**
	$ 826.716.069	$ 123.669.277
SUBTOTAL		**$ 950.385.346**

ADICIONAL EJECUCIÓN PROYECTO	**$ 30.187.672**
TOTAL PROYECTO	**$ 980.573.018**
ADMINISTRACIÓN IVA INCLUIDO	$ 19.007.707
ADICIONAL ADMINISTRACIÓN	$ 603.753
TOTAL ADMINISTRACIÓN	**$ 19.611.460**
TOTAL ADICIONES	**$ 30.791.425,44**
VALOR TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**$ 1.000.184.478**

Comparativo de Costos Totales

Concepto	Valor Inicial	Valor Propuesto (Adición)	Nuevo Valor Total
Ejecución del Proyecto (Obra + Inter.)	$950.385.346	$30.187.672	$980.573.018
Administración EDUAN (IVA Incl.)	$19.007.707	$603.753	$19.611.460
TOTAL CONTRATO	**$969.393.053**	**$30.791.425**	**$1.000.184.478**

6) Que una vez, verificado el alcance y presupuesto del convenio interadministrativo N° 4600018122 de 2025, celebrado con la Gobernación de Antioquia y su prorroga en tiempo de ejecución, se hace necesario y procedente la adición presupuestal por el valor total de TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($30.791.425), distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL ADICIONAL
ADICIONAL OBRA POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6.423.636
ADICIONAL INTERVENTORÍA MAYOR TIEMPO O PERMAMENCIA	$ 23.717.407
COSTOS REEMBOLSABLES DE OBRA	$ 46.629
ADICIONAL HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	$ 603.753
	$ 30.791.425

Referente a la Obra: Se ajusta el factor de Administración (A) del 25.10% al 26.13%, principalmente por el incremento en la permanencia del Director de Proyecto, Residente y Profesional SST, por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($6.423.636)

Referente a la Interventoría: El valor adicionar a la interventoría seria por la suma de VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/L ($23.717.407)

Referente a los costos reembolsables: Costos Indirectos (A.U. + Reembolsables), la suma de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($46.629)

Referente a la adición de honorarios por administración de recursos, se adiciona la suma de SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($603.753).

7) Que una vez, aprobada la adición presupuestal el valor total del contrato quedará así: El valor total MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.000.184.478), discriminados de la siguiente manera: Los recursos a administrar por la entidad contratista, corresponden a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS M/L ($ 980.573.018) y los honorarios por administración corresponden a DIECINUEVE MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/L ($19.611.460) IVA incluido

Así las cosas, se encuentra que es procedente realizar la adición solicitada mediante otrosí 3 y que la misma no altera el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente en el municipio de Andes el día seis (06) del mes de febrero de 2026.

JUAN GUILLERMO CORREA MEJÍA
Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Jorge Iván Zapata Restrepo- Contratista		06/02/2026
Aprobó	Juan Guillermo Correa Mejía– Sec. De Planeación e Infraestructura Física		06/02/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			