Puerto Santander, 28 de enero de 2026.

ARQUITECTO:
FABIO ALFONSO BAYONA R.
R/L UNION TEMPORAL F&E
Interventor

INGENIERA:
GLORIA BELTRAN
Secretaria de Agua y Saneamiento Básico
Supervisora

REF 1: LP-SAPSB-04125-2024 OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Cordial Saludo.

En calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL AGUAS PUERTO SANTANDER, Contratista de la obra relacionada en la referencia, me permito informar y solicitar formalmente la Ampliación a la Suspensión temporal de las actividades en obra, conforme a las disposiciones contractuales y normativas vigentes.

La temporada de lluvia no ha parado en el sector de captación vereda cámbulos lo que ha dificultado el ingreso de vehículos con material ya que afecta los potreros de la finca donde nos permiten el ingreso.

Con fundamento en lo anterior, solicitamos de manera respetuosa la ampliación a la suspensión temporal de las actividades a partir del día 29 de enero de 2026, hasta que las condiciones climáticas permitan retomar de manera segura y técnicamente viable, así mismo una vez mejores las condiciones del terreno adecuados, procederemos al levantamiento de la suspensión para continuar con la ejecución del contrato.

Reiteramos nuestra disposición para coordinar con la supervisión e interventoría los recorridos técnicos y las medidas necesarias para garantizar la adecuada continuidad del proyecto, sin comprometer la seguridad del personal ni la calidad de los trabajos.

Adjuntamos registros fotográficos como evidencia del estado actual de las zonas de trabajo y el reporte de los registros pluviométricos del IDEAM.

Agradeciéndole la atención a la presente.

JOSE ALBERTO PAEZ
R/L Unión Temporal Aguas Puerto Santander
CONTRATISTA


REGISTRO FOTOGRÁFICO






ZONA DE TRABAJO COLAPSADA POR AGUA











INGRESO A ZONA DE TRABAJO INUNDADO



















UNION TEMPORAL F&E 2025

Puerto Santander, 29 de enero de 2026.

INGENIERA:
GLORIA BELTRAN
Secretaria de Agua y Saneamiento Básico
Supervisora

REF 1: CM-SAPSB-01393-2025 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Cordial Saludo.

En mi calidad de interventor del contrato CM-SAPSB-01393-2025 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, me permito emitir el presente aval técnico y administrativo a la solicitud de ampliación a la suspensión temporal de actividades presentada por el Contratista, mediante oficio radicado el día 28 de enero de 2026.

Esta interventoría ha verificado en campo que las zonas de trabajo aun presentan empozamientos de agua y suelos saturados propios de periodos de lluvia intensa, afectando las actividades a realizar en captación.

Es por esto y como fundamento en lo anterior, la interventoría avala y recomienda la ampliación a la suspensión temporal de las actividades en obra, desde el 29 de enero de 2026 por un periodo máximo de un mes o hasta que las condiciones climáticas permitan la ejecución de las actividades.

Agradeciéndole la atención a la presente.

Cordialmente,

FABIO ALFONSO BAYONA RAMÓN
R/L UNION TEMPORAL F&E
INTERVENTOR

ELABORO: ING. RESIDENTE LIBARDO JAIR JACOME CLARO

Transversal 29 # 1-53 Apto 302 Edf. Lagos Club Ocaña-N.S.
Celular. 3173003274
Correo: utinterventoriafe@gmail.com

ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	29 DE ENERO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SAPSB-04125-2024 DEL 19 DE JUNIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO SANTANDER
C.C. o N.I.T.	Nit. 901.941.004-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ
C.C. o N.I.T.	C. C. No. 1.977.489 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDERDEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER..
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.772.650.517).
PLAZO O DURACIÓN	SIETE (07) MESES
OTRO SI	N/A
VALOR TOTAL	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.772.650.517).
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER
RUBRO	. El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad de recursos:

CDRN.°	FUENTE	VALOR DE CDR	VALOR ACEPTAR
17509	SGP-DPTO	$4,933.861.676,00	$4.798.853.390,00
17510	REGALIAS	$ 77,279.000,00	$ 77,279.000,00
17511	REGALIAS - SGR FONDO DE COMPENSACIONREGIONAL	$ 1.905.977,00	$ 1.905.977,00
17512	SGP MPIO PUERTO S/DER	$ 894.612.150,00	$ 894.612.150,00
TOTAL		**$5.907.658.803,00**	**$5.772.650.517,00**

SUPERVISOR	NO APLICA

ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01

INTERVENTOR (Externo)	UNION TEMPORAL F&E 2025 R.L FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSION No 01 – 29/12/2025
OBSERVACIONES	

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander y Ordenador del Gasto; **GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO,** Supervisor de Interventoría; **SAID PEÑARANDA ORTIZ**, apoyo a la supervisión de interventoría; la **UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO SANTANDER R/L. JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ,** Contratista de Obra; y, la **UNION TEMPORAL F&E 2025 R.L FABIO ALFONSO BAYONA RAMON,** Interventoría, con el fin de ampliar la suspensión No 01 a la ejecución del Contrato de obra No. **LP-SAPSB-04125-2024 DEL 19 DE JUNIO DE 2025** y por un plazo de un (01) mes, de conformidad a que las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en la solicitud realizada por parte de la interventoría del 24 de diciembre de 2025 y el 29 de enero de 2026 las cuales no han sido superadas, estableciéndose además como fecha de reiniciación de este el día 27 de febrero de 2026, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO
R/L. JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ
Contratista

UNION TEMPORAL F&E 2025
R/L. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON.
Interventor

GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO
Supervisor de Interventoría
SAPSB

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico

SAID PEÑARANDA ORTIZ
Apoyo a la supervisión SAPSB