| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de los recursos destinados al contrato:** | **PROPIOS** | | | | |
| **Fecha de elaboración de la solicitud:** | **18** | **de** | **11** | **de** | **2020** |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- El Interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del Contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición y prorroga, previa aprobación del Interventor.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | **CONVENIO** | |
| **Contrato número:** | 1831 | de | 22 de noviembre de 2019 |
| **Objeto del Contrato: "CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACONES FISICAS DE LA I.E LA VOZ DE LA TIERRA RONCESVALLES TOLIMA"** | | | |
| **Supervisor** | ING. LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO | | |
| **Interventor** | **N/A** | | |
| **Contratista:** | **JORGE IVAN RIAÑO JAIMES** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor inicial del Contrato:** | $ 356.346.250 | | | | |
| **Plazo inicial de ejecución del Contrato:** | CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | |
| **Fecha de inicio del Contrato:** | 20 | de | Diciembre | de | 2019 |
| **Fecha de Suspensión No. 01** | 27 | de | diciembre | de | 2019 |
| **Fecha de Reinicio No.01** | 14 | de | octubre | de | 2020 |
| **Fecha de suspensión No.02** | 10 | de | noviembre | de | 2020 |
| **Fecha de reinicio No. 02** | 18 | de | noviembre | de | 2020 |

**2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)**

**Prorrogas**

| **Contrato No** | **Tiempo (días calendario)** |
|---|---|
| | |
| **Fecha actual de terminación del Contrato:** | **23/11/2020** |

| Adiciones | |
|---|---|
| **Contrato No.** | **Valor ($)** |
| **N.A.** | **N.A.** |
| **Valor actual del Contrato:** | **N.A.** |

| Modificaciones | | |
|---|---|---|
| **Contrato No** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |

| **3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **El presente documento tiene por objeto solicitar una** | | PRORROGA | **AL CONTRATO ANTERIORMENTE** | | | |
| **Citado así:** | Contrato de obra 1831 de 2019 | | | | | |
| **Prórrogas** | | | | | | |
| **CLAUSULA SEPTIMA** | **TIEMPO (DIAS CALENDARIO)** | | | | | |
| **PLAZO** | QUEDANDO ASÍ: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO; PARA UN PLAZO TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO. | | | | | |
| **Fecha actual de terminación del Contrato:** | **23** | **de** | **11** | **de** | **2020** | |
| **Fecha de terminación con prorroga:** | **08** | **de** | **12** | **de** | **2020** | |
| **Adiciones** | | | | | | |
| **ENCABEZADO** | **Valor ($)** | | | | | |
| **VALOR** | **N/A** | | | | | |
| **FORMA DE PAGO** | | | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO CON LA ADICION** | **N/A** | | | | | |
| **Modificaciones** | | | | | | |
| **Cláusula Nº** | **Descripción** | | | | | |
| **N/A** | N/A | | | | | |
| **Justificación de la solicitud:** | *De conformidad con la CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES, TERMINACION ANTICIPADA: De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental, toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario(a) o director(a) interesado y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué en la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución".* | | | | | |

| | |
|---|---|
| | *En concordancia con lo anterior, el Contratista Jorge Ivan Riaño Jaimes, presentó solicitud de adición en plazo por 15 días más del plazo inicial teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*<br><br>- *Que una vez realizado el reinicio No.2 teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad en atención a las medidas sanitaria exigidas por el Gobierno Nacional para la prevención y control de la propagación del virus COVID-19, para el Sector de la construcción, se pudo establecer que se afectan de forma directa los rendimientos en la ejecución de las actividades, debido a la disminución de la capacidad de personal permitido por frentes de trabajo y a las restricciones en la movilidad de materiales y personal, reflejado en la programación o cronograma de ejecución del proyecto generando un mayor tiempos de ejecución del contrato de obra.*<br>- *Que en la zona se presenta una fuerte temporada de lluvias que afecta de igualmente la movilidad de materiales y suspensión de actividades que en su mayoría son a la intemperie.*<br>- *Que para garantizar la entrega y puesta en operación y funcionamiento de las obras se hace necesario adicionar o prorrogar el plazo de la ejecución del contrato No.1831 de 2019.*<br><br>*En atención a lo anterior, El Departamento revisó y avaló la solicitud teniendo en cuenta las consideraciones establece que es necesario y conveniente prorrogar el contrato, por lo anterior, se da curso al trámite correspondiente ante la Dirección de Contratación, de prórroga del contrato de obra 1831 de 2019, por un periodo adicional de quince (15) días calendario.*<br><br>*Para los fines se anexa la solicitud del contratista.* |

**JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS**
Secretario de Educación y Cultura
**Ordenador del Gasto**

**JORGE IVAN RIAÑO JAIMES**
**Contratista**

**LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO**
Supervisor
Contrato 1831-19

Revisó: Martha Lucía Toro Monroy PE/GABS

Proyecto: Lida A. Díaz Supervisor. P/ U –Gestión Activa de Bienes y Servicios-Rf

***JORGE IVAN RIAÑO JAIMES***
***Ingeniero Civil***

Ibagué, Noviembre 06 de 2020

Ingeniera:
**LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO**
Supervisora
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1831 DE NOVIEMBRE 22 DE 2019 – CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA I.E LA VOZ DE LA TIERRA RONCESVALLES TOLIMA
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permiso solicitar prorroga al plazo de ejecución del contrato de obra de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones específicas:

- Con el objetivo de analizar la viabilidad del presente requerimiento, solicito la suspensión de las obras a partir del próximo 10 de Noviembre de 2020.
- Debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad para el manejo del COVID-19, los rendimientos en la ejecución de las obras son muy bajos, al tener que garantizar un distanciamiento físico entre trabajadores, y al tener que poner un número mínimo de personas en trabajos bajo techo.
- De igual manera se han visto afectos considerablemente los rendimientos en trabajos al aire libre, como las actividades en la construcción del cerramiento y la reparación de mampostería exterior, debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona.
- Esta fuerte temporada invernal, también ha afectado el transporte de materiales a la obra.

Por todo lo anterior, solicito muy respetuosamente adicionar una prórroga de quince (15) días al plazo de ejecución del contrato del contrato.

Atte,

**ING. JORGE IVAN RIAÑO JAIMES**
CONTRATISTA

*Torre 4 Apt 807 Club Residencial Santo Domingo*
*Teléfono: 316 3935853*
*Email: jirj72@yahoo.es*
*Ibagué – Tolima*

**ACTA ADICIONAL N° 001 AL CONTRATO DE OBRA N° 1831 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y JORGE IVAN RIAÑO JAIMES**

Entre los suscritos a saber **EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**, con NIT. 800113672-7 representado por **JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS,** en calidad de Secretario de **EDUCACION Y CULTURA,** de conformidad con el Decreto N°. **0001,** del **01** de Enero de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto de funcionamiento e inversión, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto No.0850 del 31 de agosto de 2020, quien en adelante se denominara **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra, **JORGE IVAN RIAÑO JAIMES**, identificado con cedula de ciudadanía No 5.823.372, quienes declaran hallasen sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA ADICIONAL N° 001 AL CONTRATO REFERIDO**, previas las siguientes consideraciones: Que el objeto del contrato es, **PRIMERA: " CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA I.E. LA VOZ DE LA TIERRA RONCESVALLES TOLIMA ". SEGUNDA:** Que el Ordenador del Gasto y Ejecutor, El Cooperante y el Supervisor del Contrato, solicitan adelantar el trámite de **ADICION EN PLAZO**, para lo cual remiten la respectiva justificación técnica y que hace parte integral de la presente acta. En la cual se justifica lo siguiente: En concordancia con lo anterior, el Contratista **JORGE IVAN RIAÑO JAIMES**, presentó solicitud de adición en plazo por 15 días más del plazo inicial teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: - Que una vez realizado el reinicio No.2 teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad en atención a las medidas sanitaria exigidas por el Gobierno Nacional para la prevención y control de la propagación del virus COVID-19, para el Sector de la construcción, se pudo establecer que se afectan de forma directa los rendimientos en la ejecución de las actividades, debido a la disminución de la capacidad de personal permitido por frentes de trabajo y a las restricciones en la movilidad de materiales y personal, reflejado en la programación o cronograma de ejecución del proyecto generando un mayor tiempos de ejecución del contrato de obra. - Que en la zona se presenta una fuerte temporada de lluvias que afecta de igualmente la movilidad de materiales y suspensión de actividades que en su mayoría son a la intemperie. - Que para garantizar la entrega y puesta en operación y funcionamiento de las obras se hace necesario adicionar o prorrogar el plazo de la ejecución del contrato No.1831 de 2019. En atención a lo anterior, El Departamento revisó y avaló la solicitud teniendo en cuenta las consideraciones establece que es necesario y conveniente prorrogar el contrato, por lo anterior, se da curso al trámite correspondiente ante la Dirección de Contratación, de prórroga del contrato de obra 1831 de 2019, por un periodo adicional de quince (15) días calendario. **TERCERA:** Que se hace necesario realizar una prorroga en tiempo con el fin de lograr los objetivos trazados a través de la ejecución del objeto contractual; para lo cual la Dirección de Contratación, procederá a realizar la presente **ACTA ADICIONAL AL CONTRATO REFERENCIADO**, teniendo en cuenta que las especificaciones descritas en la justificación de la solicitud de adición que hacen parte integral del contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR EL PLAZO DEL CONTRATO REFERENCIADO,** en **QUINCE (15)** días calendario, **PARAGRAFO:** El Plazo de ejecución total actual del convenio será de: **CINCUENTA Y CINCO (55)** días calendario contados a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización. **CLAUSULA SEGUNDA: – PERFECCIONAMIENTO:** La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes y para su ejecución se requiere: **A)** Ampliación de garantía y posterior aprobación por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. **CLAUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO REFERENCIADO,** continúan vigentes, invariables e inmodificables.

Revisó: Kateryne León Miranda - Directora de Contratación
Proyectó: María Magdalena Almario Patarroyo – Abogada Dirección de contratación