FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 40 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1834 DE 2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-033-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6 -TUNJUELITO; UPZ 42 -VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO 1834 DE 2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S BIC NIT 860.067.561-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	1/10/2022	**PLAZO**	2 MESES
	No.	2	**DE FECHA**	30/11/2022		1 MES
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023		1 MES
	No.	4	**DE FECHA**	24/02/2024		10 MESES y 9 DÍAS
	No.	5	**DE FECHA**	31/10/2024		5 MESES Y 25 DÍAS
	No.	6	**DE FECHA**	23/10/2025		9 MESES Y 10 DÍAS
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	29 MESES Y 14 DÍAS
ADICIONES:						
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	62.056.249.725,00				

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	9	DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO** 10
ACTA No.	11	DE REINICIO	**No.**	N/A	**DE FECHA**	9/12/2022	**DÍAS CALENDARIO** N/A
ACTA No.	12	DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	3/01/2023	**DÍAS CALENDARIO** 10
ACTA No.	13	DE REINICIO	**No.**	N/A	**DE FECHA**	13/01/2023	**DÍAS CALENDARIO** N/A
ACTA No.	14	DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO** 10
ACTA No.	15	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO** 15
ACTA No.	16	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	14/03/2024	**DÍAS CALENDARIO** 15
ACTA No.	17	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	29/03/2023	**DÍAS CALENDARIO** 20
ACTA No.	18	DE REINICIO	**No.**	N/A	**DE FECHA**	18/04/2023	**DÍAS CALENDARIO** N/A
ACTA No.	19	DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/09/2023	**DÍAS CALENDARIO** 30
ACTA No.	20	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/10/2023	**DÍAS CALENDARIO** 15
ACTA No.	21	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	9/11/2023	**DÍAS CALENDARIO** 22

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

ACTA No.	**22**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	1/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	**23**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	11/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	**31**	DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	22/08/2025	**DÍAS CALENDARIO**	16
ACTA No.	**32**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	8/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**33**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	23/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	**34**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	8/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	**35**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**5**	**DE FECHA**	16/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	7

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 226

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	**36**	DE SUSPENSIÓN	**No.**	**6**	**DE FECHA**	24/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**37**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**1**	**DE FECHA**	24/11/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**38**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**2**	**DE FECHA**	24/12/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	**39**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**3**	**DE FECHA**	23/01/2026	**DÍAS CALENDARIO**	17
ACTA No.	**40**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**4**	**DE FECHA**	9/02/2026	**DÍAS CALENDARIO**	15

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 122

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	10/05/2027	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	25/05/2027
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	9/02/2026	**FECHA DE REINICIACIÓN**	24/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	25/02/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	25/02/2026

Las partes representadas por: JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

El Contratista CONSORCIO VENECIA CJS 2021- Contrato de Obra IDU 1834-2021, solicitó la ampliación de la suspensión a través de comunicado CVCJS-IDU-DIR-940-2990-26 del 6 de febrero de 2026, así:

(…) *“6. En tal sentido, se hace necesario ampliar el plazo de la suspensión, por lo menos por quince (15) días calendario, con el fin de que durante este tiempo adicional se resuelvan las situaciones asociadas a la Modificación N° 7, que actualmente se encuentran pendientes de atención.....*
...Por todo lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar los principios de planeación, eficacia y buena fe que rige la contratación estatal, el Consorcio Venecia CJS 2021 solicita respetuosamente a la interventoría tramitar ante el IDU la ampliación del plazo de la suspensión del contrato de obra N° IDU 1834 de 2021 por un término de quince (15) días calendario adicionales." (...)

RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría valida el término de esta ampliación exclusivamente para mantener la simetría contractual derivada de la coligación negocial. No obstante, se advierte de manera expresa que no se reconocerá mayor permanencia, gastos generales ni desequilibrio económico al Contratista de Obra por este periodo, toda vez que la suspensión obedece a un trámite de solución de controversias (Amigable Componedor) que es de cuerda separada y no constituye un impedimento técnico real para la ejecución de las actividades del contrato de obra.

CONSIDERACIONES IDU

En el marco de la autonomía de la voluntad de las partes, la Interventoría tiene derecho a efectuar las recomendaciones y manifestaciones que considere pertinentes, sin embargo, respecto a la afirmación relacionada en el acápite *"RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA"* esta Entidad se pronuncia indicando que, de conformidad con lo plasmado en las **Actas 36 y 45** de suspensión, la causal ha sido la siguiente: *"(…) proceso de revisión, análisis y estudio que debe adelantar el IDU respecto a la viabilidad de la inclusión de la figura del amigable componedor, presentada por el Consorcio Venecia CJS 2021 a través de la comunicación CVCJS-IDU-DIR-940-2939-25 y complemento CVCJS-IDU-DIR-940-2952-25 del 23 de octubre/25, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales vigentes"*. La complejidad de los análisis y la necesidad de efectuarlos de manera integral y detallada persiste y no se ha concluido el ejercicio, por lo cual la causal de suspensión no se ha superado.
Resulta aplicable la recomendación de Interventoría respecto a precisar que la presente suspensión obedece a la necesidad de resolver la solciitud del contratista y, en tal sentido, no genera reconocimientos economicos asociados. Se aclara tambien que el IDU no tiene la obligacion contractual de resolver favorablemente la petición del contratista y que, en el marco del principio de responsabilidad, desarrolla los analisis necesarios para atender la solicitud y salvaguardar la eficacia del contrato.

5. OBSERVACIONES

1. Atendiendo la coligación negocial existente entre el contrato de obra, IDU No. 1834 de 2021 y el contrato de interventoría, IDU 1837 de 2021, se debe gestionar la suspensión de ambos acuerdos por el mismo plazo.
La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, lo primero que ocurra, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.
3. Cabe resaltar que si el contratista de obra o la interventoría realizan actividades en este tiempo, lo hacen por su cuenta y riesgo y no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, bajo ningún concepto, ni por actividad adicional ni por mayor permanencia.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de la garantía única en las condiciones establecidas en el contrato, de acuerdo con la presente suspensión.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría o el contratista vigilado.
8. Durante el plazo de la suspensión y según lo acordado, las partes podrán realizar las mesas de trabajo necesarias para determinar la pertinencia de la inclusión, costos, alcance y procedimientos de la clausula de amigable componedor en el contrato, sin que ello implique ningún tipo de ejecución contractual.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado una vez reiniciado el plazo de ejecución, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y/o en los manuales y normas internas de la entidad

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones/obligaciones desarrolladas por cada uno, de acuerdo con los manuales y normas internas del IDU, en Bogotá, D.C., a los

nueve (Día en letras) 9 (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA DENISSE ANGARITA PICÓN
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión IDU

(Firma)
(Nombre) DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa IDU-STED

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión de contratos de Espacio Público

(Firma)
(Nombre) N/A
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

(Firma)
(Nombre) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
Supervisor(a) del Contrato IDU
Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.