HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	30/1/2026	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO	NO APLICA	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	enero 2026

No. de Contrato:	105-2025	**VALOR**	4.994.933.505,00		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-006-2025-HOMIL				
Objeto	ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN (INCLUYENDO ADECUACIONES LOCATIVAS), INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA TECNOLÓGICO PARA AUTOMATIZACIÓN DE LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - FASE 1				
Nombre de Contratista	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS	**NIT/ CC**	901.322.851-1		
Clase de Contrato	COMPRAVENTA	**Modalidad de Contratación**	LICITACION PUBLICA		

Cuenta Bancaria No.	77400011242	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	**SI**	**Aseguradora (Si aplica):**	**SEGUROS DEL ESTADO**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	**10/06/2025**				

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
2025	14025	14/2/2025	2200	6/6/2025	218625	6/6/2025					
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ -**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2025	4.994.933.505,00	-	-	4.994.933.504,54	0,46
TOTAL CONTRATO	**$ 4.994.933.505,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.994.933.504,54**	**$ 0,46**

Nombre del Supervisor TC.CARLOS ANDRES RIVERA HERNANDEZ	**Fecha de notificación:** 12/08/2025	
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	10/6/2025	**30/1/2026**
Vigencia del Contrato:	La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales, SALUD **ENERO** y Pensión **DICIEMBRE** y riesgos profesionales **02/01/2026, Planilla N° 268872** correspondiente al mes de **diciembre de 2025** efectuada por TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **diciembre 2025;** así mismo se anexa el informe de avance del proyecto Farmacia Inteligente Contrato 105-2025. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

1. Se anexa informe Informe Avance Contrato 105-2025 01/12/2025 a 30/01/2026.
2.Se radica en contratación la solicitud de liberación de $0,46 COP, por control doc "2026-01-21_Solicitud_LiberaciónSaldo_CTO 105-2025, radicado:I-00165-202601552-HMC, IDcontrol:458516.
3. Se tramita prorroga No 4, hasta el 06/03/2026, se publica y se acepta prorróga en Secop II para Cto 105-2025
Es importante recalcar que a la fecha está pendiente por pago por parte del HOMIL un saldo por 30% del valor del Contrato 105-2025, el cual no se autorizará este pago hasta no recibir a satisfacción el proyecto, verificando 100% de la pruebas en ambiente de producción.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.808.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: TC. CARLOS ANDRES RIVERA



NÚMERO DE CEDULA:	**79.958.148**
CELULAR : (+57) 3103342626	**CORREO:** crivera@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	X

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE

Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/01/2026 al 30/01/2026

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de enero 2026, el proyecto de Farmacia Inteligente Contrato 105-2025 se enfocó en culminar las fases de integración tecnológica, la calificación de equipos, a pesar de que el plazo de ejecución contractual inicial era hasta el 30 de noviembre de 2025, se autoriza prorroga No 4 en tiempo al contrato 105-2025 extendiéndose hasta el 06/03/2026, para permitir la culminación de las pruebas integrales con funcionales y la entrega de documentación pendiente (Documentación de integración y calificación de operación una vez este aprobadas las integraciones y salga a producción). La fecha tentativa de cierre se proyectó para el 06 de marzo de 2026, con una inauguración propuesta para el mes de marzo o abril de 2026.

A la fecha de corte más reciente en el mes, el avance general del cronograma del proyecto Farmacia Inteligente se reportó en un 97%, en el mes de enero se corrieron 3 compilaciones, la última compilación fue puesta el 27/01/2026 con ésa última se están realizando pruebas internamente entre UNIN HOMIL-TECNIGEN para luego pasar a pruebas con funcionales a partir del 06/02/2026.

2. AVANCES POR ÁREA

2.1 Estado del Cronograma

El cronograma presenta un avance general de**l 97%**, ·el avance del mes está representado en los siguientes hitos:

- Hito **2 Entrega de Equipos documentación a Equipos Biomédicos y Activos Fijos** con un valor de 97%. Se logró cerrar la documentación de 3 equipos Serializadora, Impresora zebra y cortadora y reempacadora, para los otros 7 equipos está pendiente para los equipos el reporte de instalación y puesta en marcha una vez finalicen las pruebas de integración .
- Hito **4 Calificación de Equipos Diseño, Desempeño, Instalación, operación sin integración** con un valor de 99%. Se logró cerrar la documentación de calificación de Desempeño de la Cortadora y reempacadora. Queda pendiente culminar la calificación de operación con integraciones de los otros 7 equipos que se encuentran en pruebas.
- Hito **5 Integraciones SIGLAS vs DGH** con un valor de 95%. Culminar las pruebas en ambiente de prueba HOMIL.
- Hito **6 Capacitaciones de Equipos** con un valor de 100%, quedando pendiente la entrega de documentos de capacitación de siglas. La capacitación pos puesta en marcha de los 7 equipos integrados (2 Bitua, 1 Omnicel, 2 carrusel, 2 Amis Pro, Serializadora, Cortadora y reempacadora, Impresora zebra).
- Hito **7 Procedimientos ajustados para equipos en FTS, APH, Hemodinamia, UCI Coronaria** con un valor de 99%. Estos documentos, los diagramas de flujo se encuentran en proceso de revisión por parte de la UNFA y la publicación de la aprobación en el drive del proyecto.

A continuación se presenta el cronograma detallado: Cronograma Farmacia Inteligente Fase 1 2026-01-30 -2.pdf

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE

Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/01/2026 al 30/01/2026

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

		Complet	Task Name	Duration	Start	Finish
0		97%	Cronograma Farmacia Inteligente Fase 1 corte a 30/01/2026	147 days	Wed 11/06/25	Thu 1/01/26
1	✓	100%	1 Inicio del proyecto	5 days	Wed 11/06/25	Tue 17/06/25
5		97%	2 Entrega de Equipos, Documentación a Equipos Biomédicos y Activos Fij	62 days	Tue 12/08/25	Wed 5/11/25
6		98%	2.1 Dos (2) Estación de Suministro a Paciente con cajones (Amis Pro)	16 days	Tue 12/08/25	Tue 2/09/25
16	✓	100%	2.2 Una (1) Cortadora de Blíster y Reempacadora con etiquetado S/N:TEK5060 25070062 A2 V	15 days	Tue 12/08/25	Mon 1/09/25
21		93%	2.3 Un (1) Gabinete Inteligente de Almacenamiento (Omnicell)	15 days	Tue 26/08/25	Tue 16/09/25
26	✓	100%	2.4 Un (1) Impresora de inyección de tinta Serializadora (Leibinger IQJE1	15 days	Thu 11/09/25	Thu 2/10/25
36	✓	100%	2.5 Una (1) Impresora de Etiquetas de Radio Frecuencia (Zebra ZT620)	15 days	Thu 11/09/25	Thu 2/10/25
41		96%	2.6 Un (1) Gabinete inteligente de almacenamiento por RFID (BITUA Smart Cabinet SC v2.5)	15 days	Thu 11/09/25	Thu 2/10/25
46		96%	2.7 Un (1) Gabinete refrigerado para productos de alto costo RFID (BITUA Smart Fridge SF v2.0)	15 days	Thu 11/09/25	Thu 2/10/25
51		96%	2.8 Dos (2) Carrusel Vertical	15 days	Wed 15/10/25	Wed 5/11/25
62	✓	100%	3 Adecuaciones Locativas y Infraestructura	24 days	Wed 17/09/25	Mon 20/10/25
69		99%	4 Calificación de Equipos Diseño, Desempeño, Instalación, Operación	67 days	Thu 4/09/25	Fri 5/12/25
70	✓	100%	4.1 Calificación de Diseño	22 days	Thu 4/09/25	Fri 3/10/25
104	✓	100%	4.2 Calificación de Instalación	45 days	Thu 4/09/25	Wed 5/11/25
138	✓	100%	4.3 Calificación de Operación Sin integraciones	52 days	Thu 4/09/25	Fri 14/11/25
172		81%	4.4 Calificación Operacional con Integración - Calificación de Desempeño y Puesta en Marcha	62 days	Thu 11/09/25	Fri 5/12/25
173		30%	4.4.1 Calificación Operación con Integración Puesta en Marcha de los equipos, aprobación documental	5 days	Mon 1/12/25	Fri 5/12/25
174	✓	100%	4.4.2 Desempeño de la Cortadora de Blíster y Reempacadora con etiquetado	41 days	Thu 11/09/25	Thu 6/11/25

GANTT CHART

		Complet	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors
179		95%	5 Integraciones SIGLAS vs DGH	137 days	Wed 11/06/25	Thu 18/12/25		
180		99%	5.1 Análisis y preparación	94 days	Wed 11/06/25	Mon 20/10/25		
181	✓	100%	5.1.1 Levantamiento de procesos	66 days	Wed 11/06/25	Wed 10/09/25	2	184
182	✓	100%	5.1.2 Levantamiento de información técnica	66 days	Wed 11/06/25	Wed 10/09/25	2	184
183	✓	100%	5.1.3 Entendimiento de integraciones	66 days	Wed 11/06/25	Wed 10/09/25	2	184
184	✓	100%	5.1.4 Publicación de Requerimiento en Plataforma SYAC	0 days	Wed 10/09/25	Wed 10/09/25	181;182;183	205
185		98%	5.1.5 Preparación conexiones logicas	80 days	Tue 1/07/25	Mon 20/10/25	2FS+14 days	186;194SS+42
186		30%	5.1.6 Certificado de conexiones lógica y marquillas	0 days	Mon 20/10/25	Mon 20/10/25	185	205
187	✓	100%	5.2 Integraciones DGH-SIGLAS	64 days	Mon 11/08/25	Thu 6/11/25		
196		66%	5.3 Pruebas integrales	20 days	Mon 3/11/25	Fri 28/11/25		
197	✓	100%	5.3.1 Pruebas unitarias por equipo	5 days	Mon 3/11/25	Fri 7/11/25	195;191;193;189S	198SS
198	✓	100%	5.3.2 Pruebas de integración SIGLAS	5 days	Mon 3/11/25	Fri 7/11/25	197SS	199SS
199		98%	5.3.3 Pruebas con HIS	5 days	Mon 3/11/25	Fri 7/11/25	198SS	200
200		95%	5.3.4 Ajustes finales	5 days	Mon 10/11/25	Fri 14/11/25	199	201;204
201		0%	5.3.5 Salida en producción	5 days	Mon 17/11/25	Fri 21/11/25	200	202
202		0%	5.3.6 Prueba de Rendimiento y pruebas Seguridad	5 days	Mon 24/11/25	Fri 28/11/25	201	204
203		0%	5.4 Cierre y entrega	14 days	Mon 1/12/25	Thu 18/12/25		
204		0%	5.4.1 Reporte de validación del hospital	1 day	Mon 1/12/25	Mon 1/12/25	200;202	205
205		0%	5.4.2 Habilitación en productivo	0 days	Mon 1/12/25	Mon 1/12/25	204;184;186;188	206;316
206		0%	5.4.3 Manual Técnico de operación y uso	2 days	Tue 2/12/25	Wed 3/12/25	205	207
207		0%	5.4.4 Catálogo (diccionario) de los datos que envía y recibe	2 days	Thu 4/12/25	Fri 5/12/25	206	208
208		0%	5.4.5 Entrega de documentos: Manual Pruebas unitarias, Manual de soporte Nivel 1, Manual de Soporte Nivel 2, Documento para escalar solicitudes al proveedor, Check List de verificación de funcionamiento de los equipos, digital editable y en Idioma Español	2 days	Mon 8/12/25	Tue 9/12/25	207	209
209		0%	5.4.6 Licenciamiento de la solución tecnológica a nombre del HOMIL	2 days	Wed 10/12/25	Thu 11/12/25	208	210

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE

Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/01/2026 al 30/01/2026

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

209		0%	5.4.6 Licenciamiento de la solución tecnológica a nombre del HOMIL	2 days	Wed 10/12/25	Thu 11/12/25	208	210
210		0%	5.4.7 Topologías Físicas y Lógicas de la red	2 days	Fri 12/12/25	Mon 15/12/25	209	211
211		0%	5.4.8 VoBo del Servicio HOMIL	3 days	Tue 16/12/25	Thu 18/12/25	210	322
212	✓	100%	**6 Capacitaciones de Equipos**	**55 days**	**Mon 22/09/25**	**Fri 5/12/25**		
213	✓	100%	**6.1 Plan de Capacitaciones y Entrenamiento Técnica y de Usuario**	2 days	Mon 22/09/25	Tue 23/09/25	73	216
214	✓	100%	**6.2 Usuario**	**33 days**	**Wed 22/10/25**	**Fri 5/12/25**		
255	✓	100%	**6.3 Tecnica**	**33 days**	**Wed 22/10/25**	**Fri 5/12/25**		
296		99%	**7 Procedimientos Ajustados para equipos en FTS, APH, Hemodinamia, UCI Coronaria**	**115 days**	**Wed 11/06/25**	**Tue 18/11/25**		
297	✓	100%	**7.1 Procedimiento actual**	**73 days**	**Wed 11/06/25**	**Fri 19/09/25**		
301		99%	**7.2 Procedimiento Propuesto**	**42 days**	**Mon 22/09/25**	**Tue 18/11/25**		
302	✓	100%	7.2.1 Entrega de Flujos propuesto	17 days	Mon 22/09/25	Tue 14/10/25	298SS;300	303
303	✓	100%	7.2.2 Revisión de los Flujos propuestos por parte de UNFA	25 days	Wed 15/10/25	Tue 18/11/25	302	304
304		0%	7.2.3 Aceptación y Firmas por parte de UNFA	0 days	Tue 18/11/25	Tue 18/11/25	303	322
305	✓	100%	**8 Informe de Instalación Puesta en Marcha 1**	**5 days**	**Tue 16/09/25**	**Mon 22/09/25**		
309		99%	**9 Facturación De Hitos**	**45 days**	**Mon 6/10/25**	**Fri 5/12/25**		
310	✓	100%	**9.1 1er. Hito de Facturación 70%**	**14 days**	**Mon 6/10/25**	**Thu 23/10/25**		
311	✓	100%	9.1.1 Generacion de factura por parte de TECNIGEN	1 day	Mon 6/10/25	Mon 6/10/25	75;79;83;87;91;95	312
312	✓	100%	9.1.2 Verificación de SECOP y SIIF	1 day	Tue 7/10/25	Tue 7/10/25	311	313
313	✓	100%	9.1.3 Elaboración y presentación de informe de supervisión para pago	2 days	Wed 8/10/25	Thu 9/10/25	312	314FS+10 days
314	✓	100%	9.1.4 Pago de Factura	0 days	Thu 23/10/25	Thu 23/10/25	313FS+10 days	322

		Complet	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors
315		**99%**	**9.2 2do. Hito de Facturación 30%**	**4 days**	**Tue 2/12/25**	**Fri 5/12/25**		
316	✓	100%	9.2.1 Generacion de factura por parte de TECNIGEN	1 day	Tue 2/12/25	Tue 2/12/25	205	317
317	✓	100%	9.2.2 Verificación de SECOP y SIIF	1 day	Wed 3/12/25	Wed 3/12/25	316	318
318	✓	100%	9.2.3 Elaboración y presentación de informe de supervisión para pago	2 days	Thu 4/12/25	Fri 5/12/25	317	319
319		0%	9.2.4 Pago de Factura	0 days	Fri 5/12/25	Fri 5/12/25	313FS+10 days;318	322
320		**55%**	**10 Fin y Cierre del Proyecto**	**41 days**	**Wed 5/11/25**	**Thu 1/01/26**		
321	✓	100%	10.1 Aprobación por parte de Activos Fijos/Ingreso al Hospital DGH y Placa de Identificacion Activos Fijos	0 days	Wed 5/11/25	Wed 5/11/25	11;15;20;25;30;35	322
322		55%	10.2 Elaboracion, Revisión de Acta Final	10 days	Fri 19/12/25	Thu 1/01/26	314;319;244;219;2	323
323		0%	10.3 Aprobación Acta final del Contrato	0 days	Thu 1/01/26	Thu 1/01/26	322;147;151;155;1	324
324		0%	10.4 Fin	0 days	Thu 1/01/26	Thu 1/01/26	323	

2.1.1 Propuesta del cronograma de pruebas con los funcionales HOMIL-TECNIGEN.

Ruta: [CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Cronograma Cto 105-2025/Avances/Entrega de Equipos posterior a las pruebas de integración]

Entrega de Equipos posterior a las pruebas de integración						
Tecnología	**Ubicación**	**Actividades**	**Criterio de éxito**	**Fecha**	**Jornada**	**Personal Requerido**
		Culminación de pruebas internas				
Zebra	**FTS**	Verificar entrega del equipo				Farmacia
Serializadora	**FTS**	Verificar entrega del equipo				Farmacia
Cortadora y Reempacadora	**CAM**	Verificar entrega del equipo				Farmacia
SIGLAS	**FTS**	Carga y visualización del maestro de productos	Los productos creados en Siglas deben coincidir con los de Dinámica	Viernes 6 de febrero	9 am - 12 am	Auditoria Cuentas Médicas, FTS Y TI
		Ingreso de productos al almacén	Que los productos ingresados Dinámica se reflejen en Siglas			

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE

Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/01/2026 al 30/01/2026

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

		Devolución de productos a proveedor	Que los movimienmtos de salida de siglas se vean reflejados en dinamica			
		Dispensación de productos a farmacias	Que se refleje en Dinamica			
		Movimientos de entrada y de salida	Que se refleje en Dinamica			
		Modificación de solicitudes de pedidos	Que se elimine la solictud en Siglas			
		Regularizaciones	Que evidencie en Dinámica			
		Inventarios	Verificación de stock en Dinamica			
		Reportes	Verificación de reportes en Siglas			
BITUA	**APH**	Vinculación de etiquetas	Vincular etiqueta	Viernes 6 de febrero	2:30 p. m.	Auditoria Cuentas Médicas, TI, Farmacia Central de Mezclas
		Verificación del inventario en Bitua y que este se refleje en Dinamica	Prueba de ingreso y salida de inventario			
		Dispensación y devolución de productos a paciente	Cargue a la cuenta del paciente posterior a la ventana tiempo			
		Ingreso de productos por reposición	Que se refleje en Dinamica			
Carrusel	**MEDFEN (OPL)**	Carga y visualización del maestro de productos	Los productos creados en Siglas deben coincidir con los de Dinámica	Lunes 9 de febrero	9 am - 12 am	Médico (piso) y enfermera (piso), Medfem, TI y Cuentas Médicas
		Ingreso de productos al almacén	Que se reflejen los ajusted de entrada en el Almacén			
		Ajustes de salida	Que se vea reflejado de Dinámica en Siglas			
		Dispensación de productos a paciente	Que se refleje en Dinamica			
		Dispensación parcial de productos (Revisar)	En dinámica debe generarse una nueva orden			
		Devolución de productos	que la devolución se realice desde Dinamica y se refleje en Siglas			
		Dispensación de un pedido de urgencia	Que se refleje en Dinamica			
		Dispensación de 3 pacientes de un mismo triangulo	Que se refleje en Dinamica			
		Regularizaciones	Que evidencie en Dinámica			
		Inventarios	Verificación de stock en Dinamica			
		Reportes	Verificación de reportes en Siglas			
BITUA	**Hemodinamia**	Vinculación de etiquetas	Vincular etiqueta	Lunes 9 de febrero	2:30 p. m.	Dr. Jimenez, Jefe Toquica, Andrés, TI y Cuentas Médcicas
		Verificación del inventario en Bitua y que este se refleje en Dinamica	Prueba de ingreso y salida de inventario			
		Dispensación y devolución de productis a paciente	Cargue a la cuenta del paciente posterior a la ventana tiempo			
AMIS	**MEDFEN (OPL)**	Que se refleje el listado de pacientes en el AMIS	Que coincidan los pacientes de Dinámica en el AMIS	Martes 10 de febrero	9 am - 12 am	Médico (piso) y enfermera (piso), TI y Cuentas Médicas
		Que el AMIS permirta el uso de la plataforma Dinámica Gerencial	Verificación en Dinámica			
		Que la lectura de códigos de barras se relacione con la acción de administración	Verificación en Dinámica			
Omnicell	**MEDFEN (OPL)**	Carga y visualización del maestro de productos	Los productos creados en Siglas deben coincidir con los de Dinámica	Martes 10 de febrero	9 am - 12 am	Médico UCI y enfermera UCI, TI y Cuentas Médicas
		Ingreso de productos al equipo	Que coincidan los productos ingresados y se reflejen en Dinámica			

		Retiro de productos del equipo	Que se refleje en Dinamica			
		Dispensación de medicamentos del equipo	Que se refleje en la cuenta del paciente			
		Devolución de medicamentos	Si se genera una devolución este debe refejarse en Siglas y Dinámica			
		Dispensación de insumos del equipo	Que se refleje en la cuenta del paciente			
		Devolución de insumos	Que la devolución genere un movimiento a un almacén específico de Dinámica Gerencial			
		Solicitud de reposición de Omnicell	Que se refleje la solicitud en un correo en específico			
		Dashboard	Acceso a servidor			
		Regularizaciones	Que evidencie en Dinámica			
		Reportes	Verificación de stock en Dinamica			
		Verificación de usuarios	Acceso al servidor para ver usuarios			
		Parametrizacion de productos	Acceso al servidor			
		Cajetin de devoluciones	Que pueda devolver un medicamento al cajetin			
AMIS	**PISO 12**	Que se refleje el listado de pacientes en el AMIS	Que coincidan los pacientes de Dinámica en el AMIS	Martes 10 de febrero	2 pm -3:30 pm	Dra. Galindo, Dr. Diego, 2 jefes de enfermería y Auditoría cuentas médicas
		Que el AMIS permirta el uso de la plataforma Dinámica Gerencial	Verificación en Dinámica			
		Que la lectura de códigos de barras se relacione con la acción de administración	Verificación en Dinámica			
SALIDA A PRODUCCIÓN DEPENDIENDO DE LAS PRUEBAS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA						

2.2. Avance en Integraciones Tecnológicas (SYAC-TECNIGEN/SIGLAS-DGH)

La integración entre el software de gestión farmacéutica (SIGLAS) y el sistema de información hospitalario (DGH/SYAC) mostró avances críticos durante el mes:

• **Pruebas Integrales in situ:** La fase de pruebas integrales comenzaron desde el 21/01/2026 con la compilación del 09/01/2026 con la replica de producción, la última semana se está trabajando con la última compilación el 27/01/2026 con el personal de HOMIL (Farmacia,UNIN) y TECNIGEN.

• **Avance de Pruebas (Corte 30/01/2025):** Las pruebas unitarias por equipo registraron un 100% de avance, y las pruebas de integración SIGLAS registraron un 70% de avance, quedando pendiente los 2 Bituas y 1 Omnicell.

• **Pruebas en Sitio (*In Situ*) con funcionales:** El inicio de las pruebas de integración en el Hospital Militar (in situ) con los equipos y los funcionales finales dada la última compilación del 27/01/2026 se realizará a partir del 06/02/2026.

2.2. Equipos, Instalación y Calificación

• **Calificación de Equipos:** El avance en la calificación de equipos (Diseño, Instalación, Operación) fue del **97%** a corte a 30/01/2026.

◦ La **Calificación de Instalación y Operación sin integraciones** finalizó el 30/12/2025 con un avance del 100%.

◦ La **calificación de desempeño** para la Cortadora y Reempacadora (SISNACMED), fue aprobada por el supervisor Técnico de Farmacia y la Jefe de la UNFA. Avance del 100%.

• **Llenado de Inventario:** El Omnicell finalizó el proceso de llenado, y el llenado de los 2 carruseles se encuentra en un 80%, el Bitua refrigerado ubicado en Farmacia APH (sótano 2), se está utilizando sin integraciones.

3. CONCLUSIÓN

El avance en enero de 2026 indica que la mayoría de los hitos de integración, continúan las pruebas en Ambiente de HOMIL de pruebas/preproductivo. La prórroga solicitada a corte de 06/03/026 es esencial para culminar las pruebas integrales y la documentación requerida para el pago final. Las pruebas con funcionales del HOMIL, se proyectan iniciar el 06/02/2026. Es de aclarar que la empresa Tecnigen se compromete a realizar acompañamiento in house para soporte durante 3 meses posteriores a la finalización del contrato para garantizar el soporte y acompañamiento técnico y de esta manera garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto. **Es importante recalcar que a la fecha está pendiente por pago por parte del HOMIL un saldo por 30% del valor del Contrato 105-2025, el cual no se autorizará este pago hasta no recibir a satisfacción el proyecto, verificando 100% de la pruebas en ambiente de producción.**

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE

Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/01/2026 al 30/01/2026

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

4. ANEXOS

4.1. CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS: DISEÑO, INSTALACIÓN

La calificación de Diseño e Instalación de los equipos se encuentra en la siguiente Ruta del proyecto Farmacia Inteligente Contrato 105-2025:

Rutas:

- **CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/Equipo - Carruseles Verticales/**CalificaciónEquipos-CarruslVertical**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/**EQUIPO - CORTADORA DE BLÍSTER Y REEMPACADORA CON ETIQUETADO**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - **ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PACIENTE (Amis Pro)**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPO - **GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO POR RFID Bitua**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - **Impresora de Inyección de tinta SERIALIZADORA**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - **IMPRESORA ETIQUETAS DE RADIO FRECUENCIAra zebra**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ Equipo -**GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO-OmnicelI**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/Equipo - Carruseles Verticales/**CalificaciónEquipos-CarruselVertical**

4.2. DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR CONTRATISTA TECNIGEN

A continuación se presentan la rutas de los documentos de los equipos biomédicos e industriales entregados por el contratista TECNIGEN a Equipos Biomédicos e Industriales

Rutas: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen

- **CARRUSELES VERTICALES ROTATORIOS (2 UNIDADES)**:CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/Equipo - Carruseles Verticales

- **CORTADORA DE BLÍSTER Y REEMPACADORA CON ETIQUETADO (1 UNIDAD)**: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPO - CORTADORA DE BLÍSTER Y REEMPACADORA CON ETIQUETADO

- **ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PACIENTE- AMIS PRO (2 UNIDADES):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PACIENTE (Amis Pro)

- **GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO POR RFID-BITUA (1 UNIDAD):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPO - GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO POR RFID Bitua

- **GABINETE EQUIPO - REFRIGERADO PARA PRODUCTOS DE ALTO COSTO Bitua Refrigerado (1 UNIDAD)**: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ GABINETE EQUIPO - REFRIGERADO PARA PRODUCTOS DE ALTO COSTO Bitua Refrigerado

- **IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA SERIALIZADORA-LEIBINGER (1 UNIDAD):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - Impresora de Inyección de tinta SERIALIZADORA

- **IMPRESORA DE ETIQUETAS DE RADIO FRECUENCIA- ZEBRA (1 UNIDAD)**: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - IMPRESORA ETIQUETAS DE RADIO FRECUENCIAra zebra

- **GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO -OMNICELL (1 UNIDAD):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ Equipo -GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO-Omnicell

- **MONITOR DE SIGNOS VITALES** :CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPOS MENORES/MONITOR SIGNOS VITALES-MILDRAY VS9

Documentación de otros equipos tales como: Cámara de video, UPS, Regulador de Voltaje, termohigrometros.
Ruta: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPOS MENORES/

- **Camara de Video**
- **Regulador de voltaje**
- **UPS**
- **Termohigrometro**

4.3. ACTAS DE SEGUIMIENTO CONTRATO 105-2025

A continuación se presentan las actas del seguimiento al contrato 105-2025 donde se puede visualizar su seguimiento desde el Inicio hasta la fecha.
Ruta: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/ActasReunión/ReuniónSeguimientoCto105-2025

CF-ARF-123-1528-26

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.322.851-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables al 31 de diciembre de 2025 y los soportes de pago de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes número 91818535 correspondiente a los aportes de salud de Enero de 2026 y de pensión, riesgos laborales y parafiscales de Diciembre de 2025 efectuada por **TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S** dentro de los plazos determinados por la Ley, por lo cual, la entidad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como el SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, de sus empleados.

En constancia de lo anterior se emite la presente certificación en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026, por solicitud de la Administración, y se ha evidenciado durante los últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

Firmado digitalmente
por JOSÉ RAMIRO
PARDO RODRÍGUEZ

JOSÉ RAMIRO PARDO RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.: 50180-T
Designado por JPA Colombia.
Tarjeta Registro No. 1807

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA	CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	02/01/2026	268872	$28.139.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.682.000	0		0		0	0	0	0	3.682.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.053.100	0		0		0	0	0	0	3.053.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.100	0		0		0	0	0	0	180.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	126.300	0		0		0	0	0	0	126.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.073.000	0	0	30.000	30.000	0	0		2.133.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	992.000	0	0	0	0	0	0		992.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	9.108.100	0	0	248.300	542.900	0	0		9.899.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.157.800				1.157.800	0	0	1.157.800			11.578	1.157.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.229.400	0	0	3.229.400	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA		CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	02/01/2026	268872	$28.139.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
986.800	0	0	986.800	2
ICBF				
1.480.000	0	0	1.480.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	7.461.500	7.461.500
Pensión	4	13.824.300	13.824.300
Riesgos Laborales	1	1.157.800	1.157.800
CCF	1	3.229.400	3.229.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.480.000	1.480.000
MEN	0	0	0
SENA	1	986.800	986.800
TOTALES	13	28.139.800	28.139.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA		CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	02/01/2026	268872	$28.139.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001186662	SUAREZ CIFUENTES HEIVER ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	2	36.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013630601	GARCIA TRIANA JOAN MANUEL	1	0			S																	230201	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS037	3.156.000	126.300	14-7	3.156.000	3	76.900	CCF24	3.156.000	126.300	0	0	0	0	0
3	CC	1014245519	CHAPARRO SERRANO LEIDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022363305	GONZALEZ SILVA ALEXANDER	1	0			S																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS008	5.500.000	220.000	14-7	5.500.000	2	57.500	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
5	CC	1033775462	ANGULO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.620.000	259.200	0	0	0	0	EPS010	1.620.000	64.800	14-7	1.620.000	5	112.800	CCF24	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0
6	CC	1033775462	ANGULO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S											X						25-14	60.001	9.700	0	0	0	0	EPS010	60.001	2.500	14-7	60.001	5	0	CCF24	60.001	0	0	0	0	0	0
7	CC	1033775462	ANGULO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S													X				25-14	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS010	120.000	4.800	14-7	120.000	5	0	CCF24	120.000	4.800	0	0	0	0	0
8	CC	52098280	HIGUERA RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	1	0			N																	25-14	29.456.000	4.713.000	0	0	147.300	441.900	EPS001	29.456.000	3.682.000	14-7	29.456.000	2	307.600	CCF24	29.456.000	1.178.300	29.456.000	589.200	883.700	0	0
9	CC	52719101	MAYORGA ORTIZ DIANA CAROLINA	1	0			N									X								25-14	18.682.524	2.989.300	0	0	93.500	93.500	EPS005	18.682.524	2.335.400	14-7	18.682.524	2	195.100	CCF24	18.682.524	747.400	18.682.524	373.700	560.500	0	0
10	CC	52719101	MAYORGA ORTIZ DIANA CAROLINA	1	0			N													X				25-14	1.485.032	237.700	0	0	7.500	7.500	EPS005	1.485.032	185.700	14-7	1.485.032	2	0	CCF24	1.193.198	47.800	1.193.198	23.900	35.800	0	0
11	CC	74081451	VILLAMARIN VILLAMARIN RONALD BAYARDO	1	0			S																	231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	3	121.800	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
12	CC	79525314	RODRIGUEZ NUÑEZ JAIRO FABIAN	1	0			S																	230301	2.610.000	417.600	0	0	0	0	EPS010	2.610.000	104.400	14-7	2.610.000	3	63.600	CCF24	2.610.000	104.400	0	0	0	0	0
13	CC	79525314	RODRIGUEZ NUÑEZ JAIRO FABIAN	1	0			S													X				230301	90.000	14.400	0	0	0	0	EPS010	90.000	3.600	14-7	90.000	3	0	CCF24	90.000	3.600	0	0	0	0	0
14	CC	79723238	BARACALDO JARRO CESAR ALEXIS	1	0			S																	230201	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-7	6.000.000	3	146.200	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información