Bielca Silena Pimienta Padilla - Nit. 40928933-6 – MP 442430644GJA
INGENIERO DEL MEDIO AMBIENTE-ESPECIALISTA Y MAGÍSTER
CONSULTORÍAS, INTERVENTORÍAS Y ASESORÍAS

RESUMEN DEL INFORME DE AVANCE N°2

Periodo Contractual: 04/10/2025 – 03/11/2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume los avances alcanzados durante el segundo mes de ejecución del Contrato PS-0093-2025, cuyo propósito es la generación de una propuesta técnica de zonificación ambiental en un tramo de un (1) kilómetro del ecosistema de playa en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira.

El informe da cuenta de las actividades desarrolladas conforme al plan de trabajo aprobado, alineadas con el Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027 de CORPOGUAJIRA y con el Programa de Mares, Costas y Recursos Acuáticos. El proceso responde a la necesidad de enfrentar problemáticas como la erosión costera, el cambio climático y las presiones antrópicas, mediante un instrumento técnico-científico que oriente la toma de decisiones ambientales en el territorio.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

Resumir las actividades e informaciones detalladas en el Informe de Avances N°2 correspondiente al periodo contractual comprendido entre el 04/10/2025 – 03/11/2025, asociado al Contrato de prestación de servicios (PS) 0093 de 2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo reportado se adelantaron labores organizadas en diferentes componentes técnicos:

a) Revisión documental y delimitación espacial

Se realizó análisis técnico de información secundaria y estudios previos sobre cinco (5) sectores de playa:

- Cabo de la Vela
- Poportin/Ahuyama
- Carrizal
- Cardón
- Pilón de Azúcar

b) Aplicación de criterios ambientales

Se aplicaron diez (10) criterios ambientales definidos por CORPOGUAJIRA, considerando:

- Estado de conservación
- Vulnerabilidad a erosión
- Presencia de especies protegidas

- Presión antrópica
- Importancia socioeconómica

c) Selección del sector prioritario
Mediante matriz multicriterio se seleccionó el tramo de 1 km con mayor prioridad ambiental, dando inicio a su caracterización detallada.

d) Trabajo de campo
Se adelantaron:

- Visitas de inspección ocular.
- Sobrevuelo con dron en el sector de Cardón.
- Registro fotográfico georreferenciado.
- Medición preliminar de parámetros físicos.
- Encuentros con actores locales y comunidades Wayuu.

Las intensas lluvias en la Alta Guajira limitaron el desplazamiento a otros sectores, generando ajustes menores en el cronograma.

De los casi 486 km de playa que, según estudios oficiales, posee el Municipio de Uribia-La Guajira, el área de intervención con las actividades contractuales, estuvieron representadas en 5 km de playa correspondiente a la línea costera. a propuesta contempla la delimitación de zonas de:

- Conservación estricta
- Uso sostenible
- Recuperación ecológica
- Manejo especial

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Ítem	OBJETO/OBLIGACIONES CONTRACTUALES	METAS CLAVES	Meta total programada	Meta ejecutada en el mes 2
1	Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en la Generación de una propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del ecosistema de playa (1 km) susceptible por erosión costera en el municipio de Uribia, que aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor.	En el marco de la propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del ecosistema de playa (1 km) susceptible a la erosión costera, se adelantó el ejercicio de (5) sectorizaciones y escogencia de una (1) playa	1	1

2	Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Uribia y los anexos que sean pertinentes, según como lo requiera el Supervisor.	En proceso. Se estima un avance del 50%	1	0.25
3	Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Identificar otros sectores del ecosistema de playa en el municipio de Uribia en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde sea prioritario desarrollar una propuesta de zonificación ambiental del ecosistema de playa y de ejecución de Medidas de adaptación basada en ecosistemas – MAbE.	Se realizó una visita de inspección a la playa de Corregimiento de Cardón	1	0,5
4	Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) completamente diseñada y costeada, para ser implementada por la Corporación, en el ecosistema de playa del municipio de Uribia	En proceso Se estima un avance del 50%	1	0.25
5	Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Atender PQRSD que se le asigne, reuniones de trabajo y realizar presentaciones de avance de la propuesta piloto de zonificación ambiental de ecosistema de playa en el municipio de Uribia. previa solicitud por parte del Supervisor del contrato.	En ejecución Se realizaron labores de oficina; sin embargo, en el periodo que se reporta, no fueron radicadas PQRSD	0	0
	Subtotal			2
		Promedio % en metas físicas	**50%**	

Durante el periodo reportado se alcanzó un **avance promedio del 50% en metas físicas**, conforme a las obligaciones contractuales.

Estado de obligaciones:

1. Sectorización y selección de playa: 100% ejecutado.
2. Documento técnico final: 50% de avance.
3. Identificación de otros sectores prioritarios: 50%.
4. Propuesta MAbE: 50% en estructuración.
5. Apoyo a PQRSD y reuniones: en ejecución (sin radicación en el periodo).

El avance corresponde a la fase de diagnóstico y selección, cumpliendo la planificación prevista.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

La gestión administrativa incluyó:

- Presentación de informes mensuales.
- Seguimiento al cronograma.
- Coordinación con supervisor contractual.
- Organización de soportes técnicos.
- Registro en SECOP II.

Desde el componente operativo:

- Programación logística de campo.
- Coordinación con líderes comunitarios.
- Uso de herramientas SIG (ArcGIS, QGIS).
- Procesamiento de imágenes satelitales y ortofotografías.

6. SOPORTES Y EVIDENCIA DOCUMENTAL

El informe se respalda con:

- Registro fotográfico georreferenciado.
- Matrices de evaluación multicriterio.
- Bases de datos ambientales.
- Cartografía preliminar.
- Actas de visita.
- Soportes técnicos anexos.

7. DIFICULTADES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Durante el periodo se identificaron las siguientes situaciones:

- **Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas)** que limitaron desplazamientos.
- Accesibilidad restringida en algunos sectores de la Alta Guajira.
- Necesidad de fortalecer la logística para próximas visitas.

No obstante, estas dificultades no comprometieron el cumplimiento general del plan de trabajo, realizándose ajustes programáticos oportunos.

Desde el punto de vista técnico, se reafirma la importancia de:

- Integrar conocimiento ancestral Wayuu.
- Incorporar análisis de vulnerabilidad climática.

- Fortalecer herramientas SIG para la delimitación zonal.

8. EVALUACIÓN GENERAL DEL PERIODO

El segundo mes de ejecución presenta un balance positivo:

- Cumplimiento del 50% de metas físicas.
- Selección técnica del tramo prioritario.
- Inicio de caracterización integral.
- Consolidación de bases de datos espaciales.
- Coordinación efectiva con CORPOGUAJIRA.

El proyecto avanza conforme a lo programado para la fase de diagnóstico, sentando bases sólidas para la formulación de la propuesta final de zonificación.

9. CONCLUSIONES

- Se cumplió satisfactoriamente la fase de sectorización y selección del tramo de 1 km.
- Se logró un avance físico acumulado del 50% en las obligaciones contractuales.
- Las actividades desarrolladas responden a criterios técnicos, ambientales y participativos.
- Las dificultades climáticas generaron ajustes menores, sin afectar metas globales.
- El proceso fortalece el ordenamiento ambiental costero de Uribia y la gestión integral del litoral de La Guajira.

En conclusión, el Informe de Avances N°02 demuestra un progreso técnico consistente, alineado con los objetivos institucionales de CORPOGUAJIRA y con los principios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y participación comunitaria, consolidando las bases para la entrega del documento técnico final en los siguientes periodos contractuales.