GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO**	Código: FO-M7-P3-069 Versión: 02 Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600010795 de 2020
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	30/07/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			07/09/2020
OBJETO: Terminación de las obras en el CER La Almería sede Vallejuelito Peñas de La Unión, Antioquia.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
		NIT	901.126.277-3
VALOR [$]:		INICIAL	Doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos dieciocho mil setecientos ochenta y dos pesos m/l ($244`918.782) incluido AU
		ACTUAL (CON ADICIONES)	Doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos dieciocho mil setecientos ochenta y dos pesos m/l ($244`918.782) incluido AU
PLAZO:		INICIAL	Dos meses y medio (2.5) a partir de la suscripción del acta de inicio
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	Dos meses y medio (2.5) a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			22/11/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 2	05/11/2020

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No. 1					
TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO	X	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	*MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato es de dos meses y medio (2.5) a partir de la suscripción del acta de inicio*				
OBSERVACION	*Prorrogar el plazo inicial del presente contrato por quince días (15) calendario, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de diciembre de 2020.*				

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Durante la ejecución del presente contrato se ha presentado algunas dificultades de tipo técnico, una de ellas está relacionada con las adecuaciones del terreno que el Municipio de La Unión realizó, desde principios del mes de septiembre de 2020 hasta el mes de octubre, para conformar la zona donde el contratista debía construir la placa deportiva. El

Municipio entregó el terreno solo hasta el 5 de octubre época en la que el invierno se estaba intensificando. Durante el movimiento de tierras para la conformación del área de la placa se encontró presencia de arcillas de aspecto blanco que hicieron más difícil el drenaje de las aguas de escorrentía afectando el terreno donde debería cimentarse la placa, requiriendo esperar los días de sol para realizar excavaciones, cunetas en tierra y retiro del material que afectaba los trabajos. Así mismo, con las lluvias imprevisibles por la época de lluvias, las tormentas tropicales y huracanes que vienen afectando el caribe y a gran parte del país, al contratista se le ha dificultado llevar al día la programación de obra para la colocación de entresuelo, arenilla y concreto pues son actividades que con la lluvia se ven afectas en su calidad. El tema de las lluvias también ha afectado las vías desde las canteras y hacia la sede educativa rural por lo que el transporte de materiales ha presentado contratiempos en la entrega. Otro tema que ha afectado el suministro de materiales ha sido la pandemia por lo que la consecución de aceros, fabricación y entrega de los proveedores no se ha cumplido oportunamente afectando la entrega de los mesones, divisiones de baños y carpintería metálica.

Por todo lo anterior el contratista está solicitando al Ordenador del Gasto prorrogar el plazo inicial del contrato por quince días (15) calendario, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de diciembre de 2020, plazo en el que se espera entregar las obras.

4. ANEXOS

- *Documento donde el contratista está enterado y de acuerdo con la presente solicitud.*
- *Certificado del Banco de Proyectos actualizado.*
- *El cronograma de actividades o plan de trabajo ajustado y detallado conforme a la prórroga que solicita.*
- *Informe de seguimiento a la contratación estatal No.2*
- *Certificado de pago de aportes de parafiscales y seguridad social de la Fundación*
- *Tarjeta profesional contador y certificación junta central de contadores*
- *Constancia de consulta Contraloría General de la República para representante legal y empresa*
- *Constancia de consulta Policía Nacional de Colombia – Medidas correctivas para representante legal*
- *Constancia de consulta Policía Nacional de Colombia – antecedentes penales y requerimientos judiciales representante legal*
- *Constancia de consulta Procuraduría – certificado de antecedentes penales para representante legal y empresa*

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	*Póliza No.65-44-101186145 con fecha de expedición 30/07/2020 de Seguros del Estado S.A.* *Póliza No.65-40-101053525 con fecha de expedición 30/07/2020 de Seguros del Estado S.A.*

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO**	Código: FO-M7-P3-069
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

TIPO DE AMPARO	**OBSERVACION**
Prórroga	*Prorrogar el plazo inicial del presente contrato por quince días (15) calendario, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de diciembre de 2020.*

Para constancia, se firma la presente justificación el: 20/11/2020

Angela Ma. Marin G.

Ángela María Marín García
SUPERVISOR

Gustavo M.

Revisó y aprobó
Gustavo Andrés Marín Correa
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA