	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD 17/2/2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,112,824,982.80
CONTRATISTA	CONSORCIO AW
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CONSORCIO INTERSEDES 4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE DE 2024
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 15-MAYO-2025, ASI COMO CONSTITUIR EN RESERVA PRESUPUESTAL LA SUMA DE $3.056.412.491.40 PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,112,824,982.80
PLAZO DE EJECUCION	15 DE MAYO DE 2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 ABRIL DE 2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	SE REALIZA AJUSTE DE TÉRMINOS UNA VEZ REINICIADO EL CONTRATO DE OBRA, ASÍ MISMO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025, SE AJUSTA FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS DEL CONTRATO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,112,824,982.80
PLAZO DE EJECUCION	11 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y CON EL AVAL DE LA INTERVENTORÍA, LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MODIFICA EL CONTRATO DE OBRA CON LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS DE OBRA NO PREVISTOS INICIALMENTE Y QUE RESULTAN NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN, SE PRÓRROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025, DEBIDO A HECHOS SOBREVINIENTES RELACIONADOS CON AJUSTES TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA CORALINA, REFERENTE A LA TALA DE ÁRBOLES REALIZADOS EN VISITA AL SITIO DE OBRA, DE DE IGUAL MANERA SE MODIFICA EL BALANCE DE OBRA, EN CONSECUENCIA SE MODIFICAN LA FORMA DE PAGO PROYECTADA Y LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,112,824,982.80
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/9/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	A solicitud del contratista de obra y con el aval de la Interventoría, la Fuerza Aeroespacial Colombiana modifica el contrato de obra con la Inclusión de ítems de obra no previstos inicialmente y que resultan necesarios para la adecuada ejecución.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,112,824,982.80
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTUBRE 2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Que, considerando la solicitud presentada por el contratista de obra y con fundamento en los documentos de soporte que forman parte integral del presente Modificatorio, así como en el concepto de viabilidad publicada por el contratista de Interventoría, las partes acuerdan prorrogar la vigencia del contrato hasta el 19 de diciembre de 2025, actualizar las actividades y cantidades de obra, e incluir aquellas no previstas inicialmente. En consecuencia, se modifican las vigencias de los amparos de las garantías correspondientes.
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,112,824,982.80
PLAZO DE EJECUCION	19 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE
OBJETO DEL MODIFICATORIO	A solicitud del contratista de obra y con el aval de la Interventoría, la Fuerza Aeroespacial Colombiana modifica el contrato de obra con la inclusión de elementos de obra no previstos inicialmente y que resulten necesarios para la adecuada ejecución, así mismo se prorroga la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,181,113,018.06
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 6	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2025

OBJETO DEL MODIFICATORIO	**Se efectúa modificación en cuanto a plazo de ejecución, constitución de reserva presupuestal y garantías, de acuerdo a los documentos anexos.**	
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**6,181,113,018.06**
PLAZO DE EJECUCION	**31 DE ENERO**	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 7		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**30/1/2026**	
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**A solicitud del contratista de obra y con el aval de la Interventoría, la Fuerza Aeroespacial Colombiana prórroga ejecución hasta el 31 de diciembre del 2025; así mismo aprueba la cesión de derechos económicos por la suma de suma de $31.535.739,29, a favor del CONSORCIO INTERSEDES 4,**	
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**6,181,113,018.06**
PLAZO DE EJECUCION	**06 DE ABRIL**	
3. SUSPENSIONES		
PRIMERA SUSPENSION		
FECHA DE SUSPENSIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**	
FECHA DE REINICIO	**17 DE MARZO DE 2025**	
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**75 DIAS**	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **20/2/2026**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE**

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 45 DÍAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el 17 de febrero de 2026 la obra presenta un avance programado del 98.89%, contra un avance físico ejecutado del 98.96%.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$**	**6,181,113,018.06**
VALOR FACTURADO	**$**	**3,056,412,491.40**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**$**	**-**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**$**	**3,056,412,491.40**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$**	**-**

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el FORMATO BALANCE DE OBRA GA-JELOG-FR-092 de fecha 17/02/2026, el cual constituye parte integral de esta solicitud.

8. ANEXOS

° Comunicado de obra a interventoria Oficio N0. CAW 211 25
- Comunicado de interventoria a ordenador de gasto Oficio N0 C-155-292-2024
- Formato GA-JELOG-FR-092 BALANCE DE OBRA
- Formato GA-JELOG-FR-079 FORMATO APROBACION PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ANEXOS.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
Representante Legal Contratista: Harold Sierra Firma y Postfirma	Representante Legal Interventoría: Andres Benito useche bustos Firma y Postfirma

202