ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con procedimienos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Posibles accidentes de los trabajadores, lo que reperctute en demandas laborales para el contratista y posiblemente la entidad	1	4	5	medio	Contratista	Hacer exigible la póliza de responsabilidad civil extracontractual, asi mismo el contratista debe contar con un sistema de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo a las labores que se practican	1	1	2	bajo	SI	ENTIDAD	Desde la elaboracion del contrato	Revision del tratamiento	Inmediata
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Maquinaria de carga insuficiente en la mina donde se realice el cargue de materiales	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	1	4	5	medio	Contratista	En los requisitos tecnicos del pliego de condiciones se debe incluir que el proponente cuente con una mina acreditada donde pueda responder por la entrega de los materiales	1	1	2	Bajo	si	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Revision del tratamiento	INMEDIATA
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Desabastecimiento de materiales en la mina, lo que haga que el contratista no cuente con los materiales solicitados por el municipio para el mantenimiento de las vias	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	1	4	5	medio	Contratista	En los requisitos tecnicos del pliego de condiciones se debe incluir que el proponente cuente con una mina acreditada donde pueda responder por la entrega de los materiales	1	1	2	Bajo	si	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Revision del tratamiento	INMEDIATA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Paros armados, violencia y/o protestas sociales que conlleven a cierres viales	Inseguridad para llegar al sitio de recoleccion por parte del municipio, lo que conlleva a paralizacion de los mantenimeinto de las vias	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	Revision de los casos sociales presentados en el municipio	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Revision del tratamiento	INMEDIATA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Deslizamientos, derrumbes, desastres, lluvias y otros fenomenos climaticos extremos que impidan llegar al sitio de recoleccion	Inseguridad para llegar al sitio de recoleccion por parte del municipio, lo que conlleva a paralizacion de los mantenimeinto de las vias	1	4	5	Medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	Revision de las condiciones climaticas presentadas en el municipio	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Revision del tratamiento	SEMANAL
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mala calidad de los materiales a entregar por parte del contratista	Posibles afectaciones de las vias a las cuales se les va a realizar el mantenimiento	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	En los requisitos tecnicos del pliego de condiciones se debe incluir que el proponente cuente con una mina acreditada donde pueda responder por la entrega de los materiales	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Revision del tratamiento	Diaria

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA