INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEM-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	4
FECHA	20 (Día)	01 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No. : 2

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C): **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 1- 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACION					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DIC 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 De fecha MARZO 2025			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre - Mes)	Valor	+ -	Total Dedicación Recurso (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			7,90	58.428.400,00	-		0,00	5,9000	43.636.400,00	7,9000	58.428.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			7,90	38.330.800,00	-		0,00	5,9000	28.626.800,00	7,9000	38.330.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			7,90	27.444.600,00	-		0,00	5,9000	20.496.600,00	7,9000	27.444.600,00
4	1	Ingeniero Especialista en estructuras	6.667.400,00		7,50	50.000.000,00			0,00	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000,00			7,90	18.004.100,00	-		0,00	5,9000	13.446.100,00	7,9000	18.004.100,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.543.000,00		10,00	15.430.000,00			7,90	12.189.700,00	-		0,00	5,9000	9.103.700,00	7,9000	12.189.700,00
7	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	29.970.000,00			7,90	23.676.300,00	-		0,00	5,9000	17.682.300,00	7,9000	23.676.300,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				275.410.000,00				178.073.900,00	-		0,00		132.991.900,00		178.073.900,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4			2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**660.984.000,00**				**427.377.360,00**	-		**0,00**		**319.180.560,00**		**427.377.360,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso (Hombre - Mes)**	**Valor**	**+ -**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	256.800,00	dia	10,00	2.568.000,00			0,000	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	6.383.000,00	mes	10,00	127.660.000,00			7,9000	100.851.400,00	-		0,00	5,9000	75.319.400,00	7,9000	100.851.400,00
		OTROS COSTOS								0,00							
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	47.700.000,00	Global SIcomprobante	1,00	47.700.000,00			1,0000	47.700.000,00			0,00	1,0000	47.700.000,00	1,0000	47.700.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	5.713.400,00	Global SIcomprobante	1,00	5.713.400,00			0,0000	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
12	1	Oficina (incluye servicios publicos)	2.120.000,00	mes (SIcomprobante)	10,00	21.200.000,00			7,9000	16.748.000,00	-		0,00	5,9000	12.508.000,00	7,9000	16.748.000,00
13	1	Dotación de Oficina	636.000,00	mes (SIcomprobante)	10,00	6.360.000,00			7,9000	5.024.400,00	-		0,00	5,9000	3.752.400,00	7,9000	5.024.400,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc.	230.000,00	mes (SIcomprobante)	10,00	2.300.000,00			7,9000	1.817.000,00	-		0,00	5,9000	1.357.000,00	7,9000	1.817.000,00
15	1	Comunicaciones	470.000,00	mes (SIcomprobante)	10,00	4.700.000,00			7,9000	3.713.000,00	-		0,00	5,9000	2.773.000,00	7,9000	3.713.000,00
16	1	Capacitacion microempresas	460.000,00	mes (SIcomprobante)	10,00	4.600.000,00			7,9000	3.634.000,00	-		0,00	5,9000	2.714.000,00	7,9000	3.634.000,00
17	1	Peajes	470.000,00	mes (SIcomprobante)	10,00	4.700.000,00			0,0000	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**227.501.400,00**				**179.487.800,00**	-		**0,00**		**$ 146.123.800,00**		**179.487.800,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	35.000.000,00			0,000	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
19	1	Provision para levantamieto de informacion por medio de uso de nube de puntos.	750.000,00	km	64,00	48.000.000,00			0,000	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20	1	Provision para levantamieto de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	km	4,00	12.768.000,00			0,000	0,00	-		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.074.000,00	global	1,00	3.074.000,00			1,0000	3.074.000,00			0,00	1,0000	3.074.000,00	1,0000	3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.961,00	unidad	2,00	3.922.000,00			2,0000	3.922.000,00			0,00	2,0000	3.922.000,00	2,0000	3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**102.764.000,00**				**6.996.000,00**	-		**0,00**		**6.996.000,00**		**6.996.000,00**
		Ajustes por Acta de Modificación															
		COSTO BASICO (A+B+C = D)				991.249.400,00					-		0,00		472.300.360,00		613.861.160,00
		PROVISION (E)				171.649.400,00					-		0,00				
		SUBTOTAL (D+E=F)				1.162.898.800,00					-		0,00		472.300.360,00		613.861.160,00
		IVA (19% * F= G)				220.950.772,00					-		0,00		89.737.068,40		116.633.620,40
		COSTO TOTAL (F+G) (AÑO 1 -2024)				**1.383.849.572,00**					-		**0,00**		**562.037.428,40**		**730.494.780,40**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No. : 2

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C): **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2- 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACION					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DIC 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 De fecha MARZO 2025		PRESENTES						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+ -	Dedicación del recurso	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00			12,0000	94.440.000,00	-		0,00	12,0000	94.440.000,00	12,0000	94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,0000	62.040.000,00	-		0,00	12,0000	62.040.000,00	12,0000	62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,0000	44.520.000,00	-		0,00	12,0000	44.520.000,00	12,0000	44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en estructuras	7.070.000,00			55.000.000,00				55.000.000,00				4,5000	31.815.000,00		55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000,00			12,0000	29.040.000,00	-		0,00	12,0000	29.040.000,00	12,0000	29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00			12,0000	19.620.000,00	-		0,00	12,0000	19.620.000,00	12,0000	19.620.000,00
7	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00			12,0000	38.160.000,00	-		0,00	12,0000	38.160.000,00	12,0000	38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				342.820.000,00				342.820.000,00	+		0,00		319.635.000,00	0,0000	342.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**822.768.000,00**				**822.768.000,00**	+		**0,00**		**767.124.000,00**		**822.768.000,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor**	**+ -**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	275.000,00	dia	10,00	2.750.000,00			10,0000	2.750.000,00	-		0,0000	10,0000	2.750.000,00	10,0000	2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	6.770.000,00	mes	12,00	162.480.000,00			12,0000	162.480.000,00	+		0,00	12,0000	$ 162.480.000,0	12,0000	162.480.000,00
		OTROS COSTOS															0,00
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	50.562.000,00	Global SI comprobante	1,00	50.562.000,00			7,0000	353.934.000,00	+		0,00	7,00	$ 353.934.000,0	7,0000	353.934.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.060.000,00	Global SI comprobante	1,00	6.060.000,00			1,0000	6.060.000,00	+		0,00	1,00	$ 6.060.000,0	1,0000	6.060.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (SI comprobante)	12,00	27.000.000,00			12,0000	27.000.000,00	+		0,00	12,0000	$ 27.000.000,00	12,0000	27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	675.000,00	mes (SI comprobante)	12,00	8.100.000,00			12,0000	8.100.000,00	+		0,00	12,0000	$ 8.100.000,00	12,0000	8.100.000,00
14	1	Papelería, CDs; DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	245.000,00	mes (SI comprobante)	12,00	2.940.000,00			12,0000	2.940.000,00	+		0,00	12,0000	$ 2.940.000,00	12,0000	2.940.000,00
15	1	Comunicaciones	497.000,00	mes (SI comprobante)	12,00	5.964.000,00			12,0000	5.964.000,00	+		0,00	12,0000	$ 5.964.000,00	12,0000	5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresas	480.000,00	mes (SI comprobante)	12,00	5.760.000,00			12,0000	5.760.000,00	+		0,00	12,0000	$ 5.760.000,00	12,0000	5.760.000,00
17	1	Peajes	497.000,00	mes (SI comprobante)	12,00	5.964.000,00			12,0000	5.964.000,00	-		0,00	0,0000	$ -	12,0000	5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**277.580.000,00**				**580.952.000,00**	+		**0,00**		**574.988.000,00**		**580.952.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	24.719.200,00			10,280000000	254.113.376,00	+		0,00	10,2800	$ 254.113.376,00	10,2800	254.113.376,00
19	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos.	795.000,00	km	63,00	50.085.000,00			63,0000	50.085.000,00	-		0,00		$ -	63,0000	50.085.000,00
20	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	km	4,00	13.536.000,00			4,0000	13.536.000,00	-		0,00		$ -	4,0000	13.536.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.260.000,00	global	1,00	3.260.000,00			5,9900	19.527.400,00	+		0,00	5,9900	$ 19.527.400,00	5,9900	19.527.400,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.080,00	unidad	2,00	4.160.000,00			2,0000	4.160.000,00	+		0,00	2,0000	$ 4.160.000,00	2,0000	4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**95.760.200,00**				**341.421.776,00**			**0,00**		**277.800.776,00**		**341.421.776,00**
		Ajuste por acta de modificación								4.064,00			0,00				4.064,00
		COSTO BASICO (A+B+C = D)				1.196.108.200,00				1.745.145.840,00	+		0,00		1.619.912.775,72		1.745.145.840,00
		PROVISION (E)				119.364.500,00				119.364.500,00	+		0,00		0,00		119.364.500,00
		SUBTOTAL (D+E=F)				1.315.472.700,00				1.864.510.340,00	+		0,00		1.619.912.775,72		1.864.510.340,00
		IVA (19% * F= G)				249.939.813,00				354.256.964,60	+		0,00		307.783.427,39		354.256.964,60
		COSTO TOTAL (F+G) (AÑO 2 -2025)				**1.565.412.513,00**				**2.218.767.304,60**	+		**0,00**		**1.927.696.203,11**		**2.218.767.304,60**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	20 (Día)	01 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No.: 2

POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: ~~**31 DE JULIO DE 2026**~~ (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C): **$ 3.985.036.419,00**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

MODIFICACION ~~**EXCLUSIÓN TOTAL ACUMULADA**~~

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 3- 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 De Fecha MARZO 2025		PRESENTES			ACTA DE COSTOS No. 18 DE FECHA DIC 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+ -	Dedicación del recurso	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.862.000,00	500.000,00	7,00	58.534.000,00			7,0000	58.534.000,00			0,00			7,0000	58.534.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00			7,0000	38.500.000,00			0,00			7,0000	38.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00			7,0000	27.720.000,00			0,00			7,0000	27.720.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en estructuras	7.500.000,00			26.250.000,00				26.250.000,00			0,00				26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000,00			7,0000	17.990.000,00			0,00			7,0000	17.990.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00			7,0000	12.180.000,00	-	-7,0000	-12.180.000,00			0,0000	0,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria - Ajuste SMMLV					1.750.905,00				+	7,0000	12.256.335,00			7,0000	12.256.335,00
7	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00			7,0000	23.590.000,00	-	-7,0000	-23.590.000,00			0,0000	0,00
7	2	Conductor - Ajuste SMMLV					1.750.905,00				+	7,0000	24.512.670,00			7,0000	24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204.764.000,00				204.764.000,00			999.005,00				205.763.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40				2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**491.433.600,00**	**$ 70.204.800,00**			**491.433.600,00**	+		**2.397.612,00**				**493.831.212,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor**	+	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**
		OTROS COSTOS DIRECTOS VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	300.000,00	dia	5,00	1.500.000,00			5,0000	1.500.000,00			0,00			5,0000	1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculos mayor a 3000 cc y modelo no inferior a 10 años	7.175.000,00	mes	7,00	100.450.000,00			7,0000	100.450.000,00			0,00			7,0000	100.450.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	53.500.000,00	Global SIcomprobante	1,00	53.500.000,00			1,0000	53.500.000,00			0,00			1,0000	53.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.420.000,00	Global SIcomprobante	1,00	6.420.000,00			1,0000	6.420.000,00			0,00			1,0000	6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.380.000,00	mes (SIcomprobante)	7,00	16.660.000,00			7,0000	16.660.000,00			0,00			7,0000	16.660.000,00
13	1	Dotación de Oficina	720.000,00	mes (SIcomprobante)	7,00	5.040.000,00			7,0000	5.040.000,00			0,00			7,0000	5.040.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	260.000,00	mes (SIcomprobante)	7,00	1.820.000,00			7,0000	1.820.000,00			0,00			7,0000	1.820.000,00
15	1	Comunicaciones	530.000,00	mes (SIcomprobante)	7,00	3.710.000,00			7,0000	3.710.000,00			0,00			7,0000	3.710.000,00
16	1	Capacitación microempresas	515.000,00	mes (SIcomprobante)	7,00	3.605.000,00			7,0000	3.605.000,00			0,00			7,0000	3.605.000,00
17	1	Peajes	530.000,00	mes (SIcomprobante)	7,00	3.710.000,00			7,0000	3.710.000,00			0,00			7,0000	3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**196.415.000,00**				**196.415.000,00**			**0,00**				**196.415.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	26.000.000,00			1,0000	26.000.000,00			0,00			1,0000	26.000.000,00
19	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos.	843.000,00	km	63,00	53.109.000,00			63,0000	53.109.000,00			0,00			63,0000	53.109.000,00
20	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	km	4,00	14.348.000,00			4,0000	14.348.000,00			0,00			4,0000	14.348.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4.000.000,00	global	1,00	4.000.000,00			1,0000	4.000.000,00			0,00			1,0000	4.000.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.250,00	unidad	1,00	2.250.000,00			1,0000	2.250.000,00			0,00			1,0000	2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**99.707.000,00**				**99.707.000,00**			**0,00**				**99.707.000,00**
		Ajuste por acta de modificación															
		COSTO BASICO (A+B+C = D)				787.555.600,00				787.555.600,00	+		2.397.612,00				789.953.212,00
		PROVISION (E)				83.843.000,00				83.843.000,00			2.397.612,00				86.445.388,00
		SUBTOTAL (D+E=F)				870.398.600,00				870.398.600,00			0,00				870.398.600,00
		IVA (19% * F=G)				165.375.734,00				165.375.734,00			0,00				165.375.734,00
		COSTO TOTAL (F+G) (AÑO 3 -2026)				**1.035.774.334,00**				**1.035.774.334,00**			**0,00**				**1.035.774.334,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	20 (Día)	01 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No.: 2

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (en meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C): **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (en meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		MODIFICACION		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 15 DE FECHA SEP. 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS
		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 De fecha MARZO 2025	PRESENTES		
VALOR BASICO (*AÑO 1 -2024 + AÑO 2 - 2025 + AÑO 3 -2026*)	3.348.770.100,00	3.348.770.100,00	0,00	2.092.213.135,72	3.348.770.100,00
IVA TOTAL (*AÑO 1 -2024 + AÑO 2 - 2025 + AÑO 3 -2026*)	636.266.319,00	636.266.319,00	0,00	397.520.495,79	636.266.319,00
COSTO TOTAL (*AÑO 1 -2024 + AÑO 2 - 2025 + AÑO 3 -2026*)	**3.985.036.419,00**	3.985.036.419,00	0,00	**2.489.733.631,51**	**3.985.036.419,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES	3.348.770.100,00	636.266.319,00	3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	2.092.213.135,72	397.520.495,79	2.489.733.631,51
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICION)	0,00	0,00	0,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	1.256.556.964,28	238.745.823,21	1.495.302.787,49

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29,00
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	18,00
FALTANTE	11,00

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato, debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de la suscripción)

Teniendo en cuenta la fijación del salario minimo para el año 2026 según Decreto No. 1469 de 2025, se hace necesaria la modificación al contrato para ajustar dicho salario, al personal Auxiliar Administrativo y Conductores. Igualmente, y con base en el pliego de condiciones, el anexo técnico y el formulario de la propuesta económica, en caso de ser necesaria la PROVISION, ésta puede ser utilizada para ajustes por modificaciones de cantidades que surjan durante la ejecución del contrato.

NOTA:

1. En Caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoría para su trámite, tomando como referencia para los costos de personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma

ING. SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1 (Apoderada)
Consultoria: **CONSORCIO JORES RAMOS**
M.P: No. 05202-368715 ANT
CONSULTOR

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de Consultoria
M.P: No. 52202-46096 NRÑ
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

Firma
Nombre
Titular Gerencia
M.P. No.

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma

CARLOS ANDRES MENDOZA RÓNDON
Jefe unidad ejecutora
M.P: .No. 68202-092436 STD

Revisión.

Director Territorial — Nombre: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS** — M.P: .No. 52202-46096 NRÑ

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico del Proyecto — Nombre: _____ — M.P: . No. : _____

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo de Gestión de INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.