TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PARA "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A TRAVES DE MEDIO HUMANO CON ARMA, SIN ARMA, MEDIO TECNOLÓGICO Y APOYO CANINO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES O INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALARCÁ QUINDÍO".

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando?)
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	**Declaratoria** de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración municipal	2	1	3	Riesgo bajo	Proponente	Solicitar requisitos que tengan relación con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, y atender oportunamente las observaciones.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante y Proponente	Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante. Análisis de las observaciones a los pliegos de condiciones	Inmediato
2	Especifico	Externo	Selección, contratación, ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.)	Suspensión parcial del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas elementos	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto	Suspensión parcial del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Medidas de seguridad en el sitio	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Publicación del acto administrativo o del proceso y termina con la liquidación del contrato	Seguimientos través de medios de comunicación por parte del contratista y supervisor **del** contrato	Diariamente
4	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección	Cierre del proceso y reclamación del proponente	3	5	8	Catastrófico	Contratante	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación del proyecto y termina con la adjudicación del contrato	A través de medios de información y Colombia Compra	Diariamente
5	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación relacionada con el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	Al ser un servicio regulado por la Ley, debe ajustarse las condiciones dando cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante 100%	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratante	Planeación del proyecto hasta la fecha de publicación del proyecto	Medios de información	Inmediato

						a la normatividad legal vigente, siempre y cuando dentro de las tarifas reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada incluya costos adicionales dentro de las mismas.													pliego de condiciones		
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia, que ocasionen inconvenientes en la ejecución del contrato	Suspendan pardal del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad del personal, y contar con disponibilidad de personal adicional al contratado	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato	Semanal