FECHA: Febrero de 2026

PARA: Director General – Dr. Julio Cesar Gómez Salazar.

DE: Sonia Janneth García Toro
Supervisor Contrato de Obra Civil 759 / 2024

Diana María Vásquez Vélez
Supervisora Contrato de Obra Civil 759 / 2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato de	Obra Civil				
Contrato No.	759	De fecha:	23/08/2024		
Suscrito con:	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S				
Objeto:	Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero “La Guadua”, y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda				
Plazo de ejecución inicial:	Diez (10) meses				
Indicar si el contrato o convenio ha presentado modificaciones, otrosí o cesiones:	No aplica				
Fecha Acta de Inicio:	28/10/2024				
Fecha de terminación:	27/02/2026				
Valor total inicial del contrato:	$ 947.629.812				
Valor con adiciones: (en los casos que aplique)	$ 1.271.302.878				
Garantías:	SI (_X_) NO (__)				
Valor ejecutado a la fecha:	$ 1.004.096.041				
Porcentaje de ejecución a la fecha:	Física		Presupuestal		
	78.98%		78.98%		
Estado actual del contrato:	Vigente (_X_)		Sin Acta de inicio: (__)	Suspendido: (__)	
En caso de estar suspendido indicar:	Término de suspensión: __NA__		Fecha de reinicio: __NA__	dd/mm/aa __NA__	
Última acta de Supervisión – Interventoría efectuada:	Tipo de acta:		Número de Acta:	Fecha del acta:	
	Parcial		7	22/12/2025	
Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización. De lo contrario indicar N/A	No. contrato		Vigencia	Fecha de finalización	
	N/A		N/A	N/A	

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA:

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, mediante Acuerdo No. 005 del 26 de abril 2024, aprobó el Plan de Acción 2024-2027 “Risaralda: un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia. La Carder a través de los Programas 6.3202 (Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos) y 9.3201 (Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos), los Proyectos 6.2. (Seguridad hídrica del departamento) y 9.1. (Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía), viene ejecutando con JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS el Contrato de Obra Civil 759 de 2024. El objeto de este contrato es esencial para el cumplimiento de las metas institucionales previstas en el Plan de Acción en programas estratégicos como el fortalecimiento del desempeño ambiental en sectores productivos, la conservación de la biodiversidad y la Gestión del Riesgo de Desastres

El potencial del vivero como fuente de empleo y desarrollo económico es de gran importancia para el departamento de Risaralda, destacando su valor pedagógico, al servir como herramienta para educar a la comunidad sobre la importancia de la conservación ambiental y la responsabilidad compartida en el cuidado del planeta

Dicho lo anterior y ante el aumento de solicitudes de material vegetal por parte de las diferentes comunidades del departamento para la restauración de los ecosistemas locales, control de procesos de deslizamientos (vetiver) para mitigar la remoción en masa y avenidas torrenciales, así como la necesidad de reforestar zonas de protección de fajas paralelas a cuerpos de agua en los diferentes municipios con especies arbustivas. Esta demanda se ve reflejada en los diferentes eventos que realiza la Entidad y en los canales que tiene CARDER para atender al público en general.

Otro aspecto que cobra gran relevancia de la gestión institucional, está relacionado con el apoyo, control y seguimiento al comercio y tenencia ilegal de fauna y flora silvestre en el Departamento dando cumplimiento a la Ley 1333 de 2009 y a la Resolución 2064 de 2010, Decreto 1076 de 2015, Resolución MADS N° 1909 de 2017, Resolución Carder 177 de 1997, para lo cual la CARDER implementó el programa de aprehensión, decomiso o restitución, para su evaluación, atención, valoración, tratamiento y determinación de la opción para su disposición final; de los especímenes silvestres de flora terrestre y/o acuática, que son catalogados como una forma para infringir las normas ambientales.

Dicho programa contempla la creación y puesta en funcionamiento del Centro de atención y valoración de la Flora -CAVF- Silvestre en el Vivero Regional de propiedad de la Corporación, en el municipio de La Virginia, donde se reciben los especímenes decomisados por presunción de ilegalidad en actos relacionados con flora al interior del departamento, y el cual sirve como respaldo a la implementación de puestos de control al uso, aprovechamiento, comercialización y movilización de los Recursos Naturales de la flora maderable y no maderable y manejo de especies en conflicto.

De acuerdo con los antecedentes antes planteados, se hace necesario continuar con el cargue, transporte y descargue de madera y maquinaria pesada resultante en el desarrollo

de las acciones de control y seguimiento al aprovechamiento, transporte, comercio y/o tenencia ilegal de fauna y flora y control a la minería ilegal en el Departamento de Risaralda.

En vista de que el contrato tiene como fecha de terminación el 27 de febrero del 2026, y a las razones expuestas anteriormente, es necesario realizar la adición y prorroga al Contrato de Obra Civil 759/2024.

A continuación, se detallan los costos asociados a dicha solicitud de adición, los cuales permitirán continuar atendiendo las necesidades de las diferentes comunidades del departamento de Risaralda desde los diferentes frentes de trabajo.

Adición # 3 - COC 759/2024, cuyo objeto es " … Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero de " La Guadua " y garantizar la operación de los viveros de la CARDER, ubicados en el Departamento de Risaralda.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MADERA				
1. ITE055	Transporte material > 40 Km	M3-Km	2.000	$ 1.669	$ 3.338.000
2.ITE056	Transporte material < 40 Km	M3-Km	0	$ 1.517	$ 0
3.ITE083	Cargue de material manual	M3	200	$ 16.295	$ 3.259.000
	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA				
4.ITE068	Transporte maquinaria pesada	Km	0	$ 24.790	$ 0
	TRANSFORMACIÓN DE MADERA INCAUTADA				
5.MOB023	Cuadrilla L 1 Ebanista + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	10	$ 348.955	$ 3.489.550
6	Manejo del centro de Atención y Valoración de la Flora Silvestre decomisada CAVF y funcionamiento de las instalaciones del vivero para cumplimiento misional.	Mes	2	$ 9.218.777	$ 18.437.554
SUB TOTAL CAVF - VIVERO LA GUADUA					**$ 28.524.104**
	PRODUCCIÓN DE MATERIA VEGETAL				
7.MAT731	Plántulas especies forestales altura Max: 0,4	Un	20.000	$ 2.206	$ 44.120.000
8.MAT153	Plántula (vetiver, limoncillo, lirio y afines), altura promedio 0.25 m	Un	10.000	$ 1.074	$ 10.740.000

9	Gastos de administración de viveros	Mes	2	$ 12.023.905	$ 24.047.810
SUB TOTAL CAVF - VIVERO DE LA GUADUA					**$ 78.907.810**
	TOTAL CAVF Y VIVERO				**$ 107.431.914**
VALOR ADMINISTRACIÓN 7%					**$ 7.520.234**
UTILIDAD 5%					**$ 5.371.596**
IVA 19%					**$ 1.020.603**
VALOR TOTAL PRODUCCIÓN Y MANEJO CAVF					**$ 121.344.347**
VALOR TOTAL ADICIÓN					**$ 121.344.347**

La supervisión del Contrato de obra Civil 759/2024, encuentra viable, procedente y necesaria la solicitud de prórroga del plazo en dos (2) meses y la adición en valor anteriormente sustentada. Está medida ésta debidamente justificada en la necesidad de garantizar la culminación del objeto contractual y la continuidad en la prestación de servicios esenciales para la misión de la CARDER, salvaguardando así el interés general y los principios que rigen la contratación estatal.

Dicho lo anterior y en atención a que las necesidades de la Entidad inicialmente planteadas mantienen vigencia, por consiguiente y en aras de lograr la consecución del objeto contractual y misional de la Corporación, la Supervisión encuentra viable, procedente y apoya la presente solicitud.

3. TIPO DE SOLICITUD:


Tiempo:	Dos (2) meses
Dinero:	$ 121.344.347
Obligaciones específicas y/o alcances:	N/A

4. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD	VALOR ($)
6.3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	6.2. Seguridad hídrica del departamento	**Actividad 1.** Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención **Subactividad 1**. Implementar acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas (Recurso 26)	89.125.101
9.3201 Fortalecimiento del desempeño	9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el	**Actividad 2.** Control y Seguimiento Ambiental	32.219.246

ambiental de los sectores productivos	vínculo Estado-ciudadanía	**Subactividad 3.** Prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres a través de actividades de control y seguimiento.	


SONIA JANNETH GARCÍA TORO (Supervisora)
Profesional Universitario SGAT



DIANA MARÍA VASQUEZ VÉLEZ (Supervisora)
Profesional Especializada SGAS



LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO
CARGO: Subdirector de Gestión Ambiental Territorial



NATALY MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
CARGO: Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial

Aprobado:

JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR
Director General

CPS-002-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 7 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 22/12/2025

Tipo de documento: Contrato **Número:** 759 2024 **Clase:** OBRA CIVIL

Origen: LICITACIÓN **Fecha Elaboración:** 05/08/2024 **Fecha Legalización:** 23/08/2024

Fecha de Inicio: 28/10/2024 **Fecha Terminación:** 27/02/2026

Objeto: Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero "La Guadua", y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda.

PERIODO DE PAGO: 01/11/2025 **AL** 31/12/2025

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$947,629,812.00
Adiciones en efectivo:	$323,673,066.00
Contrato + Adiciones:	$1,271,302,878.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$789,893,890.00
Ejecutado esta acta:	$214,202,151.00
Saldo por ejecutar:	$267,206,837.00

SIN ANTICIPOS

Vr entregado: $0.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$214,202,151.00
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta:	$214,202,151.00

Vr especie del contrato: $0.00

Vr total del contrato: $1,271,302,878.00

Concepto de pago
Acta Parcial # 7

Observaciones
Se recibió por parte del contratista informe de actividades para el periodo referenciado y pago de seguridad social

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	N	O

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Proyecto: 2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
Actividad: 2 ADQUISICION DE SERVICIOS
Subactividad: 8.7 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de Construcción)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Rendimientos Fina	Inversión	846	14/06/2024	$144,021,330.00	851	1307	$144,021,330.00

Programa: 3.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.2 Seguridad hídrica del departamento
Actividad: 1 Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención
Subactividad: 1 Implementar acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Tranferencias Sec	Inversión	846	14/06/2024	$299,311,130.00	851	1307	$299,311,130.00
Tranferencias Sec	Inversión	1110	27/08/2025	$214,575,512.00	1126	1501	$214,575,512.00

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 7 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 22/12/2025

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA L
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 1 Conocimiento del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Valorar amenazas ante situaciones de riesgo ambiental en comunidades

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	846	14/06/2024	$49,885,189.00	851	1307	$49,885,189.00

Programa: 9.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Proyecto: 9.1 Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía
Actividad: 2 Control y Seguimiento Ambiental
Subactividad: 3 Prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres a través de actividades de control y seguimiento

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	846	14/06/2024	$120,000,000.00	851	1307	$120,000,000.00
Libre Destinacion	Inversión	1110	27/08/2025	$60,479,000.00	1126	1501	$60,479,000.00

Programa: 9.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Proyecto: 9.2 Producción sostenible y regenerativa
Actividad: 2 Transformación productiva de sistemas agrícolas y ganaderos con enfoque hacia modelos sostenibles
Subactividad: 1 Promover sistemas agrícolas sostenibles aplicando conceptos y prácticas de agricultura de conservación, agroeco

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1110	27/08/2025	$48,618,554.00	1126	1501	$48,618,554.00
Libre Destinacion	Inversión	846	14/06/2024	$334,412,163.00	851	1307	$334,412,163.00

El 22/12/2025 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
24512396 DIANA MARIA VASQUEZ VELEZ

Contratista
900812757 JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS

Interventor / Supervisor
38361756 SONIA JANNETH GARCIA TORO

Elaborado por: Diana Maria Vasquez Velez
Impreso por: Diana Maria Vasquez Velez

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETO:

Adición # 3 al Contrato de Obra Civil No 759/2024, cuyo objeto es “Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero “La Guadua”, y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda”

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD **PLAN DE ACCIÓN**	**CÓDIGO PRESUPUESTO**	**TIEMPO: Marque con X** **Días calendario ( )** **Días hábiles ( )** **Meses (x)**	**VALOR ($)**
Actividad 2. Control y Seguimiento Ambiental **Subactividad 3.** Prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres a través de actividades de control y seguimiento	2.3.2.2.1.0 Agricultura, silvicultura y productos de pesca	2	$ 32.219.246

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. 6.3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 6.2. Seguridad hídrica del departamento


No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD **PLAN DE ACCIÓN**	**CÓDIGO PRESUPUESTO**	**TIEMPO: Marque con X** **Días calendario ( )** **Días hábiles ( )** **Meses (x)**	**VALOR ($)**
Actividad 1. Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención **Subactividad 1**. Implementar acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas	2.3.2.2.1.0 Agricultura, silvicultura y productos de pesca	2	$ 89.125.101 Rec. 26
		TOTAL	$ 121.344.347

SUPERVISOR / INTERVENTOR SUGERIDO


DIANA MARÍA VASQUEZ VÉLEZ - SGAS SONIA JANNETH GARCÍA TORO - SGAT



LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO
Subdirector Gestión Ambiental Territorial



NATALY MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Subdirectora Gestión Ambiental Sectorial



JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR
Director General

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Recurso Presupuestal : 20 / 26
No. Ficha: 768 Fecha. Febrero 27 de 2026

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **769**
Fecha de Vencimiento 28/05/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 27 feb. 2026

Objeto: Adición # 3 al Contrato de Obra Civil No 759/2024, cuyo objeto es "Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero "La Guadua", y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda" SOLICITUD 768

Solicitante: NATALY GOMEZ - LUIS SILVA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion Vigencia 2026		
3215 - 2.3.600.3202.62.2.2.1.0 - 26	Agricultura. Silvicultura y Productos de la Pesca	89.125.101,00
3215 - 2.3.900.3201.91.2.2.1.0 - 20	Agricultura. Silvicultura y Productos de la Pesca	32.219.246,00
	TOTAL CERTIFICADO	121.344.347,00

JUAN JOSE MONTOYA SANTACOLOMA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 759 DE 2024 (LICITACIÓN PÚBLICA 021-2024) SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER Y JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 020 del 11 de diciembre de 2023, posesionado según Acta de Posesión No. 001 del 1 de enero de 2024, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; y **JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S,** identificada con el NIT número 900.812.757-6, quien para los efectos del presente Contrato se denominara **JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y/o prórroga al Contrato No. 759 de 2024**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de febrero de 2026, suscrita por los supervisores del contrato, el Subdirector de Gestión Ambiental Territorial, el Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S, el Contrato No. 759 de 2024, cuyo objeto es: « Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero "La Guadua", y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda.»; **b)** Que se hace necesario adicionar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud de adición anexa. **c)** Que para asumir el valor del adicional existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 769 del 27 de febrero de 2026**.** Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir el presente adicional en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al valor inicial del Contrato No. 759 de 2024, por un valor de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($121.344.347). CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo inicial del Contrato No. 759 de 2024, en **DOS (2) MESES** más, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA TERCERA:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de los riesgos amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las **"GARANTIAS"** del contrato y según lo acordado anteriormente. **CLÁUSULA CUARTA:** Los gastos de legalización que llegare a generar esta modificación será cubierta por EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA QUINTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente adicional será cancelada por LA CARDER a EL CONTRATISTA con cargo al Programa: 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Proyecto: 9.1, Programa: 6.3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, Proyecto: 6.2, Programa: 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Proyecto: 9.2, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 768 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 769 Identificación Presupuestal, 3215 - 2.3.600.3202.62.2.2.1.0-26, 3215 - 2.3.900.3201.91.2.2.1.0-20 de la vigencia 2026**. CLÁUSULA SEXTA:** Las demás

estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

Proyectó: Lis Gómez

Revisó: Stefany Sánchez Oviedo
Profesional Especializado