CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

FECHA SOLICITUD: 25/02/2026 **CONTRATO No. 0627-2025** **FECHA SUSCRIPCIÓN:** 07-11-2025

CONTRATISTA: JESUS MOISES SANCHEZ ANGULO **NIT / CC: 10.543.378**

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ALTIMÉTRICOS Y PLANIMÉTRICOS A: PTARS, INTERCEPTORES SANITARIOS Y EMISORES FINALES, ELIMNACIÓN DE VERTIMIENTOS COMO INSUMO PARA LA REVISIÓN, VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA PRIORIZADOS POR LA CRC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS			
00	28	$ 27.465.200,00	02-12-2025	31-12-2025

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONVENIO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO (MODIFICACION)	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
01			60			X	01/03/2026		88	$ 6.723.500	$ 34.188.700,0

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD – SUSPENSIÓN: No. 1

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO /REINICIO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
		1	0								$ 34.188.700.00

Mediante oficio con Radicado SDP-1926-2026 allegado a la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental el día 25/02/2025, el contratista Jesús Moises Sánchez Angulo, solicita suspensión del contrato No. 0627-2025 informando lo siguiente:

En mi calidad de contratista y responsable de la ejecución de los levantamientos topográficos del contrato No. 0627-2025 cuyo objeto es: REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ALTIMÉTRICOS Y PLANIMÉTRICOS A: PTARS, INTERCEPTORES SANITARIOS Y EMISORES FINALES, ELIMNACIÓN DE VERTIMIENTOS COMO INSUMO PARA LA REVISIÓN, VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA PRIORIZADOS POR LA CRC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", me permito poner en su conocimiento una serie de hechos, ocurridos durante los meses de enero y febrero de 2026, que afectan de manera directa las condiciones de seguridad y normal desarrollo del contrato en mención.

Como es ampliamente conocido, el departamento del Cauca continúa enfrentando una situación compleja en materia de orden público, derivada de la presencia y accionar de grupos armados organizados al margen de la ley; durante el mes de enero de 2026 se registraron ataques armados y uso de artefactos explosivos en zonas rurales del departamento, particularmente en municipios con alta incidencia del conflicto, generando zozobra en la población civil y restricciones de movilidad.

De igual manera, se han presentado movilizaciones y mingas convocadas por organizaciones sociales e indígenas del Cauca, que han implicado concentraciones masivas y bloqueos intermitentes de vías principales y secundarias, afectando la circulación de personal técnico, equipos y suministros necesarios para la ejecución del proyecto.
Asimismo, medios nacionales han reportado un incremento de hechos violentos en distintas regiones del país durante enero y febrero de 2026, lo que evidencia un contexto generalizado de riesgo en territorios con presencia histórica de grupos armados, como es el caso del norte del Cauca.
En virtud de lo anterior, y con el fin de salvaguardar la seguridad del equipo de trabajo, garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y evitar mayores perjuicios, respetuosamente solicito la suspensión temporal del contrato por el término de un (1) mes, o hasta tanto se restablezcan condiciones adecuadas de orden público que permitan retomar las actividades con las debidas garantías de seguridad.
Se anexan fotos y pantallazos de la situación descrita anteriormente como prueba de los sucesos acontecidos, quedo atento a sus indicaciones y/o sugerencias en cuanto a la decisión y trámite para la suspensión del contrato.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

El contrato N° 0627 de 2025 presenta la siguiente cronología:

1. Cronología del Contrato 0627 de 2025


- PLAZO INICIAL: 28 días
- FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 de diciembre de 2025
- PRORROGA No. 1: hasta el 01 de marzo de 2026 (60 días)

Una vez revisados los argumentos presentados por el contratista Jesús Moises Sánchez Angulo ante la CRC, se considera viable la suspensión del contrato No. 0627-2025 por un plazo de un mes o hasta que se haya superado la situación descrita en la solicitud del contratista.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- Solicitud del contratista

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA	N/A	N/A	N/A	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
	XXX-20XX	DD/MM/20XX	DD/MM/20XX	

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS SUB DIRECTOR DE PATRIMONIO	25/02/2026	