HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA Nit 800.116.719-8	NOMBRE DE LA REUNION O EVENTO	ACTA No. 04 DE 2026

LUGAR	FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
	DIA	MES	AÑO		
Virtual - Google Meet	12	02	2026	3:00 pm	3:45 pm
CONVOCA	Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida Tolima – Area de Planeacion y Calidad				
OBJETIVO	Definición de plazos de ejecución para los contratos de consultoría e interventoría.				

Orden del Día:

#	TEMAS
1	Presentación y Verificación de asistencia.
3	Análisis de plazos del proyecto y suficiencia de tiempos de ejecución
4	Propuesta jurídica para la subsanación de cronogramas
5	Definición de compromisos

Desarrollo de la reunión:

#	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	**Análisis de plazos y tiempos de ejecución:** El representante de la Gobernación del Tolima (Richard Morales) manifestó que los tiempos establecidos contractualmente en la plataforma de SECOP II son insuficientes para el cierre efectivo del proyecto dada su cuantía. Por su parte, el Arq. Juan Carlos Perdomo (Ministerio) apoyó este punto, señalando que los 58 días propuestos en la publicación no bastan para terminar la consultoría.
2	**Sustentación Técnica:** El Arquitecto Edwin Gámez presentó la programación radicada ante el Ministerio, la cual contempla: 45 días de etapa precontractual, 130 días de ejecución y 45 días de liquidación
3	**Intervención Jurídica:** El Dr. Antonio Alexander guzmán (Jurídico del Hospital) manifestó que los tiempos de la etapa precontractual corresponden a un error humano. Planteó dos alternativas: publicar una adenda en el proceso de interventoría (lo cual sumaría más tiempo a un proceso ya avanzado) o realizar una modificación a los contratos de consultoría e interventoría una vez adjudicados y formalizados para que queden sincrónicos

4	**Consenso Institucional:** El área jurídica propuso aumentar o corregir los plazos mediante un acta modificatoria tras la adjudicación, postura que fue respaldada por el Dr. Carlos Aguilar (Abogado del Ministerio). Se enfatizó que, aunque la etapa precontractual y contractual es responsabilidad del Hospital, es vital acoger la directriz del Ministerio para garantizar el cumplimiento del alcance

Compromisos

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Emitir adenda o realizar modificación de contratos una vez celebrados.	Hospital Granja Integral-Área jurídica y contratación	inmediato	Según directriz del Ministerio.

Firma de los asistentes:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN CARLOS PERDOMO	Arquitecto Ministerio de Salud	
CARLOS AGUILAR	Abogado Ministerio de Salud	Firmado digitalmente por Carlos Enrique Aguilar perez
RICHARD MORALES BAUTISTA	Delegado Sec. Salud Departamental	
JULIETA OLIVERA	Arquitecta Contratista SST	
EDWIN GÓMEZ TRIANA	Arquitecto – Contratista	
VÍCTOR GUTIÉRREZ	Ing. Apoyo Planeación y Calidad	
ALEXANDRA BELLO BANDERA	Jefe Área de Planeación y Calidad	
ANTONIO ALEXANDER GUZMAN	Jurídico Hospital Granja Integral	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS

NOMBRE		FIRMA	FECHA
Proyectado por:	Alexandra Bello Bandera		12/02/2026

alud	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF06
	FORMATO	LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión:	01

Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida Tolima – Area de Planeacion y Calidad

Definición de plazos de ejecución para los contratos de consultoría e interventoría.

12/02/2026	Hora inicio:	3:00 p.m.	Hora finalización:	3:45 p.m.	Lugar:	Mesa de trabajo Virtual: https://meet.google.com/bvt-sgvx-gwx

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
JUAN CARLOS PERDOMO	Arquitecto Ministerio de Salud	MSPS	3143212091	jperdomo@minsalud.gov.co	
CARLOS AGUILAR	Abogado Ministerio de Salud	MSPS	3118221915	caquilar@minsalud.gov.co	
RICHARD MORALES BAUTISTA	Delegado Sec. Salud Departamental	SSD DEL TOLIMA	3183354690	richard.morales@saludtolima.gov.co	
JULIETA OLIVERA	Arquitecta Contratista SST	SSD DEL TOLIMA	3133106766	julieta.oyuela@gmail.com	
EDWIN GÓMEZ TRIANA	Arquitecto – Contratista	CONSORCIO VGS - LERIDA 2026		vgsprojectsas@gmail.com	
VÍCTOR GUTIÉRREZ	Ing. Apoyo Planeación y Calidad	ESE HOSPITAL GRANJA INTEGRAL	3114647102	victorgr78@yahoo.com	
ALEXANDRA BELLO BANDERA	Jefe Área de Planeación y Calidad	ESE HOSPITAL GRANJA INTEGRAL	3204202116	planeacionycalidad@hegranjalerida.org	
ANTONIO ALEXANDER GUZMAN	Jurídico Hospital Granja Integral	ESE HOSPITAL GRANJA INTEGRAL	3209132536	aagcv89@gmail.com	
"		"		"	

alud	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF06
	FORMATO	LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión:	01

CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
r adenda o realizar modificación de contratos una vez celebrados.	Hospital Granja Integral-Area jurídica y contratación	INMEDIATO	☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	