Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRIRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAENTO DEL HUILA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 320.57 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1591 DE 2021		
CONTRATISTA:	2CCONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS.	NIT:	901.343.838-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERARDMINISTRATIVO 1604 DE 2020.		
Fecha de Inicio:	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	No. DeOficio:	DT - HUI - 61261
Valor Inicial:	$ 210.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0		
Valor Actual:	$ 210.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 52.744.998,00		
Anticipo Amortizado:	$ 10.408.015,00		
Saldo por Amortizar:	$ 29.158.360,30		
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	CUATRO (4) MESES		
Fecha de Fin:	01 DE ABRIL DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
795921	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 42.000.000,00	$ 0	$ 28.656.363,50
795921	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 168.000.000,00	$ 30.877.110,18	$ 57.949.668,82
			TOTAL		$86.606.032,32

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Anticipo	Total apagar
Acta No. 01	$ 14.992.850,00	$2.848.642,00	$17.841.492,00	$4.497.855,00	$13.343.636,50
Acta No. 02	$29.694.632,50	$5.641.980,18	$35.336.612,68	$8.908.390,00	$26.428.222,50
Acta No.03	**$36.693.382.50**	**$6.591.742.68**	**$41.285.125,18**	**$10.408.015,00**	**$ 30.877.110,18**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
21/12/2021	008 INT-INVIAS-2C-1591	SOLICITUD DE PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21.000.000,00	61-44-101040141	2/11/2021	30/06/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$88.287.701,00	61-44-101040141	2/11/2021	02/08/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$42.000.000,00	61-44-101040141	2/11/2021	31/12/2024
Calidad del Servicio	$63.000.000,00	61-44-101040141	2/11/2021	31/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	No. OFICIO	FECHA	ASUNTO
1	975	5/01/2022	INFORME SEMANA No. 9 Contrato de Obra No. 1099 de 2021
2	3568	14/01/2022	Informe mensual no. 2 diciembre 2021 contrato de Interventoría No. 1591 de 2021
3	3609	14/01/2022	Reprogramación contrato de obra no. 1099 de 2021
4	4279	18/01/2022	INFORME SEMANAL No. 11 contrato Interventoria No. 1591 DE 2021
5	5917	24/01/2022	Informe semanal no. 12 - contrato de Interventoria no. 1591 de 2021
6	6654	25/01/2022	Solicitud cambio de inspector contrato de Interventoria no. 1591 de 2021
7	7126	26/01/2022	Informe semanal no. 12 contrato de Interventoria no. 1591 de 2021
8	8096	31/01/2022	Acta de costos diciembre de 2021 - soportes incluidos

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Se autorizo una prórroga del contrato hasta el 1 de abril de 2022, sustentado en la necesidad de garantizar el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra No. 1099-2021 ya que no se alcanza a ejecutar en la vigencia 2021.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Cordialmente:



_____
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.638 de Bogotá.
Supervisor del contrato