	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATOS	Código: GC-F092
		Versión: 5
		Fecha: 25/06/2018

PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO Nº 1

CONTRATO/CONVENIO N°: EPC-PDA-I-073-2024
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VIOTÁ 50 UNIDADES, NILO 26 UNIDADES, CABRERA 50 UNIDADES, PANDI 15 UNIDADES, SAN BERNARDO 27 UNIDADES Y VENECIA 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 257.194.987,00
(VALOR EN NUMEROS)

CONTRATISTA: CONSORCIO NACIONAL
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

PLAZO: TRECE (13) MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 27/09/2024
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 26/10/2025
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGAS

Prorroga No.	Motivo De La Prorroga	Fecha De La Prorroga	Plazo De Prorroga	Nueva Fecha De Terminacion

SUSPENSIÓN

Suspension Nº	Motivo De La Suspensión	Fecha De Suspensión	Periodo De Suspension	Fecha De Reinicio	Nueva Fecha De Terminacion

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la suspensión del convenio anteriormente citado de acuerdo al motivo expuesto a continuación:

La Interventoría Consorcio Nacional, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato EPC-PDA-I-073-2024, se permite manifestar que mediante comunicación radicada el 23 de octubre de 2025, esta interventoría solicitó formalmente la suspensión del contrato de interventoría hasta el 22 de noviembre de 2025, solicitud que tuvo como fundamento las afectaciones presentadas en la ejecución de los contratos de obra asociadas principalmente a las condiciones climáticas adversas registradas en los diferentes frentes de trabajo. No obstante, posterior a la fecha inicialmente prevista para la reanudación de las actividades, se ha evidenciado que las condiciones que dieron origen a dicha suspensión han persistido, generando retrasos adicionales en el desarrollo normal de las obras en los municipios objeto del proyecto. Esta situación ha incidido directamente en la imposibilidad de adelantar de manera continua las actividades propias de interventoría, las cuales dependen del avance efectivo de los contratos de obra que se encuentran en ejecución. En virtud de lo anterior, y considerando que no se han restablecido plenamente las condiciones necesarias para la reactivación normal de los frentes de trabajo y de las actividades de supervisión técnica,administrativa y financiera por parte de la interventoría, por lo cual la Interventoría Consorcio Nacional hace necesario formalizar la prórroga de la suspensión del Contrato EPC-PDA-I-073-2024 hasta el día 11 de marzo de 2026.
La presente solicitud tiene como finalidad dejar constancia administrativa del periodo durante el cual las actividades contractuales permanecieron suspendidas, debido a circunstancias externas que afectaron la ejecución de los contratos de obra y, en consecuencia, las labores propias de la interventoría.

Fecha de Suspensión	22/11/2025
Fecha de Reinicio	11/03/2026
Nueva fecha de Terminación	15/03/2026

El Contratista se compromete durante la presente suspensión atender las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.

Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 22 de noviembre del 2025.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**FABIAN ANDRES VALLEJO** **R/L CONSORCIO NACIONAL**	**NOMBRE**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**Vo.Bo. MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** **DIRECTOR DE INTERVENTORIA EPC**	**NOMBRE**	**LUCIO ARCADIO CIFUENTES DUQUE** **Profesional de Apoyo a la Supervisión**

ORIGINAL : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.
COPIA N. 1 : CONTRATISTA
COPIA N. 2 : INTERVENTOR/ SUPERVISOR