Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7976537
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(12/06/2025 4:01:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7976537
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA SAN ANDRES
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(11/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTER CF SENA

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTER CF SENA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 4:34:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Martinez Ospino* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 4:41:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7976537_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	100			
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(1/07/2025 11:22:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17394234	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	142.350.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	18/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17354328	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	142.350.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	18/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cancelación rechazada	Detalle
CO1.WRT.17354324	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	66.590.677,75 COP	NACIONAL DE SEGUROS	18/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17279935	Seriedad de la oferta	-	26.636.271,10 COP	-	26/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7976537
Proveedor CONSORCIO INTER CF SENA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CCE-EICP-IDI-55 Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social v1 28-12-2023 -17-06-2029.pdf	CCE-EICP-IDI-55 Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social v1 28-12-2023 -17-06-2029.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Newball edificio sena	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.7976537

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							266,36	266.362.711,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA - SAN ANDRES.	1,00	UN	266,36	266.362.711,00	266,36	266.362.711,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 24 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:34:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CCE-EICP-IDI-55 Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social v1 28-12-2023 -17-06-2029.pdf	CCE-EICP-IDI-55 Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social v1 28-12-2023 -17-06-2029.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nelson Martinez Ospino	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18009332	Guardar y notificar
Supervisor	Boris Schoonewolff Man	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000973	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Boris Schoonewolff Man	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000973	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Boris Schoonewolff Mansang	23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Martinez Ospino
Supervisor	Boris Schoonewolff Mansang	23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Martinez Ospino
Ordenador del Gasto	Nelson Martinez Ospino	23 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Martinez Ospino

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	266.362.711
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		266.362.711

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	725	CDP	No se ha iniciado		266.362.711 COP	36-02-00-088 953910	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	53025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	266.362.711 COP	266.362.711 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 266.362.711 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 266.362.711 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7976537 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.7976537 de 2025 que tiene como objeto CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA SAN ANDRES. manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	Fecha	VALOR
CO1.PCCNTR.7976537	53025	CFS 2	10/03/2026	$64.795.364,00

VALOR PARA PAGAR: Sesenta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diez Pesos ($64.795.364,00 M/Cte.)

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos	Facturas
953924 C DE FORMACION TURISTICA, GENT DE MAR Y DE SERV - CONSTRUC Y ADECUASAN ANDRES	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02	Propios	$64.795.364,00	CFS 2
				$64.795.364,00	

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.7976537; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que la factura CFS 2, se encuentra dentro del rango de Resolución DIAN Número Autorización Electrónica 18764102834151 aprobado en 20251209 prefijo CFS desde el número 1 al50 Vigencia: 24 Meses; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. CFS 2 por valor de $64.795.364,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR II PAGO DE 2026	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
SERVICIO	**$64.795.364,00**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$0,00**
SUBTOTAL	**$64.795.364,00**
EXCENSION DE IMPUESTOS (IVA-SAN ANDRES)	0,00
TOTAL, A PAGAR	**$64.795.364,00**

Se expide en San Andrés Isla, a los Diez (10) días del mes de marzo de 2026.

EZECA BRANT FRANCIS
Supervisor Designado
CO1.PCCNTR.7976537 de 2025

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7976537 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7976537
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de Junio de 2025
OBJETO	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA SAN ANDRES
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER CF SENA
CC o NIT	901956243-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	San Andrés, Isla
FECHA DE INICIO	11 de Julio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 de Julio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$266.362.711,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$266.362.711,00
FORMA DE PAGO	Transferencia
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Enero - febrero de 2026

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7976537 de 2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Se anexa como soporte minuta del contrato		

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Cumple - Información cargada en el SECOP II como soporte de este informe.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12/12/2025	**CFS 1**	**$161.988.410,00**	**$161.988.410,00**	**$104.374.301,00**	**60,81%**
10/03/2026	**CFS 2**	**$64.795.364,00**	**$226.783.774,00**	**$39.578.937,00**	**85,14%**

Porcentaje de ejecución física: 0,00%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** diciembre de 2025 y enero de 2026	**Planilla nro.** 2078142136 **del** 13 de enero de 2026 **Planilla nro.** 9498867668 **del** 10 de febrero de 2026

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7976537 de 2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	400065464		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	11/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	15/06/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/06/2025	18/08/2026	$26.636.271,10
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo			
Salarios y prestaciones sociales	18/06/2025	18/02/2029	$13.318.135.55
Estabilidad y Calidad de la Obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/06/2025	18/08/2026	$26.636.271,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS
NRO. DE PÓLIZA	400065465

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7976537 de 2025

CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	18/02/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	18/06/2025	18/02/2026	$71.175.000,00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No Aplica

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el trámite de adición conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Se adjuntan los siguientes soportes:

1. Informes de ejecución presentados por el contratista

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7976537 de 2025

2. Informes Ambientales
3. Informes SST
4. Seguridad Social
5. Informes Social
6. Registro fotográfico

Para constancia se firma a los Diez (10) días del mes de marzo de 2026.



EZECA BRANT FRANCIS
Supervisor del contrato

Elaboró: Ezeca Brant Francis, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ANEXO DE MODIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 002
AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7976537/2025, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO INTER CF SENA.

De conformidad con lo observado en acciones de control de legalidad y seguimiento a la ejecución adelantada por la interventoría, se requiere aclarar y modificar la cláusula cuarta del Contrato nro. CO1.PCCNTR.7976537/2025, previa a las siguientes consideraciones; 1) Que el contrato fue suscrito el 18/06/2025. 2) Que, según acta de inicio, la ejecución inicio el 11/07/2025. 3) Que el plazo previsto en la cláusula cuarta de la minuta fue de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 4) Que no obstante lo anterior, en plataforma el plazo fue establecidos en días así; (174) días, sin exceder el (31) de diciembre de 2025 por principio de anualidad se limitó al 31 de diciembre de 2025. 5) Que (174) días equivalen a (5.8) meses. 6) Que por lo anterior se presenta una dualidad entre el plazo prevista en el contrato electrónico y la minuta soporte del contrato. 7) Que es preciso aclarar y unificar el plazo real ejecutado y que se ejecutara. 8) Que el contratista mediante escrito Rad: INT-CFSENA-181225-2 del 18 de diciembre de 2025, solito la prórroga del referido contrato, por un plazo adicional de dos (2) meses quince (15) días. 9) Que la prórroga fue otorgada el (23) de diciembre de 2025. **10)** Que prorroga, de (2) meses (15) días fue calculado con base plazo establecido en la cláusula cuarta de la minuta anexa ocho (8) meses y del contrato electrónico (174) días, sin exceder el (31) de diciembre de 2025. **11)** Que mediante este documento modificatorio y aclaratorio se procede a aclarar el plazo de ejecución teniendo en cuanta la prórroga solicitaba y otorgada. **12)** Que la prórroga de dos (2) meses quince (15) días, equivalente a setenta y cinco (75) día se contabilizará desde el (31) de diciembre de 2025, y para todos los efectos será de ocho (8.3) meses, o doscientos (250) días los cuales quedará así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la siguiente cláusula**; 1 CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**, del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de ocho (8.3) meses, o doscientos (250) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a) solicitud de prorroga doc Rad: INT-CFSENA-181225-2 del 18 de diciembre de 2025. b)** Informe de supervisión. **c)** Anexos informe de supervisión. **d)** informe del contratista. **e)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación].

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en relación a la vigencia de las mismas, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

NELSON RAMON MARTINEZ OSPINO
Director Regional (e) con funciones de Subdirector de Centro.

PAULA ANDREA URDANETA PEÑALOZA
NIT. 901.956.243 – 4
Representante Legal
CONSORCIO INTER CF SENA
intersena2025@gmail.com

Revisó: Ezeca Brant Francis – Coordinador Grupo Apoyo Administrativo.

Elaboró: Joseph Livingston Abogado Grupo de Contratación.

	Versión: 02
	Código: GIL-F-072

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO	11/12/25 - 10/02/26	**Informe Número:**	1
Dirección Regional	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios	**Supervisor Regional**	EZECA BRANT FRANCIS
Fecha de elaboración del informe	10/03/2026		

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTO SGM	Interventor	CONSORCIO INTER CF SENA
Contrato No.	CO1.PCONTR.7912507	Contrato No.	CO1.PCONTR.7976537
Fecha de Iniciación	11/07/2025	Fecha de Iniciación	11/07/2025
Fecha Suspensión No. 1	N/A	Fecha Suspensión No. 1	N/A
Fecha Reinicio No. 1	N/A	Fecha Reinicio No. 1	N/A
Fecha Suspensión No. 2	N/A	Fecha Suspensión No. 2	N/A
Fecha Reinicio No. 2	N/A	Fecha Reinicio No. 2	N/A
Fecha de Terminación	26/12/2025	Fecha de Terminación	26/12/2025
Valor Inicial	$ 3.209.004.580,00	Valor Inicial	$ 266.362.711,00
Valor adición No. 1	120.000.000,00	Valor adición No. 1	120.000.000,00
Valor adición No. 2	N/A	Valor adición No. 2	N/A
Valor Actualizado	$ 3.329.004.580,00	Valor Actualizado	$ 266.362.711,00
Plazo Inicial	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	Prórroga:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo Actualizado	OCHO (08) MESES O DOSCIENTOS CINCUENTA DÍAS (250)	Plazo Actualizado	OCHO (08) MESES O DOSCIENTOS CINCUENTA DÍAS (250)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA - SAN ANDRÉS.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA SAN ANDRÉS

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA


CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	Arnaldo Jose Barreto Lezema
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	Henry Harold Humphries Riquett
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	N/A
RESIDENTE SISO DE OBRA	Cindy Paola Diaz Valencia
PROFESIONAL SOCIAL OBRA	Shanick Coba Echeverry
INSPECTOR DE OBRA	N/A
COORDINADOR DE OBRA	N/A
ESPECIALISTAS	N/A

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	Gabriela Beltrán Bobadillo
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Jonnatan Chona Velasquez
ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N/A
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA	Jimmy Angulo Arrieta
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	Catherine Isabel Corpus Vallarino
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	N/A
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N/A
ESPECIALISTAS INTERVENTORIA	N/A

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION




%AVANCE SEMANAL	PROGRAMADO	PV	EJECUTADO	EV	ATRASO
SEM 0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 1	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	-0,19%
SEM 2	0,65%	0,84%	0,00%	0,00%	-0,84%
SEM 3	0,65%	1,49%	0,00%	0,00%	-1,49%
SEM 4	0,69%	2,19%	0,00%	0,00%	-2,19%
SEM 5	1,08%	3,27%	0,00%	0,00%	-3,27%
SEM 6	1,30%	4,57%	0,42%	0,42%	-4,15%
SEM 7	1,05%	5,62%	2,84%	3,26%	-2,36%
SEM 8	1,68%	7,30%	1,71%	4,97%	-2,33%
SEM 9	2,18%	9,48%	17,30%	22,26%	12,79%
SEM 10	2,72%	12,20%	3,52%	25,78%	13,59%
SEM 11	3,02%	15,22%	2,02%	27,81%	12,59%
SEM 12	2,89%	18,11%	2,95%	30,76%	12,65%
SEM 13	2,82%	20,93%	2,25%	33,01%	12,08%
SEM 14	3,50%	24,42%	1,88%	34,89%	10,47%
SEM 15	4,22%	28,65%	1,15%	36,04%	7,39%
SEM 16	6,18%	34,83%	3,16%	39,20%	4,37%
SEM 17	5,98%	40,81%	6,32%	45,52%	4,71%
SEM 18	4,66%	45,47%	7,18%	52,70%	7,22%
SEM 19	5,23%	50,70%	6,21%	58,91%	8,21%
SEM 20	3,88%	54,58%	6,62%	65,53%	10,95%
SEM 21	4,71%	59,29%	6,48%	72,00%	12,71%
SEM 22	4,90%	64,20%	11,45%	83,45%	19,25%
SEM 23	1,84%	66,04%	1,74%	85,19%	19,15%
SEM 24	2,17%	68,21%	0,89%	86,08%	17,87%
SEM 25	3,06%	71,26%	1,60%	87,68%	16,42%
SEM 26	4,11%	75,37%	1,44%	89,12%	13,75%
SEM 27	3,96%	79,33%	1,73%	90,85%	11,52%
SEM 28	3,97%	83,30%	0,20%	91,05%	7,75%
SEM 29	4,02%	87,32%	0,18%	91,23%	3,91%
SEM 30	4,02%	91,34%	1,18%	92,41%	1,07%
SEM 31	2,29%	93,63%	0,14%	92,55%	-1,08%
SEM 32	1,18%	94,81%			
SEM 33	1,14%	95,94%			
SEM 34	1,22%	97,16%			
SEM 35	1,46%	98,62%			
SEM 36	1,38%	100,00%			
ALERTAS					-1,08%

Nota: El contrato presenta un atraso del -1.08%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA



%AVANCE SEMANAL	PROGRAMADO	PV	EJECUTADO	EV	ATRASO
SEM 0		$ -	$ -	$ -	$ -
SEM 1	$ 6.411.597,57	$ 6.411.597,57	$ -	$ -	-$ 6.411.597,57
SEM 2	$ 21.639.141,79	$ 28.050.739,36	$ -	$ -	-$ 28.050.739,36
SEM 3	$ 21.639.141,79	$ 49.689.881,15	$ -	$ -	-$ 49.689.881,15
SEM 4	$ 23.094.555,19	$ 72.784.436,34	$ -	$ -	-$ 72.784.436,34
SEM 5	$ 36.058.036,41	$ 108.842.472,75	$ -	$ -	-$ 108.842.472,75
SEM 6	$ 43.269.643,69	$ 152.112.116,44	$ 13.916.851,32	$ 13.916.851,32	-$ 138.195.265,12
SEM 7	$ 35.033.856,61	$ 187.145.973,05	$ 94.670.006,48	$ 108.586.857,80	-$ 78.559.115,26
SEM 8	$ 55.833.051,29	$ 242.979.024,34	$ 56.812.241,40	$ 165.399.099,19	-$ 77.579.925,15
SEM 9	$ 72.541.519,29	$ 315.520.543,63	$ 575.767.206,46	$ 741.166.305,65	$ 425.645.762,02
SEM 10	$ 90.485.996,04	$ 406.006.539,67	$ 117.173.037,23	$ 858.339.342,88	$ 452.332.803,21
SEM 11	$ 100.627.864,12	$ 506.634.403,79	$ 67.327.299,93	$ 925.666.642,81	$ 419.032.239,02
SEM 12	$ 96.281.884,59	$ 602.916.288,38	$ 98.299.912,14	$ 1.023.966.554,96	$ 421.050.266,58
SEM 13	$ 93.740.798,46	$ 696.657.086,84	$ 74.867.206,98	$ 1.098.833.761,93	$ 402.176.675,09
SEM 14	$ 116.387.193,79	$ 813.044.280,63	$ 62.748.557,09	$ 1.161.582.319,02	$ 348.538.038,39
SEM 15	$ 140.610.031,57	$ 953.654.312,20	$ 38.196.917,50	$ 1.199.779.236,52	$ 246.124.924,32
SEM 16	$ 205.841.327,41	$ 1.159.495.639,61	$ 105.066.576,40	$ 1.304.845.812,92	$ 145.350.173,31
SEM 17	$ 199.031.232,29	$ 1.358.526.871,90	$ 210.484.166,36	$ 1.515.329.979,28	$ 156.803.107,38
SEM 18	$ 155.253.349,19	$ 1.513.780.221,09	$ 238.948.809,96	$ 1.754.278.789,24	$ 240.498.568,15
SEM 19	$ 173.972.648,32	$ 1.687.752.869,41	$ 206.825.197,80	$ 1.961.103.987,04	$ 273.351.117,63
SEM 20	$ 129.182.723,93	$ 1.816.935.593,34	$ 220.292.043,84	$ 2.181.396.030,88	$ 364.460.437,54
SEM 21	$ 156.907.325,14	$ 1.973.842.918,48	$ 215.578.138,54	$ 2.396.974.169,42	$ 423.131.250,94
SEM 22	$ 163.241.231,26	$ 2.137.084.149,74	$ 381.059.222,95	$ 2.778.033.392,37	$ 640.949.242,63
SEM 23	$ 61.304.523,06	$ 2.198.388.672,80	$ 57.847.877,10	$ 2.835.881.269,46	$ 637.492.596,66
SEM 24	$ 72.227.736,08	$ 2.270.616.408,88	$ 29.686.875,24	$ 2.865.568.144,70	$ 594.951.735,82
SEM 25	$ 101.725.572,68	$ 2.372.341.981,56	$ 53.253.286,66	$ 2.918.821.431,36	$ 546.479.449,80
SEM 26	$ 136.680.038,47	$ 2.509.022.020,03	$ 48.063.880,75	$ 2.966.885.312,11	$ 457.863.292,08
SEM 27	$ 131.954.666,93	$ 2.640.976.686,96	$ 57.430.614,75	$ 3.024.315.926,86	$ 383.339.239,90
SEM 28	$ 132.066.465,35	$ 2.773.043.152,31	$ 6.583.796,79	$ 3.030.899.723,65	$ 257.856.571,34
SEM 29	$ 133.865.424,91	$ 2.906.908.577,22	$ 6.015.583,49	$ 3.036.915.307,14	$ 130.006.729,92
SEM 30	$ 133.865.424,91	$ 3.040.774.002,13	$ 39.382.093,19	$ 3.076.297.400,33	$ 35.523.398,20
SEM 31	$ 76.176.345,35	$ 3.116.950.347,48	$ 4.631.231,40	$ 3.080.928.631,73	-$ 36.021.715,75
SEM 32	$ 39.147.753,57	$ 3.156.098.101,05			
SEM 33	$ 37.898.794,66	$ 3.193.996.895,71			
SEM 34	$ 40.605.097,03	$ 3.234.601.992,74			
SEM 35	$ 48.448.851,11	$ 3.283.050.843,85			
SEM 36	$ 45.953.736,25	$ 3.329.004.580,10			
ALERTAS					-$ 36.021.715,75

Nota: El contrato presenta un atrasp en dinero de $ 36.021.715,75

NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría. A la fecha no se tiene informe mensual de interventoría consolidado.

CONTROL DE HITOS DE CONSTRUCCION

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	No DE DIAS PROGRAMADOS	No DE DIAS TRANSCURRIDOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	RETRASO/ADELANTO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**11/07/2025**	**26/12/2025**		**10/03/2026**			
1	ADECUACIONES BLOQUE PRINCIPAL	28/08/2025	4/03/2026	188	194	**103,19%**	**98,00%**	**-5,19%**
2	BLOQUE COORDINACIÓN ACADÉMICA - BLOQUE 4-GAAM-BLOQUE SERVICIOS	28/07/2025	10/02/2026	197	197	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
3	VARIOS	30/10/2025	26/12/2025	57	57	**100,00%**	**97,00%**	**-3,00%**
4	ASEO Y DESALOJO - MANEJO AMBIENTAL	24/10/2025	16/03/2026	143	143	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
5	ITEM NO PREVISTOS	3/12/2025	14/03/2026	101	101	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	16/03/2026						
	Plazo FALTANTE el Proyecto en Días	**6**						

ALERTA	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	**SI**
Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables.	**N/A**
Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	**N/A**
Presencia de personal de interventoría en las sedes	**SI**
La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra	**SI**
La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra	**SI**
La interventoría realiza comités periódicos de obra	**SI**
El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad	**SI**
El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad	**SI**
Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques.	**N/A**
El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición	**SI**
El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos	**SI**

Observaciones

TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo.	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional.	**SI**

Observaciones (DETALLE LOS TEMAS RELEVANTES PARA EL PARA EL COMPONENTE DURANTE LA SEMANA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	
SEMANA No. 23	Se realizó Desmonte y retiro de teja asfáltica y manto existente, Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico instalado en caliente, utilizando adhesivo sellador de poliuretano y acabado con cemento marino denso, Construcción de estructura de soporte en madera inmunizada, utilizando listones de 4"x2" en cercha tipo Pratt, fijación con clavos calibre 23 x 30mm y soportes metálicos para madera de 4"x2, Desmonte de columnas interiores tipo sándwich en madera en estado de deterioro, Desmonte de revestimiento Vinyl Siding existente, Desmonte de revestimiento Vinyl Siding existente, Pintura epoxica para piso en concreto endurecido y Demarcación de áreas con pintura epoxica para pisos
SEMANA No. 24	Se realizó Desmonte y retiro de teja asfáltica y manto existente, Suministro e instalación de columnas interiores tipo sándwich en madera de teca 3x8 pulgadas, con recubrimiento de pintura en esmalte, fijación con clavos calibre 23 x 30mm, refuerzo con varilla roscada de acero 1/2", y sellado con adhesivo de poliuretano y cemento marino denso, Suministro e instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm (0.26x3.66 mts), con fijación con tornillos autoperforantes de 2" y perfiles esquineros exteriores de Vinyl Siding, Pintura epoxica para piso en concreto endurecido y Demarcación de áreas con pintura epoxica para pisos
SEMANA No. 25	Se realizó Muro en superboard e=0,10m por una sola cara para soporte de revestimiento Vinsyl Siding Prova de PVC, incluye refuerzo de estructura de soporte en perfilería galvanizada y Suministro e instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm (0.26x3.66 mts), con fijación con tornillos autoperforantes de 2" y perfiles esquineros exteriores de Vinyl Siding
SEMANA No. 26	Se realizó Suministro e instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm (0.26x3.66 mts), con fijación con tornillos autoperforantes de 2" y perfiles esquineros exteriores de Vinyl Siding
SEMANA No. 27	Se realizó Construcción de estructura de soporte en madera inmunizada, utilizando listones de 4"x2" en cercha tipo Pratt, fijación con clavos calibre 23 x 30mm y soportes metálicos para madera de 4"x2 y Suministro e instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm (0.26x3.66 mts), con fijación con tornillos autoperforantes de 2" y perfiles esquineros exteriores de Vinyl Siding

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA	
SEMANA No. 23	En relación con la visita técnica realizada, se recomienda dejar constancia de las observaciones, compromisos y acuerdos establecidos entre las partes mediante la elaboración de un acta, con el fin de contar con un registro formal que permita garantizar el adecuado seguimiento, control y trazabilidad de las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo del proyecto.
SEMANA No. 24	Se resalta la importancia de que la documentación requerida previo al inicio de las actividades, especialmente aquella relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se mantenga completa, vigente y debidamente aprobada, como requisito indispensable para garantizar el desarrollo seguro de las labores y el cumplimiento de la normativa aplicable.
SEMANA No. 25	La interventoría recomienda al contratista mantener actualizado y en permanente coordinación con la entidad contratante el cronograma semanal de actividades, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución y prevenir posibles retrasos en el desarrollo del proyecto. Así mismo, se solicita al contratista garantizar que las pólizas remitidas se encuentren debidamente aprobadas y vigentes antes del inicio de cualquier actividad, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normatividad aplicable. De igual manera, se resalta la importancia de dar continuidad a las mesas de trabajo con la participación del contratista, el SENA y la interventoría, con el fin de revisar periódicamente los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), socializar los avances del proyecto y coordinar acciones orientadas a la mitigación de riesgos durante la ejecución de la obra.
SEMANA No. 26	La interventoría recomienda al contratista mantener actualizado el cronograma semanal de actividades y coordinarlo permanentemente con la entidad contratante, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución establecidas y prevenir posibles retrasos en el desarrollo del proyecto. Así mismo, se enfatiza en la importancia de dar continuidad a las mesas de trabajo con la participación del contratista, el SENA y la interventoría, con el propósito de revisar periódicamente los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), socializar los avances del proyecto y coordinar acciones orientadas a la mitigación de riesgos durante la ejecución de la obra.
SEMANA No. 27	Se recomienda al contratista realizar la entrega de la documentación correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de manera completa y oportuna, con el fin de evitar retrasos en la gestión de permisos de trabajo y en la aprobación para el inicio de las actividades. Así mismo, es necesario garantizar que la documentación presentada se encuentre debidamente actualizada y en concordancia con la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST. La interventoría enfatiza la importancia de mantener un control riguroso en el proceso de verificación y aprobación de la documentación, así como en la adecuada socialización de la información con todos los actores involucrados, con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las labores. Finalmente, se sugiere al contratista implementar un plan de seguimiento interno que permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos de SST previo al inicio de cada actividad, fortaleciendo así las medidas preventivas y la gestión de riesgos en obra.

PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MES								
PERSONAL CONTRATISTA DE OBA	CANT.	PERSONAL MANO DE OBRA	CANT.	SUBCONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	SUBCONTRATISTA OBRA HIDRAULICOS		CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS (AUXILIAR, A	0	INGENIEROS	0	INGENIEROS		0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO, INSPECTOR)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO		0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA		0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OFICIALES DE OBRA	9	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA		0
AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA		0
OFICIALES DE OBRA								
OPERADOR DE MAQUINARIA								
TOTAL	2	TOTAL	11	TOTAL	0	TOTAL		0

REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA
(Registre los datos de los últimos informes)

PERIODO			ESTADO Y CONTENIDO		
N° INFORME	DESDE	HASTA	Fecha de Entrega	Radicado SENA	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
SEMANA No. 23	12/12/2025	18/12/2025	13/01/2026		De acuerdo con el seguimiento efectuado al proyecto "Mejoramiento, Adecuación y Restauración de las Instalaciones Físicas del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de la Regional del SENA – San Andrés", durante la semana No. 23 se registra un avance físico ejecutado del 88.37%, frente a un 82.30% programado, lo que representa un adelanto del 6.07% respecto al cronograma vigente. El avance alcanzado evidencia un desempeño favorable en la ejecución del proyecto y una adecuada respuesta por parte del contratista frente a las recomendaciones formuladas por la interventoría, reflejándose en la mejora de los rendimientos y en el cumplimiento de las actividades previstas para el período evaluado. No obstante, considerando que la terminación del contrato se encuentra próxima, resulta indispensable mantener una gestión rigurosa y constante sobre las actividades pendientes. En este contexto, si bien el adelanto acumulado constituye un indicador positivo, se reitera la necesidad de mantener y, de ser requerido, reforzar el personal en obra, garantizar la continuidad de los frentes de trabajo activos y priorizar estrictamente las actividades críticas de cierre, tales como acabados, pruebas, ajustes finales y labores de remate. Finalmente, la interventoría insiste en fortalecer la programación de corto plazo, asegurar el suministro oportuno de materiales, optimizar la coordinación entre las diferentes especialidades y mantener un seguimiento permanente al avance diario, con el fin de consolidar los resultados obtenidos y garantizar la culminación satisfactoria de las obras dentro del plazo contractual establecido.
SEMANA No. 24	19/12/2025	25/12/2025	13/01/2026		De acuerdo con el seguimiento efectuado al proyecto "Mejoramiento, Adecuación y Restauración de las Instalaciones Físicas del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de la Regional del SENA – San Andrés", durante la semana No. 24 se registra un avance físico ejecutado del 89,30%, frente a un 95,39% programado, lo que representa un atraso del -6,09% respecto al cronograma vigente. El desfase evidenciado durante el periodo evaluado obedece principalmente a las condiciones climáticas adversas presentadas en la isla de San Andrés, las cuales afectaron el normal desarrollo de varias actividades constructivas, especialmente aquellas asociadas a trabajos exteriores y procesos de acabado, impactando de manera directa el rendimiento previsto para la semana. En atención a esta situación, y con el fin de garantizar la correcta culminación del proyecto, durante el presente periodo fue aprobada una prórroga en el plazo contractual de dos (2) meses y quince (15) días, así como un adicional en valor para el contrato de obra, medidas que permitirán reprogramar adecuadamente las actividades pendientes y mitigar los efectos generados por las circunstancias climáticas. No obstante, lo anterior, la interventoría reitera la necesidad de que el contratista mantenga una gestión técnica y operativa estricta, enfocada en la optimización de los frentes de trabajo, el fortalecimiento de la programación de corto plazo, la adecuada asignación de personal y el aseguramiento del suministro oportuno de materiales, priorizando las actividades críticas de cierre. Finalmente, se continuará realizando un seguimiento permanente y detallado al avance físico y a la ejecución del nuevo cronograma ajustado, con el propósito de consolidar la recuperación del atraso presentado y garantizar la culminación satisfactoria de las obras conforme a las condiciones contractuales actualizadas.
SEMANA No. 25	26/12/2025	1/01/2026	13/01/2026		De acuerdo con el seguimiento efectuado al proyecto "Mejoramiento, Adecuación y Restauración de las Instalaciones Físicas del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de la Regional del SENA – San Andrés", durante la semana No. 25 se registra un avance físico ejecutado del 87,68%, frente a un 71,26% programado a la fecha, lo que representa un adelanto del 16,42% respecto al cronograma vigente. El adelanto evidenciado en el presente período obedece principalmente a la reprogramación del cronograma de obra, derivada de la suscripción del Modificatorio No. 02, mediante el cual se aprobó un adicional en valor y una prórroga en el plazo contractual para los contratos de obra e interventoría. Esta actualización permitió ajustar las metas programadas, reflejando de manera más realista el estado actual de ejecución del proyecto. El avance alcanzado demuestra una adecuada dinámica en la ejecución de las actividades, así como una respuesta favorable del contratista frente a las directrices impartidas por la interventoría, evidenciándose continuidad en los frentes de trabajo y cumplimiento de las actividades previstas para el periodo evaluado. No obstante, la interventoría reitera la necesidad de mantener una gestión técnica, operativa y administrativa rigurosa, enfocada en la correcta ejecución de las actividades restantes, el control permanente de la programación de corto plazo, la asignación eficiente de personal y el aseguramiento oportuno de materiales, priorizando las actividades críticas necesarias para la culminación del proyecto. Finalmente, se continuará ejerciendo un seguimiento permanente y detallado al avance físico y al cumplimiento del cronograma ajustado, con el fin de consolidar los resultados obtenidos y garantizar la culminación satisfactoria de las obras conforme a las nuevas condiciones contractuales establecidas.
SEMANA No. 26	2/01/2026	8/01/2026	13/01/2026		De acuerdo con el seguimiento efectuado al proyecto "Mejoramiento, Adecuación y Restauración de las Instalaciones Físicas del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de la Regional del SENA – San Andrés", durante la semana No. 26 se registra un avance físico ejecutado del 89,12%, frente a un 75,37% programado a la fecha, lo que representa un adelanto del 13,75% respecto al cronograma vigente. El comportamiento positivo del avance evidencia la continuidad en los frentes de trabajo y el cumplimiento de las metas establecidas para el período evaluado, manteniéndose una adecuada dinámica constructiva conforme a la programación ajustada derivada del Modificatorio No. 02. La interventoría verificó que las actividades ejecutadas cumplen, en términos generales, con las especificaciones técnicas y lineamientos contractuales, así como con los controles de calidad exigidos para el proyecto. Si bien el proyecto mantiene un margen favorable frente al cronograma, la interventoría reitera la importancia de sostener una planeación detallada de corto plazo, con especial énfasis en las actividades críticas y de terminación, garantizando la correcta articulación entre suministro de materiales, disponibilidad de personal y coordinación técnica en obra, a fin de evitar posibles retrasos en la etapa final. Finalmente, se continuará con el seguimiento técnico, administrativo y financiero permanente, consolidando el control sobre el avance físico real frente al programado, con el propósito de asegurar la culminación satisfactoria del proyecto dentro de las condiciones contractuales vigentes y con el nivel de calidad requerido.
SEMANA No. 27	9/01/2026	15/01/2026	13/01/2026		De acuerdo con el seguimiento efectuado al proyecto "Mejoramiento, Adecuación y Restauración de las Instalaciones Físicas del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de la Regional del SENA – San Andrés", durante la semana No. 27 se registra un avance físico ejecutado del 90,85%, frente a un 79,33% programado a la fecha, lo que representa un adelanto del 11,52% respecto al cronograma vigente. El avance alcanzado durante el período evaluado mantiene una tendencia favorable, evidenciando continuidad en la ejecución de las actividades y cumplimiento de los compromisos establecidos en la programación ajustada. La interventoría verificó que las labores desarrolladas se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y condiciones contractuales, manteniéndose controles adecuados en materia de calidad, supervisión técnica y organización de los frentes de trabajo. Si bien el porcentaje de adelanto frente al cronograma presenta una leve disminución en comparación con la semana anterior, el proyecto continúa en una posición ventajosa respecto a la meta programada, lo que refleja una adecuada gestión operativa por parte del contratista. No obstante, considerando que la obra se encuentra en su etapa final, la interventoría insiste en fortalecer la planificación de corto plazo, priorizando actividades de terminación, acabados y ajustes finales, así como la oportuna gestión de suministros y recursos, a fin de evitar reprocesos o demoras que puedan impactar el cierre del proyecto. Finalmente, la interventoría continuará ejerciendo un seguimiento técnico, administrativo y financiero riguroso, con énfasis en la verificación del cumplimiento del cronograma actualizado, la consolidación de los avances ejecutados y la adecuada preparación para las etapas de recibo, cierre contractual y entrega final, garantizando la culminación satisfactoria del proyecto conforme a las condiciones pactadas.

ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, de conformidad con las funciones desempeñadas, en San Andrés, Isla a los:

DIEZ	10	días del mes de	MARZO	de	2026
(Dia en letras)	(Dia en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año en que se firma el acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRES Y APELLIDOS	EZECA BRANT FRANCIS	FIRMA	

EQUIPO DE APOYO DE LA REGIONAL			
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Georreferenciación	Descripción
Pasillo Coordinación Academica	Pintura epoxica para piso en concreto endurecido



Georreferenciación	Descripción
Fachada posterior edeficio administrativo	Suministro e instalación de columnas interiores tipo sándwich en madera de teca 3x8 pulgadas, con recubrimiento de pintura en esmalte, fijación con clavos calibre 23 x 30mm, refuerzo con varilla roscada de acero 1/2", y sellado con adhesivo de poliuretano y cemento marino denso



Georreferenciación	Descripción
Fachada posterior edeficio administrativo	Instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm



Georreferenciación	Descripción
Fachada Bloque Principal	Madera inmunizada, utilizando listones de 4"x2"

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		FECHA ACTA DE OBRA		ACTA Nº
CO1.PCCNTR.7976537	CONSORCIO INTER CF SENA		10/03/2026		2
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA SAN ANDRÉS		INTERVENTOR: N/A SUPERVISOR: EZECA BRANT FRANCIS		
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA		Valor final del contrato
8 meses	Julio 11 de 2025	16/03/2026	$ 64.795.364,00		$ 266.362.711,00
Localización de la obra		Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA		Valor total I.V.A. contrato
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) REGIONAL SAN ANDRÉS		11 de julio al 16 de marzo de 2026.			
Valor inicial del contrato	$ 266.362.711,00	Valor anticipo			
Valor adición					
Valor total	$ 266.362.711,00				

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1				ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N.01				VALOR ACUMULADO		
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION %	MESES	VALOR PARCIAL ($)	CANT.	DEDICACION %	MESES	VALOR PARCIAL ($)	CANT.	DEDICACION %	MESES	VALOR PARCIAL ($)	CANT.	MESES	VALOR PARCIAL ($)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	PERSONAL PROFESIONAL															
1	Director de interventoria	$ 13.000.000,00	20%	8	20.800.000,00					1,00	20%	2,00	$ 5.200.000,00			
1	Residente Interventoria	$ 5.000.000,00	100%	8	40.000.000,00					1,00	100%	2,00	$ 10.000.000,00			
1	Cordinador SG-SST	$ 5.000.000,00	50%	8	20.000.000,00					1,00	50%	2,00	$ 5.000.000,00			
1	Profesional Social	$ 3.000.000,00	20%	8	4.800.000,00					1,00	20%	2,00	$ 1.200.000,00			
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	85.600.000,00								$ 21.400.000,00			
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,32								$ 2,32			
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**198.592.000,00**								**$ 49.648.000,00**			
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)											
	OTROS COSTOS DIRECTOS															
	VIÁTICOS															
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
1	Computadores para personal	MES	$ 800.000,00	8	6.400.000,00					1,00	MES	2,00	$ 1.600.000,00			
1	Campamento (incluye alquiler de oficina, servicios y elementos de oficina con carácter provisional)	MES	$ 4.378.567,08	8	35.028.536,64					1,00	MES	2,00	$ 8.757.134,16			
	OTROS COSTOS															
1	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD	MES	$ 859.001,19	8	6.872.009,52					1,00	MES		$ -			
1	PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS Y OTROS	MES	$ 500.000,00	8	4.000.000,00					1,00	MES	2,00	$ 1.000.000,00			
1	COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS	MES	$ 500.000,00	8	4.000.000,00					1,00	MES	2,00	$ 1.000.000,00			
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 56.300.546,00								**$ 12.357.134,00**			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 254.892.546,00								**$ 62.005.134,00**			
				PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ -								$ -			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 254.892.546,00								$ 62.005.134,00			
				IVA	$ -								$ -			
				SUBTOTAL	**$ 254.892.546,00**								**$ 62.005.134,00**			
				IMPUESTOS MUNICIPALES	**$ 11.470.165,00**								**$ 2.790.232,00**			
				Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	$ 5.097.851,00								$ 1.240.103,00			
				Impuestos PROCULTURA 2%	$ 5.097.851,00								$ 1.240.103,00			
				Impuestos PRO ADULTO MAYOR 0.5%	$ 1.274.463,00								$ 310.026,00			
				COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO	**$ 266.362.711,00**								**$ 64.795.364,00**			

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	266.362.711	V/R ANTICIPO:	$ -
V/R ADICIONES:	-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	266.362.711	% ANTICIPO :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR		% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial de Interventoría N° 1 periodo 11 de julio al 10 de diciembre de 2025.		**161.988.410,00**	60,81%	$ -	**$ -**	**$ 161.988.410,00**	**$ 104.374.301,00**		**60,81%**
2	Acta parcial de Interventoría N° 2 periodo 11 de diciembre de 2025 al 10 de febrero de 2026.		**64.795.364,00**	24,33%	$ -	**$ -**	**$ 64.795.364,00**	**$ 39.578.937,00**		**24,33%**
TOTAL			**$ 64.795.364,00**	**85,14%**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.795.364,00**	**$ 39.578.937,00**		**85,14%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

Paula Urdaneta P.

PAULA ANDREA URDANETA PEÑALOZA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Jonnatan Chona Velasquez

NOMBRE **JONNATAN CHONA VELASQUEZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Aprobó:

SUPERVISOR SENA
EZECA BRANT FRANCIS
COORDINADOR
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

NOMBRE **EZECA BRANT FRANCIS**
COORDINADOR
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA SAN ANDRÉS

ACTA DE AVANCE PARCIAL DE INTERVENTORIA N°. 02

CONSORCIO INTER CF SENA
NIT. 901.956.243 – 4

PERIODO COBRADO:	DESDE:	11/12/2025	HASTA:	10/02/2026	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE LA PRESENTE ACTA	24,33%	
					PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATISTA ACUMULADO	85,14%	

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02				ACUMULADO ACTUAL				PENDIENTE POR EJECUTAR	
			DEDICACION %	MESES	VALOR PARCIAL ($)	MESES	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DEDICACION %	MESES	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	DEDICACION %	MESES	VALOR PARCIAL ($)	MESES	VALOR PARCIAL ($)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
PERSONAL PROFESIONAL																	
1	Director de interventoria	$ 13.000.000,00	20%	8,00	$ 20.800.000,00	5,00	$ 13.000.000,00	1	20%	2,00	$ 5.200.000,00	1	20%	7,00	$ 18.200.000,00	1,00	$ 2.600.000,00
1	Residente Interventoria	$ 5.000.000,00	100%	8,00	$ 40.000.000,00	5,00	$ 25.000.000,00	1	100%	2,00	$ 10.000.000,00	1	100%	7,00	$ 35.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
1	Cordinador SG-SST	$ 5.000.000,00	50%	8,00	$ 20.000.000,00	5,00	$ 12.500.000,00	1	50%	2,00	$ 5.000.000,00	1	50%	7,00	$ 17.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00
1	Profesional Social	$ 3.000.000,00	20%	8,00	$ 4.800.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	1	20%	2,00	$ 1.200.000,00	1	20%	7,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 600.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 85.600.000,00		$ 53.500.000,00				$ 21.400.000,00				$ 74.900.000,00		$ 10.700.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,32		2,32				2,32				2,32		2,32
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 198.592.000,00**		**$ 124.120.000,00**				**$ 49.648.000,00**				**$ 173.768.000,00**		**$ 24.824.000,00**
CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($)**	**UTILIZACION**	**VALOR PARCIAL ($)**	**UTILIZACION**	**VALOR PARCIAL ($)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**UTILIZACION**	**VALOR PARCIAL ($)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**UTILIZACION**	**VALOR PARCIAL ($)**	**UTILIZACION**	**VALOR PARCIAL ($)**
	OTROS COSTOS DIRECTOS																
VIATICOS																	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																	
1	Computadores para personal	Mes	$ 800.000,00	8,00	$ 6.400.000,00	5,00	$ 4.000.000,00	1	Mes	2,00	$ 1.600.000,00	1	Mes	7,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 800.000,00
1	Campamento (incluye alquiler de oficina, servicios y elementos de oficina con carácter provisional)	Mes	$ 4.378.567,08	8,00	$ 35.028.536,64	5,00	$ 21.892.835,40	1	Mes	2,00	$ 8.757.134,16	1	Mes	7,00	$ 30.649.969,56	1,00	$ 4.378.567,08
OTROS COSTOS																	
1	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD	Mes	$ 859.001,19	8,00	$ 6.872.009,52	0,00	$ -	1	Mes	0,00	$ -	1	Mes	0,00	$ -	8,00	$ 6.872.009,52
1	PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS Y OTROS	Mes	$ 500.000,00	8,00	$ 4.000.000,00	5,00	$ 2.500.000,00	1	Mes	2,00	$ 1.000.000,00	1	Mes	7,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 500.000,00
1	COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS	Mes	$ 500.000,00	8,00	$ 4.000.000,00	5,00	$ 2.500.000,00	1	Mes	2,00	$ 1.000.000,00	1	Mes	7,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 500.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 56.300.546,00**		**$ 30.892.835,00**				**$ 12.357.134,00**				**$ 43.249.970,00**		**$ 13.050.577,00**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 254.892.546,00**		**$ 155.012.835,00**				**$ 62.005.134,00**				**$ 217.017.970,00**		**$ 37.874.577,00**
				PROVISION PARA AJUSTES	$ -		$ -				$ -				$ -		$ -
				(1) SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 254.892.546,00**		**$ 155.012.835,00**				**$ 62.005.134,00**				**$ 217.017.970,00**		**$ 37.874.577,00**
				(2) IVA	$ -		$ -				$ -				$ -		$ -
				SUBTOTAL 1	**$ 254.892.546,00**		**$ 155.012.835,00**				**$ 62.005.134,00**				**$ 217.017.970,00**		**$ 37.874.577,00**
				(3) IMPUESTOS MUNICIPALES	**$ 11.470.165,00**		**$ 6.975.578,00**				**$ 2.790.232,00**				**$ 9.765.808,00**		**$ 1.704.357,00**
				Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	$ 5.097.851,00		$ 3.100.257,00				$ 1.240.103,00				$ 4.340.359,00		$ 757.492,00
				Impuestos PROCULTURA 2%	$ 5.097.851,00		$ 3.100.257,00				$ 1.240.103,00				$ 4.340.359,00		$ 757.492,00
				Impuestos PRO ADULTO MAYOR 0.5%	$ 1.274.463,00		$ 775.064,00				$ 310.026,00				$ 1.085.090,00		$ 189.373,00
				COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO	**$ 266.362.711,00**		**$ 161.988.410,00**				**$ 64.795.364,00**				**$ 226.783.775,00**		**$ 39.578.934,00**

Paula Urdaneta P.

PAULA ANDREA URDANETA PENALOZA
Representante Legal
CONSORCIO INTER CF SENA

EZECA BRANT FRANCIS
Supervisor del Contrato
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO