Impreso el 18/06/2025 9:48:58 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación Menor del centro de salud Montelibano de Acacias, Meta

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/10/2024 20:15:29

Identificador: 1131486

Formulador Ciudadano: Cristian Eduardo Fuentes Amado

Formulador Oficial :

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Económico y Social "EL GOBIERNO DE LA UNIDAD" 2024 - 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR 4. Desarrollo Social para la unidad del Meta
4.1 EJE ESTRATEGICO 4 PRIMERO LO SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.1.7.3 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA MEJORAR LA SALUD.
4.1.7.3.5 Subprograma Infraestructura hospitalaria para una atención segura, oportuna y de calidad.
Meta producto: Ampliar, remodelar y mejorar los hospitales, centros y puestos de salud de baja complejidad, junto con el CRUE y la Secretaría de Salud Departamental del Meta.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal ³RECUPEREMOS ACACIAS´para el periodo constitucional 2024 ±□□□□

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pilar 2: Cerrar las brechas de bienestar social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 21. SALUD: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS.
Objetivo programático: Garantizar el acceso a los servicios de salud de acuerdo con el nivel de complejidad con calidad, para mejorar el estado de salud de los habitantes en zona urbana y rural del Municipio
Producto: Hospitales de primer nivel de atención adecuados.
Indicador: Hospitales de primer nivel de atención adecuados.
Unidad de medida: Número de hospitales
Meta producto: 2.
Código indicador de producto: 190600100

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de prestación de servicios de salud y atención primaria en la vereda Montelíbano y su área de influencia, en el Municipio de Acacias, Meta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación existente en el centro de salud de Montelibano, marcada por la falta de mantenimiento y adecuación, está directamente relacionada con la garantía del derecho a la salud y la necesidad de una articulación sectorial efectiva. La garantía del derecho a la salud depende de la coordinación entre los actores del sistema de salud, quienes deben implementar estrategias que aseguren la accesibilidad, oportunidad y calidad en los servicios. Sin embargo, en este caso, la inadecuada infraestructura y la falta de mantenimiento del centro de salud obstaculizan esa accesibilidad, poniendo en riesgo tanto la salud individual como colectiva.
Al no disponer de instalaciones que cumplan con los estándares de calidad, el predio en mención no está adecuado para ser un centro de salud que pueda brindar una atención oportuna, lo que afecta directamente la capacidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad y de reducir las brechas sociales. La población, especialmente los grupos más vulnerables, queda expuesta a mayores riesgos de salud debido a la imposibilidad de acceder a servicios médicos básicos en condiciones adecuadas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La ineficiente prestación de servicios de salud y atención primaria en la vereda Montelíbano tiene una magnitud significativa que afecta tanto a la población como al sistema de salud. Los habitantes, en especial los grupos vulnerables como niños, ancianos y enfermos crónicos sufren un deterioro en su calidad de vida debido al aumento de enfermedades no tratadas, la morbilidad y una mayor mortalidad evitable. Esto genera presión en los hospitales de mayor nivel, colapsando el sistema y aumentando los costos de atención. A nivel socioeconómico, la población experimenta ausentismo laboral, pérdida de productividad y mayores gastos médicos, lo que puede incrementar la pobreza y forzar la migración. La falta de recursos y personal en los centros de salud locales agrava la situación, empeorando la accesibilidad a los servicios básicos y afectando a un gran número de personas.

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Condiciones de infraestructura deficientes para la atención primaria en la vereda Montelibano.	**1.1** Falta de inversión para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura hospitalaria.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Ausencia de atención Médica.	**1.1** Aumento de enfermedades crónicas no tratadas o mal atendidas en la vereda Montelibano.

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Dar cumplimiento a los lineamientos de política pública establecidos en el plan de desarrollo Colombia potencia de vida.	Inversión económica en la infraestructura hospitalaria de la vereda Montelibano de Acacias, Meta.
Actor: Departamental **Entidad:** Meta **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento de metas consignadas en el plan de desarrollo departamental que se encuentra vigente.	Apoyo técnico en la estructuración e iniciativas del sector salud.
Actor: Otro **Entidad:** Hospital Municipal de Acacias ESE **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar que la infraestructura del puesto de salud de la vereda Montelibano sea adecuada para brindar los servicios primarios en salud.	Formulación y estructuración del proyecto para presentarlo ante el ministerio de Salud y protección social.
Actor: Otro **Entidad:** Habitante de la vereda Montelibano **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Poder recibir servicios médicos de forma oportuna y adecuada en su lugar de residencia, sin tener que hacer desplazamientos hacia el área urbana del municipio de Acacias, Meta.	Asistencia a reuniones de socialización del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Que desde El Plan de Desarrollo Municipal “RECUPEREMOS ACACIAS” para el periodo constitucional 2024 – 2027”., Pilar 2: Cerrar las brechas de bienestar social, o Programa 21. Salud: aseguramiento y prestación integral de servicios. Objetivo programático: Garantizar el acceso a los servicios de salud de acuerdo con el nivel de complejidad con calidad, para mejorar el estado de salud de los habitantes en zona urbana y rural del Municipio. Entre la Administración Municipal, el Hospital Municipal de Acacias ESE y la comunidad se ha reconocido la urgencia de llevar a cabo la intervención para el mejoramiento y adecuación del centro de salud del centro poblado de Dinamarca en el municipio de Acacías – Meta, teniendo en cuenta el apoyo económico del Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General. Este reconocimiento se fundamenta en la necesidad de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población del sector.

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.600

Fuente de la información

Libro de Junta de Accion Comunal (JAC)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía **Departamento:** Meta **Municipio:** Acacías **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.600

Fuente de la información

Libro de Junta de Accion Comunal (JAC)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía **Departamento:** Meta **Municipio:** Acacías **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de prestación de servicios de salud y atención primaria en la vereda Montelíbano y su área de influencia, en el Municipio de Acacias, Meta.

Objetivo general – Propósito

Adecuar la infraestructura para la prestación del servicio de salud y atención primaria en la vereda Montelibano, en el Municipio de Acacias, Meta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Hospitales de primer nivel de atención adecuados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe emitido por la supervisión.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Condiciones de infraestructura deficientes para la atención primaria en la vereda Montelibano.	Mejorar y adecuar la infraestructura del centro de salud en la vereda Montelíbano, en el Municipio de Acacias, Meta.
Causa indirecta 1.1 Falta de inversión para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura hospitalaria.	Gestionar recursos para la financiación del proyecto de adecuaciones menores para el puesto de salud en la vereda Montelíbano, en el Municipio de Acacias, Meta.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Alternativa 1. Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de

Número

Descripción

Mejorar las condiciones de la infraestructura física del puesto de salud en la vereda Montelibano, en el Municipio de Acacias, Meta.

Descripción de la Demanda

Número de puestos de salud mejorados en cuanto a su infraestructura física

Descripción de la Oferta

Número de puestos de salud con necesidad de hacer mejoras en su infraestructura física

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A continuación, se relacionan aspectos a considerar para llevar a cabo la selección de las obras de mejoramiento y adecuación del puesto de salud de la vereda Montelibano, en el Municipio de Acacias, Meta.
El proyecto contempla el desmontes y demoliciones, excavaciones y rellenos, cimentación de placas de contrapiso, estructuras metálicas, pañete de muros interiores y exteriores, pisos y enchapes, pintura de muros exteriores e interiores, cielo raso en PVC, instalación de cubierta, carpintería metálica y de madera, instalaciones de red hidráulica y red eléctrica interna, suministro e instalación de aparatos sanitarios, aseo y limpieza.
Esto se requiere a fin de garantizar que los espacios existentes sean óptimos para la prestación de los servicios primarios en salud tanto para el personal médico, como para los usuarios

Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía **Departamento:** Meta **Municipio:** Acacías **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público

Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 340.095.855,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 340.095.855,00

Mejorar y adecuar la infraestructura del centro de salud en la vereda Montelíbano, en el Municipio de Acacias, Meta.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 340.095.855,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1600	**1.1.1** REALIZAR DESMONTE Y DEMOLICIONES **Costo:** $ 21.702.311,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS **Costo:** $ 2.269.539,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 REALIZAR CIMENTACIÓN **Costo:** $ 4.040.460,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 REALIZAR ESTRUCTURAS METÁLICAS **Costo:** $ 41.904.756,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 REALIZAR PAÑETE **Costo:** $ 16.893.824,00 **Etapa:** Inversión

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 340.095.855,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1600	**1.1.6** REALIZAR PINTURA **Costo:** $ 20.436.868,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 REALIZAR CIELO RASO **Costo:** $ 38.815.085,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 REALIZAR OBRAS EN CUBIERTA **Costo:** $ 51.789.501,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 REALIZAR RED HIDRÁULICA **Costo:** $ 2.979.574,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 REALIZAR RED SANITARIA **Costo:** $ 2.106.716,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 REALIZAR RED ELECTRICA INTERNA **Costo:** $ 32.107.681,00 **Etapa:** Inversión

Impreso el 18/06/2025 9:48:59 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 340.095.855,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1600	**1.1.12** REALIZAR APARATOS SANITARIOS **Costo:** $ 3.651.502,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 REALIZAR ASEO Y LIMPIEZA **Costo:** $ 806.306,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.14 INTERVENTORÍA **Costo:** $ 16.765.289,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.15 COSTO AIU **Costo:** $ 83.826.443,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Actividad 1.1.1 REALIZAR DESMONTE Y DEMOLICIONES

Periodo	Edificios
0	$21.702.311,00
Total	**$21.702.311,00**

Periodo	Total
0	$21.702.311,00
Total	

Actividad 1.1.10 REALIZAR RED SANITARIA

Periodo	Edificios
0	$2.106.716,00
Total	**$2.106.716,00**

Periodo	Total
0	$2.106.716,00
Total	

Actividad 1.1.11 REALIZAR RED ELECTRICA INTERNA

Periodo	Edificios
0	$32.107.681,00
Total	**$32.107.681,00**

Periodo	Total
0	$32.107.681,00
Total	

Actividad 1.1.12 REALIZAR APARATOS SANITARIOS

Periodo	Edificios
0	$3.651.502,00
Total	**$3.651.502,00**

Periodo	Total
0	$3.651.502,00
Total	

Actividad 1.1.13 REALIZAR ASEO Y LIMPIEZA

Periodo	Edificios
0	$806.306,00
Total	**$806.306,00**

Periodo	Total
0	$806.306,00
Total	

Actividad 1.1.14 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$16.765.289,00
Total	**$16.765.289,00**

Periodo	Total
0	$16.765.289,00
Total	

Actividad 1.1.15 COSTO AIU

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	$83.826.443,00
Total	**$83.826.443,00**

Periodo	Total
0	$83.826.443,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Edificios
0	$2.269.539,00
Total	**$2.269.539,00**

Periodo	Total
0	$2.269.539,00
Total	

Actividad 1.1.3 REALIZAR CIMENTACIÓN

Periodo	Edificios
0	$4.040.460,00
Total	**$4.040.460,00**

Periodo	Total
0	$4.040.460,00
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZAR ESTRUCTURAS METÁLICAS

Periodo	Edificios
0	$41.904.756,00
Total	**$41.904.756,00**

Periodo	Total
0	$41.904.756,00
Total	

Actividad 1.1.5 REALIZAR PAÑETE

Periodo	Edificios
0	$16.893.824,00
Total	**$16.893.824,00**

Periodo	Total
0	$16.893.824,00
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR PINTURA

Periodo	Edificios
0	$20.436.868,00
Total	**$20.436.868,00**

Periodo	Total
0	$20.436.868,00
Total	

Actividad 1.1.7 REALIZAR CIELO RASO

Periodo	Edificios
0	$38.815.085,00
Total	**$38.815.085,00**

Periodo	Total
0	$38.815.085,00
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR OBRAS EN CUBIERTA

Periodo	Edificios
0	$51.789.501,00
Total	**$51.789.501,00**

Periodo	Total
0	$51.789.501,00
Total	

Actividad 1.1.9 REALIZAR RED HIDRÁULICA

Periodo	Edificios
0	$2.979.574,00
Total	**$2.979.574,00**

Periodo	Total
0	$2.979.574,00
Total	

Impreso el 18/06/2025 9:49:00 a. m.

Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Eventos de origen natural como lluvias e inundaciones	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto.	Implementar planes de mitigación y planes de contingencia con el fin de subsanar los posibles retrasos que se presenten.
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento con el cronograma de ejecución del proyecto y el plazo de ejecución del contrato de obra.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la entrega de la obra.	Procurar un buen proceso de planeación y estructuración de los cronogramas establecidos para la ejecución de la obra.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: REALIZAR DESMONTE Y DEMOLICIONES Riesgo: Aumento en el costo de materiales y mano de obra.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Desequilibrio financiero del proyecto o incumplimiento del alcance del proyecto.	Verificación del presupuesto de obra y estimación de imprevistos.

Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en desplazamiento al área urbana del Municipio de Acacias, para el acceso a servicios primarios de atención en salud.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Cantidad de personas que requieren servicios primarios de atención en salud.

Descripción Valor Unitario: Valor de costo promedio de desplazamiento al área urbana del Municipio de Acacias para el acceso a servicios primarios de atención en salud.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.600,00	$65.000,00	$104.000.000,00
1	1.600,00	$69.000,00	$110.400.000,00
2	1.600,00	$72.000,00	$115.200.000,00
3	1.600,00	$75.000,00	$120.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$104.000.000,00	$104.000.000,00
1	$110.400.000,00	$110.400.000,00
2	$115.200.000,00	$115.200.000,00
3	$120.000.000,00	$120.000.000,00

Impreso el 18/06/2025 9:49:00 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$83.200.000,0	$0,0	$0,0	$292.195.030,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-208.995.030,4
1	$88.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$88.320.000,0
2	$92.160.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$92.160.000,0
3	$96.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$96.000.000,0

Impreso el 18/06/2025 9:49:00 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO					
$23.731.334,80	15,17 %	$1,08	$182.621,89	$292.195.030,40	$7.325.119,36

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$292.195.030,40

03 - Decisión

Alternativa

Realizar la ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO

04 - Alcance

Mejorar y adecuar la infraestructura del centro de salud en la vereda Montelíbano, en el Municipio de Acacias, Meta. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto), Medido a través de: Número de hospitales, Cantidad: 1 con el fin de Adecuar la infraestructura para la prestación del servicio de salud y atención primaria en la vereda Montelibano, en el Municipio de Acacias, Meta. Hospitales de primer nivel de atención adecuados, Número, 1 Meta

Impreso el 18/06/2025 9:49:00 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar y adecuar la infraestructura del centro de salud en la vereda Montelíbano, en el Municipio de Acacias, Meta.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe emitido por la supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 18/06/2025 9:49:00 a. m.

Regionalización

Producto: Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Meta	Acacías			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	340.095.855,00	340.095.855,00	1,0000	1,0000	1.600

Impreso el 18/06/2025 9:49:00 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor