	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD N°	
FECHA:	30/01/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Inirida
COD REGIONAL:	94	REGIONAL	GUAINÍA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO		
COD CENTRO DE COSTO:			
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8639683	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	27/11/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN Y PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.PCCNTR.8639683	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	26 de diciembre de 2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	OBRAS Y SUMINISTRO ACUÑA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901772610		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de enero de 2026		

OBJETO:	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA
Describa de manera clara la novedad:	

Se presenta la suspensión del plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8639683 del 2025, de mutuo acuerdo entre las partes, debido a una imposibilidad transitoria para la entrega del mobiliario contratado. La novedad se origina por factores climáticos y logísticos que han afectado la movilidad fluvial en la ruta San José del Guaviare – Inírida, única vía disponible para el transporte de los bienes por su volumen y características, específicamente por la disminución crítica del nivel del río, lo cual ha impedido el tránsito de las embarcaciones. Esta situación, ajena a la voluntad del contratista y de la Entidad, imposibilita temporalmente la ejecución del contrato sin que constituya incumplimiento, hasta tanto se restablezcan las condiciones de transporte y se suscriba el acta de reinicio correspondiente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	15	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	4

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Hector Eduardo Narvaez Pecillo		
NOMBRE COMPLETO	HECTOR EDUARDO NARVAEZ PECILLO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12996785		
CORREO INSTITUCIONAL	henarvaez@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador de formación profecional integral	N° DE CONTACTO	3123506532