06-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad laboral
*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de conformación de andenes

Hector mendoza
Residente de obra

07-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en Obra:
*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizo la instalación de tuberia de alcantarillado

Hector mendoza
Residente de obra.

08-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervención de Via en carrera 26 entre 57 y 53d
  - Se realizo instalución de tuberia de alcantarillado
  - Se realizaron actividades de fundida de andenes
* Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d
  - Se realizo la estabilización con suelo cemento
  - Se realizaron arreglos de acometidas de agua potable

Hector mendoza
Residente de obra.

09-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retro excabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones Climaticas:

Actividad en obra:

* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 y 5
  - Se realizaron estabilización con suelo cemento.

Hector mendoza
Residente de obra

10-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervencion de via en carrera 25 y 25A Calle 55
  - Se realizaron actividades de demolición para posterior reparche

Hector mendoza
Residente de obra

11-08-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en Obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervención de Via en carrera 26 entre 57 y 53d

°Se realizaron actividades de estabilización con Suelo Cemento

Hector mendoza

Residente de Obra

12-08-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.

Condiciones climaticas:

Actividad en Obra:

*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

• Se realizo Fundida de andenes en calle 56A

• Se realizo Fundida de mr 39

Hector mendoza

Residente de Obra

13-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcubadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones Climaticas:

Actividad en la obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d.

• Se realizo Fundida de mr 39

Hector mendoza

Residente de Obra

14-08-25
Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, Vibrocompactador
Condiciones climaticas: lluvia
Actividad en obra:
* Intervencido de via en carrera 26 entre 57 y 53.
  • Se realizo Fundida de mr 39
* Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53.
  • Se realizo estabilización con Suelo cemento.

Hector mendoza
Residente de Obra

15-08-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, Vibrocompactador
Condiciones Climaticas:
Actividad en obra
* Intervención de obra en Carrera 26 entre 57 y 53d
  • Se realizaron actividades de Conformación de andenes
* Intervencion de via en calle 55 entre carrera 25 y 25A
  • Se realizo la excavación Para Conformación de la base

Hector mendoza
Residente de Obra

16-08-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones ciimaticas:
Actividad en obra:
* Intervención de via en Calle 55 entre carrera 25 y 25A
  • Se realizo Fundida en Fluido de 1500

Hector mendoza
Residente de Obra.

18-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 Y 53d
  - Se realizo demolición de carril derecho para reparcheo
* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 Y 53d
  - Se realizaron actividades de conformación de andenes

Hector mendoza
Residente de obra

19-08-25

Personal en obra: Pospector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas

Actividad en obra

* Intervencion de via en calle 55 entre carrera 25 Y 25A
  - Se realizaron actividades de fundida con mr 45
* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 Y 53b
  - Se realizaron actividades de estabilizacion con suelo cemento

Hector mendoza
Residente de Obra

20-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en Obra:

* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 Y 53d
  - Se realizaron actividades de construcción de registros sanitarios nuevos

Hector mendoza
Residente de obra

21-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retro excabadora, minicargador y vibrocompactador

Condiciones climaticas

Actividad en obra:

* Intervencion de obra en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida en Fuidos en la interseccion calle 55
* Intervencion de via en carrera 25 entre 53d y 57
- Se realizaron excabacion para conformar la base para Posterior Fluido

Hector mendoza
Residente de Obra

22-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retro excabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas.

Actividad en obra:

* Intervencion de obra en Carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida en mr 39 a referencia
* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de instalación de tuberia NovaFor

Hector mendoza
Residente de Obra

23-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

*Intervención de via en Callera 26 entre 57 y 53d
- Se instulo tuveria NovaFor

*Intervención de Via en Carrera 25 entre 57 Y 53d
• Se realizo Fundida de Fluido
* Intervención de Via en carrera 25b entre 56 Y 53d
• Se realizo fundida en concreto mr 39 acelerado

Hector mendoza
Residente de obra

25-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra
*Intervencion de Via en Carrera 25b entre 56 Y 53d
• Se realizaron actividades de extendida de material con
Suelocemento
* Intervención de Via en Carrera 25 entre 57 Y 53d
• Se realizarón actividades de fundida con mr45

Hector mendoza
Residente de obra

26-08-25

Personal en obra: inspector en obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador
condiciones climaticas:
Actividad en obra
* Intervención de Via en Carrera 25b entre 56 Y 53d
• se realizaron actividades de instulación en material
Suelo Cemento.

Hector mendoza
Residente de obra

27-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcubadora, minicargador, vibro compactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra

* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39 alelerado con refuerzo de Lozas
- Extendida de material con suelo cemento.

* Intervencion de via carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39

Hector mendoza

Residente de obra

28-08-25

Personal en obra: Inspetor de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en Obra:

* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de demolicion de andenes
- Se realizo fundida de andenes y construccion de registro Sanitarios

Hector mendoza

Residente de obra

29-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra

* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de Instalacion de tuveria Novafort

Hector mendoza

Residente de obra

30-08-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra

* Intervencion de obra en carrera 26 entre 57 y 53d
  - Se realizaron actividades de instalacion de tuveria Nova For

Hector mendoza
Residente de obra.

02-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografia, ayudantes de o

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones Climaticas:

Actividad en obra:

*inspector de obra interviene Carrera 25 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida de fluidos.

• demolicion de Placas.

Hector mendoza

Residente de Obra

03-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervencion de via en Carrera 25 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida con mr 45

* Intervencion de via en Carrera 26 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de estabilizacion con suelo cemento

Hector mendoza

Residente de Obra

04-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones Climaticas:

Actividad en Obra:

* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y
- Se realizaron actividades de fundida con mr 45
* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 y
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39

Hector mendoza

Residente de Obra

05-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervención de via en carrera 25 entre 57 y 53d

- Se realizaron actividades de fundida con mr 45
- Se realizaron actividades de fundida de fluido
*Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39

Hector mendoza

Residente de obra

06-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, vibrocompactador, minicargador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d

- Se realizaron actividades de demolición de Placas existentes

*Intervencion de via en carrera 25b entre 56 Y 53d
• Se realizaron agividades de fundida con mr 39

Hector mendoza
Residente de obra

08-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, miniargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividades en obra:
*Intervencion de via en carrera 25b entre 56 Y 53d
• Se realizaron actividades de fundidu con mr 39
*Intervencion de via en carrera 26 entre 57 Y 53d
• Se realizaron actividades de estabilizacion con suelocemento

Hector mendoza
Residente de Obra

09-09-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, miniargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra
*Intervencion de via en carrera 25b entre 56 Y 53d
• Se realizaron actividades de fundida con mr 39
*Intervencion de via en carrera 26 entre 57 Y 53d
• Se realizaron actividades de estabilizacion con suelocemento

Hector mendoza
Residente de Obra

10-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra

* Intervencion de obra en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de demolicion de andenes
- Se realizaron actividades de fundida de andenes
* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida de mr 39

Hector mendoza

Residente de obra

11-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de estabilizacion con suelocemento
- Se realizaron actividades de fundida de andenes
* Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39

Hector mendoza

Residente de Obra

12-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.

Condiciones climaticas:

Actividad en Obra

* Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de demolicion de andenes.

* Intervencion de Via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de demolicion de placas existentes
* Intervencion de Via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida ~~con~~ ~~de~~ ~~3~~ de andenes

Hector mendoza
Residente de Obra

13-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retro excubadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones Climaticas:
Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida de andenes
- Se realizaron actividades de estabilización con Suelocemento.

Hector mendoza
Residente de Obra.

15-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcubadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades fundida de fluidos

Hector mendoza
Residente de obra.

16-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retroexcubadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra:

*Intervención de vía en Carrera 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de demolición y fundida con
mr 45

Hector mendoza
Residente de Obra

17-09-25
Personal en obra: inspector de Obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador
Condiciones Climaticas:
Actividad en obra:
*Intervencion de vía en Carrera 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de excabacion
• Se realizaron actividades de fundida de Fluidos
*Intervencion de vía en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de estabilizacion con suelocemento
* Intervencion de vía en Carrera 25b entre 56 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida de andenes

Hector mendoza
Residente de Obra.

18-09-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcabadora, vibrocompactador, minicargador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra
*Intervención de vía en carrera. 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida con mr 45

Hector mendoza
Residente de obra

19-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39
* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de excavación

Hector mendoza
Residente de Obra

20-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida de fluidos y mr 45
* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de Estabilización con suelocemento
- Se realizaron actividades de fundida de mr 39

Hector mendoza
Residente de Obra

22-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida de fluidos

Hector mendoza
Residente de Obra

23-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Coodiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervención de via en carrera 25 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida de mr 45

*Intervencion de via en carrera 25b entre

• se realizaron actividades de fundida de andenes

Hector mendoza

Residente de Obra

24-09-25

Personal en obra: inspector de Obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones Climaticas:

Actividad en obra:

*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

• se realizaron actividades de fundida con mr 39

*

Hector mendoza

Residente de Obra

25-09-25

Personal en Obra: inspector de Obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en Obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.

Condiciones Climaticas:

Actividad en obra:

*Intervencion de via en carrera 25b entre 56 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida de mr 39

*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida de mr 39

Hector mendoza

Residente de obra

26-09-25

Pasonal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra.

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.

Condiciones climaticas:

Actividad en obra

* Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 39
* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida de fluido

Hector mendoza

Residente de obra

27-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 25 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida con mr 45

Hector mendoza

Residente de Obra

28-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- se realizaron actividades estabilización con suelocemento

Hector Mendoza

Residente de Obra.

29-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.

Condiciones Climaticas :

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida de mr 39
* Intervencion de via en carrera 25b entre 56 y 53d
- Se realizaron actividades de fundida andenes.

Hector mendoza

Residente de Obra

30-09-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
- Se realizaron actividades de demolicion intersección entre Carrera 26 con Calle 55
- Se realizaron empalmes de agua Potable.

Hector mendoza

Residente de obra

01-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

- Se realizaron actividades de demolicion de 3 placas sobre la Calle 56a

Hector mendoza

Residente de obra.

02-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*~~Inter~~Intervencion de Via en carrera 26 entre 57 Y 53d

- Se realizaron actividades de fundida de mr 39
- Se realizaron actividades de excabacion para la preparacion de la subrasante Para la instalación de Fuido

Hector mendoza

Residente de Obra

03-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, miniargador, vibrocompactador.

Condiciones climaticas: lluvioso

Actividad en obra

*Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d

- Se realizaron actividades de fundida de andenes
- Se realizaron empalmes de agua potable

Hector mendoza

Residente de obra.

04-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

- Se realizaron actividades de demolicion de 2 placas Sobre la Calle 56
- Se realizaron actividades de fundida de mr 39

x Hector mendoza

Residente de obra.

06-10-25

Personal en obra: inspector de Obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
•Se realizaron actividades de fundida de fluido en la carrera 26 con 56a
*Intervención de via en carrera 25b entre 56 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida de andenes
Hector mendoza
Residente de Obra

07-10-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de o
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra:
*Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida de fluidos
• Se realizaron actividades de fundida de mr 21,5
Hector mendoza
Residente de Obra.
O

08-09-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de ob
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra:
*Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida con mr 45
Hector mendoza
Residente de obra

09-10-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas:
Actividad en obra:
*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida con mr 39

oSe realizaron actividades de fundida con mr 45

Hector mendoza

Residente de obra.

10-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas: lluvioso

Actividad en obra

*Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida con mr 45

• Se realizaron actividades de fundida de andenes

*Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de demolicion

Hector mendoza

Residente de obra.

11-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

*Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de demolición de andenes

*Intervención de via en carrera 25 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de fundida con mr 45

Hector mendoza

Residente de obra

13-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.

Condiciones climaticas:

Actividad en obra:

X Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d

• Se realizaron actividades de excavacion para preparacion de la

Subrasante para la instalacion de fluido

Hector mendoza
Residente de Obra

14-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de.
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.
Condiciones climaticas:
Actividad en obra:
* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida de fluido
• Se realizaron actividades de fundida de andenes

Hector mendoza
Residente de obra.

15-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador.
Condiciones climaticas: soleado
Actividad en obra:
* Intervención de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida de andenes
• Se realizaron actividades de fundida de mr 45

Hector mendoza
Residente de obra.

16-10-25

Personal en obra: Inspector de dora, SST, topografo, ayudantes de
maquinaria en obra: minicargador
Condiciones climaticas: soleado
Actividades en dora
* Intervención de via en Cra 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de Fundido de Fluido y mr 45
* Intervención de via en Cra 25b entre 56 53d

• se realizaron actividades de fundida de ordenes

Hector mendoza
Residente de obra

17-10-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: minicargador vibrocompactador
Condiciones climaticos: soleado
Actividades en obra

* Intervención en la via Cra 26 entre S7 a S3d

• se realiza fundida de ordenes y bordillo de 0.40

Hector mendoza
Residente de obra

18-10-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador
Condiciones climaticos: Soleado
Actividades en obra

* Intervención de via en Cra 26 entre S7 y S3d

• se realizaron actividades de fundida con mr 45

* Intervención de via en Cra 25 entre S7 y S3d

• se realizaron actividades de demolicion de placas

Hector mendoza
Residente de obra

20-10-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, Topografo, ayudantes de
maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador
Condiciones Climaticas: lluvioso
Actividades en obra

* Intervención de via en Cra 26 entre 57 y 53d
. se realizaron actividades de Fundida de
anden

* Intervención de via en Cra 25 entre 57 y 53d
. se realizaron actividades de Fundido de Flujo

Hector mendoza
Residente de obra

21-10-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, Topografo, ayudantes de
maquinaria en obra: minicargador, Retroexcavadora
Condiciones Climaticas: Soleado
Actividades de obra

* Intervencion de via en Cra 26 entre 57 y 53d

. se realizaron actividades de Fundido con mr 39

* Intervención de via en Cra 25 entre 57 y 53d

Se realizaron actividades de Fundida con mr 45

Hector mendoza
Residente de obra

22-10-25

Personal en obra: Inspector de obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: minicargador, retroexcavadora, vibrocompactador

Condiciones climaticas: Soleado

Actividades de obra

* Intervención de via en carrer 26 entre 57 y 53d
  - Se realizaron actividades de fundida de andenes.

Hector mendoza

Residente de Obra

23-10-25

Personal en obra: Inspector de Obra, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: minicargador, retroexcabadra, vibrocompactador

Condiciones climaticas: Soleado

Actividad en obra

* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
  - Se realizaron actividades de fundida de andenes.

Hector mendoza

Residente de Obra

24-10-25

Personal en obra: inspector de Obra, SST, topografo, avidante de obra

Maquinaria en obra: minicargador, retroexcabadora, vibrocompactador

Condiciones climaticas: Soleado

Actividad en obra

* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
  - Se realizaron actividades de fundida de andenes y fluido
  - Se realizaron actividades de demolición de losas fisuradas

Hector mendoza

Residente de Obra.

25-10-25

Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de obra

Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador, vibrocompactador

Condiciones climaticas: Soleado

Actividad en obra

* Intervension de via en carrera 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida con mr 45
* Intervencion de via en carrera 26 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida de losas fisuradas
Hector mendoza
Residente de Obra.

28-10-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, minicargador y vibrocompactad
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra
* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de demolicion de losas en mal es
Hector mendoza
Residente de obra

28-10-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudante de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, miniargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra.
* Intervencion de via en calle 55 entre Cra 25 y 28
• Se realizaron actividades de fundida de andenes
Hector mendoza
Residente de obra

29-10-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, miniargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra.
* Intervencion de via en carrera 25 entre 57 y 53d
• Se realizaron actividades de fundida con mr 45
Hector mendoza
Residente de obra

29-10-25
Personal en obra: inspector de obra, SST, topografo, ayudantes de
Maquinaria en obra: retroexcabadora, miniargador, vibrocompactador
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra.
* Intervencion de via en calle 55 entre Cra 25 y 28
• Se realizaron actividades de fundida de andenes

Bitácora de obra - Pavimento Rígido y Movimiento de tierra.
Proyecto: obra N°49- Módulo 2.

Ubicación Carrera 7 entre calles 91 y 98 (Barrio las Malvinas, Barranquilla

Responsable: Ing Kevin Bettel

INTERVENTORÍA

22-09-2025 — Lunes
se dio inicio formal al proyecto con la socialización técnica en el Barrio las malvinas.
Durante la jornada, el equipo técnico del contratista Presentó los alcances del Proyecto, la programación General de obra, las etapas constructivas y las medidas del manejo de tránsito y seguridad a la comunidad.
En la actividad Participaron representantes de la interventoría y funcionarios de la alcaldía distrital de Barranquilla, quienes acompañaron la jornada para resolver inquietudes de los residentes.
Esta actividad Permitio generar confianza, cordinación institucional y aceptación comunitaria previa al inicio de las labores constructivas.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORÍA

23-09-2025 Maites al 07-10-2025
Durante este periodo, el equipo del área social realizó el levantamiento de actas de vecindad en el sector a intervenir.
se documentó el estado inicial de fachadas, andenes y accesos Peatonales, asegurando una linea base

Para el control de impacto durante la ejecución, esta gestión fue fundamental para prevenir reclamaciones y garantizar la trazabilidad social del Proyecto.

Kevin Bettel
Residente de obras

INTERVENTORIA

08-10-2025 Miercoles
Se inicio la jornada con la señalización y cierre total de la vía Para establecer el frente de trabajo
Posteriormente se dio comienzo a las demoliciones del Pavimento asfáltico existente mediante el uso de maquinaria Pesada tipo Pajarita con martillo hidraulico en el tramo Ko+020 a Ko+070.
la demolición y excavación de RCD (escombros). se ejecuto sobre un área de 350 m, con un espesor Promedio de 0.1m, alcanzando un volumen total de 35m
se Procedió a realizar el retiro y excavación de 10cm de RCD.
se retiraron 14m de material RCD en dos viajes de volquetas sencillas hacia el sitio de disposición final
Como hecho destacado, se recibió la visita del Alcalde Distrital, quien supervisó el inicio de las obras.

Kevin Bettel
Residente de obras

INTERVENTORIA

09-10-2025 - Jueves
la Jornada se centro en la excavación y Preparación de la base estructural del Pavimento
se ejecutó una excavación con maquinaria Promedio de 0.40m de RCD en el tramo Ko+000 a Ko+035 cubriendo un área de 266m y retirando un volumen total de 106.4m durante la Jornada se retiraron.

112 m de material RCD mediante 16 viajes de volqueta sencilla.
Simultáneamente se recibieron 56m de material fresado y 50 bultos de cemento, utilizados en la elaboración en sitio de suelo - cemento (mezcla de fresado + material de la zona + cemento).
En el tramo ko-005 a ko+020, se ejecutó la instalación del suelo - cemento cubriendo 114m con un espesor promedio de 0.20m, para un volumen final de 22.8 m. Se realizaron ademas trazados y chequeos topográficos para garantizar la nivelación de la Banca.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORIA

10-10-2025 — Viernes
Las labores se enfocaron en la corrección de fallos ocasionados por las lluvias y la estabilización de la base.
se realizo una excavación adicional en el tramo ko+035 a ko+040, retirando material contaminado Producto de las lluvias.
La excavación tuvo un espesor promedio de 0,45m, cubriendo un área de 38m, con un volumen total de 17.1 m. se realizo la evacuación de agua acomulada en la banca, se recibieron 48m de material seleccionado para la reposición de la banca y se aplicaron 50 bultos de cemento para conformar la mezcla suelo - cemento en sitio
En el tramo ko+020 a ko+035, se instaló suelo-cemento sobre 60m con un espesor de 0,25m equivalente a 15.0m apesar de lluvias constante se logro mantener la operatividad y asegurar la compactación adecuada del material estabilizado.

Kevin Better, residente de obras

INTERVENTORIA

11-10-2025 sábado
La Jornada se destino nuevamente a la corrección de problemas por humedad en la banca.
se inicio con la limpieza general y evacuación de agua retenida, se sacó un fallu de Kot025 al kot040 por efecto de la humedad, con una excavación promedio de 0.30 m, cubriendo 54m y un volumen total de 16.2 m.
El área excavada se rellenó con material estabilizado del mismo volumen total de(16.2m) se retiraron 28m de material contaminado (RDc) en volquetas sencillas.
Asi mismo se utilizaron 50 Bultos de cemento Para mezcla en el sitio, instalando 13.5m de suelo-cemento en el tramo kot020 a kot035, con un espesor do 0,25m.
Las lluvias interminentes iniciaron al medio dia, reduciendo el ritmo de avance, pero se logro dejar el tramo estabilizado y Protegido Para la siguiente etapa constructiva.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORÍA

12-10-2025 Domingo
No se laboró

INTERVENTORÍA

Kevin Better
Residente de obras

13-10-2025 Lunes
No se labaro (festivo)

INTERVENTORÍA

Kevin Better
Residente de obras

14-10-2025 Martes

Gestion de humedad, perfilacion de banca y mantenimiento de equipos.

Se inicio la Jornada con el retiro de agua estancada de la banca a intervenir por motivos de lluvias del dia anterior. Esta actividad fue ejecutada con la maquinaria Pajarita.

Se realizó la perfilación del terreno para corregir el mal estado de la banca.

La maquinaria Pajarita sufrio inconvenientes por Pinchazo en la llanta y fue llevada a reparacion en horas de la mañana.

Hubo lluvias al medio dia, lo que limitó el avance de obra, se realizó nuevamente la evacuación de agua estancada para asegurar el frente de trabajo de las actividades al dia siguiente

Kevin Bettel
Residente de obras

INTERVENTORIA

15-10-2025 Miercoles

se realizaron apiques manuales para descubrir tuberia de agua potable, encontrando tuberia PEAD 110 y 90 identificando redes de gas a 0.30m de excavación se realizo excavación con maquinaria desde el Kot 040 al Kot 060 retirando un volumen de 68.4m³ con un espesor de 0.45m.

se saco un fallo por excavación del Kot035 al Kot 040. retirando un volumen de 9.5m³, este fallo se rellenó con Piedraplén (material de demolición) para estabilización con el mismo volumen, se extendio material de suelo-cemento del Kot036 al Kot046. Para un volumen de 19m³ con un espesor de 0.25m, se ingresaron 63m³ de fresado en 9 viajes y se retiraron 35m³ de RCD en 5 viajes de Bolsetas

lluvias inesperadas.

16-10-2025 Jueves
se realizó la excavacion final con maquinaria del Kot070, para un Volumen de 34,2m³ con un espesor de 0.45m
por temas topograficos se modificaron las cotas del Kot040 al Kot070, por lo que se requirió una renivelación mediante un relleno con material fresado del Kot040 al Kot070, para un Volumen de 41.01 m³ con un espesor de 0.18m.
Se continuó con el lleno de material mejorado (suelo-cemento) desde Kot046 al Kot070, para un volumen de 36.48m³ con un espesor de 0.20m
Se utilizaron 100 bultos de cemento en la mezcla del dia.
Se retiraron 49m³ de RCD en 7 viajes de volquetas sencilla.
Hubieron lluvias dispersas en horas de la tarde.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORIA

17-10-2025 Viernes
Se realizo la demolición de una cuneta existente en el carril derecho desde la abs Kot000 a la Kot065 (volumen 5.85m³) y en el carril izquierdo desde la abs Kot005 a la Kot065 (volumen 5.4m³), se continuó con la renivelación del Kot005 al Kot070 por temas topograficos, se realizaron rellenos con suelo-cemento desde la abs Kot000 a la Kot005 para un Volumen de 7.6m³ con un espesor de 0.20m; tambien se realizo renivelación con suelo cemento del Kot005 al Kot030 para un Volumen de 13.3m³ con un espesor de 0.07m, se gastaron 37 bultos de cemento en la mezcla de suelo-cemento del dia.

Se retiraron 86m³ de RCD (70m³ en 10 viajes sencillos y 16 m³ en 1 viaje doble troque), incluyendo el material de las cunetas demolidas

Kevin Bettel
Residente de obras

INTERVENTORÍA

18-10-2025 sabado
se continuó con la renivelación con suelo-cemento del Km0+030 al Km 0+62, para un volumen de 17.024 m³ con un espesor de 0.07m, debido al ajuste de cotas topográficas.
se utilizaron 30 bultos de cemento en el material mejorado (suelo-cemento) del día.
El vibrocompactador opero durante 2 horas para consolidar el material, dejando el tramo estabilizado y Preparado para la siguiente fase.

Kevin Bettel
Residente de obras

INTERVENTORÍA

19-10-2025 Domingo
No se laboro

Kevin Bettel
Residente de obras

INTERVENTORÍA

20-10-2025 Lunes
se realizo la apertura del nuevo frente de trabajo en el carril 129 verde, desde la abscisa (Km0+70 a Km0+105). Se demolió Pavimento y cunetas en una área de 140m³ (21m³ de RCD)

y se realizo una excavación profunda de 56m³ por material no apto. En total, se retiraron 123m³ de material (13 viajes en volquetas sencillas y 2 en doble troque) y se ingresaron 32m³ de material seleccionado para mejorar la subrasante. Se utilizaron equipos como pajarita (sany z), vibrocompactador, y herramientas menores nuevas. Aunque hubo lluvias fuertes en la tarde, se drenó el agua y se compactó la vasante, dejando el área lista para la siguiente etapa de estabilización y base.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORÍA

21-10-2025 Martes

Se inicio la jornada con la demolición de pavimento asfáltico y cunetas desde ko+070 al ko+090 en el carril derecho.

La demolición se realizo en un ancho de 3.6 metros con un espesor de 0.15 metros, resultando en un volumen de 10.8m³. Posteriormente se ejecutó la excavación con maquinaria en el mismo tramo con un espesor de 0.40m, removiendo un volumen de 28.8m³. se retiraron 100m³ de RCD del frente de trabajo, en 12 viajes de volquetas sencillas (84m³) y 1 viaje de doble troque (16m³).

Para asegurar la banca ante posibles lluvias, se realizaron rellenos con suelo cemento desde ko+062 hasta ko+090 con un espesor de 0.15m, cubriendo un volumen de 31.92m³ se ingresaron 16m³ de material seleccionado en 1 viaje de doble troque, adicional llegaron herramientas como buggy, palas y barras, la pajarita (sany z) opero 10.1 horas.

Kevin Better Residente de obras

22 - 10 - 2023 Miercoles
se continuó con la demolición de pavimento asfáltico y cunetas desde Kot090 al Kot105 en el carril derecho.
se ejecutó la excavación con maquinaria en el mismo tramo con un espesor de 0.40 m retirando un volumen de 21.6m³
Para asegurar la nivelación de la banca, se realizo una renivelación con suelo cemento desde Kot062 hasta Kot090 con un espesor de 0,05 m aplicando 10.64m³ de material.
Llegó una retro excavadora a la obra para apoyar labores se retiro un total de 72m³ de RCD en 8 viajes de volquetas sencilla y un viaje de doble troque, se ingresaron 16m³ de material seleccionado.

Kelvin Better
Residente de obras

INTERVENTORIA

23-10-2023 Jueves
Se realizo la demolición de pavimento asfaltico y cunetas en el carril izquierdo y derecho desde Kot105 al Kot145, cubriendo el ancho total de 8.40m con un volumen de 50.4m³.
La excavacion se ejecutó en este mismo tramo con un espesor de 0.40m. Se realizaron rellenos con suelo cemento en el carril izquierdo y derecho Kot090 hasta Kot126 con un espesor de 0.15m aplicando un volumen 45.36m³
Se realizo compactación con rana y canguro en bordes de via y al rededor de los manholes.
se retiraron 179 m³ de RCD y se ingresaron 99m³ de material (32m³ de RCD seleccionado, 67m³ fresado)

Kevin Better residente de obras.

INTERVENTORIA

24-10-2025 Viernes

Se realizo la demolicion final de pavimento asfáltico y cunetas desde Ko+145 al Ko+180 en ambos carriles, con un volumen 11.1m³.

Se ejecutó la excavación con maquinaria en el último tramo con un espesor de 0.40m, retirando un volumen de 134.4m³.

Se llevaron la pajarita y luego un Botca para apoyo en labores. Se retiraron varios fallos puntuales en las abscisas Ko+145 - Ko+161 (lateral derecho), Ko+165 - Ko+170 (eje) y Ko+150 - Ko+165.

Estos fallos, con un volumen total de 45.36m³ fueron inmediatamente rellenados con material seleccionado se retiraron 179 m³ de RCD en 26 viajes de volqueta sencilla, llego un contratista para realizar trabajos de rieles para fundir placa.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORIA

25-10-2025

El contratista Ingeniero Civil Neido Blanco, realizo trabajo de colocación de rieles, Preparación y nivelación con topografia para fundir. Se inicio fundición de Pavimento con concreto rigido MR 39 en el carril derecho desde la abscisa Ko+000 al Ko+059 la losa fundida tuvo un ancho de 8.40m y un espesor de 0.40, cubriendo un volumen de 134.4m³.

Se realizaron rellenos con suelo cemento para estabilizar el terreno desde Ko+126 hasta Ko+155 en ambos carriles con un espesor de 0.15m aplicando un volumen de 45.36m³ se ingresaron 87m³ de material (80m³ seleccionado y 7m³ fresado).

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORIA

26-10-2025 Domingo

No se laboro

Kevin Better
Residente de obras.

INTERVENTORIA

27-10-2025 Lunes

Se realizaron actividades de excavación, demolición de pavimento asfaltico y cunetas entre Kot180 y Kot210, alcanzando 36m³. Se colocaron rieles y se niveló la banca para próxima fundición.
Simultaneamente se ejecutaron rellenos con suelo-cemento (15m³ aprox). y correcciones por fallos estructurales entre Kot096 y Kot193. Se retiraron 171m³ de RCD. Las lluvias redujeron el rendimiento de compactación.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORIA

28-10-2025 Martes

Se ejecutó excavación Profunda y nivelación entre Kot210 y Kot225 (96m³) y con material seleccionado entre Kot190 y Kot270 (65,6m³). Se realizo fundición de la losa de concreto MR-39 en ambos carriles (49 m³ aprox.), con control topografico y curado inicial. Se corrigio un fallo estructural en Kot155 a Kot160 (3.2m³). Hubo leves retrasos por lluvias y temas logisticos.

Kevin Better
Residente de obras.

INTERVENTORIA

29-10-2023 Miercoles
Se extrajo un fallo puntual entre Ko+720 y Ko+716 (1.36 m³) y se realizo relleno con material seleccionado se efectuo renivelación con suelo-cemento entre Ko+090 y Ko+110 (11.48m³).
La mañana fue poco Productiva por Falta de operador y lluvias, retomándose en la tarde con colocación de rieles y nivelación final para la sgt fundición.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORÍA

30-10-2023 Jueves
Se fundieron losas de concreto MR-39 en ambos carriles, totalizando 14.5m3 (izquierdo: Ko to39,60 a Ko to73.60; derecho: Kot059.60 a Kot108.60).
Se aplico control topográfico, Nivelación con regla vibratoria y curado con membrana liquida.
Las lluvias fuertes en la tarde impidieron continuar con la estabilización del siguiente tramo.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORÍA

31-10-2023 Viernes
Se avanzó en la estabilizacion con suelo cemento desde Kot170 a Kot115 (20.09 m³) y de Kot170 a Kot190 m³). Se colocaron rieles y se nivelo topograficamente el carril izquierdo para la próxima fundición, Las lluvias intermitente afectaron el rendimiento de compactación.

Kevin Better
Residente de obras.

INTERVENTORÍA

01-11-2025 Sabado
Se continuó la estabilización con suelo-cemento entre Kot 145 y Kot 180 (17,18m³).
las lluvias constante limitaron la compactación y extendido, reduciendo el avance programado.

Kevin Better
Residente de obras

INTERVENTORÍA

02-11-2025 Domingo
No se laboro Por ser dia no habil, se mantuvo el cierre preventivo y la protección del concreto vaciado ante las lluvias persistentes.

Kevin Better
Residente de obras.

INTERVENTORÍA

03-11-2025 Lunes
Se inicio Jornada con excavación con maquinaria entre las abscisas Kot 220 y Kot 230, retirando material no apto, tambien se atendieron fallos estructurales en los sgts puntos Ko+127 a Kot 135 (relleno con material seleccionado Kot 168 a Kot 177 (relleno con material seleccionado) Kot 205 a Kot 177 (relleno con material seleccionado) Kot 205 a Kot 211 (relleno con material seleccionado, se realizó remuelación con suelo cemento entre Kot 168 y Kot 180, mejorando capacidad portante de la banca. se retiro RCD e ingresaron materiales seleccionado y fresado, lluvias fuertes en horas de la mañana y tarde

Kevin Better
Residente de obras.

INTERVENTORÍA

04- 11 _ 2025 Martes
se ejecutaron excavaciones correctivas en los fallos
Km 127 a Km 135, Km 168 a Km 177, Km 203 a Km 211
se realizo demolición y excavación masiva entre
Km 220 y Km 230.
Se efectuaron rellenos con suelo cemento entre
Km 168 y Km 180, estabilizando la superficie, se retiro
RCD en 17 viajes de volqueta sencilla, ingresaron
material seleccionado y 300 bultos de cemento,
tuvimos un clima humedo con lluvias leves; afect.
acion minima en el tendimiento.

Kevin Better
Residente de obra.

05 - 11 - 2025 Miercoles
Excavación de un fallo puntual entre Km 210 y Km 213
Rellenos con suelo cemento entre los tramos
Km 165 a Km 175, Km 175 a Km 200, Km 200 a Km 215
Demolicion y excavación general entre Km 230 y Km 260
las labores permitieron estabilizar la banca y prevenir
danos por humedad, las condiciones climaticas fueron
lluviznas leves al cierre de la jornada.

Kevin Better
Residente de obras

06 11 - 2025 Jueves
Excavación y demolición del tramo Km 260 a Km 280 en
ambos carriles, correccion de fallos estructurales en Km
240 a Km 260 (Carril izquierdo), fuertes lluvias 12:00m y 2:00pm
retrasando labores y afectando la compactacion final
Kevin Better

31-10-25 / LUCERO 27R - Calle 52 entre carrera 36 y 31
Personal en obra: inspector, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retroexcavadora
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra:
* Intervención de losas: calle 52 entre cra 35 y 36
  • Se realizo demolición de Placas existentes.

Hector mendoza
Residente de Obra

1-11-25 / LUCERO 27R - calle 52 entre cra 36 y 31
Personal en obra: inspector, SST, topografo, ayudantes de obra
Maquinaria en obra: retroexcavadora
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra:
* Intervencion de losas: Calle 52 entre cra 35 y 36
  • Se realizo recoleccion de material demolido
  • Se realizaron reparaciones de fuga de agua potable

Hector mendoza
Residente de Obra.

04-11-25 / LUCERO 27R - Calle 52 entre cra 36 y 31
Personal en obra: inspector, SST, topografo, ayudante de obra
Maquinaria en obra: retroexcavadora
Condiciones climaticas: Soleado
Actividad en obra:
* Intervención de losas: calle 52 entre cra 35 y 36
  • Se realizo demolición de carril derecho.

Hector mendoza
Residente de obra.

06-11-25 / LUCERO 27R - Calle 52 entre cra 36 y 31

Personal en obra: inspector, SST, topografo, ayudante de obra

Maquinaria en obra: retroexcavadora

Condiciones climaticas: Soleado

Actividad en obra:

* Intervención de losas: Calle 52 entre cra 35 y 36
  - Se realizo cargue de rcd

Hector mendoza
Residente de Obra.

INTERVENTORIA