## OTROSÍ MODIFICATORIO No. 003 – PRORROGA No. 003 AL CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025.

| CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025.<br>DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. MB-INV-032-2025. | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ). |
| **NIT:** | 800.099.721 – 1. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | PEDRONEL VILLAMIL CASTRO. |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá. |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUAVANCE JM S.A.S. |
| **NIT No.** | 901.021.201-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JAVIER YESID VARGAS GOMEZ |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 7.186.228 de Tunja Boyacá |
| **OBJETO:** | **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ESCUELA CUCAITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MANUEL BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".** |
| **VALOR:** | **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, ($39.858.000.00)**, incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar. |
| **FORMA DE PAGO:** | El Municipio de Briceño pagará al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: ACTAS PARCIALES, previa presentación del informe con certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. **a) Actas parciales de avance hasta el noventa por ciento (90%) del valor del Contrato, de acuerdo al avance de las actividades realizadas, las cuales deben ser refrendadas por el Consultor y el supervisor delegado por el municipio, evidenciando el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales. b) Un último pago por el diez por ciento (10%) restante del valor del Contrato sujeto a la aprobación del proyecto emitida por la Secretaria de Educación de Boyacá.**<br>Para el pago se debe presentar la factura o documento equivalente y pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02, Ley 828/03 y en concordancia con la Ley 1562 de 2012. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | CUATRO (04) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma |
| **PRORROGA No. 001** | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. |
| **SUPERVISOR:** | Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano. |
| **FECHA FIRMA CONTRATO:** | Treinta (30) de Julio de 2025. |
| **FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No. 001:** | Primero (01) de agosto de 2025. |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | Cuatro (04) de agosto de 2025. |
| **FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 PRORROGA No. 01** | Dos (02) de Diciembre de 2025 |
| **FECHA INICIO OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 PRORROGA No. 01:** | Cuatro (04) de Diciembre del 2025. |

| | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No. 002:** | Diez (10) de Diciembre del 2025. |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:** | Diecisiete (17) de Diciembre de 2025. |
| **FECHA ACTA REINICIO:** | Quince (15) de Enero de 2026 |
| **REINICIO:** | A partir del dieciséis (16) de Enero de 2026. |
| **FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002 - PRORROGA No 002:** | Dieciséis (16) de Enero de 2026 |
| **PRORROGA No 002:** | DOS (02) MESES, a partir del dieciocho (18) de Enero del 2026. |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZAS** | Tres (03) de Marzo de 2026 |
| **FECHA DEL PRESENTE OTROSÍ MODIFICATORIO** | Diecisiete (17) de Marzo de 2026 |

Entre los suscritos a saber; **PEDRONEL VILLAMIL CASTRO**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Briceño (Boyacá), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.317.008 expedida en Chiquinquirá (Boyacá), en su calidad de Alcalde Municipal, cargo el cual fue elegido por voto popular, actuando en nombre y representación del municipio de Briceño, según consta en el acta de Posesión No. 02 del veintiséis (26) del mes de Diciembre de 2023 de la Notaria Única de Pauna (Boyacá) facultado para suscribir contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1551 de 2012, articulo 11 numerales 1 y 3 literal b) de la Ley 80 de 1993, las normas civiles y comerciales que legislan sobre la materia, y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO como CONTRATANTE, por una parte y por la otra **JAVIER YESID VARGAS GOMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.186.228 de Tunja Boyacá, Represéntate Legal de **CONSTRUAVANCE JM SAS** con Nit No. No. 901.021.201-2 en calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002 –PRORROGA No. 002** al **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025**, contenido en las cláusulas que se expresan a continuación previas las siguientes consideraciones:

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERO:** Que, con fecha Treinta (30) de Julio de 2025, se firmó el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025**, cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ESCUELA CUCAITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MANUEL BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

**SEGUNDO:** Que con fecha Cuatro (04) de agosto de 2025 se dio inicio formal a las actividades del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025.**

**TERCERO:** Que el valor del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025**, se estimó en la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, ($39.858.000.00)**, con un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES, contados a partir del Acta de Inicio.

**CUARTO:** Que el día dos (02) de diciembre de 2025 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No, 01,** a través del cual se prorrogo el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025** por un término de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**

**QUINTO:** Que el día Dieciséis (16) de diciembre de 2025 se suscribió **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001**, AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025 por un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día dieciocho (18) de diciembre de 2025, por las razones allí expuestas.

**SEXTO:** Que, el día dieciséis (16) de Enero de 2026 se suscribió **ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025,** a partir del dieciséis (16) de Enero de 2026.

**SEPTIMO:** Que el día dieciséis (16) de Enero de 2026 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002 - PRORROGA No 02**, a través del cual se prorrogo el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025** por un término de DOS (02) MESES, a partir del dieciocho (18) de Enero del 2026.

**OCTAVO:** Que el día viernes trece (13) de marzo de 2026, mediante comunicación emitida por la **ALIA YADIRA PIRAQUIVE SUÁREZ**, Asesora de Despacho para la Infraestructura Educativa de la Gobernación de Boyacá, remitida a través de correo electrónico, se dio respuesta al mensaje enviado por la Administración Municipal el día 14 de febrero de 2026, mediante el cual se había presentado la segunda corrección de los entregables correspondientes al proyecto denominado *"Mejoramiento de la Sede Escuela Cucaita de la Institución Educativa Técnica Manuel Briceño, en el municipio de Briceño, departamento de Boyacá"*, para su respectiva revisión técnica.

**NOVENO**: Que, en dicha comunicación, la dependencia de Infraestructura Educativa informó la Devolución No. 2 del proyecto radicado, señalando que el mismo requiere la realización de ajustes y correcciones de carácter técnico, presupuestal y documental, antes de que sea posible emitir una viabilidad positiva por parte de esa instancia departamental.

**DECIMO:** Que, en consecuencia, se indicó a la Administración Municipal la necesidad de revisar y ajustar el proyecto conforme a las observaciones consignadas en la Lista de Chequeo No. 2, documento que fue adjuntado a la comunicación, con el fin de realizar las correcciones pertinentes en el presupuesto, documentación y demás componentes técnicos del proyecto, para posteriormente proceder con la nueva radicación del mismo.

**DECIMO PRIMERO**: Que así mismo, se recomendó coordinar la realización de una mesa técnica, ya sea de manera presencial o virtual, con la dependencia de Infraestructura Educativa de la Gobernación de Boyacá, con el propósito de orientar el proceso de revisión, ajuste y reformulación del proyecto, garantizando que el mismo cumpla con los requisitos técnicos exigidos para la obtención de su viabilidad.

**DECIMO SEGUNDO:** Que, en tal sentido, las observaciones y requerimientos formulados por la entidad departamental implican la necesidad de adelantar un proceso adicional de revisión, ajuste y concertación técnica, lo cual demanda un tiempo adicional para su correcta atención y cumplimiento por parte del municipio, situación que justifica la necesidad de ampliar el plazo inicialmente previsto, con el fin de garantizar la adecuada formulación y viabilizarían del proyecto

**DECIMO TERCERO:** Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, el día dieciséis (16) de marzo de 2026, la Supervisión, emitió concepto favorable para la suscripción de una **PRÓRROGA** al **CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. MB-INV-032-2025,** por el término de **DOS (02) MESES CALENDARIO**, contados a partir del dieciocho (18) de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en la **CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO.**

En virtud de lo anterior las partes;

**ACUERDAN:**

**CLAUSUAL PRIMERA: PRORROGAR** el Plazo del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025** por el término de **DOS (02) MESES,** a partir del dieciocho (18) de marzo de 2026.

Como consecuencia de lo anterior para todos los efectos legales, el plazo total de ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025,** será de **OCHO (08) MESES QUINCE (15) DÍAS.**

**CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS:** De conformidad con la presente Adición y teniendo en cuenta lo contenido en la **CLAUSULA VIGESIMA – GARANTIAS Y MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGO,** del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025**, el CONTRATISTA deberá proceder dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la firma de la presente modificación, a actualizar la vigencia de la Póliza de Cumplimiento No. BY-100055049 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. BY-100008656, según corresponda.

**CLAUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES:** Continúan vigentes los demás términos, estipulaciones y clausulas contenidas en el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025**, no adicionadas o prorrogadas por este documento.

**CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.** Este OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002 –PRORROGA No. 002 al **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025**, se Perfecciona con la firma de las partes y con su respectiva aprobación a través del SECOP II.

En constancia se firma en el Municipio de Briceño, por quienes en ella intervienen, hoy Dieciséis (16) de Marzo de 2026.

**EL MUNICIPIO;**

**PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.**
Alcalde Municipal

**EL CONTRATISTA;**

**CONSTRUAVANCE JM S.A.S.**
NIT. 901.021.201-2
**R/L JAVIER YESID VARGAS GOMEZ**
C.C. No. 7.186.228 de Tunja Boyacá
**Contratista**