Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.



CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG.
REP. LEGAL: ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MARLY MELISSA MANJARRES MORALES.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO DE LEON VILLALOBOS.

PERIODO DESDE: 25 DE ENERO DE 2026 AL 24 DE FEBRERO DE 2026.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Contenido

1 INTRODUCCION. 6
2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 8
3 RELACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SUS CONTRATOS. 8
4 INFORMACION PRESUPUESTAL: 10
4.1 CONTRATO DE OBRA. 10
4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA. 13
5 IDENTIFICACION CONTRATOS. 15
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 15
....16
5.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 16
6 ASPECTOS FINANCIEROS 18
6.1 VALOR Y FORMA DE PAGO CONTRATO. 18
6.1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 18
7 INFORME FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – CONTRACTUALES 24
Relación de documentos tramitados. 25
9 ASPECTOS JURÍDICOS 26
9.1 INFORMACION DE POLIZAS REQUERIDAS A LOS CONTRATISTAS: 26
9.1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 26
9.1.2 CONTRATO DE OBRA. 27
10 CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA. 30
....30
11 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR LA SUPERVISIÓN 31
12 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 31
13 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO. 43
13.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. 43
13.1.1 Obligaciones técnicas: 43
13.1.2 Obligaciones administrativas. 43
13.1.3 Obligaciones legales 43
14 INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA 56
14.1 INFORMES MENSUALES. 56
14.2 INFORMES SEMANALES 56
15 PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL DE LA INTERVENTORÍA: 57

16 SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA. 57
17 HALLAZGOS, ALERTAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.....57
18 CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR. 58
19 RECOMENDACIONES 58
20 ANEXOS 59

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general de los posibles tramos a intervenir.....8

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1.Avance físico del proyecto en porcentaje.....34
Gráfico 2.Avance acumulado ejecutado de obra. 41
Gráfico 3. Avance financiero de obra.....42

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1.Relación de informes semanales realizados y enviados. 25
Tabla 2.Resumen (% programado VS % ejecutado) - Obra 33
Tabla 3. Actividades desarrolladas conforme al cronograma – período evaluado.....41
Tabla 4.Resumen de facturación del contrato de obra. 42
Tabla 5. Obligaciones generales de la Interventoría.....47
Tabla 6. Obligaciones específicas de la Interventoría. 55
Tabla 7. -Informes mensuales de Interventoría 56
Tabla 8. Informes semanales de Interventoría.....56
Tabla 9. Hallazgos y acciones correctivas. 58

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

1 INTRODUCCION.

En cumplimiento de las funciones asignadas al Supervisor del Contrato de Interventoría, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, se presenta el informe correspondiente al periodo comprendido desde el 25 de enero de 2026 hasta el 24 de febrero de 2026, referente al Contrato de Interventoría **N° CMA-SID-004-2025,** cuyo objeto es: **«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.»**

Este informe evalúa el cumplimiento técnico, administrativo, financiero y legal por parte del Contratista de Interventoría, así como las acciones adelantadas y los resultados observados durante el periodo.

El presente proyecto tiene como objetivo ejecutar labores de rehabilitación y mejoramiento en puntos críticos de las Avenidas del Consulado, Pedro Romero, sus tributarias y tramos viales estratégicos en diferentes barrios, mediante la identificación y priorización de patologías viales que afectan la funcionalidad y el nivel de servicio de la red. Se priorizarán aquellos sectores con mayor impacto en el acceso a equipamientos urbanos tales como instituciones educativas, centros hospitalarios, templos religiosos, establecimientos comerciales, centros de atención social y espacios recreativos, con el propósito de potenciar el desarrollo económico y social del distrito.

La ejecución de estas obras está planteada bajo la modalidad de bolsa de monto agotable, permitiendo una atención focalizada en los puntos de mayor criticidad, tanto en los ejes principales como en las arterias de conexión, y ajustando las técnicas de intervención a la tipología de daño detectada, garantizando así la prolongación de la vida útil de la infraestructura y una mejora significativa en las condiciones de movilidad urbana.

La presente intervención contempla la construcción y/o rehabilitación de aproximadamente 14.315 metros lineales de infraestructura vial, lo que contribuye a la meta establecida un aporte de 28,5 kilómetros-carril, fortaleciendo la red de movilidad urbana mediante soluciones técnicas especializadas y ajustadas a las necesidades detectadas en el diagnóstico vial.

Que a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025, entre el **DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, entidad pública, identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por **DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el Decreto 1917 del 31 de julio de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, asignado a la Secretaría General, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, cargo ostentado por **MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA** mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, en el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el **DISTRITO,** y por la otra, el **CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG,** con NIT. 902.006.852-8, representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.067.892.139**,** estructura plural conformada por las siguientes sociedades: **CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC,** con NIT. 901.317.588-9 con un porcentaje de participación del 50 %, y **BUSERCO S.A.S.,** con NIT. 900.805.380-4 con un porcentaje de participación del 50 %, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR,** suscriben el Contrato **CMA-SID-004-2025**, cuyo objeto es: **«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA**

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.». Por un valor de: **OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 8.523.870.945,00) M/CTE, equivalentes a 5.987,966 SMMLV** para el año de suscripción del contrato, 2025, suma que se discrimina conforme indica la oferta económica presentada por el Interventor.

También, a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025, entre el **DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS** y por otra parte, **CONSORCIO CONSTRUVÍAS,** con NIT. 902.002.454-1, estructura plural representada por **ÁLVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.483.636, conformada por las siguientes sociedades: **INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.** con NIT. 901.401.590-3, con un 50 % de participación; **CONRIOS INGENIERÍA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.** con NIT. 901.370.344- 3, con un 10 % de participación; y **MEYAN S.A.** con NIT. 800.143.586-1, con un 40 % de participación, en adelante el **CONTRATISTA DE OBRA** suscriben el Contrato **No. LP-SID-007-2025** cuyo objeto es: **«CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C».** Por un valor de: **CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 103.806.688.386,82) M/CTE**, equivalentes a **72.923,56 SMLMV** para el año de suscripción del contrato, 2025, suma que se discrimina conforme indica la oferta económica presentada por el Contratista.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



Ilustración 1. Localización general de los posibles tramos a intervenir.

Se muestran localización de: Calle 30, Av. Del Consulado, Calle 32, Av. Pedro Romero, Vía Puerta de hierro, acceso a Tierra baja y distintos tramos viales. (Tomada del anexo técnico).

3 RELACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SUS CONTRATOS.

El Distrito de Cartagena en cumplimiento del compromiso adquirido con el proyecto: **«CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C»,** en la ciudad de Cartagena de Indias, adelantó la realización de dos procesos de selección los cuales relacionamos a continuación:

1- Que mediante la Resolución No. 8413 de OCTUBRE 07 DE 2025 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación CMA-SID-004-2025.
2- Que a través de la Resolución No. 9218 de NOVIEMBRE 04 de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al **CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG.**

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

3- Que mediante Resolución No. 7921 del 18 de septiembre de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación Licitación de Obra Pública **N° LP-SID-007-2025.**
4- Que mediante Resolución No. 8700 del 17 de octubre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al **CONSORCIO CONSTRUVÍAS.**

Como resultado de los procesos de selección antes mencionados el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS suscribió los contratos que a continuación se relacionan, tanto para la ejecución de la obra, como para la realización de la Interventoría.

1- Que a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025, entre el **DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, entidad pública, identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por **DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859 expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio del Decreto 1917 del 31 de julio de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho Código 020 Grado 61 asignado a la Secretaría General, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, cargo ostentado por **MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA** mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el **DISTRITO**, y por la otra, el **CONSORCIO CONSTRUVÍAS,** con NIT. 902.002.454-1, estructura plural representada por **ÁLVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.483.636, conformada por las siguientes sociedades: **INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.** con NIT. 901.401.590-3, con un 50 % de participación; **CONRIOS INGENIERÍA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.** con NIT. 901.370.344-3, con un 10 % de participación; y **MEYAN S.A.** con NIT. 800.143.586-1, con un 40 % de participación, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** suscriben el Contrato **N° LP-SID-007-2025,** cuyo objeto es: **«CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C».** Por un valor de: **CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 103.806.688.386,82) M/CTE**.., y un plazo de ejecución contractual de doce (12) meses.

2- Que a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025, entre el **DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, entidad pública, identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por **DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el Decreto 1917 del 31 de julio de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, asignado a la Secretaría General, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, cargo ostentado por **MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA** mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, en el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el **DISTRITO,** y por la otra, el **CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG,** con NIT. 902.006.852-8,

representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.067.892.139, estructura plural conformada por las siguientes sociedades: **CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC,** con NIT. 901.317.588-9 con un porcentaje de participación del 50 %, y **BUSERCO S.A.S.,** con NIT. 900.805.380-4 con un porcentaje de participación del 50 %, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR,** suscriben el Contrato **CMA-SID-004-2025**, cuyo objeto es: **«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.».** Por un valor de: **OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 8.523.870.945,00) M/CTE**, y un plazo de ejecución contractual de doce (12) meses.

4 INFORMACION PRESUPUESTAL:

4.1 CONTRATO DE OBRA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
25001933	18 de julio de 2025	$ 106.468.348.994,00

CDP: 25001933

OBJETO

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora	Rubro	Fuente De Financiacion	Valor
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 106.468.348.994,00
			$ 106.468.348.994,00

TOTAL CDP: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Se expide en Cartagena, a los 18 días del mes de julio del año 2025.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

CRP: 16385

Beneficiario: 902002454 - CONSORCIO CONSTRUVIAS
CDP: 25001933 **Fecha CDP:** viernes 18 julio 2025
DANE: 5329 - Otras obras de ingenier¿a civil
Tipo de compromiso: Contrato **Numero de compromiso:** LP-SID-007-2025
Fecha de compromiso: 05/11/2025

OBJETO

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 103.806.688.386,82
		Total	$ 103.806.688.386,82

TOTAL: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CTVS

Se expide en Cartagena, a los 25 días del mes de noviembre del año 2025.

TOTAL CRP CONTRATO DE OBRA: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 103.806.688.386,82) M/CTE

FUENTE DE LOS RECURSOS: CREDITO INTERNO FINDETER INFRAESTRUCTURA DE OBRA -

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL – 06.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

VIGENCIA FISCAL AÑO 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP: 25001933-R

OBJETO

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora	Rubro	Fuente De Financiacion	Valor
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	R.2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 72.664.681.870,77
			$ 72.664.681.870,77

TOTAL CDP: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

CRP: 16385-VF-R

Beneficiario: 902002454 - CONSORCIO CONSTRUVIAS

CDP: 25001933-R **Fecha CDP:** viernes 16 enero 2026

DANE: 5329 - Otras obras de ingenier¿a civil

Tipo de compromiso: Contrato **Numero de compromiso:** LP-SID-007-2025

Fecha de compromiso: 05/11/2025

OBJETO

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	R.2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 72.664.681.870,77
		Total	$ 72.664.681.870,77

TOTAL: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
25001934	18 de julio de 2025	$ 8.523.870.945,93

CDP: 25001934

OBJETO

INTERVENTORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS $8.523.870.945,93)

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora	Rubro	Fuente De Financiacion	Valor
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 8.523.870.945,93
			$ 8.523.870.945,93

TOTAL CDP: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS

Se expide en Cartagena, a los 18 días del mes de julio del año 2025.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.

CRP: 16386

Beneficiario: 902006852 - CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG
CDP: 25001934 **Fecha CDP:** viernes 18 julio 2025
DANE: 5329 - Otras obras de ingenier¿a civil
Tipo de compromiso: Contrato **Numero de compromiso:** CMA-SID-004-2025
Fecha de compromiso: 18/11/2025

OBJETO

INTERVENTORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS $8.523.870.945,93)

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 8.523.870.945,00
		Total	$ 8.523.870.945,00

TOTAL: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Se expide en Cartagena, a los 25 días del mes de noviembre del año 2025.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

TOTAL CRP CONTRATO DE INTERVENTORIA: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 8.523.870.945,00) M/CTE

FUENTE DE LOS RECURSOS: CREDITO INTERNO FINDETER INFRAESTRUCTURA DE OBRA -

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL – 06.

VIGENCIA FISCAL AÑO 2026.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP: 25001934-R

OBJETO

INTERVENTORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS $8.523.870.945,93)

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora	Rubro	Fuente De Financiacion	Valor
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	R.2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 7.145.845.142,22
			$ 7.145.845.142,22

TOTAL CDP: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CTVS

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.

CRP: 16386-VF-R

Beneficiario: 902006852 - CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG
CDP: 25001934-R **Fecha CDP:** viernes 16 enero 2026
DANE: 5329 - Otras obras de ingenier¿a civil
Tipo de compromiso: Contrato **Numero de compromiso:** CMA-SID-004-2025
Fecha de compromiso: 18/11/2025

OBJETO

INTERVENTORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS $8.523.870,945,93)

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	R.2.3.2402.0600.202500000028687 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.3.1.1.05.232 - Crédito interno Findeter Infraestructura de obra	$ 7.145.845.142,22
		Total	**$ 7.145.845.142,22**

TOTAL: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CTVS

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

5 IDENTIFICACION CONTRATOS.

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C
DEPARTAMENTO:	BOLÍVAR
CONTRATANTE:	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GUSTAVO DE LEÓN VILLALOBOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 41. C.C. 73.074.602
CONTRATO N°.	CMA-SID-004-2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C..

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG. REP. LEGAL: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA C.C. 1.067.892.139.	**NIT/CC:**	902.006.852-8.
VALOR INICIAL:	**$ 8.523.870.945,00,** OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, equivalentes a 5.987,966 SMMLV**,** para el año de suscripción del contrato, 2025, suma que se discrimina conforme indica la oferta económica presentada por el Interventor.		
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 8.523.870.945,00,** OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2026		
AVANCE FISICO:	**60,93 %**		
AVANCE FINANCIERO:	**16,17 % - 36,86 %**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	N° NB-100418333– (SEGUROS MUNDIAL S.A.)		
ESTADO	EN EJECUCIÓN		

5.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C
DEPARTAMENTO:	BOLÍVAR
CONTRATANTE:	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG. NIT: 902.006.852-8. REP. LEGAL:

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA C.C. 1.067.892.139.		
CONTRATO N°.	LP-SID-007-2025.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 DE NOVIEMBRE DE 2025.		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUVÍAS REP. LEGAL: ÁLVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ REYES C.C. 1.047.483.636.	**NIT/CC:**	902.002.454-1.
VALOR INICIAL:	**$ 103.806.688.386,82,** CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE., equivalentes a **72.923,56 SMLMV** para el año de suscripción del contrato, 2025, suma que se discrimina conforme indica la oferta económica presentada por el Contratista.		
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 103.806.688.386,82,** CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES		
OTROSÍ N° 1: *(Inclusión de NP's 01 al 60 y tramos complementarios de apoyo)*	11 DE FEBRERO DE 2026.		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2027		
AVANCE FISICO:	60,93 %		
AVANCE FINANCIERO:	30,00 % - 60,89%		
ACTA DE OBRA N° 1:	24 DE DICIEMBRE DE 2025.		

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	N° 85-44-101141567- (SEGUROS DEL ESTADO S.A.).
ESTADO	EN EJECUCIÓN

6 ASPECTOS FINANCIEROS

6.1 VALOR Y FORMA DE PAGO CONTRATO.

6.1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

VALOR INICIAL:	$ 8.523.870.945,00	
RECURSOS:	Los costos de la Interventoría serán cubiertos en su totalidad por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	
FORMA DE PAGO:	Anticipo:	N/A
:	Componente Fijo:	Corresponde al pago del cincuenta por ciento (50 %) del valor de la interventoría. Dicho valor será dividido entre el número de meses del Contrato, en sumas de igual valor. El pago se hará mes vencido.
	Componente Variable:	Corresponde al pago del cuarenta por ciento (40 %) del valor de la Interventoría. Dicho valor será pagado a través de una suma variable mensual asociada al porcentaje de avance de la obra objeto de interventoría. El pago se hará mes vencido.
	Pago final:	Corresponde al pago del diez por ciento (10%) del valor de la Interventoría.
REGLAS COMUNES:		Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al Supervisor dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente. En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje).

		El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Detalle forma de pago:

N°	Tipo de Remuneración	Concepto y Porcentaje frente al Valor del Contrato	Fórmula para Determinar el Valor a Pagar	Requisitos
1.	Componente Fijo	Corresponde al pago del cincuenta por ciento (50 %) del valor de la Interventoría. Dicho valor será dividido entre el número de meses del Contrato, en sumas de igual valor. El pago se hará mes vencido.	El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: $VF = \frac{VC * 50\ \%}{M}$ Donde: VF: Valor Fijo VC: Valor del Contrato de Interventoría M: Meses de ejecución del Contrato	Aprobación de cada informe mensual de interventoría por parte del Supervisor del Contrato.
2.	Componente Variable	Corresponde al pago del cuarenta por ciento (40 %) del valor de la Interventoría. Dicho valor será pagado a través de una suma variable mensual asociada al porcentaje de avance de la obra objeto de interventoría. El pago se hará mes vencido.	El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: $VV = (VC * 40\ \%) * AMO$ Donde: VV: Es el Valor Variable a pagar la Interventor en el mes VC: Valor del Contrato de Interventoría AMO: Avance mensual registrado en obra que conste en las Actas Mensuales	Contra porcentaje de avance registrado en la obra, con base en el acta mensual aprobada. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de cada una de las obras.
3.	Pago Final	Corresponde al pago del diez por ciento (10%) del valor de la Interventoría.	N/A	Se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de cada una de las obras.

Parágrafo. El Componente Fijo, una vez cumplida la meta física y agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al pactado, los meses restantes serán pagados al recibo a satisfacción.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

BALANCE ECONOMICO:

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en la cláusula **OCTAVA DEL CLAUSULADO DE LINIEAMIENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SID-004-2025,** en el presente informe la Interventoría presenta **acta parcial de interventoría N° 3**, detallada así:

Componente fijo:

8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
4.261.935.472,50	**VC*50%**
355.161.289,38	**VF**

8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
4.261.935.472,50	**VC*50**
355.161.289,38	**VF Acta 3**

Componente variable:

$$VV = (VC * 40\ \%) * AMO$$

Donde:

VV: Es el Valor Variable a pagar la Interventor en el mes
VC: Valor del Contrato de Interventoría
AMO: Avance mensual registrado en obra que conste en las Actas Mensuales

8.523.870.945,00	**VC**
3.409.548.378,00	**VC*40%**
Avance acta mensual de obra	**AMO**
Valor Variable	**VV**

8.523.870.945,00	**VC**
3.409.548.378,00	**VC*40%**
30,89%	**AMO**
1.053.209.493,96	**VV avance obra 30,89%**

Total acta parcial de interventoria N°3: 1.408.370.783,34

Detalle acta parcial de interventoría N° 2:

Componente fijo:

$$VF = \frac{VC * 50\ \%}{M}$$

Donde:

VF: Valor Fijo
VC: Valor del Contrato de Interventoría
M: Meses de ejecución del Contrato

8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
4.261.935.472,50	**VC*50%**
355.161.289,38	**VF**

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
4.261.935.472,50	**VC*50**
355.161.289,38	**VF Acta 2**

Total acta parcial de interventoria N° 2: 355.161.289,38

Detalle acta parcial de interventoría N° 1:

Componente fijo:

8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
4.261.935.472,50	**VC*50%**
355.161.289,38	**VF**

Componente variable:

$$VV = (VC * 40\ \%) * AMO$$

Donde:

VV: Es el Valor Variable a pagar la Interventor en el mes
VC: Valor del Contrato de Interventoria
AMO: Avance mensual registrado en obra que conste en las Actas Mensuales

8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
4.261.935.472,50	**VC*50**
355.161.289,38	**VF Acta 1**

8.523.870.945,00	**VC**
3.409.548.378,00	**VC*40%**
Avance acta mensual de obra	**AMO**
Valor Variable	**VV**

8.523.870.945,00	**VC**
3.409.548.378,00	**VC*40%**
30%	**AMO**
1.022.864.513,40	**VV avance obra 30%**

Total acta parcial de interventoria N° 1: 1.378.025.802,78

Valor del Contrato Inicial:		**8.523.870.945,00**
Valor Adicional:		**0,00**
Valor total contratado:		**8.523.870.945,00**
Acta Parcial N° 1:	**1.378.025.802,78**	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Acta Parcial N° 2:	**355.161.289,38**	
Acta Parcial N° 3:	**1.408.370.783,34**	
Total ejecutado:	**3.141.557.875,50**	
Saldo por ejecutar		**5.382.313.069,51**

Detalle porcentajes de avance financiero y saldo por ejecutar:

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 1	1.378.025.802,78	16,17%
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2	355.161.289,38	4,17%
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 3	1.408.370.783,34	16,52%
TOTAL EJECUTADO	3.141.557.875,50	36,86%
SALDO POR EJECUTAR	5.382.313.069,51	63,14%

7 INFORME FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

Relación de actas parciales de Inreventoría pagadas.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZ.	VALOR PAGADO
Acta parcial No. 1	24 de diciembre de 2025.	**1.378.025.802,78**	**0.00**	**1.378.025.802,78**

Relación de actas parciales pendientes por pagar.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZ.	VALOR A PAGAR
Acta parcial No. 2	24 de enero de 2026	**355.161.289,38**	**0.00**	**355.161.289,38**
Acta parcial No. 3	24 de febrero de 2026	**1.408.370.783,34**	**0.00**	**1.408.370.783,34**

Total a pagar	**1.763.532.072,72**
Total pagado	**1.378.025.802,78**

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

BALANCE FINANCIERO SEGÚN EJECUTADO					
Valor total del contrato			**$ 8.523.870.945,00**	100%	
Fecha	**Ejecutado**	**%**	**Facturado**	**%**	**Observaciones**
25/11/2025 – 24/12/2025	1.378.025.802,78	16,17	**1.378.025.802,78**	16,17	Pagada
25/12/2025 – 24/01/2026	355.161.289,38	4,17	0,00	0	Radicada pendiente de pago.
25/01/2026 – 24/02/2026	1.408.370.783,34	16,52	0,00	0	En gestión de la interventoría
TOTAL		**36,86%**	0.00	0	

BALANCE FINANCIERO LEGALIZADO					
Valor total del contrato			**$ 8.523.870.945,00**	100%	
Concepto	**Valor del Acta**	**%**	**Valor pagado**	%	**Estado**
Acta parcial N° 1	1.378.025.802,78	16,17	**1.378.025.802,78**	16,17	Pagada
Acta parcial N° 2	355.161.289,38	4,17	No registra	0	No registra
Acta parcial N° 3	1.408.370.783,34	16,52	No registra	0	No registra
TOTAL	3.141.557.875,50	**36,86%**	**1.378.025.802,78**	16,17	

Nota: El acta parcial de Interventoría N° 3 de fecha 24 de febrero de 2026 se encuentra de trámite de cumplimiento de requisitos para pago y el acta parcial de Interventoría N° 2 de fecha 24 de enero de 2026 se encuentra radicada en la secretaria de Hacienda Distrital.

8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – CONTRACTUALES

El contrato de interventoría **N° CMA-SID-004-2025**, fue suscrito el día **18 DE NOVIEMBRE DE 2025**, entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el **CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG**. identificada con NIT: 902.006.852-8, representado legalmente por **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.892.139, con plazo de ejecución: 12 meses.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Relación de documentos tramitados.

Nº	DOCUMENTO	FECHA	OBSERVACIONES
1	Contrato Nº CMA-SID-004-2025	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	. INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C..
2	Acta de inicio	25/11/2025	Se da inicio al plazo de ejecución del contrato de interventoría.
3	Acta de Recibo Parcial No.1	24/12/2025	Pagada.
4	Acta de Recibo Parcial No.2	24/01/2026	Radicada, pendiente de pago.
5	Acta de Recibo Parcial No.3	24/02/2026	En trámite de cumplimiento de requisitos previos para radicación y pago.

Durante la ejecución del contrato, la interventoría entregó los informes semanales dentro de los informes mensuales presentados. En el cuadro siguiente se detallan los informes semanales elaborados y entregados, conforme al compromiso establecido para los días lunes de cada semana. La información complementaria se encuentra en el ***"Anexo de cada Informes Mensual de Interventoría aportado – específicamente en el Anexo 4.5.***

No.	DESDE	HASTA
1	25/11/2025	1/12/2025
2	2/12/2025	8/12/2025
3	9/12/2025	15/12/2025
4	16/12/2025	22/12/2025
5	23/12/2025	29/12/2025
6	30/12/2025	5/01/2026
7	6/01/2026	12/01/2026
8	13/01/2026	19/01/2026
9	20/01/2026	26/01/2026
10	27/01/2026	2/02/2026
11	3/02/2026	9/02/2026
12	10/02/2026	16/02/2026
13	17/02/2026	23/02/2026

Tabla 1.Relación de informes semanales realizados y enviados.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

9 ASPECTOS JURÍDICOS

9.1 INFORMACION DE POLIZAS REQUERIDAS A LOS CONTRATISTAS:

9.1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con lo estipulado en la **CLÁUSULA DIECIOCHO (18)** del contrato de interventoría No. **CMA-SID-004-2025,** cuyo objeto es" INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.", el Interventor suscribió Póliza con la compañía de SEGUROS MUNDIAL S.A. con las garantías exigidas que a continuación relacionamos.

Pólizas según firma del contrato.

Fecha de expedición: 24 de noviembre de 2025.

Plazo de ejecución total: 12 meses.

Fecha de aprobación póliza: 25 de noviembre de 2025

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Anexo (1)	VIGENCIAS				
	ASEGURADORA	PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL S.A.	NB-100418333	$ 1.278.580.641,75	07/11/2025	17/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES			$ 852.387.094,50	07/11/2025	17/11/2029
CALIDAD DEL SERVICIO			$ 1.278.580.641,75	07/11/2026	17/11/2031

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Actualización de pólizas de acuerdo con el Acta De Inicio.

Fecha de expedición: 26 de noviembre de 2025.

Plazo de ejecución total: 12 meses.

Fecha de aprobación póliza: 3 de diciembre de 2025.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Anexo (2)	VIGENCIAS				
	ASEGURADORA	PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL S.A.	NB-100418333	$ 1.278.580.641,75	25/11/2025	25/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES			$ 852.387.094,50	25/11/2025	25/11/2029
CALIDAD DEL SERVICIO			$ 1.278.580.641,75	25/11/2026	25/11/2031

9.1.2 CONTRATO DE OBRA.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula diecinueve del contrato de obra pública **N° LP-SID-007-2025**, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C**". con las garantías exigidas que a continuación relacionamos.
.

Pólizas según firma del contrato.

Fecha de expedición: 14 de noviembre de 2025.
Plazo de ejecución total: 12 meses

Fecha de aprobación póliza: 25 de noviembre de 2025.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Anexo (1)	VIGENCIAS				
	ASEGURADORA	PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-44-101141567	$ 10,380,668,839.00	05/11/2025	05/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES			$ 5,190,334,420.00	05/11/2025	05/11/2029

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 20,761,337,678.00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS

GARANTIA DE RCE Anexo (1)	**VIGENCIA**	**DESDE: 05/11/2025**		**HASTA: 05/11/2026**		
	ASEGURADORA	**PÓLIZA No**	**VALOR ASEGURADO**	**LIMITES**	**VIGENCIA**	
				POR EVENTO	**DESDE**	**HASTA**
Amparo básico predios, labores y operaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-40-101065577	$5,190,334,420.00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	05/11/2026
Contratista y subcontratistas			$ 5,190,334,420.00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/11/2025	05/11/2026
Vehículos propios y no propios			$ 5,190,334,420.00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/11/2025	05/11/2026

Actualización de pólizas de acuerdo con el Acta de Inicio.

Fecha de expedición: 28 de noviembre de 2025.

Plazo de ejecución total: 12 meses.

Fecha de aprobación póliza: 03 de diciembre de 2025.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Anexo (3)	**VIGENCIAS**				
	ASEGURADORA	**PÓLIZA No**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-44-101141567	$ 10,380,668,839.00	25/11/2025	25/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES			$ 5,190,334,420.00	25/11/2025	25/11/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 20,761,337,678.00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

GARANTIA DE RCE Anexo (3)	VIGENCIA	DESDE: 05/11/2025		HASTA: 05/11/2026		
	ASEGURADORA	PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	LIMITES	VIGENCIA	
				POR EVENTO	DESDE	HASTA
Amparo básico predios, labores y operaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-40-101065577	$5,190,334,420.00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/11/2025	25/11/2026
Contratista y subcontratistas			$ 5,190,334,420.00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/12/2025	25/11/2026
Vehículos propios y no propios			$ 5,190,334,420.00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/12/2025	25/11/2026

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

10 CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OFERTA ECONOMICA

«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.»

COSTOS DIRECTOS RECURSO HUMANO

ITEM	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	CANT.	DEDICACION	MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL ($)
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1,1	Director de Interventoría	$ 12.000.000	1	75%	12,00	2,40	$ 259.390.800
1,2	Ingeniero Coordinador	$ 8.500.000	4	100%	12,00	2,40	$ 979.920.800
1,3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000	4	100%	12,00	2,40	$ 576.424.000
1,4	Profesional Social	$ 4.800.000	2	100%	12,00	2,40	$ 276.683.520
1,5	Ingeniero Ambiental	$ 5.000.000	1	100%	12,00	2,40	$ 144.106.000
1,6	Especialista en Vías y Pavimento	$ 8.000.000	1	70%	12,00	2,40	$ 161.398.720
1,7	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.000.000	1	75%	12,00	2,40	$ 172.927.200
1,8	Ingeniero Especialista en Geotecnia	$ 8.000.000	1	75%	12,00	2,40	$ 172.927.200
1,9	Ingeniero Especialista Hidráulico	$ 8.000.000	1	70%	12,00	2,40	$ 161.398.720
1,10	Ingeniero Programador de Obra	$ 5.200.000	1	100%	12,00	2,40	$ 149.870.240
1,11	Profesional en Seguridad y salud en el trabajo	$ 4.800.000	2	100%	12,00	2,40	$ 276.683.520
2	PERSONAL TÉCNICO						
2,1	Topografo	$ 4.000.000	3	100%	12,00	2,40	$ 345.854.400
2,2	Cadenero	$ 2.850.000	6	100%	12,00	2,40	$ 492.842.520
2,3	Secretaria	$ 2.500.000	1	100%	12,00	2,40	$ 72.053.000
2,4	Mensajero	$ 2.000.000	1	100%	12,00	2,40	$ 57.642.400
2,5	Conductor	$ 2.500.000	6	100%	12,00	2,40	$ 432.318.000
3	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
3,1	Abogado	$ 8.000.000	1	50%	12,00	2,40	$ 115.284.800
3,2	Contador	$ 5.200.000	1	50%	12,00	2,40	$ 74.935.120
3,3	Auxiliar administrativo	$ 2.500.000	1	100%	12,00	2,40	$ 72.053.000
3,4	Auxiliar contable	$ 2.800.000	1	100%	12,00	2,40	$ 80.699.360
A	SUBTOTAL RECURSO HUMANO (1+2+3)						$ 5.075.413.320,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	CONCEPTO	UND	UTILIZACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
4	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
4,1	Alquiler de vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible y Peajes) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 a 2025	mes	12,00	6,00	$ 9.800.000	$ 705.600.000
4,2	Equipo de topografia	mes	12,00	3,00	$ 6.200.000	$ 223.200.000
5	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS					
5,1	Ensayos de laboratorio	mes	12,00	1,00	$ 87.151.873	$ 1.045.822.480
6	OTROS COSTOS					
6,1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	mes	12,00	1,00	$ 5.406.747	$ 64.880.960
6,3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	mes	12,00	1,00	$ 4.000.000	$ 48.000.000
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (4+5+6)					$ 2.087.503.440,51
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS					$ 7.162.916.761
	IVA = 19%					$ 1.360.954.184
	COSTO TOTAL					$ 8.523.870.945

Paula Urdaneta P.

PAULA ANDREA URDANETA PEÑALOZA
CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

11 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR LA SUPERVISIÓN

Durante el desarrollo del contrato, la Supervisión realizó seguimiento a las actividades realizadas por la Interventoría con el fin de ejercer control sobre sus obligaciones.
El control y seguimiento al contrato de interventoría se realizó a través de comités de obra, visitas técnicas de obra con el acompañamiento del personal de apoyo contratado en la secretaría de Infraestructura del Distrito y revisión de informes.
La supervisión revisó los informes entregados en el periodo por parte de la Interventoría (informe Nº 3) con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, en los cuales se deja evidencias entre otros aspectos de:
1-Cronología del proyecto
2- Estado financiero del contrato de obra.
2- Estado administrativo del contrato de obra.
3- Estado técnico del contrato de obra; desarrollo y ejecución de las obras.
4-Registro fotográfico de las obras ejecutadas durante el periodo.
5- Estado Jurídico del contrato de obra.
6- Control avance de obras de acuerdo con la programación de las obras.

12 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

De acuerdo con informe reporte de avance de obra desde: 25 de enero de 2026 hasta: 24 de febrero de 2026, entregado por la Interventoría, se refleja un avance de las obras objeto de interventoría de 60,93%, en comparación con el porcentaje de avance programado acumulado que es del 39,94%, con base en la programación de obra, presentada para el balance N°2, por lo tanto, se evidencia que el contratista se encuentra por arriba un 20,99% de lo programado, cumpliendo con el cronograma de trabajo presentado. ***Ver Tabla 7 y gráfico 1.***

|Los informes semanales correspondientes al **mes en curso** se encuentran consolidados en el **Anexo 4.5**, denominado **"4.5. - "INFORMES SEMANALES – INTERVENTORÍA"**.

SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	2,07%	5,10%
SEMANA 2	4,55%	12,78%
SEMANA 3	7,42%	20,58%
SEMANA 4	10,30%	28,98%
SEMANA 5	13,17%	30,51%
SEMANA 6	16,28%	30,53%
SEMANA 7	19,39%	31,67%
SEMANA 8	22,74%	32,83%
SEMANA 9	26,35%	33,94%
SEMANA 10	30,33%	39,73%
SEMANA 11	34,31%	45,83%

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 12	35,56%	52,13%
SEMANA 13	39,94%	60,93%
SEMANA 14	43,88%	-
SEMANA 15	47,83%	-
SEMANA 16	51,77%	-
SEMANA 17	55,42%	-
SEMANA 18	59,09%	-
SEMANA 19	62,26%	-
SEMANA 20	65,32%	-
SEMANA 21	68,16%	-
SEMANA 22	70,59%	-
SEMANA 23	72,78%	-
SEMANA 24	74,97%	-
SEMANA 25	76,99%	-
SEMANA 26	78,84%	-
SEMANA 27	80,61%	-
SEMANA 28	82,37%	-
SEMANA 29	84,13%	-
SEMANA 30	85,58%	-
SEMANA 31	87,02%	-
SEMANA 32	88,43%	-
SEMANA 33	89,44%	-
SEMANA 34	90,18%	-
SEMANA 35	90,92%	-
SEMANA 36	91,61%	-
SEMANA 37	92,31%	-
SEMANA 38	93,02%	-
SEMANA 39	93,73%	-
SEMANA 40	94,44%	-

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 41	95,14%	-
SEMANA 42	95,69%	-
SEMANA 43	96,24%	-
SEMANA 44	96,79%	-
SEMANA 45	97,34%	-
SEMANA 46	97,88%	-
SEMANA 47	98,19%	-
SEMANA 48	98,49%	-
SEMANA 49	98,79%	-
SEMANA 50	99,09%	-
SEMANA 51	99,40%	-
SEMANA 52	99,70%	-
SEMANA 53	100,00%	-

Tabla 2.Resumen (% programado VS % ejecutado) - Obra

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025




Gráfico 1.Avance físico del proyecto en porcentaje.

Durante el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades constructivas por el Consorcio CONSTRUVIAS, para cumplir con el objeto contractual "*CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"* en los tramos mencionados a continuación:

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	UBICACIÓN / BARRIO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO
1	AV. CONSULADO	PUNTOS CRÍTICOS A LO LARGO DE LA AV. DEL CONSULADO Y TRIBUTARIAS	1	EN EJECUCIÓN
2	AV. PEDRO ROMERO	PUNTOS CRÍTICOS A LO LARGO DE LA AV. PEDRO ROMERO Y TRIBUTARIAS	2	EN EJECUCIÓN
3	ENTRADA TIERRA BAJA	ACCESO TIERRA BAJA	2	EN EJECUCIÓN
4	PUERTA HIERRO	PUERTA HIERRO	3	EN EJECUCIÓN
5	DANIEL LEMAITRE	CRA. 16 TERMINACIÓN (2 CALLES)	1	EN EJECUCIÓN
8	LA CANDELARIA	CALLE 32C ENTRE CRA.35 Y PUENTE CAÑO SAN PABLO	2	EN EJECUCIÓN
14	NELSON MANDELA	CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS PINOS	3	EN EJECUCIÓN
17	LA CANDELARIA	CALLE DE LOS NIÑOS LA CANDELARIA	2	EN EJECUCIÓN
21	NUEVO PARAISO	TERMINACIÓN DE LA CRA 81, EMPALMA CON LA CALLE QUE CONECTA AL PUENTE	2	EN EJECUCIÓN
24	BOSTON	CALLE 35, ENTRE CALLE LA CRUZ Y CANAL SAN MARTIN. SECTOR SAN MARTIN	2	EN EJECUCIÓN
25	OLAYA	OLAYA SECTOR RICAURTE CRA 60	2	EN EJECUCIÓN
32	SAN FERNANDO	CALE 4D (MARIA CHIQUILLO)	3	EN EJECUCIÓN
33	PUNTA CANOA	CALLE 6	1	EN EJECUCIÓN
34	CEBALLOS	DIAGONAL 30	3	FINALIZADO
35	CENTRO	CALLE MEDIA LUNA	1	EN EJECUCIÓN
36	ESCALLÓN VILLA	CALLE SAN LUIS	1	EN EJECUCIÓN
37	POZÓN	CALLE DE LA I.E. CAMILO TORRES "T"	2	EN EJECUCIÓN
35.1	MANGA	PUENTE ROMAN + LOSAS QUE SE INUNDAN	1	EJECUCIÓN: TERMINADO ASFALTO - PTE CONCRETO
35.2	PIE DE LA POPA	AVENIDA DEL LAGO	1	EN EJECUCIÓN
19.1	MARBELLA	AVENIDA SANTANDER	1	FINALIZADO
02.1	ESTADIO JAIME MORÓN	PISTA VIAL AUXILIAR	2	FINALIZADO
35.3	PERIMETRAL- CHAMBACÚ	CHAMBACÚ	1	EN EJECUCIÓN
8.1	VILLAS DE LA CANDELARIA	VILLAS DE LA CANDELARIA (UNA CALLE)	2	EN EJECUCIÓN

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el proceso de ejecución del proyecto con las respectivas cantidades de obra.

N.º	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1,1	Trazado, localización y replanteo.	m2	92399,92	$ 722.382.609
1,2	Cerramiento provisional de obra en polisoma, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante de la obra.	ml	12048,51	$ 381.973.786
2,1	Demolición de placa pavimento, espesor variable e MIN = 18 - e MAX = 25. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.	m2	25453,15	$ 4.568.077.591
2,2	Demolición de andenes e = 10cm. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	ml	3547,48	$ 223.406.159
2,3	Demolición de bordillos Secc = 15cm x 20cm. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.	ml	3175,51	$ 122.409.609
2,4	Demolición de cunetas w=65cm X h=20cm. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.	ml	31,28	$ 1.322.879
2,5	Demolición de estructura. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m3	309,20	$ 49.149.473
2,6	Trasplante de árboles tipo II, altura entre 5,10 y 10,00 m, traslado a 3,00 kms	und	0,00	$ -
2,7	Demolición de vigas de concreto reforzado de 0.45*0.25m incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.	ml	0,00	$ -
2,8	Demolición de losas de concreto reforzado de e= 0,08 - 0,10m incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.	m3	0,00	$ -
3,1	Excavación y Conformación de la Subrasante.	m3	55316,81	$ 3.777.640.538
3,2	Suministro e Instalación de Geotextil T-2400.	m2	82779,79	$ 1.269.924.802
3,3	Suministro e Colocación de Material Tipo Base estabilizada con Cemento al 3%. E=40cms.	m3	0,00	$ -
3,4	Suministro e Colocación de Material Tipo Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". E=35 cms.	m3	25228,11	$ 7.498.224.118
3,5	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	55287,49	$ 4.572.551.769
3,6	Relleno con material seleccionado tipo zahorra.	m3	13230,30	$ 1.173.104.104
3,7	Relleno con material seleccionado estabilizado con Asfalto Natural.	m3	0,00	$ -
3,8	Relleno Tipo I (Arena)	m3	93,05	$ 9.535.302
3,9	Relleno Tipo III (Material de Sitio)	m3	0,00	$ -
3,10	Suministro y colocación de Material Tipo Sub Base Granular SBG Clase B. E=30 cms.	m3	906,50	$ 246.053.108
3,11	Suministro y colocación de Material Tipo Base Granular BG. E=20 cms.	m3	425,00	$ 128.721.450
4,1	Corte y Sello de Juntas.	ml	20060,47	$ 842.339.142
4,2	Fresado de carpeta asfáltica, espesor variable e=8cm - 12cm, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	6321,99	$ 148.939.686
4,3	Suministro, colocación, extendida y compactación de mezcla asfáltica densa caliente MDC-19 modificado con polímeros Tipo 3 ref. Premium aditivo al 1% con promotor de adherencia (incluye riego de liga e imprimación)	m3	531,50	$ 1.130.674.836

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

N.º	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
4,4	Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras	kg	62151,61	$ 938.364.986
4,5	Pavimento rígido en concreto durable MR 42 - TMN 1" - AC= 3 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	0,00	$ -
4,6	Pavimento rígido en concreto durable MR 42 - TMN 1" con sílice al 3% - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1-1/4" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra.	m2	33131,08	$ 15.097.237.465
4,7	Pavimento rígido en concreto durable MR 42 - TMN 1" - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1-1/4" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra. - COLOR TERRACOTA	m2	2372,98	$ 2.102.843.590
4,8	Suministro y colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=20cms. Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	m2	0,00	$ -
4,9	Geomalla para instalación de mezcla asfáltica	m2	0,00	$ -
4,10	Pavimento rígido en concreto durable MR 42 - TMN 1" - AC= 3 días, e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1-1/4" L=0,45 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra.	m2	0,00	$ -
4,11	Suministro, colocación, extendida y compactación de mezcla asfáltica densa caliente MDC-25 (incluye riego de liga e imprimación)	m3	0,00	$ -
4,12	Suministro, colocación, extendida y compactación de mezcla en Asfalto Natural Tipo MAN-19 (incluye riego de liga e imprimación)	m3	0,00	$ -
5,1	Construcción de Andenes en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuación de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15	m2	5961,29	$ 1.148.936.708
5,2	Construcción de Cunetas f`c = 4000psi, dimensiones 0,20 x 0,65 mts, acero de refuerzo 3Ø3/8"+1Ø3/8"c. 0,33 mts	ml	0,00	$ -
5,3	Suministro e instalación de concreto f'c=3500psi - COLOR TERRACOTA	m3	0,00	$ -
5,4	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto de 50x80x20	m	251,40	$ 45.591.390
5,5	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,20 mts, 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.	m	6203,22	$ 939.012.810
5,6	Señalización horizontal (líneas continuas)	ml	408,50	$ 8.373.842
5,7	Suministro e instalación de señalización vertical	und	0,00	$ -
5,8	Marca Vial con Pintura en Frio (Flecha de Piso)	und	0,00	$ -
5,9	Adecuación de Espacio Público en entrada a Tierra Baja	und	0,00	$ -
5,10	Realce de Manhol	und	16,00	$ 58.299.328
5,11	Concreto Rígido Resistencia 28 MPa - Tablero, Topes Sísmicos, Viga Cabezal, Vigas Principales, Zapata.	m3	0,00	$ -
5,12	Concreto Rígido Resistencia 28 MPa - Losa de Aproximación	m3	0,00	$ -
5,13	Concreto Rígido Resistencia 28 MPa - Bordillos	ml	0,00	$ -
5,14	Concreto rígido de resistencia 28 mpa para pilote vaciado in situ, ø= 1.0m (incluye excavación)	ml	0,00	$ -
5,15	Apoyos en Neopreno Dureza 50	und	0,00	$ -
5,16	Junta de Accesos - Incluye Ganchos, Perfiles de acero y Juntas de neopreno	ml	0,00	$ -
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA	kg	0,00	$ -

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

N.º	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
	DE e=6mils y e=6mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos.			
5,18	Izaje de vigas y elementos estructurales metálico y en concreto. Incluye disposición en punto de acopio provisional autorizado por la supervisión o interventoría.	kg	0,00	$ -
5,19	Reconstrucción de registros domiciliarios en concreto	und	0,00	$ -
5,20	Concreto de 35 Mpa para vigas postensadas	m3	0,00	$ -
5,21	Concreto de 14 Mpa (Solado de limpieza)	m3	0,00	$ -
5,22	Piedra pegada Tam max 4"- protección de taludes	m3	0,00	$ -
5,23	Acero de prees fuerzo para vigas postensadas, torones de diam 3/8" fpu=1860 mpa de baja relajación	ton-m	0,00	$ -
5,24	Demolición de cabezal de pilotes	und	0,00	$ -
5,25	Disipadores de energía y sedimentos en concreto ciclópeo (14Mpa)	m3	0,00	$ -
5,26	Prueba de carga instrumentada con deformímetros y equipo de topografía	und	0,00	$ -
5,27	Reubicación de redes de gas	und	0,00	$ -
5,28	Manejo de Aguas Negras	und	0,00	$ -
5,29	Puntos Empalme a Cámara Existente	und	0,00	$ -
5,31	Suministro e instalación de tubería Novafort 6"	ml	294,85	$ 29.819.794
5,32	Suministro e instalación de tubería Novafort 8"	ml	429,03	$ 54.901.041
5,33	Suministro e instalación de tubería Novafort 10"	ml	0,00	$ -
5,34	Suministro e instalación de tubería Novafort 12"	ml	0,00	$ -
5,35	Cámara de alcantarillado	und	0,00	$ -
5,36	Movimiento de tierra en Cámara de alcantarillado	m3	0,00	$ -
5,37	Relleno Material Seleccionado Cimentación	m3	0,00	$ -
5,38	Relleno Material Seleccionado Final	m3	0,00	$ -
5,39	Recolocación y reparación de acometidas domiciliarias de acueducto	und	0,00	$ -
5,40	Entibado Metálico	m2	0,00	$ -
5,41	Manejo de aguas (NF o tuberías rotas)	hr	0,00	$ -
6,1	Aseo y Limpieza General de Obra.	und	0,00	$ -
NP-1	Pavimento rígido en concreto durable MR 42 - TMN 1" con silice al 3% - AC= 3 días, e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	24681,70	$ 10.623.523.944
NP-2	Suministro e instalación de concreto f'c=3500psi - COLOR OCRE	m3	0,00	$ -
NP-3	Instalación de bolardo prefabricado, incluye replanteo, alineación y anclaje	und	0,00	$ -
NP-4	anclaje de varilla en bordillo	und	150,00	$ 2.783.850
NP-5	Señalización vial con pintura en frio	m2	296,98	$ 28.516.317
NP-6	Imprimación para señalización vial en línea continua, incluye limpieza y preparación de la superficie y aplicación de imprimante adherente	ml	0,00	$ -
NP-7	Imprimación para señalización vial, incluye limpieza y preparación de la superficie y aplicación de imprimante adherente	m2	0,00	$ -
NP-8	Rocería	m2	28144,00	$ 3.180.272
NP-9	Realce de registros domiciliarios	und	0,00	$ -
NP-	Suministro y colocación de mejoramiento en piedra rajón tamaño 4"	m3	4359,04	$ 2.153.383.196

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

N.º	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
10				
NP-11	Tableta guía de movimiento táctil para discapacitados en loseta prefabricada en concreto 20x20x6 con textura acanalada, ancho de franja = 0.2m	ml	0,00	$ -
NP-12	Tableta alerta de movimiento táctil para discapacitados en loseta prefabricada en concreto 20x20x6 con textura acanalada, ancho de franja = 0.2m	ml	0,00	$ -
NP-13	Descapote e=+/-10cm	m2	28144,00	$ 140.720.000
NP-14	Corte de árboles y disposición final	und	0,00	$ -
NP-15	Empradización	m2	0,00	$ -
NP-16	Reubicación de redes de agua potable	ml	0,00	$ -
NP-17	Reubicación de redes de comunicaciones	ml	0,00	$ -
NP-18	Reubicación de redes eléctricas	ml	0,00	$ -
NP-19	Excavación Manual	ml	0,00	$ -
NP-20	Suministro e instalación de de postes (incluye retiro de poste actual)	und	0,00	$ -
NP-21	Suministro e instalación de maletines para protección y división de áreas deportivas	und	90,00	$ 67.115.610
NP-22	Traslado de postes de iluminación	und	2,00	$ 11.365.174
NP-23	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión	m3	0,00	$ -
NP-24	Construcción de estructura de soporte de señales informativas elevadas tipo pasa vía - incluye el suministro e instalación de las señales informativas, tipo pasa vía robusta, pintura, brazos, mástil y soportes, mediante tratamiento anticorrosivo epóxico (dos componentes) y acabado en poliuretano blanco.	ml	0,00	$ -
NP-25	Suministro e instalación de concreto de resistencia de 28MPa impermeabilizado, para estructuras incluye formaletería	m3	0,00	$ -
NP-26	Concreto para viga Resistencia 5500 PSI	m3	0,00	$ -
NP-27	Apoyos en Neopreno Dureza 50 (50X65X2)	und	0,00	$ -
NP-28	Apoyos en Neopreno Dureza 60 (60X65X7.5)	und	0,00	$ -
NP-29	Drenes PVC de 3" 45 cm incluye rejilla	und	0,00	$ -
NP-30	Acero de preesfuerzo para vigas postensadas, torones de diam 5/8" fpu=18900 kg/cm2 de baja relajación	ton-m	0,00	$ -
NP-31	Pruebas cross hole	und	0,00	$ -
NP-32	Elemento antisísmico en los apoyos	und	0,00	$ -
NP-33	Muro en tierra armada	m3	0,00	$ -
NP-34	Trazado localización y replanteo de tubería de alcantarillado	ml	681,28	$ 7.617.425

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

N.º	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
NP-35	Registro sanitario 0,60m x 0,60m (Incluye excavación, formaleteria, fundida de concreto, construcción de cañuelas, acarreo de material sobrante, No incluye acero)	und	66,50	$ 62.597.182
NP-36	Registro sanitario 1,0m x 1,0m (No incluye acero)	und	14,25	$ 25.074.343
NP-37	Instalación de sillas para alcantarillado	und	45,60	$ 10.861.874
NP-38	Cuerpo MH en concreto de 5000 PSI Impermeabilizado Ø 1.20m interno (Incluye excavación y acarreo de material sobrante, No incluye Acero de refuerzo)	m	27,04	$ 99.361.218
NP-39	Losa inferior y Losa superior en concreto de 5000 PSI Impermeabilizado y cañuela para MH 3000PSI Ø 1.20m (No incluye Acero de refuerzo)	und	17,10	$ 57.195.858
NP-40	Suministro e instalación de tubería novafort 27"	ml	0,00	$ -
NP-41	Suministro e instalación de tubería novafort 30"	ml	0,00	$ -
NP-42	Suministro e instalación de tubería novafort 36"	ml	0,00	$ -
NP-43	Suministro e instalación tubería PEAD 200 MM	ml	100,70	$ 25.525.940
NP-44	Suministro e instalación accesorio PEAD 200 MM	ml	0,95	$ 937.730
NP-45	Suministro e instalación tapón PEAD 200 MM	und	1,90	$ 1.465.654
NP-46	Construcción de caja en concreto reforzado para válvula ventanosa 3.1x2.12x2 metros incluye formaleta, concreto, acero, tapas, escaleras, impermeabilización	und	0,95	$ 26.353.927
NP-47	Trampillon	und	0,95	$ 1.060.693
NP-48	Suministro e instalación adaptador tope brida + brida loca PN 10 DN 200 MM	und	1,90	$ 1.964.672
NP-49	Suministro e instalación niple anclaje HD BXB ISO PN10 DN 200 mm L=1.00 m Z=0.5 m	und	1,90	$ 4.844.692
NP-50	Suministro e instalación niple HD ISO PN10 BXV L=1.38 m	und	0,95	$ 1.972.189
NP-51	Tee reducida HD ISO PN10 DN 200 mm x 50 mm BXBXB	und	0,95	$ 2.960.189
NP-52	Suministro e instalación válvula tapón de acción manual, con cuerpo en HFD, extremos BXB taladrada norma ISO vigente PN10, en DN 50 mm	und	0,95	$ 1.205.370
NP-53	Suministro e instalación válvua ventanosa triple acción en HD BXB ISO PN10 DN 50 mm	und	0,95	$ 3.330.805
NP-54	Tee PVC reducida de 6"x2"	und	0,95	$ 500.199
NP-55	Collar de derivación de 6" x 1"	und	1,90	$ 745.461
NP-56	Tapón de limpieza de 6"	und	1,90	$ 440.943
NP-57	Unión universal o arpol 6"	und	1,90	$ 926.298
NP-58	Recipiente en fibra de vidrio para químicos del sistema de control de olores	und	1,90	$ 1.280.501
NP-59	Tubería PVC presión 6"	ml	9,50	$ 3.299.407

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

N.º	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
NP-60	Tubería PVC presión 2"	ml	4,28	$ 228.358
			SUB TOTAL OBRAS	**$ 60.662.151.203,41**
			PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (2,00%)	**$ 1.213.243.024,07**
			PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (2,20%)	**$ 1.334.567.326,48**
			VALOR TOTAL	**$ 63.209.961.553,95**

Tabla 3. Actividades desarrolladas conforme al cronograma – período evaluado.

De acuerdo al reporte de la interventoría, durante el período evaluado, el contratista presenta un avance ejecutado acumulado de obra por valor de $ 63.253.404.058,53, frente a un avance programado acumulado de $ 41.455.290.799,63. En consecuencia, se evidencia un mayor avance en la ejecución por un valor de $ 21.798.113.258,89 respecto a lo programado.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista cuenta con el pago del Acta de Obra N.º 1, correspondiente al 30 % del valor total del contrato, equivalente a $ 31.142.006.516,05.

Asimismo, se informa que el contratista se encuentra adelantando los trámites administrativos y financieros necesarios para la presentación, radicación y posterior cobro del Acta de Obra No. 2.




Gráfico 2.Avance acumulado ejecutado de obra.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Del cuadro financiero que se presenta a continuación se deja constancia de que, a la fecha de corte del informe, el contratista registra pago efectuado correspondiente al acta parcial de obra N° 1 y se encuentra en proceso de trámite para la presentación, radicación y cobro del Acta de Obra No. 2.




Gráfico 3. Avance financiero de obra.

CUADRO RESUMEN DE FACTURACIÓN ACUMULADA POR ACTAS DE OBRA

Durante el período evaluado, se deja constancia de que el contratista registra el pago del Acta de Cobro N.º 1, de acuerdo con la información consignada en la ***Tabla 12. Resumen de facturación del contrato de obra.***

ACTA PARCIAL DE COBRO	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PERIODO DE ACTA	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	PENDIENTE POR FACTURAR
ACTA N°1	FEV No. 1	24/12/2025	25/11/2025 al 24/12/2025	$ 31.142.006.516,05	$ 31.142.006.516,05	30,00%	$ 72.664.681.870,77
ACTA N°2	A tramitar por el Contratista	24/02/2026	25/12/2025 al 24/02/2026	$ 32.067.955.037,90	$ 63.209.961.553,95	60,89%	$ 40.596.726.832,87

Tabla 4.Resumen de facturación del contrato de obra.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

13 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO.

13.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

13.1.1 Obligaciones técnicas:

Obligación	Cumplimiento	Observaciones
Ejecución del objeto según anexos	Total	Se evidencian avances, se refleja un avance de las obras objeto de interventoría de 60,93 %, mientras que el porcentaje programado acumulado hasta la fecha de corte es de 39,94 %, de acuerdo con el cronograma de obras actual, presentada para el balance N°2, por lo tanto, se evidencia que el contratista se encuentra por arriba un 20,99% de lo programado, cumpliendo con el cronograma de trabajo presentado.
Control técnico del contratista de obra	Total	Se recomienda seguir con el control y seguimiento a la planeación y cumplimiento del cronograma del contratista de obra.
Presentación de informes técnicos	Total	El informe mensual fue entregado en el plazo establecido.
Verificación de calidad, SST y ambientales	Cumple	La interventoría atendió de manera eficiente los aspectos relacionados con la calidad del servicio y los aspectos relacionados con la SST y los ambientales.

13.1.2 Obligaciones administrativas.

Obligación	Cumplimiento	Observaciones
Personal aprobado y disponible	Cumple	Los profesionales del equipo de trabajo presentaron disponibilidad acorde con el compromiso contractual durante el periodo.
Atención a requerimientos del supervisor	Cumple	Hubo respuesta oportuna a comunicaciones oficiales.
Archivo contractual y reportes	Cumple	La documentación solicitada fue entregada conforme a requerimientos.

13.1.3 Obligaciones legales.

Obligación	Cumplimiento	Observaciones
Pólizas vigentes y aprobadas	Cumple	Revisadas y aprobadas.
Seguridad social y parafiscales	Cumple	Revisada y verificada las planillas aportadas, corroborando la veracidad de las mismas y el pago de la seguridad social del personal relacionado.
Actualización documental en SECOP II	Cumple	La información ha sido publicada y aprobada.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

La interventoría deja constancia de los controles en la ejecución de las labores diarias llevando una bitácora, en la cual se plasma las actividades realizadas por el contratista, y las acciones adelantadas por las partes en desarrollo de la ejecución del contrato de obra.

La Interventoría ejerce el control y supervisión diaria de las actividades realizadas por el Contratista. Para tal caso se cuenta con el equipo de profesionales y especialistas de la Interventoría, quienes revisan toda la información entregada por el contratista en lo concerniente a estudios y diseños, emitiendo conceptos referidos al cumplimiento o nó de las especificaciones técnicas y de la metodología a aplicar en este tipo de actividades, de acuerdo con lo dispuesto por la norma y los estándares técnicos establecidos. El presente contrato contempla la intervención de diversos tramos viales priorizados, los cuales han sido identificados con base en criterios técnicos y necesidades de movilidad. No obstante, esta priorización no limita el alcance del proyecto, ya que el Distrito, en ejercicio de sus facultades administrativas y conforme a la normativa vigente, podrá incluir o excluir segmentos adicionales según los requerimientos técnicos, la información disponible en la Secretaría de Infraestructura y las condiciones que se determinen durante la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar la eficiencia, pertinencia y funcionalidad de las obras.

En total, se han identificado 39 tramos viales distribuidos en diferentes sectores urbanos y rurales, incluyendo barrios como El Pozón, Olaya Herrera, Nelson Mandela, Nuevo Paraíso, La Candelaria, San Fernando, Villa Rubia, Tierra Baja, Punta Canoa, Centro y Zaragocilla, entre otros. Las intervenciones contemplan principalmente la ejecución de obras nuevas de construcción vial, así como obras de rehabilitación en corredores estratégicos, tales como la Avenida del Consulado, Avenida Pedro Romero, Ceballos y el Centro Histórico.

Adicionalmente, el proyecto incluye la **construcción de estructuras de paso a desnivel y puentes vehiculares**, con el propósito de mejorar la conectividad, optimizar la movilidad y garantizar la continuidad del tránsito en puntos críticos. Entre las estructuras proyectadas se destacan:

- Pasos a desnivel en la vía hacia la vereda Zapatero, con una longitud aproximada de **28,50 metros lineales**.
- Estructuras en la vía de acceso al corregimiento de Tierra Baja, con una longitud estimada de **12,5 metros lineales**.
- Construcción de un puente vehicular sobre la Avenida Pedro Romero (sector Puente Matute), con una longitud aproximada de **30 metros lineales**. De acuerdo otrosí N° 1 esta actividad queda asi:

- Longitud entre extremos de: 38 metros.
- Ancho: 7,90 metros.
- Número de pilotes: 9 pilotes en cada apoyo (2 apoyos)

Dimensiones de pilotes:

- Área: 0,785 m2.
- Longitud: 20 metros.
- Volumen: 15,7 m3.

En conjunto, estas estructuras alcanzan una longitud total estimada de **90 metros lineales**, distribuidas en sectores urbanos y rurales.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

En términos generales, las intervenciones proyectadas tienen como objetivo mejorar la conectividad vial, optimizar la movilidad, fortalecer la infraestructura de transporte y garantizar condiciones seguras y eficientes de tránsito, contribuyendo al desarrollo urbano y a la integración de los diferentes sectores del Distrito.

Nota: las dimensiones de las estructuras proyectadas podrían variar acorde a los ajustes de diseños que den lugar si así lo requieren.

Para la ejecución del contrato la interventoría cuenta con los siguientes equipos:

- Transportes (terrestres).
- Alquiler de Oficina
- Equipos de edición de informes (Incluye fotografías y reportes diarios, reproducción de documentos.

Reporte obligaciones generales de la Interventoría.

ID	**OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones generales que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación General	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
1	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se realizan actividades derivadas del contrato de obra N°LP-SID-007-2025.	Ver Informe Mensual de interventoría, con todos sus anexos.
2	Estar en comunicación con el supervisor del contrato.	Se mantiene comunicación directa con la supervisión del contrato.	Ver comités de obras realizados y correspondencia enviada y recibida por parte de la interventoría. Ver Anexo N° 4.8 – Correspondencia del informe mensual de interventoría.
3	Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se permite el seguimiento y control que realiza la supervisión del contrato.	Ver comités de obras realizados y correspondencia enviada y recibida por parte de la interventoría. Ver Anexo N° 4.8 – Correspondencia del informe mensual de interventoría.
4	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	La interventoría dispone del personal idóneo para el desarrollo de las actividades en campo.	Ver informe mensual de interventoría. Ver Anexo N°4.5 – Informes Semanales, ver Anexo N°3.5 - Seguridad Social y ver Anexo N°4.0 - Informes de profesionales de interventoría.
5	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.	Se acreditó el cumplimiento de la formación académica del equipo de trabajo de la interventoría, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Ver informe mensual de interventoría, Anexo N°4.8 – Correspondencia del informe mensual de interventoría.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones generales que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación General	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
6	Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Se identifican las oportunidades laborales para el empleo local, brindando trabajo a personas de la comunidad de la zona beneficiada.	Ver informe mensual de interventoría, Anexo N°4.0 -Informes de profesionales de interventoría. (Informe Social).
7	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	Se aporta el conocimiento y experiencia requerida para cumplir con el objeto del contrato.	Ver Informe Mensual de interventoría, con todos sus anexos.
8	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	Se cumple con la normatividad vigente para el área ambiental, área de seguridad y salud en el trabajo y del área social.	Ver informe mensual de interventoría, Anexo N°4.0-Informes de profesionales de interventoría.
9	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.	Se cumple con el pago de la seguridad social de todo el personal de interventoría, así mismo se verifica el cumplimiento del pago de la seguridad social por parte del contratista de obra.	Ver informe mensual de interventoría. Ver Anexo N°3.5-Seguridad Social de obra e interventoría.
10	Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Se maneja confidencialidad respecto a la información del contrato.	N/A.
11	Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.	Se reporta a la entidad contratante la información relacionada con la ejecución del contrato.	Ver informe mensual de interventoría.
12	Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que	Se cumple con los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Ver informe mensual de interventoría, Anexo N°4.0-Informes de profesionales de interventoría.

ID	**OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones generales que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación General	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
	lo modifique, complemente o sustituya.		
13	Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.	Se está ejecutando el contrato cumpliendo lo establecido en el Anexo técnico.	Ver informe mensual de interventoría, Anexo N°4.0-Informes de profesionales de interventoría.
14	Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.	Se realiza la entrega de comunicaciones e informes, cumpliendo con las características establecidas.	Ver informe mensual de interventoría con todos sus anexos.
15	Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	Se incorporó el 100% del personal colombiano, para la ejecución del contrato.	Ver informe mensual de interventoría N°1, Anexo N°4.10 - Hojas de vida de la interventoría. 4.0 - Informes profesionales de la interventoría (informe social).

Tabla 5. Obligaciones generales de la Interventoría

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

Reporte obligaciones específicas de la Interventoría.

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
1	Estudios, diseños y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, diseños y planos, requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra.	Los diseños iniciales del contrato N.º LP-SID-007-2025, junto con el anexo técnico, fueron entregados por la Secretaría de Infraestructura. Dichos documentos fueron posteriormente evaluados por el contratista Construvías y por la Interventoría Inter Felicidad CTG.	Las modificaciones requeridas de acuerdo con las condiciones del sitio se encuentran registradas de manera preliminar en las mesas de trabajo denominadas “Planteamiento Balance 2” y “Balance 2 – Revisión de ítems no previstos”, según lo tratado en dichas mesas. Para mayor detalle, ***ver Anexo 4.9.***
2	Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: a) Hojas de vida del personal profesional (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar); b) Relación del equipo mínimo obligatorio (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar); c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica; d) Programa de obra (de aplicar); e) Plan de manejo de tránsito-PMT; f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el interventor obtuvo puntaje dentro del proceso de selección; g) Los demás exigidos en el proceso de selección.	Remitido mediante oficio de Interventoría del 19 de nov 2025. 1. Programación de obra. 2. Plan de manejo de tránsito "PMT". 3. Plan de gestión social. 4. Plan de manejo ambiental “PMA”. 5. Certificado minero de obtención materiales de relleno. 6. Relación del equipo mínimo obligatorio, cumpliendo con lo establecido en el contrato de obra LP-SID-007-2025. 7. Análisis de precios unitarios "APU´S", correspondientes a los valores unitarios presentados en la propuesta del CONSORCIO CONSTRUVÍAS. 8. Hojas de vida del personal solicitado en el anexo técnico.	
3	Iniciación de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciación de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programación contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se deberá contar con ellos previamente.	Actas de Mesa de trabajo previo a inicio. Recorrido de tramos viales del proyecto (19-11-2025) Mesa de trabajo previo a inicio (21-11-2025) Aportadas en el informe mensual de la Interventoría No. 2. ***Anexo 4.9***	
4	Reunión técnica y visita al proyecto. Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del proyecto, el interventor coordinará una reunión técnica en el sitio de la obra con la asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoría, el Ingeniero Residente del contratista e	Reunión y revisión técnica realizada acorde a las mesas de trabajo previo a inicio. Recorrido de tramos viales del proyecto (19-11-2025) Mesa de trabajo previo a inicio (21-11-2025) Aportadas en el informe mensual de la Interventoría No. 2. ***Anexo 4.9***	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
	interventoría. Se deberá analizar con el contratista de obra las especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposición de materiales, manejo del tránsito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo normal de las obras		
5	Puntos topográficos. Hacer entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.	El contratista realizo trazado y replanteo inicial en cada uno de los ID contemplados dentro del contrato.	
6	Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias.	Replanteo realizado para cada uno de los puntos, que ayudaron a delimitar las cantidades contractuales. Esto acorde al Balance N°2.	**Ver Tabla 13.** Control de modificaciones durante la ejecución del contrato.
7	Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de interventoría.	Atendido durante el período evaluado del proyecto, teniendo como soporte cada uno de los informes semanales y mensuales, las comunicaciones emitidas, las reuniones de comités de obra y las reuniones con la comunidad, así como las presentaciones realizadas, entre otros documentos asociados.	
8	Bitácora. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán dejar anotado todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoría, estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la Entidad para su	La bitácora de obra está contenida en el **Anexo 1.7.**	**Ver Tabla 25.** Relación de informes mensuales realizados y enviados.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
	custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra		
9	Actualización del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras, donde se detallen las condiciones geológicas, topográficas y meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente las características de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoría.	Cada uno de los documentos del proyecto se encuentran anexos en el informe mensual N°3. Por otro lado, la Interventoría maneja una carpeta en la web con la organización propia de ellos documentos del proyecto en el que se ha compartido el link a secretaría de infraestructura.	
10	Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificará que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.	Seguimiento realizado en el periodo comprendido, validado en la bitácora de obra y a la vez solicitado como soporte, de las actas parciales de cobro por parte del contratista.	
11	Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener una relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigirá el cambio o adición del personal necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse	La revisión y el seguimiento realizados se encuentran debidamente evidenciados en los documentos del proyecto aportados en el presente informe, específicamente en el numeral 6., y se respaldan con las planillas de pago de seguridad social que se adjuntan en el **Anexo 1.7.**	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
	cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.		
12	Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción. En caso de incumplimiento de estas, se abstendrá de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando a la Entidad.	El control de calidad realizado se encuentra debidamente demostrado en los documentos del proyecto aportados en el presente informe, los cuales se consolidan en el **Anexo 4.6.**	
13	Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerirá oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente.	La revisión y el seguimiento realizados se encuentran debidamente evidenciados en los documentos del proyecto aportados en el presente informe, específicamente en el numeral 8, así como en las actas y registros correspondientes a los comités de obra desarrollados durante el período evaluado.	**Tabla 19.** Actas de comité, ***Ver anexo 4.9.***
14	Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Será obligación del interventor	El contratista a la fecha no ha presentado actas parciales de cobro.	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
	verificar cuales de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra, de tal manera que estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato reservada		
15	Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir además el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.	NA.	
16	Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, así como el trámite oportuno de otrosíes, actas de modificación de cantidades de obra, aprobación de precios para ítems no previsor	Los documentos del proyecto se han aportado y desarrollado de manera amplia dentro del contenido del presente informe, en el cual se consolida la información correspondiente al cumplimiento contractual. Los conceptos emitidos respecto a las modificaciones del contrato se presentan conforme al cuadro correspondiente incluido en este informe.	**Ver Tabla 13.** Control de modificaciones durante la ejecución del contrato.
17	Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.	Informes Mensuales de Interventoría. Radicados por correo electrónico a secretaría de infraestructura, con las carpetas de anexos. Entregados de manera física en cada Acta Parcial de Interventoría.	**Ver Tabla 26.** Relación de informes mensuales realizados y enviados.
18	Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el manual de interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en ejecución.	Informes Semanales, incluido en el informe mensual de Interventoría y se encuentran consolidados en el ***Anexo 4.5***	**Ver Tabla 27.** Relación de informes semanales realizados y enviados.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
19	Programa de utilización del equipo. Verificar que el programa de utilización del equipo esté de acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.	La revisión y el seguimiento realizados se encuentran debidamente evidenciados en los documentos del proyecto aportados en el presente informe y se respaldan con las planillas de pago de seguridad social que se adjuntan en el **Anexo 1.8.**	
20	Revisiones periódicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisión de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.	Revisión y seguimiento realizado y demostrado en cada uno de los documentos soportes, en el periodo comprendido se evidencia en el Balance N°2	
21	Aplicación de la reglamentación sobre señalización. Velar porque el contratista de obra de estricto cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción y sobre señalización definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.	Durante el período evaluado, el contratista realizó la entrega del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), cuyo seguimiento se encuentra debidamente documentado en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Para mayor detalle, ***ver Anexo 4.2.***	
22	Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relación con los trámites administrativos para la gestión y obtención de los permisos ambientales ante las entidades encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera.	NA.	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
23	Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la debida justificación técnica, económica y jurídica, relacionados con: • Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto; • Cambios o modificaciones en cantidades de obra; • Análisis, comparación y fijación de precios no previstos; • Cambios o modificaciones en métodos constructivos; • Reprogramaciones; • Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de construcción; • Solicitudes de adición y prórroga.	Los documentos del proyecto se han incorporado y desarrollado de manera amplia dentro del contenido del presente informe, en el cual se consolida la información correspondiente al cumplimiento contractual. Los conceptos emitidos frente a las modificaciones del contrato se presentan conforme al cuadro correspondiente incluido en este informe.	**Ver Tabla 13.** Control de modificaciones durante la ejecución del contrato.
24	Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su trámite.	La correspondencia generada durante el periodo se encuentra debidamente registrada en el presente informe, específicamente en el numeral 15, donde se incluye el cuadro resumen de la correspondencia enviada y recibida, conforme a lo consignado en el informe de interventoría.	**Ver Tabla 13.** Control de modificaciones durante la ejecución del contrato.
25	Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.	N/A	
26	Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la elaboración del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoría	N/A	
27	Recibo de la interventoría. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de la interventoría.	N/A	
28	Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecución de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA o PMA.	Durante el período evaluado del presente informe, se recomienda revisar el ***Anexo 4.0*** Informes profesionales – Interventoría.	
29	Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.	Durante el período evaluado del presente informe, se recomienda revisar el ***Anexo 2.0 y 4.0*** Informes profesionales – Interventoría, específicamente ***Anexo 2.2*** Informe SST – Obra y ***Anexo 4.2*** Informe SST –	

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

ID	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**. En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las obligaciones específicas que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Obligación Especifica	**Descripción de la actividad**	**Verificación**
		Interventoría.	
30	Documentos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. Elaborar proyecto de acta de liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato de obra e interventoría de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Deberá contener: acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros.	N/A	
31	Atención de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contractual del contrato de interventoría, el interventor atenderá las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoría el acompañamiento a la Entidad en los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de interventoría.	La interventoría estará atenta a cualquier proceso administrativo o judicial que haya lugar. Al momento no se cuenta con algún proceso abierto.	

Tabla 6. Obligaciones específicas de la Interventoría.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

14 INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA

14.1 INFORMES MENSUALES.

DESCRIPCION	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
INFORME N°1	25/11/2025	24/12/2025	En el presente informe la Interventoria presenta un avance físico ejecutado del 30% y un avance financiero de acuerdo con la forma de pago establecida en la **CLAUSULA OCTAVA** del contrato de Interventoria correspondiente al 16,17%.
INFORME N°2	25/12/2025	24/012026	En el presente informe la Interventoria presenta un avance físico ejecutado del 33,93% y un avance financiero de acuerdo con la forma de pago establecida en la **CLAUSULA OCTAVA** del contrato de Interventoria correspondiente al 16,17%.
INFORME N°3	25/01/2026	24/02/2026	En el presente informe la Interventoria presenta un avance físico ejecutado del 60,93% y un avance financiero de acuerdo con la forma de pago establecida en la **CLAUSULA OCTAVA** del contrato de Interventoria correspondiente al 16,17%.

Tabla 7. -Informes mensuales de Interventoría

14.2 INFORMES SEMANALES.

No.	DESDE	HASTA
1	25/11/2025	1/12/2025
2	2/12/2025	8/12/2025
3	9/12/2025	15/12/2025
4	16/12/2025	22/12/2025
5	23/12/2025	29/12/2025
6	30/12/2025	5/01/2026
7	6/01/2026	12/01/2026
8	13/01/2026	19/01/2026
9	20/01/2026	26/01/2026
10	27/01/2026	2/02/2026
11	3/02/2026	9/02/2026
12	10/02/2026	16/02/2026
13	17/02/2026	23/02/2026

Tabla 8. Informes semanales de Interventoría.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

15 PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL DE LA INTERVENTORÍA:

periodo	
Pensión	**Salud**
2026-01	2026-02

La Supervisión verificó el pago de la seguridad social del personal relacionado por la Interventoría en el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2026 y el 24 de febrero de 2026. Como constancia de lo anterior se anexan las certificaciones expedidas por Aporte en líneas.

16 SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA.

Durante el periodo se evidenciaron los siguientes aspectos:

- La interventoría realizó seguimiento continuo a actividades contempladas dentro de la programación presentada por el contratista de obra.
- La interventoría emitió observaciones oportunas a los productos entregados por el Contratista de obra en el periodo.
- Se recomienda seguir con la misma dinámica en el control sobre la ruta crítica del proyecto.

Evaluación del Supervisor:

La interventoría mantiene presencia permanente en obra, y lleva un adecuado control técnico, jurídico, ambiental, administrativo del proyecto.

17 HALLAZGOS, ALERTAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Para el período comprendido entre el 25 de enero de 2026 al 24 de febrero de 2026:

ID	HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	ESTADO
01	- Fisuras longitudinales y transversales. - Mal acabado. - Sello de juntas. - Ojo de agua debajo del pavimento sin atender.	*Oficio remitido al contratista, solicitando acciones correctivas, con el fin de garantizar la calidad, durabilidad y correcto desempeño de las obras ejecutadas. (13. INTCO_OBSERVACIONES_TÉCNICAS_A_LOSAS_DE_CONCRETO_EVIDENCIA_FOTOGRÁFICA.)*	En trámite, bajo observación de la interventoría.
02	- Fisuras transversales. - Huella de vehículo.		
04	- Acabado de losa, irregular. - Desportillamiento. - Fisuras longitudinales y transversales.		
08	- Fisuras transversales.		
17	- Fisuras transversales. - Desportillamiento.		
33	- Fisuras transversales.		

	- Tubería de agua potable con fuja debajo de losa.		
34	- Fisuras transversales. - Desportillamiento.		

Tabla 9. Hallazgos y acciones correctivas.

Acciones requeridas por el supervisor:

Mantener control administrativo, ambiental, social, legal, y técnico del contrato y Actualizar los soportes pendientes en SECOP II.

18 CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

- El cumplimiento general del contratista de interventoría durante el periodo es **Bueno**, con la sugerencia de seguir mejorando en el control técnico.

- El avance físico ejecutado del contrato de Interventoria **N° CMA-SID-004-2025**- equivale al 60,93% y el avance financiero pagado de acuerdo con la forma de pago establecida en la **CLAUSULA OCTAVA** del contrato de Interventoria corresponde al 16,17%, el avance financiero ejecutado es 36,86%.

- El avance físico ejecutado del contrato de obra **N° LP-SID-007-2025** equivale al 60,93% y el avance financiero pagado de acuerdo con la forma de pago establecida en la CLAUSULA OCTAVA del contrato de obra corresponde al 30 %, el avance financiero ejecutado es 60,89%.

- De acuerdo con informe reporte de avance de obra desde: 25 de enero de 2026 hasta: 24 de febrero de 2026, entregado por la Interventoría, se refleja un avance de las obras objeto de interventoría de 60,93%, en comparación con el porcentaje de avance programado acumulado que es del 39,94 %, con base en la programación de obra, presentada para el balance N°2, por lo tanto, se evidencia que el contratista se encuentra por arriba un 20,99% de lo programado, cumpliendo con el cronograma de trabajo presentado

- Se concluye que ambos contratos (Obra e Interventoría) cuentan con un blindaje jurídico y de amparos completo. Las pólizas de Seguros del Estado y Seguros Mundial han sido aprobadas en SECOP II, cubriendo estabilidad, cumplimiento y responsabilidad civil.

19 RECOMENDACIONES

1. Mantener seguimiento presencial del equipo técnico de interventoría.
2. Ajustar el cronograma interno de revisiones.
3. Estandarizar matrices de control técnico y de calidad.
4. Revisar las fechas de corte de la información entregada de acuerdo con el periodo reportado en los informes de Interventoría.
5. Cargar a SECOP II los pendientes documentales que se generen durante la ejecución de las actividades.
6. Entregar las actas de comité de cada periodo reportado.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SID-004-2025

20 ANEXOS

(Se relacionan al momento de radicar el informe)

- Soporte de pólizas
- Copia del informe mensual de interventoría N° 3.
- Certificaciones de seguridad social
- Actas de reunión.
- Comunicaciones oficiales
- Evidencias fotográficas del proyecto.
- Matrices de seguimiento técnico y financiero

ING. GUSTAVO DE LEÓN VILLALOBOS
Supervisor del Contrato

ING. GINA RAMOS MARTÍNEZ
Apoyo de la Supervisión

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N°3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CMA-SID-004-2025

OBJETO: «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.»

COSTOS DIRECTOS RECURSO HUMANO								ACTA				
ITEM	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	CANT.	DEDICACION	MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL ($)	VALOR ACTA PARCIAL 1 (24-12-2025)	VALOR ACTA PARCIAL 2 (24-01-2026)	VALOR ACTA PARCIAL 3 (24-02-2026)	ACUMULADO	SALDOS
1	**PERSONAL PROFESIONAL**											
1,1	Director de Interventoria	$ 12.000.000	1	75%	12,00	2,40	$ 259.390.800					
1,2	Ingeniero Coordinador	$ 8.500.000	4	100%	12,00	2,40	$ 979.920.800					
1,3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000	4	100%	12,00	2,40	$ 576.424.000					
1,4	Profesional Social	$ 4.800.000	2	100%	12,00	2,40	$ 276.683.520					
1,5	Ingeniero Ambiental	$ 5.000.000	1	100%	12,00	2,40	$ 144.106.000					
1,6	Especialista en Vías y Pavimento	$ 8.000.000	1	70%	12,00	2,40	$ 161.398.720					
1,7	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.000.000	1	75%	12,00	2,40	$ 172.927.200					
1,8	Ingeniero Especialista en Geotecnia	$ 8.000.000	1	75%	12,00	2,40	$ 172.927.200					
1,9	Ingeniero Especialista Hidráulico	$ 8.000.000	1	70%	12,00	2,40	$ 161.398.720					
1,10	Ingeniero Programador de Obra	$ 5.200.000	1	100%	12,00	2,40	$ 149.870.240					
1,11	Profesional en Seguridad y salud en el trabajo	$ 4.800.000	2	100%	12,00	2,40	$ 276.683.520	Componente Fijo Acta 1	Componente Fijo Acta 2	Componente Fijo Acta 3	Acumulado Componente Fijo	Saldo Componente Fijo
2	**PERSONAL TÉCNICO**							$ 8.523.870.945,00 **VC**	$ 8.523.870.945,00 **VC**	$ 8.523.870.945,00 **VC**		
2,1	Topografo	$ 4.000.000	3	100%	12,00	2,40	$ 345.854.400	12 **M**	12 **M**	12 **M**		
2,2	Cadenero	$ 2.850.000	6	100%	12,00	2,40	$ 492.842.520	$ 4.261.935.472,50 **VC*50**	$ 4.261.935.472,50 **VC*50**	$ 4.261.935.472,50 **VC*50**		
2,3	Secretaria	$ 2.500.000	1	100%	12,00	2,40	$ 72.053.000	$ 355.161.289,38 **VF Acta 1**	$ 355.161.289,38 **VF Acta 2**	$ 355.161.289,38 **VF Acta 3**	**$ 1.065.483.868,14**	**$ 3.196.451.604,36**
2,4	Mensajero	$ 2.000.000	1	100%	12,00	2,40	$ 57.642.400					
2,5	Conductor	$ 2.500.000	6	100%	12,00	2,40	$ 432.318.000					
3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**							Componente Variable Acta 1	Componente Variable Acta 2	Componente Variable Acta 2	Acumulado Componente Variable	Saldo Componente Variable
								$ 8.523.870.945,00 **VC**	$ 8.523.870.945,00 **VC**	$ 8.523.870.945,00 **VC**		
3,1	Abogado	$ 8.000.000	1	50%	12,00	2,40	$ 115.284.800	$ 3.409.548.378,00 **VC*40%**	$ 3.409.548.378,00 **VC*40%**	$ 3.409.548.378,00 **VC*40%**		
3,2	Contador	$ 5.200.000	1	50%	12,00	2,40	$ 74.935.120	30% **AMO**	0% **AMO**	31% **AMO**		
3,3	Auxiliar administrativo	$ 2.500.000	1	100%	12,00	2,40	$ 72.053.000	$ 1.022.864.513,40 **VV avance obra 30%**	$ - **VV avance obra**	$ 1.053.209.493,96 **VV avance obra**	**$ 2.076.074.007,36**	**$ 1.333.474.370,64**
3,4	Auxiliar contable	$ 2.800.000	1	100%	12,00	2,40	$ 80.699.360					
A	**SUBTOTAL RECURSO HUMANO (1+2+3)**						**$ 5.075.413.320,0**					
								$ - **Último Pago Final 10% (Acta de recibo final)**	$ - **Último Pago Final 10% (Acta de recibo final)**	$ - **Último Pago Final 10% (Acta de recibo final)**	**$ -**	**$ 852.387.094,45**

OTROS COSTOS DIRECTOS						
ITEM	CONCEPTO	UND	UTILIZACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
4	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**					
4,1	Alquiler de vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible y Peajes) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 a 2025	mes	12,00	6,00	$ 9.800.000	$ 705.600.000,00
4,2	Equipo de topografía	mes	12,00	3,00	$ 6.200.000	$ 223.200.000,00
5	**ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS**					
5.1	Ensayos de laboratorio	mes	12,00	1,00	$ 87.151.873	$ 1.045.822.480,06
6	**OTROS COSTOS**					
6,1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	mes	12,00	1,00	$ 5.406.747	$ 64.880.960,45
6,3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	mes	12,00	1,00	$ 4.000.000	$ 48.000.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (4+5+6)					**$ 2.087.503.440,51**
						SALDO
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS					**$ 7.162.916.761**
	IVA = 19%					**$ 1.360.954.184**
	COSTO TOTAL					**$ 8.523.870.945,00**

	$ 1.158.004.876,28	**$ 298.454.865,02**	**$ 1.183.504.859,95**		
	$ 220.020.926,49	**$ 56.706.424,35**	**$ 224.865.923,39**		
	$ 1.378.025.802,78	**$ 355.161.289,38**	**$ 1.408.370.783,34**	**$ 3.141.557.875,5**	**$ 5.382.313.069,5**
	PORCENTAJE DE COBRO **16,17%**	***PORCENTAJE DE COBRO*** **4,17%**	***PORCENTAJE DE COBRO*** **16,52%**	**36,86%**	**63,14%**

FÓRMULA DE PAGO INTERVENTORÍA SEGÚN CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CMA-SID-004-2025

1. Componente Fijo

$$VF = \frac{VC + 50\,\%}{M}$$

Donde:

VF: Valor Fijo
VC: Valor del Contrato de Interventoria
M: Meses de ejecución del Contrato

$ 8.523.870.945,00	**VC**
12	**M**
$ 4.261.935.472,50	**VC*50%**
$ 355.161.289,38	**VF**

2. Componente Variable

$$VV = (VC + 40\,\%) + AMO$$

Donde:

VV: Es el Valor Variable a pagar la Interventor en el mes
VC: Valor del Contrato de Interventoría
AMO: Avance mensual registrado en obra que conste en las Actas Mensuales

$ 8.523.870.945,00	**VC**
$ 3.409.548.378,00	**VC*40%**
Avance acta mensual de obra	**AMO**
Valor Variable	**VV**

3. Pago Final

Corresponde al pago del diez por ciento (10%) del valor de la Interventoría.

Se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo final.

Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de cada una de las obras.

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Representante Legal de Interventoría
Inter Felicidad Ctg
Nit: 902.006.852-8.

GUSTAVO DE LEÓN VILLALOBOS
Profesional Especializado Código 222 grado 41
Supervisor designado a Cto CMA-SID-004-2025
Secretaría de Infraestructura

Gmail GINA DEL CARMEN RAMOS MARTINEZ <girama2022@gmail.com>

Remisión relación de personal – Contrato CMA-SID-004-2025

3 mensajes

CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG <consorciointerfelicidadctg@gmail.com> 12 de febrero de 2026 a las 9:25
Para: gestionsstsid@cartagena.gov.co
Cc: girama2022@gmail.com

Estimados,

Mediante la presente, solicitamos de manera formal el envío del número de cédula y fecha de expedición de cada persona relacionada, con el objetivo de realizar las respectivas validaciones.

Agradecemos su pronta respuesta y colaboración.

2 adjuntos

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026 .pdf
447K

NOMBRES Y CEDULAS INTER.xlsx
13K

SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co> 17 de febrero de 2026 a las 12:26
Para: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG <consorciointerfelicidadctg@gmail.com>
Cc: "girama2022@gmail.com" <girama2022@gmail.com>

Buenos días,
Es necesario que anexen una casilla donde relacionen la EPS a la que está cada trabajador teniendo en cuenta que aportes en linea solicita esa información para valida el histórico
Cordialmente,
Gabriel Guerra.
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA DISTRITAL
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
¡En este equipo, la seguridad es un valor fundamental!

https://infraestructura.cartagena.gov.co/


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

De: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG <consorciointerfelicidadctg@gmail.com>
Enviado: jueves, 12 de febrero de 2026 9:25
Para: SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co>
Cc: girama2022@gmail.com <girama2022@gmail.com>
Asunto: Remisión relación de personal – Contrato CMA-SID-004-2025

No suele recibir correo electrónico de consorciointerfelicidadctg@gmail.com. Por qué es esto importante

[El texto citado está oculto]

SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co> 23 de febrero de 2026 a las 13:17
Para: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG <consorciointerfelicidadctg@gmail.com>
Cc: GINA DEL CARMEN RAMOS MARTINEZ <girama2022@gmail.com>, Gina del Carmen Ramos Martinez <gdramosm@alcart.onmicrosoft.com>



Buenas tardes,
Mediante la presente adjunto certificado de histórico generado por APORTES EN LINEA, lo cual soporta los aportes correctos de las siguientes personas:

- Marly Melissa Manjarres Morales
- Luis Fernando Lengua Mejia
- Sergio Urrego Alfonso
- Joan Vargas Guerrero
- Luis Fernando Mendoza Rodriguez
- Laura Milena Vergara Pastrana
- Meylis Lisseth Peñates Alvarez
- Andrea Carolina Solana Cueto
- Sair Manuel Jiménez Cabrales
- Esther Del Carmen Cabeza Mendoza
- Fiorela del Carmen Rodriguez Villareal
- Andrea Ariza Diaz
- Emiro Felix Vanegas Gomez
- Jorge Ivan Petro Anillo
- Nelson Fernando Vanegas Ortiz

- Jorge David Bitar Álvarez
- Oscar Luis Vargas Chajin
- Laura Vanessa Lara Canedo
- Ayshel Palma Caraballo
- Edwin Rafael Montes Ramos
- Jamilton Echeverry Diaz
- Pedro Luis Licona Tirado
- Wilfrido Vega Herrera
- Magalis Díaz Valdéz
- Ana Vanessa Nisperuza Espitia
- María del Pilar Manjarrés Morales
- Jose Carlos Causil Garcia
- Yesid David Triana Diaz
- Marlys Vasquez Sanabria
- Guillermo Enrique Vásquez Sanabria
- Everquis Vega Martinez
- Juan Carlos Muñoz García
- Cesar Ignacio Foliaco Sandoval
- Laura Vanessa Martelo Agamez
- Danny Daniel Castillo Rodriguez
- Carlos Harvey Tamayo Montalvo
- Albeiro de Jesús Vanegas Mendoza
- Michelle Santos Paba
- Katerin Elena Negrete
- Andri Freite Zabaleta

Lo siguientes contratistas presentan novedad:

- Wilfrido Vega Herrera ERROR ARROJADO EN APORTES EN LINEA: La información suministrada no coincide con la registrada en el sistema.
- Luis Fernando Lengua Mejia ERROR AROJADO EN APORTES EN LINEA: La fecha de expedición no es valida
- Marlys Vasquez Sanabria ERROR ARROJADO EN APORTES EN LINEA: La información suministrada no coincide con la registrada en el sistema.

NOTA: se sugiere subsanar lo anterior antes de seguir con el proceso.

Cordialmente,
Gabriel Guerra.

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA DISTRITAL
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
¡En este equipo, la seguridad es un valor fundamental!
https://infraestructura.cartagena.gov.co/

De: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG <consorciointerfelicidadctg@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de febrero de 2026 14:26
Para: SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co>
Asunto: Re: Remisión relación de personal – Contrato CMA-SID-004-2025

No suele recibir correo electrónico de consorciointerfelicidadctg@gmail.com. Por qué es esto importante

Muy buenas tardes estimados,
Hago envío del archivo anexando la eps de cada trabajador.

Que tenga un buen día.
[El texto citado está oculto]

---

33 adjuntos

ALBEIRO VANEGAS MENDOZA (HAE).pdf
406K

ANA VANESSA NISPERUZA ESPITIA (HAE).pdf
430K

ANDRY FREITE ZABALETA (HAE).pdf
405K

CARLOS HARVEY TAMAYO MONTALVO (HAE).pdf
400K

DANNY DANIEL CASTILLO RODRIGUEZ (HAE).pdf
422K

EVERQUIS VEGA MARTINE (HAE).pdf
405K

GUILLERMO ENRIQUE VASQUEZ SANABRIA (HAE).pdf
415K

JOAN JAVIER VARGAS GUERRERO (HAE).pdf
434K

JOSE CARLOS CAUSIL GARCIA (HAE).pdf
416K

JUAN CARLOS MUÑOZ GARCIA (HAE).pdf
409K

KATERIN ELENA NEGRETE PEREZ (HAE).pdf
434K

LAURA VANESSA MARTELO AGAMEZ (HAE).pdf
421K

LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ (HAE).pdf
434K

MAGALIS DIAZ VALDES (HAE).pdf
421K

MARIA DEL PILAR MANJARRES MORALES (HAE).pdf
404K

MICHELLE SANTOS PABA (HAE).pdf
417K

PEDRO LUIS LICONA TIRADO (HAE).pdf
403K

YESID DAVID TRIANA DIAZ (HAE).pdf
404K

ANDREA ARIZA DIAZ (HAE).pdf
419K

AYSHEL PALMA CARABALLO (HAE).pdf
415K

EDWIN RAFAEL MONTES RAMOS (HAE).pdf
429K

EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ (HAE).pdf
481K

ESTHER DEL CARMEN CABEZA MENDOZA (HAE).pdf
426K

FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL (HAE).pdf
441K

JAMILTON ECHEVERRI DIAZ (HAE).pdf
513K

JORGE DAVID BITAR ALVAREZ (HAE).pdf
614K

JORGE IVAN PETRO ANILLO (HAE).pdf
478K

LAURA MILENA VERGARA PASTRANA (HAE).pdf
423K

LAURA VANESSA LARA CANEDO (HAE).pdf
404K

MALY MELISSA MANJARRES MORALES (HAE).pdf
420K

MEYLIS LISSETH PEÑATES ALVAREZ (HAE).pdf
416K

NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ (HAE).pdf
451K

OSCAR LUIS VARGAS CHAJIN (HAE).pdf
417K

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902006852	8	CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA	CR 55 33 15 ED COLSEGUROS OF 601	CARTAGENA-BOLIVAR	3002626106	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35412437	9499185411	E	2026/02/12	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$42,686,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARTAGENA (41 Afiliados)																						$140,159,956	$22,766,300			$140,159,956	$5,607,100			$140,159,956	$5,607,100			$140,159,956		$8,706,300		$0	$0		$42,686,800
Centro de Trabajo: ADMO CARTAGENA (5 Afiliados)																						$16,301,810	$2,688,400			$16,301,810	$652,200			$16,301,810	$652,200			$16,301,810		$85,300		$0	$0		$4,078,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)																						$16,301,810	$2,688,400			$16,301,810	$652,200			$16,301,810	$652,200			$16,301,810		$85,300		$0	$0		$4,078,100
1	CC	1043971056	FREITE ANDRY																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	1047473311	MARTELO LAURA							X										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1067945445	NEGRETE KATERIN							X										230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	1047454900	SANTOS MICHELLE							X										230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
5	CC	78027217	VANEGAS ALBEIRO																	230201	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS002	30	$8,000,000	$320,000	CCF08	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800

CARGO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE EXPEDICIÓN
Director de Interventoria	Marly Melissa Manjarres Morales	1042438487	26-ago-09
Ingeniero Coordinador	Luis Fernando Lengua Mejia	11000719	19-feb-96
Ingeniero Coordinador	Sergio Urrego Alfonso	1067892385	12-nov-08
Ingeniero Coordinador	Joan Vargas Guerrero	1143325606	27-dic-06
Ingeniero Coordinador	Luis Fernando Mendoza Rodriguez	1067840172	19-mar-04
Ingeniero Residente de Interventoria	Laura Milena Vergara Pastrana	1143346476	4-dic-08
Ingeniero Residente de Interventoria	Meylis Lisseth Peñates Alvarez	1102821457	24-ene-07
Ingeniero Residente de Interventoria	Andrea Carolina Solana Cueto	1044930697	9-dic-13
Ingeniero Residente de Interventoria	Sair Manuel Jiménez Cabrales	1100683325	21-ene-05
Profesional Social	Esther Del Carmen Cabeza Mendoza	1052737318	14-sep-12
Profesional Social	Fiorela del Carmen Rodriguez Villareal	34975874	24-jul-79
Ingeniero Ambiental	Andrea Ariza Diaz	1020769762	23-mar-10
Especialista en Vias y Pavimento	Emiro Felix Vanegas Gomez	73575084	30-jun-94
Ingeniero Especialista en Estructuras	Jorge Ivan Petro Anillo	1067856805	14-dic-05
Ingeniero Especialista en Geotecnia	Nelson Fernando Vanegas Ortiz	86051921	31-ene-95
Ingeniero Especialista Hidráulico	Jorge David Bitar Álvarez	10766015	29-abr-98
Ingeniero Programador de Obra	Oscar Luis Vargas Chajin	73134644	5-mar-87
Profesional en Seguridad y Salud en el Trab	Laura Vanessa Lara Canedo	1143325463	21-dic-88
Profesional en Seguridad y Salud en el Trab	Ayshel Palma Caraballo	1068668399	28-nov-13
Topografo	Edwin Rafael Montes Ramos	15049291	15-may-89
Topografo	Jamilton Echeverry Diaz	9738398	22-ene-02
Topografo	Pedro Luis Licona Tirado	1067870062	13-mar-07
Cadenero	Wilfrido Vega Herrera	73203666	18-dic-01
Cadenero	Magalis Díaz Valdéz	1047465547	13-feb-12
Cadenero	Ana Vanessa Nisperuza Espitia	1067949967	8-ago-14
Cadenero	María del Pilar Manjarrés Morales	1048208218	14-nov-06
Cadenero	Jose Carlos Causil Garcia	1193540562	5-mar-15
Cadenero	Yesid David Triana Diaz	1067933916	17-oct-12
Secretaria	Marlys Vasquez Sanabria	1052093030	19-nov-14
Mensajero	Guillermo Enrique Vásquez Sanabria	1052086066	25-abr-11
Conductor	Everquis Vega Martinez	73156428	27-mar-91
Conductor	Juan Carlos Muñoz García	72315231	24-ene-01
Conductor	Cesar Ignacio Foliaco Sandoval	8670036	4-oct-76
Conductor	Laura Vanessa Martelo Agamez	1047473311	2-nov-12
Conductor	Danny Daniel Castillo Rodriguez	1143324091	17-nov-06
Conductor	Carlos Harvey Tamayo Montalvo	10768199	11-dic-98
Abogado	Albeiro de Jesús Vanegas Mendoza	78027217	19-may-92
Contador	Michelle Santos Paba	1047454900	29-mar-11
Auxiliar Administrativo	Katerin Elena Negrete	1067945445	23-dic-13
Auxiliar Contable	Andri Freite Zabaleta	1043971056	26-oct-22

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$22,766,300	$0	$0	$22,766,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,702,800	$0	$0	$1,702,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,448,200	$0	$0	$3,448,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$12,837,300	$0	$0	$12,837,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$4,778,000	$0	$0	$4,778,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$8,706,300	$0	$0	$8,706,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$8,706,300	$0	$0	$8,706,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$5,607,100	$0	$0	$5,607,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	41	$5,607,100	$0	$0	$5,607,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				41	$5,607,100	$0	$0	$5,607,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$180,000	$0	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$1,468,200	$0	$0	$1,468,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$340,200	$0	$0	$340,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$812,000	$0	$0	$812,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,366,500	$0	$0	$2,366,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**41**	**$42,686,800**	**$0**	**$0**	**$42,686,800**

Certificado de Aportes

Se certifica que ALBEIRO VANEGAS MENDOZA identificado(a) con CC 78027217 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 13:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que ANA VANESSA NISPERUZA ESPITIA identificado(a) con CC 1067949967 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: OBRINGCORD SAS NI 901035480

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499363535	45278570	E	2026-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																
9499363535	45278570	E	2026-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X																
9499363535	45278570	E	2026-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X																
9499363535	45278570	E	2026-02-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X																
9499358645	43045980	E	2026-02-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499358645	43045980	E	2026-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499358645	43045980	E	2026-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499358645	43045980	E	2026-02-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496480515	2010702041	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496480515	2010702041	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496480515	2010702041	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496480515	2010702041	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495055258	1945076281	E	2025-11-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9495055258	1945076281	E	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495055258	1945076281	E	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495055258	1945076281	E	2025-11-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495054842	1945071951	E	2025-11-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495054842	1945071951	E	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9495054842	1945071951	E	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9495054842	1945071951	E	2025-11-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA CC 10781112																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9496269078	9496269078	E	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																			
9496269078	9496269078	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			
9496269078	9496269078	E	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			
9496269078	9496269078	E	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			
9496269041	9496269041	E	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			
9496269041	9496269041	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			
9496269041	9496269041	E	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			
9496269041	9496269041	E	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			
9496268908	9496268908	E	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			
9496268908	9496268908	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			
9496268908	9496268908	E	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			
9496268908	9496268908	E	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDREA ARIZA DIAZ identificado(a) con CC 1020769762 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: J.E JAIMES INGENIEROS S.A.S NI 860507248

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14		X							X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14		X							X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14		X							X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14		X							X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30									X								
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2											X						
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2											X						
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2											X						
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2											X						
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28																	

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRY FREITE ZABALETA identificado(a) con CC 1043971056 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que AYSHEL PALMA CARABALLO identificado(a) con CC 1068668399 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA NI 902010792

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499531085	54273773	E	2026-02-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	11	X																
9499531085	54273773	E	2026-02-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	11	X																
9499531085	54273773	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	11	X																
9499531085	54273773	E	2026-02-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	11	X																

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 14:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS HARVEY TAMAYO MONTALVO identificado(a) con CC 10768199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	11	X																
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	11	X																
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	11	X																
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	11	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANNY DANIEL CASTILLO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1143324091 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SITTCA OIL & GAS NI 900206662

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499616318	58182221	E	2026-02-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	29									X								
9499616318	58182221	E	2026-02-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1													X				
9499616318	58182221	E	2026-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29									X								
9499616318	58182221	E	2026-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X				
9499616318	58182221	E	2026-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29									X								
9499616318	58182221	E	2026-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X				
9499616318	58182221	E	2026-02-12	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29									X								
9499616318	58182221	E	2026-02-12	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X				
9497871562	2080490727	E	2026-01-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X								
9497871562	2080490727	E	2026-01-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9497871562	2080490727	E	2026-01-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9497871562	2080490727	E	2026-01-14	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9496306392	1999533696	E	2025-12-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9496306392	1999533696	E	2025-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9496306392	1999533696	E	2025-12-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9496306392	1999533696	E	2025-12-11	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: SITTCA OIL & GAS NI 900206662

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X								
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X								
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X								

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que EDWIN RAFAEL MONTES RAMOS identificado(a) con CC 15049291 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO H2O 2022 NI 901592154

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499190722	9499190722	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499190722	9499190722	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499190722	9499190722	E	2026-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499190722	9499190722	E	2026-02-05	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499190722	9499190722	E	2026-02-05	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499190722	9499190722	E	2026-02-05	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498883263	9498883263	E	2026-02-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498883263	9498883263	E	2026-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498883263	9498883263	E	2026-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498883263	9498883263	E	2026-02-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498883263	9498883263	E	2026-02-06	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498883263	9498883263	E	2026-02-06	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499286381	9499286381	E	2026-02-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499286381	9499286381	E	2026-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499286381	9499286381	E	2026-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499286381	9499286381	E	2026-02-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499286381	9499286381	E	2026-02-06	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9499286381	9499286381	E	2026-02-06	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO H2O 2022 NI 901592154

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494525451	9494525451	E	2025-11-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494525451	9494525451	E	2025-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494525451	9494525451	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494525451	9494525451	E	2025-11-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494525451	9494525451	E	2025-11-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494525451	9494525451	E	2025-11-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493048605	9493048605	E	2025-10-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9493048605	9493048605	E	2025-10-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9493048605	9493048605	E	2025-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9493048605	9493048605	E	2025-10-08	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9493048605	9493048605	E	2025-10-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9493048605	9493048605	E	2025-10-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 14:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ identificado(a) con CC 73575084 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: C.I.A. DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE OBRA S.A.S. NI 901640144

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499261361	38549980	E	2026-02-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499261361	38549980	E	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499261361	38549980	E	2026-02-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499261361	38549980	E	2026-02-05	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499193502	35662562	E	2026-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	19	X																
9499193502	35662562	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	19	X																
9499193502	35662562	E	2026-02-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	19	X																
9499193502	35662562	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	19	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER MALECON CARTAGENA NI 901948694

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498639213	31893464	E	2026-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9498639213	31893464	E	2026-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498639213	31893464	E	2026-02-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498639213	31893464	E	2026-02-03	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497909467	2094558732	E	2026-01-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497909467	2094558732	E	2026-01-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497909467	2094558732	E	2026-01-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497909467	2094558732	E	2026-01-19	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496004912	1981152801	E	2025-12-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496004912	1981152801	E	2025-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496004912	1981152801	E	2025-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496004912	1981152801	E	2025-12-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493710694	1943369056	E	2025-11-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9493710694	1943369056	E	2025-11-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9493710694	1943369056	E	2025-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9493710694	1943369056	E	2025-11-20	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																

APORTANTE: CONSORCIO BRAZO MORALES NI 901943609

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498869090	29859620	E	2026-02-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9498869090	29859620	E	2026-02-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498869090	29859620	E	2026-02-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498869090	29859620	E	2026-02-02	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO BRAZO MORALES NI 901943609

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498869090	29859620	E	2026-02-02	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																	
9498869090	29859620	E	2026-02-02	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																	
9497125081	2094828261	E	2026-01-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497125081	2094828261	E	2026-01-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497125081	2094828261	E	2026-01-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497125081	2094828261	E	2026-01-19	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497125081	2094828261	E	2026-01-19	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9497125081	2094828261	E	2026-01-19	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9495507727	2046476795	E	2025-12-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495507727	2046476795	E	2025-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495507727	2046476795	E	2025-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495507727	2046476795	E	2025-12-30	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495507727	2046476795	E	2025-12-30	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																	
9495507727	2046476795	E	2025-12-30	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																	
9494541691	39092900	E	2025-11-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494541691	39092900	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494541691	39092900	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494541691	39092900	E	2025-11-11	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494541691	39092900	E	2025-11-11	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	
9494541691	39092900	E	2025-11-11	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	
9492697930	1862013937	E	2025-10-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15	X																
9492697930	1862013937	E	2025-10-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO BRAZO MORALES NI 901943609

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9492697930	1862013937	E	2025-10-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15	X																
9492697930	1862013937	E	2025-10-20	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15	X																

APORTANTE: CONSORCIO INTER LLAVE EN MANO NI 901941515

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498369180	3843331	E	2026-01-23	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498369180	3843331	E	2026-01-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498369180	3843331	E	2026-01-23	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498369180	3843331	E	2026-01-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496548022	2015601579	E	2025-12-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30	X																
9496548022	2015601579	E	2025-12-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9496548022	2015601579	E	2025-12-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9496548022	2015601579	E	2025-12-17	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS NI 900383477

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499107483	32689009	Y	2026-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499107483	32689009	Y	2026-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499107483	32689009	Y	2026-02-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499107483	32689009	Y	2026-02-03	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496621859	2019399986	Y	2025-12-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14	X																
9496621859	2019399986	Y	2025-12-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14	X																
9496621859	2019399986	Y	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14	X																

APORTANTE: CONSORCIO HUELLAS TUCHIN 2025 NI 902000695

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495976916	1979343879	Y	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495975087	1979381820	Y	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1	X																

APORTANTE: CONSORCIO CONSTRUSENA TIERRALTA NI 901746369

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494622474	1920868225	Y	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	21	X																

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERGAVIMAVE NI 901856033

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493122983	1840902001	E	2025-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	8		X															
9493122983	1840902001	E	2025-10-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	8		X															
9493122983	1840902001	E	2025-10-09	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	8		X															
9493122983	1840902001	E	2025-10-09	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	8		X															

APORTANTE: EV INGENIERIA S.A.S NI 901045420

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9492972763	1831741562	E	2025-10-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4	X	X															
9492972763	1831741562	E	2025-10-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	4	X	X															
9492972763	1831741562	E	2025-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	4	X	X															
9492972763	1831741562	E	2025-10-06	CCF	CCF09	COMFAMILIAR CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	4	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ESTHER DEL CARMEN CABEZA MENDOZA identificado(a) con CC 1052737318 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

APORTANTE: ESTHER DEL CARMEN CABEZA MENDOZA CC 1052737318

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496598470	2018404811	I	2025-12-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9496598470	2018404811	I	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9493469300	1899428406	I	2025-11-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493469300	1899428406	I	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493668176	9493668176	E	2025-10-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30		X															
9493668176	9493668176	E	2025-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30		X															
9493668176	9493668176	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30		X															
9493668176	9493668176	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EVERQUIS VEGA MARTINEZ identificado(a) con CC 73156428 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL identificado(a) con CC 34975874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO SANEAMIENTO 005 NI 901529441

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498844924	9498844924	E	2026-02-13	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498844924	9498844924	E	2026-02-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498844924	9498844924	E	2026-02-13	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498704518	9498704518	E	2026-02-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498704518	9498704518	E	2026-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498704518	9498704518	E	2026-02-05	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494484882	9494484882	E	2025-11-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494484882	9494484882	E	2025-11-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494484882	9494484882	E	2025-11-07	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494391705	9494391705	E	2025-11-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494391705	9494391705	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494391705	9494391705	E	2025-11-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERCOMUNAS NI 901938939

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497133149	97133149	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	23		X															
9497133149	97133149	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	23		X															
9497133149	97133149	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	23		X															
9497133149	97133149	E	2026-01-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	23		X															
9495515609	95515609	E	2025-12-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495515609	95515609	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495515609	95515609	E	2025-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495515609	95515609	E	2025-12-02	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493935328	93935328	E	2025-10-31	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493935328	93935328	E	2025-10-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493935328	93935328	E	2025-10-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493935328	93935328	E	2025-10-31	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492436298	9492436298	E	2025-10-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492436298	9492436298	E	2025-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492436298	9492436298	E	2025-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492436298	9492436298	E	2025-10-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO CONSTRUSERT TIERRALTA NI 901657486

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: BUSERCO S.A.S NI 900805380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	22		X															
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	22		X															
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	22		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GUILLERMO ENRIQUE VASQUEZ SANABRIA identificado(a) con CC 1052086066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAMILTON ECHEVERRI DIAZ identificado(a) con CC 9738398 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO VIAS DEL SINU NI 901919377

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499680580	9499680580	E	2026-02-17	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499680580	9499680580	E	2026-02-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499680580	9499680580	E	2026-02-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499680580	9499680580	E	2026-02-17	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497772113	27924324	E	2026-01-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497772113	27924324	E	2026-01-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497772113	27924324	E	2026-01-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497772113	27924324	E	2026-01-14	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495287240	95287240	E	2025-12-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495287240	95287240	E	2025-12-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495287240	95287240	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495287240	95287240	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494438463	9494438463	E	2025-11-20	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494438463	9494438463	E	2025-11-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494438463	9494438463	E	2025-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494438463	9494438463	E	2025-11-20	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493141009	9493141009	E	2025-10-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493141009	9493141009	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493141009	9493141009	E	2025-10-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493141009	9493141009	E	2025-10-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONINTER JMJ S.A.S NI 901723533

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499340927	42304601	E	2026-02-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	26	X	X															
9499340927	42304601	E	2026-02-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26	X	X															
9499340927	42304601	E	2026-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26	X	X															
9499340927	42304601	E	2026-02-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26	X	X															
9498199481	2099700573	E	2026-01-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	3		X															
9498199481	2099700573	E	2026-01-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3		X															
9498199481	2099700573	E	2026-01-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3		X															
9498199481	2099700573	E	2026-01-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3		X															
9496634036	2019997489	E	2025-12-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	27	X																
9496634036	2019997489	E	2025-12-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	27	X																
9496634036	2019997489	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	27	X																
9496634036	2019997489	E	2025-12-18	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	27	X																

APORTANTE: CONSORCIO VARIANTE TIERRALTA NI 901989767

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499200537	39847807	E	2026-02-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499200537	39847807	E	2026-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499200537	39847807	E	2026-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499200537	39847807	E	2026-02-05	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499200537	39847807	E	2026-02-05	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499200537	39847807	E	2026-02-05	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498125108	566217	E	2026-01-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO VARIANTE TIERRALTA NI 901989767

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498125108	566217	E	2026-01-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498125108	566217	E	2026-01-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498125108	566217	E	2026-01-22	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498125108	566217	E	2026-01-22	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498125108	566217	E	2026-01-22	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496494680	2021850283	E	2025-12-19	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496494680	2021850283	E	2025-12-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496494680	2021850283	E	2025-12-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496494680	2021850283	E	2025-12-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496494680	2021850283	E	2025-12-19	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496494680	2021850283	E	2025-12-19	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495066445	1947573582	E	2025-11-24	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	16	X																
9495066445	1947573582	E	2025-11-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16	X																
9495066445	1947573582	E	2025-11-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16	X																
9495066445	1947573582	E	2025-11-24	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16	X																
9495066445	1947573582	E	2025-11-24	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16	X																
9495066445	1947573582	E	2025-11-24	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERCOR NI 901614490

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499103197	32593711	E	2026-02-03	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499103197	32593711	E	2026-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499103197	32593711	E	2026-02-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499103197	32593711	E	2026-02-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496716205	2031844758	E	2025-12-23	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496716205	2031844758	E	2025-12-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496716205	2031844758	E	2025-12-23	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496716205	2031844758	E	2025-12-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495227949	1957839758	E	2025-11-26	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495227949	1957839758	E	2025-11-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495227949	1957839758	E	2025-11-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495227949	1957839758	E	2025-11-26	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493845624	1880678525	E	2025-10-27	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493845624	1880678525	E	2025-10-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493845624	1880678525	E	2025-10-27	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493845624	1880678525	E	2025-10-27	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTEVIAL GRAMALOTE NI 901972001

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498777153	18178172	E	2026-01-29	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498777153	18178172	E	2026-01-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498777153	18178172	E	2026-01-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498777153	18178172	E	2026-01-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498777070	18171162	E	2026-01-29	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	11	X																
9498777070	18171162	E	2026-01-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																
9498777070	18171162	E	2026-01-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																
9498777070	18171162	E	2026-01-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERVPAV TIERRALTA 2025 NI 901938724

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495532167	1992178258	E	2025-12-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1		X															
9495532167	1992178258	E	2025-12-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1		X															
9495532167	1992178258	E	2025-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1		X															
9495532167	1992178258	E	2025-12-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1		X															
9495532119	1992172373	E	2025-12-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495532119	1992172373	E	2025-12-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495532119	1992172373	E	2025-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495532119	1992172373	E	2025-12-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495532076	1992165216	E	2025-12-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495532076	1992165216	E	2025-12-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495532076	1992165216	E	2025-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495532076	1992165216	E	2025-12-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492411079	1992160647	E	2025-12-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492411079	1992160647	E	2025-12-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492411079	1992160647	E	2025-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492411079	1992160647	E	2025-12-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER AGUAS LORICA NI 901942395

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496361698	96361698	E	2025-12-16	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496361698	96361698	E	2025-12-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496361698	96361698	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496361698	96361698	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495541844	9495541844	E	2025-12-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495541844	9495541844	E	2025-12-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495541844	9495541844	E	2025-12-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495541844	9495541844	E	2025-12-01	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493618904	9493618904	E	2025-10-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493618904	9493618904	E	2025-10-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493618904	9493618904	E	2025-10-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493618904	9493618904	E	2025-10-30	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERVIAS CALLE 17 NI 901942339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494726170	1963638971	E	2025-11-28	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7		X															
9494726170	1963638971	E	2025-11-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	7		X															
9494726170	1963638971	E	2025-11-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	7		X															
9494726170	1963638971	E	2025-11-28	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	7		X															
9494726156	1963627966	E	2025-11-28	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494726156	1963627966	E	2025-11-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494726156	1963627966	E	2025-11-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494726156	1963627966	E	2025-11-28	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493503910	93503910	E	2025-10-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493503910	93503910	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493503910	93503910	E	2025-10-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493503910	93503910	E	2025-10-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: CONSORCIO INTER RONDA CENTRO Y NORTE NI 901827195

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9492709812	9492709812	E	2025-10-28	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9492709812	9492709812	E	2025-10-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9492709812	9492709812	E	2025-10-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9492709812	9492709812	E	2025-10-28	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9492709360	9492709360	E	2025-10-28	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	6	X																
9492709360	9492709360	E	2025-10-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																
9492709360	9492709360	E	2025-10-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																
9492709360	9492709360	E	2025-10-28	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: SERTET NI 900500192																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9494389597	1904758213	E	2025-11-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	27		X																	
9494389597	1904758213	E	2025-11-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27		X																	
9494389597	1904758213	E	2025-11-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27		X																	
9494389597	1904758213	E	2025-11-05	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27		X																	

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 14:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOAN JAVIER VARGAS GUERRERO identificado(a) con CC 1143325606 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: J.E JAIMES INGENIEROS S.A.S NI 860507248

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499550113	55329011	E	2026-02-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499550113	55329011	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499550113	55329011	E	2026-02-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499550113	55329011	E	2026-02-11	CCF	CCF09	COMFAMILIAR CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499550113	55329011	E	2026-02-11	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																	
9499550113	55329011	E	2026-02-11	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																	
9497836156	2081222809	E	2026-01-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497836156	2081222809	E	2026-01-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497836156	2081222809	E	2026-01-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497836156	2081222809	E	2026-01-14	CCF	CCF09	COMFAMILIAR CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497836156	2081222809	E	2026-01-14	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9497836156	2081222809	E	2026-01-14	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	CCF	CCF09	COMFAMILIAR CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: J.E JAIMES INGENIEROS S.A.S NI 860507248

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30									X								
9496307831	2000211843	E	2025-12-11	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30									X								
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	CCF	CCF09	COMFAMILIAR CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	
9494643877	1923069585	E	2025-11-12	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	CCF	CCF09	COMFAMILIAR CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																	
9493131361	1842451717	E	2025-10-10	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE DAVID BITAR ALVAREZ identificado(a) con CC 10766015 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO VARIANTE 2025 NI 901990711

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499480012	51560182	E	2026-02-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499480012	51560182	E	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499480012	51560182	E	2026-02-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499480012	51560182	E	2026-02-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499480012	51560182	E	2026-02-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499480012	51560182	E	2026-02-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497765488	2071424126	E	2026-01-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497765488	2071424126	E	2026-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497765488	2071424126	E	2026-01-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497765488	2071424126	E	2026-01-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497765488	2071424126	E	2026-01-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497765488	2071424126	E	2026-01-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495942332	1979437654	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495942332	1979437654	E	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495942332	1979437654	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495942332	1979437654	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495942332	1979437654	E	2025-12-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495942332	1979437654	E	2025-12-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO VARIANTE 2025 NI 901990711

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495942080	1977910277	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	17	X																
9495942080	1977910277	E	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495942080	1977910277	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495942080	1977910277	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495942080	1977910277	E	2025-12-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495942080	1977910277	E	2025-12-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO PUNTOS CRITICOS NI 901784479

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499342571	42299260	E	2026-02-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499342571	42299260	E	2026-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499342571	42299260	E	2026-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499342571	42299260	E	2026-02-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497750541	2070772582	E	2026-01-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497750541	2070772582	E	2026-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497750541	2070772582	E	2026-01-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497750541	2070772582	E	2026-01-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496228987	1996115252	E	2025-12-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496228987	1996115252	E	2025-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496228987	1996115252	E	2025-12-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496228987	1996115252	E	2025-12-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494632809	1923226374	E	2025-11-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	2	X																
9494632809	1923226374	E	2025-11-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X																
9494632809	1923226374	E	2025-11-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X																
9494632809	1923226374	E	2025-11-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO IDC NI 901947262

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499193197	9499193197	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499193197	9499193197	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499193197	9499193197	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499193197	9499193197	E	2026-02-04	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497873958	9497873958	E	2026-01-15	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497873958	9497873958	E	2026-01-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497873958	9497873958	E	2026-01-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497873958	9497873958	E	2026-01-15	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496773043	24750346	E	2025-12-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496773043	24750346	E	2025-12-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496773043	24750346	E	2025-12-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496773043	24750346	E	2025-12-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495583720	9495583720	E	2025-12-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495583720	9495583720	E	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495583720	9495583720	E	2025-12-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495583720	9495583720	E	2025-12-01	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494146052	9494146052	E	2025-10-31	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494146052	9494146052	E	2025-10-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494146052	9494146052	E	2025-10-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494146052	9494146052	E	2025-10-31	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO LA ESTRELLA NI 901938770

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499040939	9499040939	E	2026-02-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499040939	9499040939	E	2026-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499040939	9499040939	E	2026-02-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499040939	9499040939	E	2026-02-03	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499040939	9499040939	E	2026-02-03	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																	
9499040939	9499040939	E	2026-02-03	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																	
9495985494	95985494	E	2025-12-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9495985494	95985494	E	2025-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495985494	95985494	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495985494	95985494	E	2025-12-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495985494	95985494	E	2025-12-05	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9495985494	95985494	E	2025-12-05	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9495985128	95985128	E	2025-12-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30	X																
9495985128	95985128	E	2025-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9495985128	95985128	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9495985128	95985128	E	2025-12-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9495985128	95985128	E	2025-12-05	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30	X																
9495985128	95985128	E	2025-12-05	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30	X																
9495973972	95973972	E	2025-12-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X																
9495973972	95973972	E	2025-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495973972	95973972	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495973972	95973972	E	2025-12-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO LA ESTRELLA NI 901938770																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495973972	95973972	E	2025-12-05	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30	X																
9495973972	95973972	E	2025-12-05	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30	X																
9495975638	9495975638	E	2025-12-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X																
9495975638	9495975638	E	2025-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9495975638	9495975638	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9495975638	9495975638	E	2025-12-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X																
9495975638	9495975638	E	2025-12-05	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30	X																
9495975638	9495975638	E	2025-12-05	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER SEDE JUDICIALES NI 901950540

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498127846	21314433	E	2026-01-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29		X															
9498127846	21314433	E	2026-01-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	29		X															
9498127846	21314433	E	2026-01-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	29		X															
9498127846	21314433	E	2026-01-30	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	29		X															
9498126745	21309115	E	2026-01-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498126745	21309115	E	2026-01-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498126745	21309115	E	2026-01-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498126745	21309115	E	2026-01-30	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498125040	21300585	E	2026-01-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498125040	21300585	E	2026-01-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498125040	21300585	E	2026-01-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498125040	21300585	E	2026-01-30	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494159018	1902393280	E	2025-11-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494159018	1902393280	E	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494159018	1902393280	E	2025-11-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494159018	1902393280	E	2025-11-04	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS NI 901794192

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498625844	12604201	E	2026-01-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498625844	12604201	E	2026-01-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498625844	12604201	E	2026-01-27	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498625844	12604201	E	2026-01-27	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498219055	12594451	E	2026-01-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498219055	12594451	E	2026-01-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498219055	12594451	E	2026-01-27	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498219055	12594451	E	2026-01-27	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498218615	12585591	E	2026-01-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498218615	12585591	E	2026-01-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498218615	12585591	E	2026-01-27	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498218615	12585591	E	2026-01-27	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498217622	12575260	E	2026-01-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16	X																
9498217622	12575260	E	2026-01-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	16	X																
9498217622	12575260	E	2026-01-27	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	16	X																
9498217622	12575260	E	2026-01-27	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	16	X																

APORTANTE: CONSORCIO HABITAT 6 NI 901825286

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30								A									
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X						C									
9498271728	672474	E	2026-01-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO HABITAT 6 NI 901825286

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X						C									
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X						C									
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									
9498369261	9498369261	N	2026-01-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X						C									
9498271728	672474	E	2026-01-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498271728	672474	E	2026-01-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498271728	672474	E	2026-01-22	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496656625	2021804252	E	2025-12-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496656625	2021804252	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496656625	2021804252	E	2025-12-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496656625	2021804252	E	2025-12-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495588795	1962384526	E	2025-11-28	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495588795	1962384526	E	2025-11-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495588795	1962384526	E	2025-11-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495588795	1962384526	E	2025-11-28	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493644033	1870845732	E	2025-10-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493644033	1870845732	E	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493644033	1870845732	E	2025-10-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493644033	1870845732	E	2025-10-22	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: BITAR ALVAREZ JORGE DAVID CC 10766015

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498511116	01324951	I	2026-01-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498511116	01324951	I	2026-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498511116	01324951	I	2026-01-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498511116	01324951	I	2026-01-26	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9498511116	01324951	I	2026-01-26	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9494822761	44401723	I	2026-01-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494822761	44401723	I	2026-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494822761	44401723	I	2026-01-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494822761	44401723	I	2026-01-26	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																	
9494822761	44401723	I	2026-01-26	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																	
9498510895	04342819	I	2026-01-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498510895	04342819	I	2026-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498510895	04342819	I	2026-01-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9498510895	04342819	I	2026-01-26	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	
9498510895	04342819	I	2026-01-26	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERVIAS ASA NI 901864298

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630177	9496630177	E	2025-12-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X	X															
9496630177	9496630177	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15	X	X															
9496630177	9496630177	E	2025-12-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15	X	X															
9496630177	9496630177	E	2025-12-19	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15	X	X															
9495598093	9495598093	E	2025-11-28	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15		X															
9495598093	9495598093	E	2025-11-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9495598093	9495598093	E	2025-11-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9495598093	9495598093	E	2025-11-28	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493801971	9493801971	E	2025-10-31	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493801971	9493801971	E	2025-10-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493801971	9493801971	E	2025-10-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493801971	9493801971	E	2025-10-31	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 2021 NI 901481695

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496363440	96363440	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7		X															
9496363440	96363440	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	7		X															
9496363440	96363440	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	7		X															
9496363440	96363440	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	7		X															
9496363372	96363372	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	25	X																
9496363372	96363372	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25	X																
9496363372	96363372	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25	X																
9496363372	96363372	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25	X																
9493028220	93028220	E	2025-10-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9493028220	93028220	E	2025-10-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	5		X															
9493028220	93028220	E	2025-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	5		X															
9493028220	93028220	E	2025-10-08	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	5		X															

APORTANTE: MARCO ANTONIO GALEANO BERROCAL NI 91449469

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496102032	96102032	E	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496102032	96102032	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496102032	96102032	E	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496102032	96102032	E	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496102032	96102032	E	2025-12-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496102032	96102032	E	2025-12-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496101834	96101834	E	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: MARCO ANTONIO GALEANO BERROCAL NI 91449469

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496101834	96101834	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496101834	96101834	E	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496101834	96101834	E	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496101834	96101834	E	2025-12-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496101834	96101834	E	2025-12-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496101076	96101076	N	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		X						A									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	23	X	X						C									
9491532454	91532454	E	2025-09-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		X															
9496101076	96101076	N	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X						A									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X	X						C									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X						A									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X	X						C									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X						A									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X	X						C									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X						A									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X	X						C									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X						A									
9496101076	96101076	N	2025-12-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	23	X	X						C									
9491532454	91532454	E	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X															
9491532454	91532454	E	2025-09-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X															
9491532454	91532454	E	2025-09-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X															

Certificado de Aportes

APORTANTE: MARCO ANTONIO GALEANO BERROCAL NI 91449469

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9491532454	91532454	E	2025-09-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X															
9491532454	91532454	E	2025-09-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1		X															

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO SINCE NI 901757902

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494843176	94843176	E	2025-12-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9494843176	94843176	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494843176	94843176	E	2025-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494843176	94843176	E	2025-12-02	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494843176	94843176	E	2025-12-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494843176	94843176	E	2025-12-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493371819	93371819	E	2025-12-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9493371819	93371819	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493371819	93371819	E	2025-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493371819	93371819	E	2025-12-02	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493371819	93371819	E	2025-12-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493371819	93371819	E	2025-12-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493076592	93076592	E	2025-10-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493076592	93076592	E	2025-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493076592	93076592	E	2025-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493076592	93076592	E	2025-10-09	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493076592	93076592	E	2025-10-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493076592	93076592	E	2025-10-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER ESTACION DE POLICIA NI 901470466

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495859388	95859388	E	2025-12-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	26	X																
9495859388	95859388	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26	X																
9495859388	95859388	E	2025-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26	X																
9495859388	95859388	E	2025-12-02	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26	X																

APORTANTE: CONSORCIO PARQUE MONTERIA NI 901830273

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494938234	1942793340	E	2025-11-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9494938234	1942793340	E	2025-11-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9494938234	1942793340	E	2025-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9494938234	1942793340	E	2025-11-20	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5		X															
9493307089	1860109148	E	2025-10-17	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	6	X																
9493307089	1860109148	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																
9493307089	1860109148	E	2025-10-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																
9493307089	1860109148	E	2025-10-17	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTEROBRAS VALENCIA RJ NI 901847470

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494042387	1884848268	E	2025-10-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13		X															
9494042387	1884848268	E	2025-10-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13		X															
9494042387	1884848268	E	2025-10-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13		X															
9494042387	1884848268	E	2025-10-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13		X															
9492902973	1884844690	E	2025-10-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492902973	1884844690	E	2025-10-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492902973	1884844690	E	2025-10-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492902973	1884844690	E	2025-10-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: CONSORCIO ALCANTARILLADO VILLA CIELO NI 901457811

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9492797120	92797120	E	2025-10-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X	X															
9492797120	92797120	E	2025-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2	X	X															
9492797120	92797120	E	2025-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2	X	X															
9492797120	92797120	E	2025-10-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 13:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE IVAN PETRO ANILLO identificado(a) con CC 1067856805 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTEREDUCATIVO NI 901864901

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499559426	55336988	E	2026-02-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499559426	55336988	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499559426	55336988	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499559426	55336988	E	2026-02-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498347130	3077681	E	2026-01-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498347130	3077681	E	2026-01-23	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498347130	3077681	E	2026-01-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498347130	3077681	E	2026-01-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496523202	2013630762	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496523202	2013630762	E	2025-12-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496523202	2013630762	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496523202	2013630762	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494701657	14625531	E	2025-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494701657	14625531	E	2025-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494701657	14625531	E	2025-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494701657	14625531	E	2025-11-14	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493150594	92383378	E	2025-10-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493150594	92383378	E	2025-10-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493150594	92383378	E	2025-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493150594	92383378	E	2025-10-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: BUSERCO S.A.S NI 900805380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496524218	53538478	E	2026-01-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	12		X															
9496524218	53538478	E	2026-01-23	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9496524218	53538478	E	2026-01-23	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9496524218	53538478	E	2026-01-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9495640819	75007697	E	2025-12-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495640819	75007697	E	2025-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495640819	75007697	E	2025-12-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495640819	75007697	E	2025-12-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494726108	02614694	E	2025-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494726108	02614694	E	2025-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494726108	02614694	E	2025-11-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494726108	02614694	E	2025-11-14	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493161927	1843685425	E	2025-10-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493161927	1843685425	E	2025-10-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493161927	1843685425	E	2025-10-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493161927	1843685425	E	2025-10-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: CONSORCIO VIAL NI 901898684

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497987670	9497987670	E	2026-01-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	22		X															
9497987670	9497987670	E	2026-01-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9497987670	9497987670	E	2026-01-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO VIAL NI 901898684

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497987670	9497987670	E	2026-01-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9497987670	9497987670	E	2026-01-21	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9497987670	9497987670	E	2026-01-21	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9496360822	9496360822	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496360822	9496360822	E	2025-12-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496360822	9496360822	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496360822	9496360822	E	2025-12-22	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496360822	9496360822	E	2025-12-22	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496360822	9496360822	E	2025-12-22	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495018757	9495018757	E	2025-11-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	17	X																
9495018757	9495018757	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495018757	9495018757	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495018757	9495018757	E	2025-11-27	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495018757	9495018757	E	2025-11-27	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9495018757	9495018757	E	2025-11-27	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17	X																
9492918107	9492918107	E	2025-10-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	11		X															
9492918107	9492918107	E	2025-10-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	11		X															
9492918107	9492918107	E	2025-10-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	11		X															
9492918107	9492918107	E	2025-10-24	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	11		X															
9492918107	9492918107	E	2025-10-24	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	11		X															

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO VIAL NI 901898684

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9492918107	9492918107	E	2025-10-24	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	11		X															

APORTANTE: CONSORCIO INTER ESTACION DE POLICIA NI 901470466

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495859388	95859388	E	2025-12-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	26	X																
9495859388	95859388	E	2025-12-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26	X																
9495859388	95859388	E	2025-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26	X																
9495859388	95859388	E	2025-12-02	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: TYA PROYECTOS E INGENIERIA SAS NI 901421484

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494610237	9494610237	E	2025-11-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1		X															
9494610237	9494610237	E	2025-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X															
9494610237	9494610237	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X															
9494610237	9494610237	E	2025-11-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X															
9494610187	9494610187	E	2025-11-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494610187	9494610187	E	2025-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494610187	9494610187	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494610187	9494610187	E	2025-11-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493268731	38199465	E	2025-10-17	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14	X																
9493268731	38199465	E	2025-10-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14	X																
9493268731	38199465	E	2025-10-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14	X																
9493268731	38199465	E	2025-10-17	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14	X																

APORTANTE: CONSORCIO DAMAQ NI 901909216

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493759166	9493759166	E	2025-10-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30	X	X															
9493759166	9493759166	E	2025-10-29	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X	X															
9493759166	9493759166	E	2025-10-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X	X															
9493759166	9493759166	E	2025-10-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X	X															
9493759166	9493759166	E	2025-10-29	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X	X															
9493759166	9493759166	E	2025-10-29	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30	X	X															

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE CARLOS CAUSIL GARCIA identificado(a) con CC 1193540562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

APORTANTE: CONSORCIO CERRAMIEJTO DESAJ NI 902012874

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496393265	2008524291	E	2025-12-15	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	18	X	X															
9496393265	2008524291	E	2025-12-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	18	X	X															
9496393265	2008524291	E	2025-12-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	18	X	X															
9496393265	2008524291	E	2025-12-15	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	18	X	X															

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: RIO CONSTRUCCIONES SAS NI 901421851

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495362073	9495362073	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495362073	9495362073	E	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495362073	9495362073	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495362073	9495362073	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9492388486	9492388486	E	2025-11-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492388486	9492388486	E	2025-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492388486	9492388486	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492388486	9492388486	E	2025-11-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS MUÑOZ GARCIA identificado(a) con CC 72315231 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KATERIN ELENA NEGRETE PEREZ identificado(a) con CC 1067945445 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO RD PRADERA NI 901944564

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499329166	99329166	E	2026-02-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30		X					X										
9499329166	99329166	E	2026-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X					X										
9499329166	99329166	E	2026-02-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X					X										
9499329166	99329166	E	2026-02-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X					X										
9497986010	97986010	E	2026-01-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497986010	97986010	E	2026-01-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497986010	97986010	E	2026-01-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497986010	97986010	E	2026-01-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO CONSTRUSERT TIERRALTA NI 901657486

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: BUSERCO S.A.S NI 900805380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	22		X															
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	22		X															
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	22		X															
9493147543	1885807783	E	2025-10-29	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	22		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA MILENA VERGARA PASTRANA identificado(a) con CC 1143346476 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

APORTANTE: SITTCA OIL & GAS NI 900206662

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497206172	2047616751	E	2025-12-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9497206172	2047616751	E	2025-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X															
9497206172	2047616751	E	2025-12-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X															
9497206172	2047616751	E	2025-12-30	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X															
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494641079	1921729600	E	2025-11-11	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493186498	1849138112	E	2025-10-14	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 11:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA VANESSA LARA CANEDO identificado(a) con CC 1143325463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 14:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA VANESSA MARTELO AGAMEZ identificado(a) con CC 1047473311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD LIMITADA AIS LTDA NI 802013670

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500002064	78208900	E	2026-02-20	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500002064	78208900	E	2026-02-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9500002064	78208900	E	2026-02-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9500002064	78208900	E	2026-02-20	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9498411431	5469068	E	2026-01-26	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	17													X				
9498411431	5469068	E	2026-01-26	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	13																	
9498411431	5469068	E	2026-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	17													X				
9498411431	5469068	E	2026-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13																	
9498411431	5469068	E	2026-01-26	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	17													X				
9498411431	5469068	E	2026-01-26	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13																	
9498411431	5469068	E	2026-01-26	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	17													X				
9498411431	5469068	E	2026-01-26	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13																	
9496520711	2013519865	E	2025-12-16	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496520711	2013519865	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496520711	2013519865	E	2025-12-16	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496520711	2013519865	E	2025-12-16	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494985809	1942514482	E	2025-11-20	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494985809	1942514482	E	2025-11-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494985809	1942514482	E	2025-11-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494985809	1942514482	E	2025-11-20	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD LIMITADA AIS LTDA NI 802013670

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493659041	1871642385	E	2025-10-22	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493659041	1871642385	E	2025-10-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493659041	1871642385	E	2025-10-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493659041	1871642385	E	2025-10-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1067840172 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO RD PRADERA NI 901944564

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499329166	99329166	E	2026-02-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30		X					X										
9499329166	99329166	E	2026-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X					X										
9499329166	99329166	E	2026-02-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X					X										
9499329166	99329166	E	2026-02-12	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X					X										
9497986010	97986010	E	2026-01-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497986010	97986010	E	2026-01-19	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497986010	97986010	E	2026-01-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497986010	97986010	E	2026-01-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495249456	95249456	E	2025-11-24	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494565203	94565203	E	2025-11-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492182039	9492182039	E	2025-09-23	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

APORTANTE: CARLOS BUELVAS GUERRA NI 78695529

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499252196	39229527	E	2026-02-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	28		X															
9499252196	39229527	E	2026-02-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	28		X															
9499252196	39229527	E	2026-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	28		X															
9499252196	39229527	E	2026-02-05	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	28		X															
9499252235	39223989	E	2026-02-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	11	X																
9499252235	39223989	E	2026-02-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																
9499252235	39223989	E	2026-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																
9499252235	39223989	E	2026-02-05	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO CONSTRUSERT TIERRALTA NI 901657486

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497276	9496497276	E	2025-12-17	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9496497022	9496497022	E	2025-12-16	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9495920540	9495920540	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 13:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MAGALIS DIAZ VALDES identificado(a) con CC 1047465547 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

APORTANTE: CONSTRUCCIONES SAME SAS NI 901246371

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496457140	2009496788	E	2025-12-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9496457140	2009496788	E	2025-12-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X															
9496457140	2009496788	E	2025-12-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X															
9496457140	2009496788	E	2025-12-15	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X															
9494938619	1942225265	E	2025-11-20	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	27	X								X								
9494938619	1942225265	E	2025-11-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	27	X								X								
9494938619	1942225265	E	2025-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	27	X								X								
9494938619	1942225265	E	2025-11-20	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	27	X								X								

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARLY MELISSA MANJARRES MORALES identificado(a) con CC 1042438487 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	13	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	13	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 10:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA DEL PILAR MANJARRES MORALES identificado(a) con CC 1048208218 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MEYLIS LISSETH PEÑATES ALVAREZ identificado(a) con CC 1102821457 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL 3A NI 901834335

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495547666	1974402520	E	2025-12-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	5		X							X								
9495547666	1974402520	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X							X								
9495547666	1974402520	E	2025-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X							X								
9495547666	1974402520	E	2025-12-02	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X							X								
9494141041	1902889581	E	2025-11-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X								
9494141041	1902889581	E	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494141041	1902889581	E	2025-11-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494141041	1902889581	E	2025-11-04	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9492718148	1821311631	E	2025-10-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9492718148	1821311631	E	2025-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X								
9492718148	1821311631	E	2025-10-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X								
9492718148	1821311631	E	2025-10-02	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X								

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 11:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MICHELLE SANTOS PABA identificado(a) con CC 1047454900 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO VIGILANCIA SVE 2024 NI 901879765

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497709968	2068486023	E	2026-01-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X															
9497709968	2068486023	E	2026-01-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															
9497709968	2068486023	E	2026-01-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															
9497709968	2068486023	E	2026-01-08	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															
9495964279	1978628806	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495964279	1978628806	E	2025-12-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495964279	1978628806	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495964279	1978628806	E	2025-12-03	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494821284	1936981931	E	2025-11-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494821284	1936981931	E	2025-11-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494821284	1936981931	E	2025-11-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494821284	1936981931	E	2025-11-18	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492989520	1832538979	E	2025-10-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492989520	1832538979	E	2025-10-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492989520	1832538979	E	2025-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492989520	1832538979	E	2025-10-06	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ identificado(a) con CC 86051921 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO NUEVA MONTERIA NI 901912932

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499530465	54255242	E	2026-02-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	22		X															
9499530465	54255242	E	2026-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9499530465	54255242	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9499530465	54255242	E	2026-02-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	22		X															
9498213175	2100492038	E	2026-01-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9498213175	2100492038	E	2026-01-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498213175	2100492038	E	2026-01-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9498213175	2100492038	E	2026-01-21	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494561165	1917544489	E	2025-11-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494561165	1917544489	E	2025-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494561165	1917544489	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494561165	1917544489	E	2025-11-10	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494324420	1900796883	E	2025-11-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494324420	1900796883	E	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494324420	1900796883	E	2025-11-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9494324420	1900796883	E	2025-11-04	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSTRUCTORA OD S.A.S NI 901361031

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496120483	1000002999	E	2025-12-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496120483	1000002999	E	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496120483	1000002999	E	2025-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496120483	1000002999	E	2025-12-09	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494977814	1000000153	E	2025-11-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494977814	1000000153	E	2025-11-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494977814	1000000153	E	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494977814	1000000153	E	2025-11-21	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492330019	1000000317	E	2025-10-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13	X																
9492330019	1000000317	E	2025-10-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	13	X																
9492330019	1000000317	E	2025-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	13	X																
9492330019	1000000317	E	2025-10-08	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	13	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONINARQ SAS NI 901629884

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495889288	9495889288	E	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	5		X															
9495889288	9495889288	E	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9495889288	9495889288	E	2025-12-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9495889288	9495889288	E	2025-12-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9495889288	9495889288	E	2025-12-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9495889288	9495889288	E	2025-12-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9494392261	94392261	E	2025-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494392261	94392261	E	2025-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494392261	94392261	E	2025-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494392261	94392261	E	2025-11-14	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494392261	94392261	E	2025-11-14	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494392261	94392261	E	2025-11-14	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492788451	9492788451	E	2025-10-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492788451	9492788451	E	2025-10-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492788451	9492788451	E	2025-10-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492788451	9492788451	E	2025-10-03	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492788451	9492788451	E	2025-10-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492788451	9492788451	E	2025-10-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Certificado de Aportes

APORTANTE: BUSERCO S.A.S NI 900805380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494110498	94110498	E	2025-11-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9494110498	94110498	E	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	3	X	X															
9494110498	94110498	E	2025-11-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	3	X	X															
9494110498	94110498	E	2025-11-04	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	3	X	X															

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 13:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR LUIS VARGAS CHAJIN identificado(a) con CC 73134644 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GLC INGENIERIA SAS NI 901666737

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499440878	52418537	E	2026-02-10	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499440878	52418537	E	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499440878	52418537	E	2026-02-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499440878	52418537	E	2026-02-10	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497962147	2094641394	E	2026-01-19	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497962147	2094641394	E	2026-01-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497962147	2094641394	E	2026-01-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497962147	2094641394	E	2026-01-19	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496271782	2001350840	E	2025-12-12	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496271782	2001350840	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496271782	2001350840	E	2025-12-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496271782	2001350840	E	2025-12-12	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494679365	1924052697	E	2025-11-12	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	2	X																
9494679365	1924052697	E	2025-11-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X																
9494679365	1924052697	E	2025-11-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X																
9494679365	1924052697	E	2025-11-12	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2	X																

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 13:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO LUIS LICONA TIRADO identificado(a) con CC 1067870062 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 11:02.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902006852	8	CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA	CR 55 33 15 ED COLSEGUROS OF 601	CARTAGENA-BOLIVAR	3002626106	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35412437	9499185411	E	2026/02/12	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$42,686,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARTAGENA (41 Afiliados)																						$140,159,956	$22,766,300			$140,159,956	$5,607,100			$140,159,956	$5,607,100			$140,159,956		$8,706,300		$0	$0		$42,686,800
Centro de Trabajo: ADMO CARTAGENA (5 Afiliados)																						$16,301,810	$2,688,400			$16,301,810	$652,200			$16,301,810	$652,200			$16,301,810		$85,300		$0	$0		$4,078,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)																						$16,301,810	$2,688,400			$16,301,810	$652,200			$16,301,810	$652,200			$16,301,810		$85,300		$0	$0		$4,078,100
1	CC	1043971056	FREITE ANDRY																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	1047473311	MARTELO LAURA							X										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1067945445	NEGRETE KATERIN							X										230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	1047454900	SANTOS MICHELLE							X										230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
5	CC	78027217	VANEGAS ALBEIRO																	230201	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS002	30	$8,000,000	$320,000	CCF08	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$22,766,300	$0	$0	$22,766,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,702,800	$0	$0	$1,702,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,448,200	$0	$0	$3,448,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$12,837,300	$0	$0	$12,837,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$4,778,000	$0	$0	$4,778,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$8,706,300	$0	$0	$8,706,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$8,706,300	$0	$0	$8,706,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$5,607,100	$0	$0	$5,607,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	41	$5,607,100	$0	$0	$5,607,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				41	$5,607,100	$0	$0	$5,607,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$180,000	$0	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$1,468,200	$0	$0	$1,468,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$340,200	$0	$0	$340,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$812,000	$0	$0	$812,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,366,500	$0	$0	$2,366,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**41**	**$42,686,800**	**$0**	**$0**	**$42,686,800**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YESID DAVID TRIANA DIAZ identificado(a) con CC 1067933916 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																
9496630978	9496630978	E	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 12:02.

Gmail GINA DEL CARMEN RAMOS MARTINEZ <girama2022@gmail.com>

RV: Subsanación Remisión relación de personal – Contrato CMA-SID-004-2025

SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co> 24 de febrero de 2026 a las 13:45
Para: GINA DEL CARMEN RAMOS MARTINEZ <girama2022@gmail.com>, Gina del Carmen Ramos Martinez <gdramosm@alcart.onmicrosoft.com>

Cordialmente,
Gabriel Guerra.
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA DISTRITAL
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
¡En este equipo, la seguridad es un valor fundamental!
https://infraestructura.cartagena.gov.co/

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

De: SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co>
Enviado: lunes, 23 de febrero de 2026 17:18
Para: Consorcio Inter Felicidad CTG <cfelicidadctg@gmail.com>; girama2022@gmail.com <girama2022@gmail.com>; Gina del Carmen Ramos Martinez <gdramosm@alcart.onmicrosoft.com>
Asunto: RE: Subsanación Remisión relación de personal – Contrato CMA-SID-004-2025

Buenas tardes,
Mediante la presente adjunto soporte histórico de aportes de las personas relacionadas.

Cordialmente,
Gabriel Guerra.
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA DISTRITAL
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
¡En este equipo, la seguridad es un valor fundamental!
https://infraestructura.cartagena.gov.co/

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

De: Consorcio Inter Felicidad CTG <cfelicidadctg@gmail.com>
Enviado: lunes, 23 de febrero de 2026 16:39
Para: SST Secretaria de Infraestructura <gestionsstsid@cartagena.gov.co>; girama2022@gmail.com <girama2022@gmail.com>; Gina del Carmen Ramos Martinez <gdramosm@alcart.onmicrosoft.com>
Asunto: Subsanación Remisión relación de personal – Contrato CMA-SID-004-2025

No suele recibir correo electrónico de cfelicidadctg@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas Tardes

Cordial Saludo

Mediante la presente atendiendo a su solicitud indicamos que estos tres empleados se encuentran afiliados, la eps no coinciden ya que solicitaron que fueran afiliados a una eps diferente a la que se encontraba al inicio de la relación laboral por lo cual están en periodo de traslado en dicha Eps relacionadas a continuación.

- Wilfrido Vega Herrera-EPS Famisanar
- Luis Fernando Lengua Mejia- Eps Sura
- Marlys Vasquez Sanabria-Mutual Ser

Cordialmente,
CONSORCIO INTERFELICIDAD CTG

3 adjuntos

LUIS FERNANDO LENGUA MEJIA (HAE).pdf
417K

MARLYS VASQUEZ SANABRIA (HAE).pdf
420K

WILFRIDO VEGA HERRERA (HAE).pdf
425K

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO LENGUA MEJIA identificado(a) con CC 11000719 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 17:02.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARLYS VASQUEZ SANABRIA identificado(a) con CC 1052093030 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 17:02.

Certificado de Aportes

Se certifica que WILFRIDO VEGA HERRERA identificado(a) con CC 73203666 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499185411	35412437	E	2026-02-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499185411	35412437	E	2026-02-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497621179	2063823237	E	2026-01-06	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						A									
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X						C									

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSORCIO INTER FELICIDAD CTG NI 902006852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496630954	9496630954	N	2025-12-22	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X							C									
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															
9496616465	9496616465	E	2025-12-18	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X	X															

APORTANTE: HCB TOPOGRAFIA SAS NI 900784029

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494625179	1921017205	E	2025-11-11	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X															
9494625179	1921017205	E	2025-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		X															
9494625179	1921017205	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		X															
9494625179	1921017205	E	2025-11-11	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		X															
9493183091	1848206474	E	2025-10-14	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13	X																
9493183091	1848206474	E	2025-10-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	13	X																
9493183091	1848206474	E	2025-10-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	13	X																
9493183091	1848206474	E	2025-10-14	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	13	X																

APORTANTE: CONSORCIO INTERCORREDOR NI 901889324

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															
9493292879	9493292879	E	2025-10-23	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	15		X															

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 17:02.