EVIDENCIA DE REUNIÓN


Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Quinto comité de arborización		
Fecha:	13/08/2025	**Hora de inicio: 3: 00 p. m.**	**Modalidad:** Virtual _____Presencial __X__Virtual _____Telefónica _____Mixta
Lugar:	https://meet.google.com/oak-mzcc-eqg?authuser=1	**Hora de finalización: 4:00 p. m.**	
Dependencia:	Consorcio Proyectos Ambientales	**Nombre del Responsable:** Edda Lissete Beltrán Roa	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	79604064	Rícahrd Javier Quitián	Richard	Consorcio Proyectos Ambientales			X						X	compcoberturasverdes730@gmail.com	
CC	52124068	Edda Lissete Beltran	Lissete	Consorcio Proyectos Ambientales			X							eddaliss.beltran@gmail.com	
C.C	1024482565	Sandra Sanchez	Sandra	Consorcio Proyectos Ambientales			X						X	compcoberturasverdes730@gmail. com	
CC	1072428290	Lucely Paola Rodríguez	—	Gestión Ambiental Externa FDLRUU			X						X	paolarodriguez@usal.es	
CC	1018469343	Luisa Coronado	_____	FDLRUU/ Planeación			X						X	Luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co	

que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el marco del contrato CPS-730-2024 cuyo objeto es *"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LO PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO",* siendo las 3: 00 pm del 13 de agosto de 2025, se reúnen de manera virtual la ing. Luisa Coronado, delegada como apoyo a la supervisión del contrato por parte de la alcaldía local, la ing. Lucely Paola Rodríguez, delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, y por parte de Consorcio Proyectos Ambientales, la Ing. Lissete Beltrán Coordinadora del componente de Arborización, el Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo y la Ing, Sandra Sánchez Gamba, coordinadora general del contrato
Se hace la claridad que el señor Heber Guerrero Labrador, delegado de la CAL, para el componente de arborización, no hace presencia, se contacta por celular e informa que se encuentra en otra reunión, pese haberse informado de la misma previamente por parte del Consorcio. Al respecto, se pide concepto a la ing. Luisa Coronado, delegado de la Alcaldía, quien autoriza la continuidad del Comité, sin embargo, se solicita que se envíe copia de las citaciones al correo de la CAL y se reporte la inasistencia del delgado.

Orden del día:

1. Bienvenida y presentación de asistentes (verificación del quórum)

- ✓ Delegado a la supervisión del contrato por parte del FDL de la alcaldía de RUU -Presente
- ✓ Delegado del componente de arborización por parte de la alcaldía local -Presente
- ✓ Delegado de la Comisión Ambiental Local –CAL - Inasistente
- ✓ Coordinador General del Consorcio -Presente
- ✓ Coordinadora del componente de Arborización del CTO 370 de 2024 -Presente
- ✓ Otros asistentes e invitados (Richard Quitian profesional de apoyo por parte del Consorcio)

2. **Aprobación del acta anterior** – Se aprueba el acta sin observaciones, que fue enviado correo electrónico el correo del 11.08.2025
3. **Presentación de avances (Mantenimiento de 1651 árboles)**



Durante el mes julio se termina la intervención del ciclo 1 (plateos y manejo de residuos) con 1078 individuos

A la fecha se tiene un estimado de 564 individuos de replante, para cumplir la meta de 1651 individuos de mantenimiento.

Desde la ultima semana de julio a la fecha, se ha avanzado en la intervención de 382 individuos en el ciclo 2 (retiro de arvenses y adición de sustrato con humus sólido)

Pendiente cargue información mantenimientos aplicativo SIGAU. Esta en proceso de capacitación del usuario por parte del JBB





Al respecto de los mantenimientos, se informa por parte del Consorcio, que los rendimientos del ciclo 2, son menores a los del ciclo 1 debido a las dificultades del transporte menor de la tierra, por el difícil acceso de algunos puntos del proyecto, ya que esta se realiza en costales lo que es muy pesado para el personal, sobre todo en zonas alejadas como la zona 6, que corresponde a un área boscosa del sector de san Cayetano, como se evidencia en las fotografías presentadas.





El avance de actividades a la fecha se resume de la siguiente manera:

Ciclo 1								
Zona	Cantidad de individuos JBB	Consolidado mayo	Consolidado junio	Consolidado julio	Avance agosto		Total Ciclo 1	Potencial Replante Ciclo 3 (564 faltantes)
					S1	S2		
Zona 1	240	64	58				122	118
Zona 2	225	158	0				158	67
Zona 3	286		167				167	119
Zona 4	211			85			85	126
Zona 5	277		175	8			183	94
Zona 6	476		372				372	104
Total	**1715**	**222**	**772**	**93**	**0**	**0**	**1087**	**628**

Al respecto se aclara que durante el mes de julio se terminó con el ciclo 1 (gestión adecuada de residuos sólidos y plateo), con un total de 1087 individuos encontrados en campo, del inventario de 1715 individuos entregados por el jardín Botánico, lo que da un potencial de 628 individuos para replante. Al respecto se aclara que este número puede variar en unos pocos árboles que están siendo encontrados en el ciclo 2, pero su número no es significativo (3 a 5 árboles encontrados)

Ciclo 2								
Zona	Cantidad de individuos CICLO 1	Consolidado mayo	Consolidado junio	Consolidado julio	Avance agosto		Total	Faltantes Ciclo 2
					S1	S2		
Zona 1	122						0	122
Zona 2	158						0	158
Zona 3	167				39	39	78	89
Zona 4	85				12		12	73
Zona 5	183			115			115	68
Zona 6	372			138	39		177	195
Total	**1087**	**0**	**0**	**253**	**90**	**39**	**382**	**705**

Respecto al ciclo 2, se reitera el compromiso del operador de brindar ell mejor mantenimiento posible a estos individuos, con el aporte de la tierra necesaria, ya que muchos de ellos, principalmente en parques y zonas verdes, presenta un deficit significativo de sustrato, como se evidencia en las fotografias.







Por lo anterior, el Consorcio, manifiesta su compromiso de avanzar en la ejecución del contrato, para terminar el ciclo 2 en el mes de agosto e iniciar las actividades del ciclo 3 (replantes) en el mes de septiembre


2-Presentación de avances (Mantenimiento 816 árboles adicionales)

Una vez aprobada la modificación de cantidades de mantenimiento en el contrato, se reporta el avance de las siguientes actividades


Mediante correo del 4 de agosto, se solicita la JBB reunión para la revisión del modificatorio del contrato y la asignación de nuevos individuos de mantenimiento

Se requiere revisar ajustes de las actividades de riego y solicitud de prorroga del contrato

Propuesta Modificación No. 1- CANTIDAES



Propuesta Modificación No. 2 - ACTIVIDADES



Respecto al cargue de la informacion de los mantenimietnos en la plataforma SIGAU del JBB, se informa que ya se logro habilitar el usuario y contraseña en la tablet de reporte, y que se encuentran en capacitación los profesionales que van a adelantar esta tarea por parte del Consorcio, se espera poder avanzar de la mejor manera posible con el cargue de esta informacion, para poner al dia esta tarea que esta pendiente.

Se da por terminada la reunion, con la anotacion por parte de la ing. Luisa Coronado, que no firmara la lista de aistencia, hasta que se le allegue el acta de la reunión de manera completa, para su revision y aprobación

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Envió del acta del comité, para revisión y firma por parte de la ing Luisa Coronado	Consorcio Proyectos Ambientales	30/08/2025

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión