	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PROYECCION ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 11 / 12 / 2020 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1420 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO LA MATA - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

CONTRATISTA: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4515 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONT. DE INTERVENTORÍA No : 1376 DE 2020

INTERVENTOR: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19/11/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 770.610.632,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 770.610.632,00**

PLAZO ACUMULADO: **31/12/2020** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
1		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	7.000,00	1.990,00	$ 13.930.000,00			+	3.500,00	$ 6.965.000,00		$ -	10.500,00	$ 20.895.000,00
2			450.1.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye transporte)	m3	700,00	810.836,00	$ 567.585.200,00			+	350,00	$ 283.792.600,00		$ -	1.050,00	$ 851.377.800,00
3			460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	700,00	56.811,00	$ 39.767.700,00			+	350,00	$ 19.883.850,00		$ -	1.050,00	$ 59.651.550,00
4		466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	1.200,00	4.434,00	$ 5.320.800,00			+	600,00	$ 2.660.400,00		$ -	1.800,00	$ 7.981.200,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												-					
7		1P		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	46.000,00	1.971,00	$ 90.666.000,00			+	23.000,00	$ 45.333.000,00		$ -	69.000,00	$ 135.999.000,00
TRANSPORTES												-					
8		900-13		Transporte de mezclas asfalticas compacto	m3-K	30.800,00	1.138,00	$ 35.050.400,00			+	15.400,00	$ 17.525.200,00		$ -	46.200,00	$ 52.575.600,00
Ajuste al peso																	
*	VALOR BASICO							$ 752.320.100,00					$ 376.160.050,00		$ -		$ 1.128.480.150,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)							$ 12.700.000,00					$ 6.350.000,00				$ 19.050.000,00
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA - NO MODIFICAR							$ -							$ -		
*	VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)							$ 765.020.100,00					$ 382.510.050,00		$ -		$ 1.147.530.150,00
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (B)							$ 5.590.532,00					$ 2.795.266,00		$ -		$ 8.385.798,00
*	VALOR TOTAL OBRA							**$ 770.610.632,00**			-		**$ 385.305.316,00**		**$ -**		**$ 1.155.915.948,00**
*	ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS																
*	IVA ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS																
*	TOTAL DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SU REHABILITACION Y REPOTENCIACION (C)																
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**$ -**							**$ -**		$ -
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**																
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 770.610.632,00**					**$ 385.305.316,00**		**$ -**		**$ 1.155.915.948,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

Por mayores cantidades de obra debido a la adición presupuestal del al contrato de obra.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

421-13; 450.1.2P; 460.1P; 466-13; 900-13

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Leodegar R. Roys M.

Nombre : LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 08202 58328 ATL

Firma: Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Nombre : ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato
Matricula P.: 68202-134477 STD
(Suscribe según su competencia)

Firma:

Nombre: JOSE GERMAN GACHA MONTENEGRO
Representante Legal o Apoderado:
Interventoría
Matricula P.: 25202-61240 CND

Firma: Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Director Territorial
Matricula P.: 68202-134477 STD
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma: N/A
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No.:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Nombre: **ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: **68202-134477 STD**

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.