FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 57 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1739-2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS**
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DG-003-2023 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCION DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE USAQUEN Y CHAPINERO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1798-2023 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 80 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 385.101.884.884,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.784.041-4 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	22/10/2024	**PLAZO**	3 MESES Y 20 DIAS
	No.	2	**DE FECHA**	21/3/2025	**PLAZO**	3 MESES Y 24 DIAS
	No.	3	**DE FECHA**	19/9/2025	**PLAZO**	5 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	12 MESES Y 14 DIAS

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	31/12/2025	**VALOR**	$ 65.526.116.255,00
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	$ -
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 65.526.116.255,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 450.628.001.139,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	22	**DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	7/2/2025	**No. DIAS**	18
ACTA No.	23	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	24/2/2025	**No. DIAS**	8
ACTA No.	24	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	4/3/2025	**No. DIAS**	7
ACTA No.	26	**DE SUSPENSION**	**No.**	2	**DE FECHA**	14/3/2025	**No. DIAS**	6
ACTA No.	35	**DE SUSPENSION**	**No.**	3	**DE FECHA**	11/7/2025	**No. DIAS**	15
ACTA No.	36	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	25/7/2025	**No. DIAS**	16
ACTA No.	39	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	2	**DE FECHA**	8/8/2025	**No. DIAS**	8
ACTA No.	40	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	3	**DE FECHA**	19/8/2025	**No. DIAS**	13
ACTA No.	41	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	4	**DE FECHA**	1/9/2025	**No. DIAS**	4
ACTA No.	42	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	5	**DE FECHA**	5/9/2025	**No. DIAS**	3
ACTA No.	43	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	6	**DE FECHA**	8/9/2025	**No. DIAS**	5

ACTA No.	**44**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	7	**DE FECHA** 12/9/2025	**No. DIAS**	4
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION						**No. DIAS**	107

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	**53**	**DE SUSPENSION**	**No.**	4	**DE FECHA** 19/02/2026	**No. DIAS**	12
ACTA No.	**56**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA** 2/3/2026	**No. DIAS**	13
ACTA No.	**57**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	2	**DE FECHA** 16/3/2026	**No. DIAS**	8

FECHA DE REINICIACIÓN 24 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 25 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2032 (Año)

Las partes representadas por: JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA e ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores (a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio

de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

El Consorcio Vial del Norte, la Interventoría Consorcio MAB Ingeniería, y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU manifiestan la necesidad de ampliar la suspensión del contrato No. 1739 de 2023, contenida en el Acta No. 53 de Suspensión con fecha del 19 de febrero de 2026, asi como su respectiva ampliación No. 1 contenida en el Acta No. 56 de suspensión del 02 de marzo de 2026, considerando que las causas que dieron origen a la suspensión inicial, a la fecha no han sido superadas, razón por la cual se requiere la ampliación de **08 días calendario** contados a partir del **16 de marzo de 2026**. En consecuencia, la nueva fecha de **reinicio se fija para el 24 de marzo de 2026**, o antes, siempre que se superen los motivos de la suspensión.

MANIFESTACIONES DEL CONTRATISTA

(i) El Contratista reitera las manifestaciones redactadas en el Acta No. 53 de suspensión con fecha de 19 de febrero de 2026**.**

(ii) Que la firma de la presente acta de suspensión del Contrato IDU 1739 de 2023 no implica una renuncia tácita o expresa a presentar cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial por cualquier sobrecosto, mayores costos o cualquier tipo de perjuicio que sufra el Consorcio con ocasión de la presente suspensión (y sus posteriores ampliaciones), habida consideración que las causas que dan lugar a las mismas no son imputables al Consorcio Vial del Norte.

Recomendación de Interventoría:

Esta Interventoría considera que las causas expuestas son justificadas y suficientes para recomendar al IDU que se evalué la posibilidad de ampliar la suspensión temporal de la ejecución del contrato de obra IDU 1739 del 2023, hasta el el 23 de marzo de 2026, teniendo como fecha de reinicio el 24 de marzo de 2026. En consecuencia, teniendo en cuenta la suspensión del Contrato de obra IDU 1739 del 2023, se hace necesaria la suspensión del Contrato de Interventoría IDU 1798 del 2023 por el mismo termino que dure suspendido el contrato de obra.

Finalmente, la Interventoría reitera las recomendaciones redactadas en el Acta No. 53 de suspensión con fecha de 19 de febrero de 2026.

MANIFESTACIONES DEL IDU:

1. El IDU se reitera en las manifestaciones consignadas en el Acta No. 53 de suspensión del Contrato de Obra, suscrita el 19 de febrero de 2026.
2. La Entidad manifiesta que dadas las causales que dieron origen a la presente ampliación de la suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez se superen los motivos sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación parcial de actividades se efectuará mediante la firma de documento adicional que indique el plazo de suspensión. El contrato podrá ser reiniciado antes de la fecha establecida en la presente acta, en caso de que las causas de suspensión sean superadas, en cuyo caso se debe suscribir acta reinicio.
Las actividades que se realicen en este tiempo no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia.
Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista se compromete, siempre y cuando no existan circunstancias ajenas a su control que lo impidan, a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISEIS (16) días del mes de MARZO de 2026

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JUAN CARLOS SAAVEDRA VANEGAS
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) MARCELA FORERO MEJIA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARIA PAULA ZAMUDIO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU (e) - STEST
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

Director(a) Técnico(a) de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN SANTISTEBAN BALAGUERA

Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector(a) General de Infraestructura - Ordenador del Gasto
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

VB Hector Hernandez

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.